

DOCUMENTO 02.2

**PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2025 –
JANEIRO A MAIO**

EMENDA PIX: 202341180001

PARLAMENTAR: MARCO BERTAIOLLI

PLANO DE AÇÃO: 09032023-038371 / 2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS
EMENDA PIX: 202341180001
PARLAMENTAR: MARCO BERTAIOLLI
PLANO DE AÇÃO: 09032023-038371 / 2023

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - EMENDA PIX

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JÃO AURICCHIO

EXERCÍCIO: 2025

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO

CNPJ: 46.643.482/0001-07

ENDEREÇO e CEP: PRAÇA DEPUTADO ANTONIO SILVIO CUNHA BUENO, 180 - CENTRO, CEP: 12.250-000

RESPONSÁVEL (IS) PELO ÓRGÃO: EDMAR JOSÉ DE ARAÚJO

VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R\$ 0,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 747.885,63
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 11.862,10
TOTAL	R\$ 759.747,73
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 0,00

O signatário, na qualidade de representante do órgão público beneficiário vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no valor de R\$0,00, mais saldo do exercicio anterior no valor de R\$ 747.885,63 (setecentos e quarenta e sete mil oitocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e três centavos), mais rendimentos financeiros no valor de R\$ 11.862,10 (onze mil oitocentos e sessenta e dois reais e dez centavos).

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
13/01/2025	NF: 580	ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 279.239,06
11/02/2025	NF: 583	ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 247.019,36
30/04/2025	NF: 597	ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 90.102,32
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 616.360,74
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 143.386,99
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 143.386,99

Declaro, na qualidade de responsável pelo órgão beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Controle Interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.
III – AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)

AJUSTE Nº	DATA	CONTRATADO / CNPJ	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO Nº (4)	FONTE (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
235/2023	26/10/2023	ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE INIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAUDE DR. JOÃO AURICCHIO	TOMADA DE PREÇOS N: 08/2023	FEDERAL	R\$ 2.326.081,35

LOCAL E DATA: MONTEIRO LOBATO, 11 DE JUNHO DE 2025.

RESPONSÁVEL: EDMAR JOSÉ DE ARAUJO - PREFEITO MUNICIPAL

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota 580				
		Data e Hora de Emissão 13/01/2025 11:42:31				
		Código de Verificação * EVDJ-E1PF				
		Série NE				
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 14.563.488/0001-70 Inscrição Municipal: 13554601 Nome/Razão Social: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS - EIRELI Endereço: RUA MILTON JOSÉ NUNES FERNANDES 2217 - **** - CHÁCARAS SANTA MARIA I - CEP: 12522450 Município: GUARATINGUETA UF: SP E-mail: fiscal@admequipamentos.com.br						
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO CPF/CNPJ: 46.643.482/0001-07 Inscrição Municipal: Endereço: Outros Praça Deputado A.S.Cunha Bueno 180 - - CENTRO - CEP: 12250000 Município: MONTEIRO LOBATO UF: SP E-mail: turismo@monteirolobato.sp.gov.br						
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO 711200001 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA						
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003 07.19 - Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo.						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 13/01/2025, EM MONTEIRO LOBATO - SP Nº LICITAÇÃO: 059/2023 CONTRATO Nº 230852/2023 Nº TOMADA DE PREÇO: 008/2023 OBJETO: Contratação de Empresa para execução da unidade de pronto atendimento no centro de saúde DR. JOÃO AURICCHIO 12ª Medição Período: 19/11/2024 a 09/01/2025 Valor: R\$ 279.239,06 Retenção de INSS (Inciso III do artigo 7º da IN RFB nº 2.021/2021), não se aplica à retenção previdenciária conforme previsto no artigo 114, inciso II, da IN RFB nº 2.110/2022. 341 - BANCO ITAÚ - AG: 7983 - C/C: 12005-1						
Valor do Serviço R\$ 279.239,06		Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 279.239,06	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS (R\$) 13.961,95
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 279.239,06 VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 265.277,11						
OUTRAS INFORMAÇÕES - Retenção no Município de MONTEIRO LOBATO - SP pelo Tomador: MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO						

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

14.01.25
Ricardo Alexandre Henriques DA Silva
CPF 178.249.838-19



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE OBRAS

MEMORANDO 25005/2025

A/C: Secretaria de Finanças

De: Secretaria de Obras

Ref.: 12º Medição - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO.

Prezados,

A Secretaria de Obras, vem por meio solicitar o pagamento da 12º Medição, Contratação De Empresa Para Execução Da Unidade De Pronto Atendimento No Centro De Saúde Dr. João Auricchio, do referido processo N° 230852/2023, Tomada de Preço N°008/2023, no valor total de R\$265.277,11 referente a seguinte nota fiscal, nº580.

Segue em anexo, Planilha Orçamentária da Medição, Relatório Fotográfico, Diário de Obras e demais documentos fiscais.

Sem mais, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Monteiro Lobato, 14 de janeiro de 2025.


RICARDO ALESSANDRO HENRIQUE DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS



ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI

CNPJ.: nº 14.563.488/0001-70 -I.E. nº 332.225.640.110

Rua Milton José Nunes Fernandes, 2217,
Bairro Polo Industrial II, Guaratinguetá – SP



PREFEITURA DE MONTEIRO LOBATO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

DATA: 10/01/2024

RELATÓRIO Nº:
12/2023

CONTRATO: 097/2023

CONFERIDO:

Fiscal do contrato

AUTOR:

Luís Gustavo de Barros – Eng. Civil

CREA: SP-5062695430

DATA: 10/01/2024	CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 12ª MEDIÇÃO	FOLHA: 2 / 7
-----------------------------	---	---------------------

1. INTRODUÇÃO

1.1. OBJETIVO

Realizar a construção de um novo centro de saúde Dr. João Auricchio, afim de conferir serviços realizados nas áreas de intervenção para realização de medição.

1.2. LOCALIZAÇÃO

A obra está localizada Rua Antônio Alves Magalhães, 20, Centro, CEP 12250-000, Monteiro Lobato – SP

2. FOTOS



Foto 1: Ferragem das vigas e pilares

Autor:  Luís Gustavo de Barros CREA: 5062695430	Conferido: FISCAL DO CONTRATO
---	--

DATA: 10/01/2024	CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 12ª MEDIÇÃO	FOLHA: 3 / 7
-----------------------------	--	----------------------------



Foto 2: Ferragem das vigas e pilares



Foto 3: Alvenaria do 2º Pavimento

Autor:  Luís Gustavo de Barros CREA: 5062695430	Conferido: FISCAL DO CONTRATO
--	--

DATA: 10/01/2024	CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 12ª MEDIÇÃO	FOLHA: 4 / 7
-----------------------------	---	---------------------



Foto 4: Alvenaria do 2º Pavimento



Foto 5: Preparação com lastro de brita e malha pop para a concretagem

Autor:  Luís Gustavo de Barros CREA: 5062695430	Conferido: FISCAL DO CONTRATO
--	---

DATA: 10/01/2024	CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 12ª MEDIÇÃO	FOLHA: 5 / 7
-----------------------------	--	---------------------



Foto 6: Concretagem do piso do 1º Pavimento



Foto 7: Emboço do 1º Pavimento

Autor:  Luís Gustavo de Barros CREA: 5062695430	Conferido: FISCAL DO CONTRATO
--	---

DATA: 10/01/2024	CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 12ª MEDIÇÃO	FOLHA: 6 / 7
-----------------------------	---	---------------------



Foto 8: Reboco do 1º Pavimento



Foto 9: Revestimentos do 1º Pavimento

Autor:  Luís Gustavo de Barros CREA: 5062695430	Conferido: FISCAL DO CONTRATO
--	---

DATA: 10/01/2024	CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 12ª MEDIÇÃO	FOLHA: 7 / 7
----------------------------	---	---------------------



Foto 10: Instalação de caixinhas 4x2 de elétrica no 1º Pavimento

Autor:  Luís Gustavo de Barros CREA: 5062695430	Conferido: FISCAL DO CONTRATO
---	---



ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI

CNPJ: nº 14.563.488/0001-70 -I.E. nº 332.225.640.110

Rua Milton José Nunes Fernandes, 2217, Bairro Polo Industrial II, Guaratinguetá – SP

PLANILHA DE MEDIÇÃO

BDI = 25%

DATA BASE: CDHU 187 AGOSTO/2022 - DESONERADA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, NO MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO-SP								
OBJETO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)		PREÇO TOTAL (R\$)
ITEM						S/ BDI	C/ BDI	
1	01	SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO						
1.1	01.02.071	PARECER TÉCNICO DE FUNDAÇÕES, CONTENÇÕES E RECOMENDAÇÕES GERAIS, PARA EMPREENDIMENTOS COM ÁREA CONSTRUÍDA ATÉ 1.000 M²	100%	un	1,00	4.203,32	5.254,15	5.254,15
1.2	01.06.021	ELABORAÇÃO DE PROJ. DE ADEQUAÇÃO DE ENTRADA DE E. ELÉTRICA JUNTO A CONCESSIONÁRIA, COM MEDIÇÃO EM BT E DEMANDA ATÉ 75 KVA	100%	un	1,00	5.368,58	6.710,72	6.710,72
1.3	01.17.031	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA EM FORMATO A1	100%	un	6,00	2.114,85	2.643,56	15.861,36
1.4	01.17.051	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A1	100%	un	10,00	1.551,02	1.938,77	19.387,70
1.5	01.17.071	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM FORMATO A1	100%	un	12,00	665,86	832,32	9.987,84
1.6	01.17.111	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A1	100%	un	6,00	739,39	924,23	5.545,38
1.7	01.21.010	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM	100%	tx	1,00	942,15	1.177,68	1.177,68
1.8	01.21.110	SONDAGEM DO TERRENO À PERCUSSÃO (MÍNIMO DE 30 M)	100%	m	90,00	75,15	93,93	8.453,70
72.378,53								
2	02	INICIO, APOIO E ADMINISTRACAO DA OBRA						
2.1	02.01.180	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB	100%	un.mês	9,00	827,19	783,98	7.055,82
2.2	02.02.130	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	100%	un.mês	9,00	923,12	1.153,90	10.385,10
2.3	02.02.150	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	44%	un.mês	9,00	575,88	719,85	6.478,65
2.4	02.03.120	TAPUME FIXO PARA FECHAMENTO DE ÁREAS, COM PORTÃO	100%	m²	80,00	77,05	96,31	7.704,80
2.5	02.05.202	ANDAIME TORRE METÁLICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METÁLICO	100%	m.mês	40,50	19,29	24,11	976,46
2.6	02.08.020	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	100%	m²	6,00	678,00	847,50	5.085,00
2.7	02.09.030	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 5 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ 1 KM	100%	m²	260,00	5,34	6,67	1.734,20
2.8	02.10.020	LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO	100%	m²	428,00	12,06	15,07	6.449,96
45.869,99								
3	06	SERVICO EM SOLO E ROCHA, MANUAL						
3.1	06.02.020	ESCAV. MANUAL EM SOLO DE 1/2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	100%	m³	10,00	39,47	49,33	493,30
3.2	06.11.040	REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	100%	m³	10,00	12,27	15,33	153,30
646,60								
4	08	ESCORAMENTO, CONTENCAO E DRENAGEM						

12ª MEDIÇÃO - 09/01/2025

QUANT.	MEDIDA	VALOR MEDIDO	% MEDIDO	ACUMULADO MEDIDO	SALDO REMANESCENTE
		-	-	5.254,15	-
		-	-	6.710,72	-
		-	-	15.861,36	-
		-	-	19.387,70	-
		-	-	9.987,84	-
		-	-	5.545,38	-
		-	-	1.177,68	-
		-	-	8.453,70	-
		-	-		-
		-	-	7.055,82	0,00
		-	-	10.385,10	-
1,00		719,85	0,11	2.879,40	3.599,25
		-	-	7.704,80	-
		-	-	976,46	-
		-	-	5.085,00	-
		-	-	1.734,20	-
		-	-	6.449,96	-
		719,85			3.599,25
		-	-	493,30	0,00
		-	-	153,30	-
					0,00

4.1	08.02.050	CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO	100%	m³.mês	1.566,00	5,86	7,32	11.463,12
4.2	08.02.060	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO	100%	m²	783,00	10,01	12,51	9.795,33
4.3	08.05.100	DRENO COM PEDRA BRITADA	100%	m³	16,20	102,53	128,16	2.076,19
4.4	08.05.180	MANTA GEOTEXTIL COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRANSVERSAL DE 9KN/M	100%	m²	81,00	12,93	16,16	1.308,96
4.5	08.06.040	BARBACÁ EM TUBO DE PVC COM DIÂMETRO 50 MM	100%	m	10,00	21,02	26,27	262,70
5	09	FORMA						24.906,30
5.1	09.02.020	FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL	100%	m²	480,74	141,41	176,76	84.975,60
6	10	ARMADURA E CORDOALHA ESTRUTURAL						84.975,60
6.1	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	100%	kg	13.824,00	9,34	11,67	161.326,08
6.2	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	100%	kg	2.073,60	11,02	13,77	28.553,47
6.3	10.02.020	ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO	17%	kg	5.016,00	12,07	15,08	75.641,28
7	11	CONCRETO, MASSA E LASTRO						265.520,83
7.1	11.01.260	CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA - PARA BOMBEAMENTO	100%	m³	62,70	374,13	467,66	29.322,28
7.2	11.01.290	CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA BOMBEAMENTO	100%	m³	138,24	388,49	485,81	67.130,73
7.3	11.16.080	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMB.	100%	m³	200,94	80,77	100,96	20.286,90
7.4	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	100%	m²	39,19	125,27	156,58	6.136,37
8	12	FUNDACAO PROFUNDA						122.876,28
8.1	12.05.010	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA ESCAVADA	100%	tx	1,00	1.515,51	1.894,38	1.894,38
8.2	12.05.030	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 30 CM ATÉ 30 T	9%	m	450,00	54,03	67,53	30.388,50
9	13	LAJE E PAINEL DE FECHAMENTO PRE-FABRICADOS						32.282,88
9.1	13.01.170	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 20 (16+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA	100%	m²	355,52	152,65	180,81	67.836,77
9.2	13.01.180	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 24 (20+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA	100%	m²	476,21	167,30	208,12	99.585,04
10	14	ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR						167.421,81
10.1	14.11.221	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM - CL B	100%	m²	800,50	66,27	82,83	66.305,41
10.2	14.11.231	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM - CL B	100%	m²	812,00	80,93	101,16	82.141,92
10.3	14.30.070	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM PAINEL LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL COM PERFIS EM ALUMÍNIO, INCL. FERRAGEM COMPLETA PARA VÃO DE PORTA	0%	m²	21,42	485,87	607,33	13.009,00
10.4	14.30.310	DIVISÓRIA EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTÊNCIA AO FOGO 30 MINUTOS, ESPESSURA 100/70MM - 1ST / 1ST	0%	m²	87,70	91,54	114,42	10.034,63
11	15	ESTRUTURA EM MADEIRA, FERRO, ALUMÍNIO E CONCRETO						171.490,96
11.1	15.01.140	ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA PERFIL ONDULADO - VÃOS 13,01 A 18,00 M	0%	m²	355,52	103,81	129,78	46.132,27

	-	-	11.463,12	0,00
	-	-	9.795,33	-
	-	-	2.076,19	0,00
	-	-	1.308,96	-
	-	-	262,70	-
	-	-	-	0,00
	-	-	84.975,60	0,00
680,30	7.939,10	0,05	161.326,08	-
284,65	3.919,63	0,14	28.553,47	-
33,00	497,64	0,01	13.040,13	62.601,15
	12.356,37			62.601,15
15,78	7.379,67	0,25	29.322,28	-
	-	-	67.130,73	-
0,94	94,90	0,00	20.286,90	0,00
19,59	3.067,40	0,50	6.136,37	-
	10.541,98			0,00
	-	-	1.894,38	-
	-	-	2.836,26	27.552,24
	-	-		27.552,24
	-	-	67.836,77	-
	-	-	99.585,04	-
116,13	9.618,63	0,15	66.305,42	-
117,88	11.924,74	0,15	82.141,92	-
	-	-	-	13.009,00
	-	-	-	10.034,63
	21.543,37			23.043,63
	-	-	-	46.132,27

						46.132,27	
12	16	TELHAMENTO					
12.1	16.03.010	TELHAMENTO EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDULADO DE 6 MM	0%	m²	460,00	46,86	26.942,20
12.2	16.30.020	DOMO DE ACRÍLICO FIXADO EM PERFIS DE ALUMÍNIO	0%	m²	17,50	587,08	12.842,37
12.3	16.32.120	COBERTURA PLANA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 10 MM	0%	m²	36,90	243,57	11.234,57
12.4	16.33.052	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M	0%	m	112,22	109,73	15.392,09
						66.411,23	
13	17	REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL					
13.1	17.01.010	ARGAMASSA DE PROTEÇÃO COM ARGILA EXPANDIDA	0%	m³	2,50	943,04	2.947,00
13.2	17.01.040	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO	85%	m³	18,40	508,35	11.691,91
13.3	17.02.020	CHAPISCO	48%	m²	3.225,00	4,90	19.737,00
13.4	17.02.120	EMBOÇO COMUM	74%	m²	3.225,00	15,52	62.565,00
13.5	17.02.220	REBOCO	73%	m²	2.288,62	8,76	25.060,38
						122.001,29	
14	18	REVESTIMENTO CERÂMICO					
14.1	18.06.142	PLACA CERÂMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE PEI-5 PARA ÁREA INTERNA COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BLLA, RESISTÊNCIA QUÍMICA A, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	40%	m²	537,86	117,77	79.178,37
14.2	18.06.182	RODAPÊ EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA RÚSTICA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BLLB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	40%	m	300,06	4,63	1.734,34
14.3	18.07.020	PLACA CERÂMICA NÃO ESMALTADA EXTRUDADA DE ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA, ESPESSURA DE 9MM, USO NÃO INDUSTRIAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIAL	40%	m²	74,20	143,31	13.291,44
14.4	18.11.042	REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA 20X20 CM, TIPO MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	40%	m²	936,38	55,08	64.441,67
						158.645,82	
15	19	REVESTIMENTO EM PEDRA					
15.1	19.01.062	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO	50%	m	146,10	118,12	21.571,66
						21.571,66	
16	21	REVESTIMENTO SINTÉTICO E METÁLICO					
16.1	21.02.060	REVESTIMENTO VINÍLICO, ESPESSURA DE 3,2 MM, PARA TRÁFEGO INTENSO, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO	30%	m²	153,03	178,62	34.167,00
16.2	21.10.061	RODAPÊ PARA PISO VINÍLICO EM PVC, ESPESSURA DE 2 MM E ALTURA DE 5 CM, CURVO/PLANO, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO	30%	m	143,15	27,58	4.934,38
16.3	21.20.302	FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE FOSFORECENTE, ALTO TRÁFEGO, LARGURA DE 5CM	0%	m	34,50	19,15	825,58
						39.926,96	
17	22	FORRO, BRISE E FACHADA					
17.1	22.02.030	FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA DE 12,5MM, FIXO	0%	m²	718,00	68,94	61.870,06
						61.870,06	
18	23	ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA					

-	-	-	-	-
-	-	-	-	26.942,20
-	-	-	-	12.842,37
-	-	-	-	11.234,57
-	-	-	-	15.392,09
-	-	-	-	66.411,23
-	-	-	-	2.947,00
-	-	-	9.938,13	-
-	-	-	9.488,82	10.248,18
838,50	16.266,90	0,26	46.345,82	16.219,18
411,95	4.510,87	0,18	18.369,08	6.691,30
-	20.777,77	-	-	36.105,66
215,14	31.671,35	0,40	31.671,35	47.507,02
120,02	693,74	0,40	693,74	1.040,60
29,68	5.316,58	0,40	5.316,58	7.974,86
374,55	25.776,67	0,40	25.776,67	38.665,00
-	63.458,33	-	-	95.187,49
73,05	10.785,83	0,50	10.785,83	10.785,83
-	10.785,83	-	-	10.785,83
45,91	10.250,10	0,30	10.250,10	23.916,90
42,95	1.480,31	0,30	1.480,31	3.454,07
-	-	-	-	825,58
-	11.730,42	-	-	28.196,54
-	-	-	-	61.870,06
-	-	-	-	61.870,06

18.1	23.04.580	PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 60 X 160 CM	33%	un	6,00	1.236,19	1.545,23	9.271,38
18.2	23.04.600	PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 80 X 210 CM	33%	un	6,00	1.386,73	1.733,41	10.400,46
18.3	23.04.610	PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 90 X 210 CM	29%	un	17,00	1.399,77	1.749,71	29.745,07
18.4	23.08.030	FAIXA/BATEDOR DE PROTEÇÃO EM MADEIRA DE 20 X 5 CM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO	33%	m	30,00	133,79	167,23	5.016,90
18.5	23.08.040	ARMÁRIO/ GABINETE EMBUTIDO EM MDF SOB MEDIDA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM PORTAS E PRATELEIRAS	33%	m²	0,90	133,79	167,23	150,50
18.6	23.08.242	PORTA LISA DE CORRER SUSPENSÃO EM MADEIRA COM BATENTE	26%	m²	3,78	390,80	488,25	1.845,58
18.7	23.09.550	PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO - 80 X 210 CM	25%	un	4,00	742,80	928,50	3.714,00
18.8	23.09.560	PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO - 90 X 210 CM	33%	un	6,00	773,84	967,30	5.803,80
18.9	23.09.590	PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO - 160 X 210 CM	33%	un	12,00	1.019,98	1.274,95	15.299,40
18.10	23.20.100	BATENTE DE MADEIRA PARA PORTA	30%	un	16,90	44,29	55,36	935,58
18.11	23.20.120	GUARNIÇÃO DE MADEIRA	30%	m	16,90	6,82	8,52	143,98
							82.326,65	
19	24	ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM FERRO						
19.1	24.03.040	GUARDA-CORPO TUBULAR COM TELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1 1/2"	100%	m	29,75	707,62	884,52	26.314,47
19.2	24.03.100	ALÇAPÃO/TAMPA EM CHAPA DE FERRO COM PORTA CADEADO	0%	m²	1,00	1.075,16	1.343,95	1.343,95
							27.658,42	
20	25	ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM ALUMÍNIO						
20.1	25.01.050	CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR COM VIDRO, LINHA COMERCIAL	22%	m²	41,10	686,45	833,06	34.238,76
20.2	25.01.060	CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR, SOB MEDIDA	78%	m²	29,55	708,32	882,90	26.089,69
20.3	25.01.090	CAIXILHO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM VIDRO, LINHA COMERCIAL	24%	m²	4,10	549,15	686,43	2.814,36
20.4	25.02.020	PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA	21%	m²	19,11	870,40	1.088,00	20.791,68
20.5	25.02.042	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO TIPO LAMBRI BRANCO, SOB MEDIDA	24%	m²	16,80	595,98	746,20	12.536,16
							96.470,65	
21	26	ESQUADRIA E ELEMENTO EM VIDRO						
21.1	26.01.142	VIDRO LISO LAMINADO COLORIDO DE 8 MM	0%	m²	1,50	420,84	526,05	789,07
21.2	26.04.030	ESPELHO COMUM DE 3 MM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO	0%	m²	3,00	529,47	661,83	1.985,49
							2.774,56	
22	27	ESQUADRIA E ELEMENTO EM MATERIAL ESPECIAL						
22.1	27.04.070	BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE EM PVC, COM AMORTECIMENTO A IMPACTO, ALTURA DE 200 MM	0%	m	126,00	124,82	156,02	19.658,52
							19.658,52	
23	28	FERRAGEM COMPLEMENTAR PARA ESQUADRIAS						
23.1	28.01.171	MOLA AÉREA PARA PORTA, COM ESFORÇO ACIMA DE 60 KG ATÉ 80 KG	0%	un	4,00	248,27	307,83	1.231,32
							1.231,32	
24	30	ACESSIBILIDADE						
24.1	30.01.010	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2"	0%	m	7,00	149,33	166,66	1.306,62
24.2	30.01.020	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 500 MM	0%	un	7,00	95,90	119,87	839,09
24.3	30.01.030	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 800 MM	0%	un	14,00	125,90	157,37	2.203,18

2,00	3.090,46	0,33	3.090,46	6.180,92
2,00	3.466,82	0,33	3.466,82	6.933,64
5,00	8.748,55	0,29	8.748,55	20.996,52
10,00	1.672,30	0,33	1.672,30	3.344,60
0,30	50,17	0,33	50,17	100,33
1,00	488,25	0,26	488,25	1.357,33
1,00	928,50	0,25	928,50	2.785,50
2,00	1.934,60	0,33	1.934,60	3.869,20
4,00	5.099,80	0,33	5.099,80	10.199,60
5,00	276,80	0,30	276,80	658,78
5,00	42,60	0,30	42,60	101,38
	25.798,85			56.527,80
29,75	26.314,47	1,00	26.314,47	-
-	-	-	-	1.343,95
26.314,47				1.343,95
9,00	7.497,54	0,22	7.497,54	26.741,22
23,00	20.306,70	0,78	20.306,70	5.782,99
1,00	686,43	0,24	686,43	2.127,93
4,00	4.352,00	0,21	4.352,00	16.439,68
4,00	2.984,80	0,24	2.984,80	9.551,36
	35.827,47			60.643,18
-	-	-	-	789,07
-	-	-	-	1.985,49
-	-	-	-	2.774,56
-	-	-	-	19.658,52
-	-	-	-	19.658,52
-	-	-	-	1.231,32
-	-	-	-	1.231,32
-	-	-	-	1.306,62
-	-	-	-	839,09
-	-	-	-	2.203,18

24.4	30.01.050	BARRA DE APOIO EM ÂNGULO DE 90°, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 800 X 800 MM	0%	un	7,00	282,51	353,13	2.471,91
24.5	30.04.020	REVESTIMENTO EM BORRACHA SINTÉTICA COLORIDA DE 5 MM, PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA / DIRECIONAL - COLADO	0%	m²	11,50	150,96	188,70	2.170,05
24.6	30.04.060	REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM	0%	m	14,00	389,47	486,83	6.815,62
24.7	30.06.100	SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO	0%	un	2,00	170,78	213,47	426,94
24.8	30.08.030	ASSENTO ARTICULADO PARA BANHO, EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI DE 700 X 450 MM	0%	un	5,00	766,33	957,91	4.789,55
24.9	30.08.040	LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA	0%	un	5,00	1.192,55	1.490,68	7.453,40
24.10	30.08.060	BACIA SIFONADA DE LOUÇA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - CAPACIDADE DE 8 LITROS	0%	un	5,00	846,78	1.060,97	5.304,85
							33.781,21	
25	32	IMPERMEABILIZAÇÃO, PROTEÇÃO E JUNTA					33.781,21	
25.1	32.15.040	IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA COM ARMADURA, TIPO III-B, ESPESURA DE 4 MM	0%	m²	113,30	63,64	79,55	9.013,01
25.2	32.16.010	IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA	100%	m²	116,80	13,79	17,23	2.012,46
							11.025,47	
26	33	PINTURA					11.025,47	
26.1	33.02.080	MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA	0%	m²	1.462,97	11,66	14,57	21.315,47
26.2	33.10.030	TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	0%	m²	1.989,72	21,90	27,37	54.458,63
26.3	33.10.060	EPÓXI EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	0%	m²	279,20	80,21	100,26	27.992,09
26.4	33.12.011	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO	0%	m²	64,62	32,49	40,61	2.624,21
							106.390,40	
27	34	PAISAGISMO E FECHAMENTOS					106.390,40	
27.1	34.01.010	TERRA VEGETAL ORGÂNICA COMUM	0%	m³	4,65	149,63	187,03	850,98
27.2	34.01.020	LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PARA AJARDINAMENTO	0%	m²	42,26	1,31	1,63	68,88
27.3	34.02.100	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS)	0%	m²	68,70	10,88	13,60	934,32
27.4	34.03.020	ARBUSTO AZALÉA - H= 0,60 A 0,80 M	0%	un	27,00	40,13	50,16	1.354,32
27.5	34.03.120	ARBUSTO MOREIA - H= 0,50 M	0%	un	15,00	29,53	36,91	553,65
27.6	34.03.130	ARBUSTO ALAMANDA - H= 0,60 A 0,80 M	0%	un	2,00	29,95	37,43	74,86
27.7	34.04.130	ÁRVORE ORNAMENTAL TIPO IPÊ AMARELO - H= 2,00 M	0%	un	2,00	89,11	111,38	222,76
27.8	34.03.150	ARBUSTO CURCÚLIGO - H= 0,60 A 0,80 M	0%	un	13,00	41,86	52,35	680,55
27.9	34.05.290	PORTÃO DE ABRIR EM GRADE DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA, MALHA 65 X 132 MM, E PINTURA ELETROSTÁTICA	0%	m²	12,00	1.774,24	2.217,80	26.613,60
							31.353,92	
28	37	QUADRO E PAINEL PARA ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA					31.353,92	
28.1	37.01.160	QUADRO TELEBRAS DE EMBUTIR DE 800 X 800 X 120 MM	100%	un	1,00	500,24	625,30	625,30
28.2	37.03.240	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 56 DIN / 40 BOLT-ON - 225 A - SEM COMPONENTES	100%	un	4,00	1.011,14	1.263,92	5.055,68
28.3	37.10.010	BARRAMENTO DE COBRE NU	0%	kg	10,00	93,80	117,25	1.172,50
28.4	37.13.630	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A	0%	un	24,00	95,87	119,83	2.875,92
28.5	37.13.640	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A	0%	un	8,00	129,47	161,83	1.294,64
28.6	37.13.650	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A	0%	un	24,00	129,52	161,90	3.665,60

-	-	-	2.471,91
-	-	-	2.170,05
-	-	-	6.815,62
-	-	-	426,94
-	-	-	4.789,55
-	-	-	7.453,40
-	-	-	5.304,85
-	-	-	33.781,21
-	-	-	9.013,01
-	-	2.012,46	0,00
-	-	-	9.013,01
-	-	-	21.315,47
-	-	-	54.458,63
-	-	-	27.992,09
-	-	-	2.624,21
-	-	-	106.390,40
-	-	-	850,98
-	-	-	68,88
-	-	-	934,32
-	-	-	1.354,32
-	-	-	553,65
-	-	-	74,86
-	-	-	222,76
-	-	-	680,55
-	-	-	26.613,60
-	-	-	31.353,92
-	-	625,30	-
-	-	5.055,68	-
-	-	-	1.172,50
-	-	-	2.875,92
-	-	-	1.294,64
-	-	-	3.885,60

28.7	37.13.660	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A	0%	un	6,00	148,28	185,35	1.112,10
28.8	37.14.440	CHAVE SECCIONADORA SOB CARGA, TRIPOLAR, ACIONAMENTO ROTATIVO, COM PROLONGADOR E PORTA-FUSÍVEL ATÉ NH-2-400 A - SEM FUSÍVEIS	0%	un	2,00	3.487,94	4.359,92	8.719,84
28.9	37.17.070	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 2 POLOS	0%	un	20,00	181,67	227,08	4.541,60
28.10	37.24.042	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE <= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1	0%	un	4,00	560,04	700,05	2.800,20
							32.083,38	
29	38	TUBULACAO E CONDUTOR PARA ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA BASICA						
29.1	38.19.210	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DN 25 MM	50%	m	980,00	12,54	15,67	15.356,60
29.2	38.19.220	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DN 32 MM	53%	m	180,00	14,27	17,83	3.209,40
							18.566,00	
30	39	CONDUTOR E ENFIACAO DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA						
30.1	39.02.016	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLACAO EM PVC 70°C	0%	m	4.200,00	3,29	4,11	17.262,00
30.2	39.02.020	CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLACAO EM PVC 70°C	0%	m	660,00	5,05	6,31	4.164,60
30.3	39.02.030	CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLACAO EM PVC 70°C	0%	m	350,00	7,38	9,22	3.227,00
30.4	39.02.040	CABO DE COBRE DE 10 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLACAO EM PVC 70°C	0%	m	200,00	11,16	13,95	2.790,00
30.5	39.04.070	CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM²	0%	m	10,00	28,39	35,48	354,80
30.6	39.11.090	FIO TELEFÔNICO TIPO FI-60, PARA LIGAÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS	0%	m	400,00	3,07	3,83	1.532,00
30.7	39.21.060	CABO DE COBRE FLEX. DE 16 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLACAO HEPR 90°C	0%	m	240,00	14,07	17,58	4.219,20
30.8	39.21.070	CABO DE COBRE FLEX. DE 25 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLACAO HEPR 90°C	0%	m	150,00	20,20	25,25	3.787,50
30.9	39.21.080	CABO DE COBRE FLEX. DE 35 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLACAO HEPR 90°C	0%	m	120,00	29,68	37,10	4.452,00
30.10	39.21.090	CABO DE COBRE FLEX. DE 50 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLACAO HEPR 90°C	0%	m	180,00	40,43	50,53	9.095,40
							50.884,50	
31	40	DISTRIBUICAO DE FORÇA E COMANDO DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA						
31.1	40.02.100	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARA F., 400X400X150 MM	33%	un	6,00	135,72	169,65	1.017,90
31.2	40.04.080	TOMADA PARA TELEFONE 4P, PADRÃO TELEBRÁS, COM PLACA	33%	cj	6,00	22,60	28,25	169,50
31.3	40.04.450	TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA	50%	cj	90,00	18,30	22,87	2.058,30
31.4	40.04.460	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA	50%	cj	20,00	21,59	26,98	539,60
31.5	40.04.470	CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO	33%	cj	6,00	28,12	35,15	210,90
31.6	40.05.020	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA	33%	cj	49,00	17,94	22,42	1.098,58
31.7	40.05.040	INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA	50%	cj	4,00	25,45	31,81	127,24
31.8	40.10.106	CONTADOR DE POTÊNCIA 38 A/40 A - 2NA+2NF	50%	un	2,00	646,33	807,91	1.615,82
							6.837,84	
32	41	ILUMINACAO						
32.1	41.10.080	CRUZETA REFORÇADA EM FERRO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE DUAS LUMINÁRIAS	0%	un	3,00	405,79	507,23	1.521,69
32.2	41.10.430	POSTE TELEFÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 6,00 M	0%	un	3,00	1.289,33	1.611,66	4.834,98
32.3	41.11.703	LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE, FLUXO LUMINOSO DE 14160 A 17475 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 118 LM/W - POTÊNCIA DE 80 W/120 W	0%	un	8,00	1.092,71	1.365,88	10.927,04

	-	-	-	1.112,10
	-	-	-	8.719,84
	-	-	-	4.541,60
	-	-	-	2.800,20
	-	-	-	26.402,40
	-	-	7.678,30	7.678,30
	-	-	1.711,68	1.497,72
	-	-	-	9.176,02
	-	-	-	17.262,00
	-	-	-	4.164,60
	-	-	-	3.227,00
	-	-	-	2.790,00
	-	-	-	354,80
	-	-	-	1.532,00
	-	-	-	4.219,20
	-	-	-	3.787,50
	-	-	-	4.452,00
	-	-	-	9.095,40
	-	-	-	50.884,50
2,00	339,30	0,33	339,30	678,60
2,00	56,50	0,33	56,50	113,00
45,00	1.029,15	0,50	1.029,15	1.029,15
10,00	269,80	0,50	269,80	269,80
2,00	70,30	0,33	70,30	140,60
16,00	358,72	0,33	358,72	739,86
2,00	63,62	0,50	63,62	63,62
1,00	807,91	0,50	807,91	807,91
	2.995,30			3.842,54
	-	-	-	1.521,69
	-	-	-	4.834,98
	-	-	-	10.927,04

32.4	41.31.040	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSL., 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 38 W A 41 W	0%	un	23,00	273,88	342,35	7.874,05
32.5	41.31.080	LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 800 A 1060 LM, POTÊNCIA DE 9 W A 12 W	0%	un	68,00	128,42	160,52	10.915,36
32.6	41.31.087	LUMINÁRIA LED REDONDA DE SOBR. COM DIFUSOR RECUADO TRANSL.O, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1900 A 2000 LM, POTÊNCIA DE 17 W A 19 W	0%	un	60,00	214,05	267,56	16.053,60
						52.126,72		
33	43	APARELHOS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E A GAS.						
33.1	43.02.080	CHUVEIRO ELÉTRICO DE 6.600W / 220V COM RESISTÊNCIA BLINDADA	0%	un	5,00	362,50	453,12	2.265,60
33.2	43.04.020	TORNEIRA ELÉTRICA	0%	un	2,00	182,07	227,58	455,16
33.3	43.05.030	EXAUSTOR ELÉTRICO EM PLÁSTICO, VAZÃO DE 150 A 190M³/H	0%	un	1,00	359,17	448,96	448,96
33.4	43.07.300	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT CASSETE COM CAPACIDADE DE 18.000 BTU/H	67%	cj	3,00	6.159,05	7.698,81	23.096,43
33.5	43.07.320	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT CASSETE COM CAPACIDADE DE 36.000 BTU/H	0%	cj	1,00	10.462,48	13.078,10	13.078,10
33.6	43.07.330	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H	50%	cj	12,00	2.718,73	3.398,41	40.780,92
						80.125,17		
34	44	APARELHOS E METAIS HIDRAULICOS						
34.1	44.01.050	BACIA SIFONADA DE LOUÇA SEM TAMPA - 6 LITROS	0%	un	5,00	219,82	274,77	1.373,85
34.2	44.01.110	LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA	0%	un	8,00	216,41	270,51	2.164,08
34.3	44.01.270	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL	0%	un	6,00	99,71	124,63	747,78
34.4	44.01.310	TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA DE 30 LITROS	0%	un	3,00	606,20	757,75	2.273,25
34.5	44.02.062	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO	0%	m²	13,92	590,74	738,42	10.278,80
34.6	44.03.050	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR	0%	un	10,00	69,91	87,38	873,80
34.7	44.03.180	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS	0%	un	16,00	56,21	70,26	1.124,16
34.8	44.03.440	TORNEIRA CURTA SEM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN= 3/4"	0%	un	4,00	34,59	43,23	172,92
34.9	44.03.590	TORNEIRA DE MESA PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR EM LATÃO FUNDIDO CROMADO	0%	un	6,00	159,82	199,77	1.198,62
34.10	44.03.645	TORNEIRA DE MESA AUTOMÁTICA, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2" OU 3/4"	0%	un	13,00	115,34	144,17	1.874,21
34.11	44.06.300	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 400X340X140MM	0%	un	6,00	201,68	252,10	1.512,60
						23.594,07		
35	46	TUBULACAO E CONDUTORES PARA LIQUIDOS E GASES.						
35.1	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	50%	m	180,00	22,26	27,82	5.007,60
35.2	46.01.050	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	50%	m	150,00	40,12	50,15	7.522,50
35.3	46.02.010	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	50%	m	12,00	26,52	33,15	397,80
35.4	46.02.050	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PxB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	50%	m	60,00	34,03	42,53	2.551,80
35.5	46.02.060	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PxB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	50%	m	120,00	52,89	66,11	7.933,20
35.6	46.08.006	TUBO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES	0%	m	6,00	88,85	111,06	666,36

		-	-	-				7.874,05
		-	-	-				10.915,36
		-	-	-				16.053,60
		-	-	-				52.126,72
		-	-	-				
		-	-	-				2.265,60
		-	-	-				455,16
		-	-	-				448,96
2,00	15.397,62	0,67	15.397,62					7.698,81
	-	-	-					13.078,10
6,00	20.390,46	0,50	20.390,46					20.390,46
	35.788,08							44.337,09
		-	-	-				1.373,85
		-	-	-				2.164,08
		-	-	-				747,78
		-	-	-				2.273,25
		-	-	-				10.278,80
		-	-	-				873,80
		-	-	-				1.124,16
		-	-	-				172,92
		-	-	-				1.198,62
		-	-	-				1.874,21
		-	-	-				1.512,60
		-	-	-				23.594,07
		-	-	-				2.503,80
		-	-	-				3.761,25
		-	-	-				198,90
		-	-	-				1.275,90
		-	-	-				3.966,60
		-	-	-				666,36

35.7	46.08.010	TUBO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES	0%	m	36,00	99,27	124,08	4.466,88
35.8	46.02.070	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM. INCLUSIVE CONEXÕES	70%	m	120,00	56,56	70,70	8.484,00
						37.030,14		
36	47	VALVULAS E APARELHOS DE MEDICAO E CONTROLE PARA LIQUIDOS E GASES						
36.1	47.01.050	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 1 1/2"	0%	un	4,00	106,87	133,58	534,32
36.2	47.01.210	VÁLVULA DE ESFERA MONOBLOCO EM LATÃO, PASSAGEM PLENA, AÇIONAMENTO COM ALAVANCA, DN= 2"	0%	un	4,00	190,80	238,50	954,00
36.3	47.02.020	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4" - LINHA ESPECIAL	38%	un	16,00	80,13	100,16	1.602,56
36.4	47.02.110	REGISTRO DE PRESSÃO EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4" - LINHA ESPECIAL	0%	un	6,00	76,61	95,76	574,56
						3.665,44		
37	48	RESERVATORIO E TANQUE PARA LIQUIDOS E GASES						
37.1	48.02.206	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS	0%	un	3,00	2.493,22	3.116,52	9.349,56
37.2	48.05.020	TORNEIRA DE BOIA, DN= 1"	0%	un	3,00	95,12	118,90	356,70
						9.706,26		
38	49	CAIXA, RALO, GRELHA E ACESSORIO HIDRAULICO						
38.1	49.01.030	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA	65%	un	26,00	82,53	103,16	2.682,16
38.2	49.03.020	CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 600 X 600 X 600 MM	90%	un	20,00	229,17	286,46	5.729,20
38.3	49.03.036	CAIXA DE GORDURA EM PVC COM TAMPA REFORÇADA - CAPACIDADE 19 L	0%	un	2,00	354,29	442,86	885,72
38.4	49.06.010	GRELHA HEMISFÉRICA EM FERRO FUNDIDO DE 4"	0%	un	10,00	12,94	16,17	161,70
						9.458,78		
39	54	PAVIMENTACAO E PASSEIO						
39.1	54.01.010	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL	22%	m²	511,00	3,08	3,85	1.967,35
39.2	54.01.210	BASE DE BRITA GRADUADA	7%	m³	76,65	174,79	218,48	16.746,49
39.3	54.01.400	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	0%	m²	511,00	19,35	24,18	12.355,98
39.4	54.04.350	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONC. 35 MPA, ESPESSURA 8 CM, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJ. E EM AREIA	0%	m²	511,00	83,50	104,37	53.333,07
						84.402,89		
TOTAL					2.326.081,38			

	-	-	-	4.466,88
-	-	-	5.938,80	2.545,20
-	-	-		19.384,89
-	-	-	-	534,32
-	-	-	-	954,00
6,00	600,96	0,38	600,96	1.001,60
-	-	-	-	574,56
600,96				3.064,48
-	-	-	-	9.349,56
-	-	-	-	356,70
-	-	-	-	9.706,26
-	-	-	1.753,72	928,44
-	-	-	5.156,28	572,92
-	-	-	-	885,72
-	-	-	-	161,70
-	-	-	-	2.548,78
-	-	-	438,63	1.528,72
-	-	-	1.244,57	15.501,92
-	-	-	-	12.355,98
-	-	-	-	53.333,07
-	-	-	-	82.719,69

TOTAL GERAL 12ª MEDIÇÃO			279.239,06
% MEDIDO			12,00%
ACUMULADO			1.212.336,95
SALDO REMANESCENTE		R\$	1.113.744,43

Monteiro Lobato, 09 de janeiro de 2025

DEFINIDO
diagnóstico
14.01.25



Luis Gustavo de Barros
Responsável Técnico
CREA 5062695430

PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATO						NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	
PÇ DEP. A. S. CUNHA BUENO, 180 46643482/0001-07						340 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 8002		DATA: 14/01/2025		REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OBRA TOMADA 230852/23				DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 15/01/2025	
NOME: ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS				14.563.488/0001-70		CÓDIGO: 10786	
ENDEREÇO: R MILTON JOSE NUNES FERNANDES				GUARATINGUETA			
FUNTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida		PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRA NO CENTRO DE SAÚDE.				Liquido	
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						265.277,11	
00 Recursos Ordinarios						Desconto	
800 TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL IND						13.961,95	
000 TRANSF.UNIÃO DEC. EMENDA PARL IND-FINALI							
EX				SOMA		279.239,06	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01 04 4.4.90.51.91 10.301.0012.1009.0000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OBRAS E INSTALAÇÕES Investimentos na Saúde					
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
616.360,74		279.239,06		279.239,06		337.121,68	
VALOR A SER PAGO R\$		279.239,06		duzentos e setenta e nove mil, duzentos e trinta e nove reais e seis centavos ***** *****			
DESCONTOS							
8 1114.51.1.1.00.00 ISSQN - PRINCIPAL		13.961,95					
				TOTAL DE DESCONTOS		13.961,95	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM		14/01/2025		Raissa MATOS			
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.							
DATA				Amaury Donizete da Silva- Secretária Municipal de Finanças			
EMITIDO EM				ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:			
DATA Marcela Oliveira de Carvalho - Contadora				DATA Edmar José de Araujo - Prefeito Mun.			
DESPESA PAGA EM				RECIBO			
BANCO CONTA CHEQUE VALOR				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO			
				NOME: CNPJ/CPF:			

PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATO

PÇ DEP. A. S. CUNHA BUENO, 180

46643482/0001-07

Exercício: 2025

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00089

DATA: 15/01/2025

VENCI 15/01/2025

PAGTO: 15/01/2025

Credor...: ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE EST. CNPJ: 14.563.488/0001-70 Cod: 10786

Endereço: R MILTON JOSE NUNES FERNANDES

Cidade...: GUARATINGUETA

CEP:

Discriminação...:

PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRA NO CENTRO DE SAÚDE.

Valor 279.239,06

(duzentos e setenta e nove mil, duzentos e trinta e nove reais e seis centavos) *

Despesa Bruta: RR\$ 279.239,06

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
340	/ 1	EX 010401	10.301.0012.1009.0000	4.4.90.51.91	RR\$ 279.239,06	RR\$ 0,00	RR\$ 13.961,95	RR\$ 265.277,11
TOTAL					RR\$ 279.239,06	RR\$ 0,00	RR\$ 13.961,95	RR\$ 265.277,11

Despesa Líquida: RR\$ 265.277,11

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

EDMAR JOSÉ DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	40681		RR\$ 265.277,11
TOTAL. . .			RR\$ 265.277,11

Despesa paga em 15/01/2025 Com os recursos acima discriminados

CAROLINA DE SOUSA SILVA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: RECIBO DOCTO ANEXO

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Emissão de comprovantes

G3311516382571871
15/01/2025 16:50:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.10
6739306739 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-3531704

AGENCIA: 6739-3 CONTA: 4.068-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : TRANSF ESPECIAIS-3531704

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7983-9 - GUARATINGUETA, AV JOAO PESSOA

CONTA: 12.005-1

FAVORECIDO: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUT

CPF/CNPJ: 14.563.488/0001-70

VALOR: R\$ 265.277,11

DEBITO EM: 15/01/2025

=====

DOCUMENTO: 011501

AUTENTICACAO SISBB: 2.C66.0A2.000.728.47A

Transação efetuada com sucesso por: J1599313 CAROLINA DE SOUSA SILVA.

G332151652327185018
15/01/2025 16:56:44

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome TRANSF ESPECIAIS-3531704
Agência 6739-3
Conta corrente 4068-1

Creditado

Nome PREF MUN M LOBATO *FUNDO
Agência 6739-3
Conta corrente 358973-0
Valor 13.961,95
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI589313 CAROLINA DE SOUSA SILVA	15/01/2025 16:54:37
	JE668466 EDMAR JOSE DE ARAUJO	15/01/2025 16:56:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE668466 EDMAR JOSE DE ARAUJO.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota 583	
		Data e Hora de Emissão 11/02/2025 15:48:46	
		Código de Verificação * 64DK-X2A6	
		Série NE	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.563.488/0001-70** Inscrição Municipal: **13554601**

Nome/Razão Social: **ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS - EIRELI**

Endereço: **RUA MILTON JOSÉ NUNES FERNANDES 2217 - **** - CHÁCARAS SANTA MARIA I - CEP: 12522450**

Município: **GUARATINGUETA** UF: **SP** E-mail: **fiscal@admequipamentos.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO**

CPF/CNPJ: **46.643.482/0001-07** Inscrição Municipal:

Endereço: **Outros Praça Deputado A.S.Cunha Bueno 180 -- CENTRO - CEP: 12250000**

Município: **MONTEIRO LOBATO** UF: **SP** E-mail: **turismo@monteirolobato.sp.gov.br**

ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO

711200001 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003

07.19 - Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 11/02/2025, EM MONTEIRO LOBATO - SP

Nº LICITAÇÃO: 059/2023
CONTRATO Nº 230852/2023
Nº TOMADA DE PREÇO: 008/2023
OBJETO: Contratação de Empresa para execução da unidade de pronto atendimento no centro de saúde DR. JOÃO AURICCHIO
13ª Medição Período: 10/01/2025 a 11/02/2025
Valor: R\$ 247.019,36

Retenção de INSS (Inciso III do artigo 7º da IN RFB nº 2.021/2021), não se aplica à retenção previdenciária conforme previsto no artigo 114, inciso II, da IN RFB nº 2.110/2022.

341 - BANCO ITAÚ - AG: 7983 - C/C: 12005-1

	Valor do Serviço R\$ 247.019,36	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 247.019,36	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS (R\$) 12.350,97
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 247.019,36

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 234.668,39

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Retenção no Município de MONTEIRO LOBATO - SP pelo Tomador: MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

Francisco Alvarado Henrique 179244038-19 10/1/19



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE OBRAS

MEMORANDO 25027/2025

A/C: Secretaria de Finanças
De: Secretaria de Obras

Ref.: 13º Medição - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO.

Prezados,

A Secretaria de Obras, vem por meio solicitar o pagamento da 13º Medição, Contratação De Empresa Para Execução Da Unidade De Pronto Atendimento No Centro De Saúde Dr. João Auricchio, do referido Processo N° 230852/2023, Tomada de Preço N°008/2023, no valor total de R\$247.019,36 referente a seguinte nota fiscal, nº583. Segue em anexo, Planilha Orçamentária da Medição, Relatório Fotográfico, Diário de Obras e demais documentos fiscais.

Sem mais, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Monteiro Lobato, 13 de fevereiro de 2025.

RICARDO ALESSANDRO HENRIQUE DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS



ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI

CNPJ: nº 14.563.468/0001-70 - E. nº 332.225.640.110

Rua Milton José Nunes Fernandes, 2217, Bairro Polo Industrial II, Ouraringá - SP

PLANILHA DE MEDIÇÃO

DATA BASE: 08/10/2022 - DESONERADA

BDI = 25%

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, NO MUNICÍPIO DE MONTELOPODÃO-SP										13ª MEDIÇÃO - 07/02/2025				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)		PREÇO TOTAL (R\$)		QUANT.	MEDIDA	VALOR MEDIDO	% MEDIDA	ACUMULADO MEDIDO	SALDO REMANESCENTE
1	01	SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO												
1.1	01.02.071	PARCEIRO TÉCNICO DE FUNDAÇÕES, CONTENÇÕES E RECOMENDAÇÕES GERAIS PARA SUPLENIMENTOS COM ÁREA CONSTRUÍDA ATÉ 1.500 M²	100%	UR	1,00	4.263,12	5.254,15	5.254,15	-	-	-	0,00%	5.254,15	-
1.2	01.06.021	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE ENTRADA DE E. ELÉTRICA JUNTO A CONCESSIONÁRIA, COM MEDIÇÃO EM BITE DEMANDA ATÉ 250VA	100%	UR	1,00	5.268,98	6.710,72	6.710,72	-	-	-	0,00%	6.710,72	-
1.3	01.17.031	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA EM FORMATO A1	100%	UR	8,00	2.114,05	23.458,38	15.881,38	-	-	-	0,00%	15.881,38	-
1.4	01.17.051	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A1	100%	UR	18,00	1.551,02	13.367,77	18.337,79	-	-	-	0,00%	18.337,79	-
1.5	01.17.021	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM FORMATO A1	100%	UR	12,00	602,98	632,32	8.387,84	-	-	-	0,00%	9.987,84	-
1.6	01.17.111	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A1	100%	UR	6,00	738,38	424,23	5.545,38	-	-	-	0,00%	5.545,38	-
1.7	01.21.019	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SONDADEM	100%	TS	1,00	842,13	1.177,88	1.177,88	-	-	-	0,00%	1.177,88	-
1.8	01.21.110	SOLICITAÇÃO DO TERRENO A PERCUSSÃO BARRILHO DE 30 M	100%	TS	80,00	75,13	83,83	8.453,78	-	-	-	0,00%	8.453,78	-
							72.978,82		-	-	-			-
2	02	INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA												
2.1	02.01.105	BANHEIRO GURISCO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME ENDEIXOS DA REDE	100%	UNIDADE	8,00	627,18	782,58	7.855,80	-	-	-	0,00%	7.855,80	0,00
2.2	02.02.130	LOCALIZ. DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	100%	UNIDADE	9,00	629,13	1.155,80	16.285,10	-	-	-	0,00%	10.385,10	RS
2.3	02.02.150	LOCALIZ. DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	100%	UNIDADE	8,00	575,98	719,95	8.479,85	1,00	719,95	11,11%	3.995,25	RS	2.879,40
2.4	02.03.120	7 BANHEIRO PARA REPOSIÇÃO DE ÁREAS, COM PORTÃO	100%	UR	30,00	77,55	29,31	7.784,08	-	-	-	0,00%	7.784,08	-
2.5	02.05.030	MEDIANE TORRE METÁLICA (1,5 X 1,5 M) COM PISO METÁLICO	100%	M²	40,00	18,23	24,11	370,46	-	-	-	0,00%	976,46	RS
2.6	02.06.030	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	100%	M²	8,00	878,00	847,50	5.985,00	-	-	-	0,00%	5.085,00	RS
2.7	02.08.030	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 5 CM DE DIÂMETRO, COM CAMBÊO A DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ 1 L	100%	M²	280,00	5,14	5,67	1.724,28	-	-	-	0,00%	1.724,28	RS
2.8	02.16.020	LOCALIZ. DE OBRA E EDIFICAÇÃO	100%	M²	6.250,00	12,00	15,07	6.443,85	-	-	-	0,00%	6.443,85	RS
							45.889,89		-	-	719,95			2.879,40
3	03	SERVIÇO EM SOLO E ROCHA, MANUAL												
3.1	03.02.020	ESCAVA MANUAL EM SOLO DE 1ªª CATEGORIA EM 1,4 X 0,40 X 0,40 M	100%	M³	18,00	28,47	49,33	493,30	-	-	-	0,00%	493,30	0,00
3.2	03.11.040	REATERRO MANUAL, APLACADO SEM CONTRATE DE COMPACTAÇÃO	100%	M³	18,00	12,22	15,35	153,30	-	-	-	0,00%	153,30	RS
							646,60		-	-	-			0,00
4	04	ESCRAMENTAMENTO, CONTENÇÃO E DRENAGEM												
4.1	04.02.030	COMBIMENTO TUBULAR METÁLICO	100%	M³	1.508,00	5,83	7,32	11.488,12	-	-	-	0,00%	11.488,12	0,00
4.2	04.02.040	MONTAGEM DE COMBIMENTO DE COMBIMENTO TUBULAR METÁLICO	100%	M³	700,00	10,51	12,51	8.745,22	-	-	-	0,00%	8.745,22	-
4.3	04.05.100	DRENAGEM COM PEDRA BRITADA	100%	M³	14,23	162,55	128,16	2.078,19	-	-	-	0,00%	2.078,19	0,00
4.4	04.05.180	MANEJO DE TUBO COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 150 KPa E TRANSVERSAL DE 20 KPa	100%	M³	81,00	13,33	13,16	1.308,96	-	-	-	0,00%	1.308,96	-
4.5	04.08.040	BARBACENA TUBO DE PVC COM DIÂMETRO 50 MM	100%	M	18,00	21,52	28,27	282,70	-	-	-	0,00%	282,70	RS
							24.808,30		-	-	-			0,00
5	05	FORMA												
5.1	05.02.020	FORMA PLANA EM COMPENSO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL	100%	M²	438,74	141,41	176,79	61.275,60	-	-	-	0,00%	61.275,60	0,00
							64.875,60		-	-	-			0,00
6	06	ARMADURA E COROALHA ESTRUTURAL												
6.1	06.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (AÇO BIF. 18) - 550 MPa	100%	KG	13.824,00	8,34	11,67	161.326,88	-	-	-	0,00%	161.326,88	0,00
6.2	06.01.080	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (AÇO BIF. 18) - 550 MPa	100%	KG	2.872,35	11,02	13,77	28.553,47	-	-	-	0,00%	28.553,47	0,00
6.3	06.02.020	ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO	100%	KG	5.816,00	12,07	15,08	75.541,28	4.351,27	62.601,15	32,76%	75.641,28	-	0,00
							256.829,83		-	-	62.601,15			0,00
7	07	CONCRETO, MASSA E LASTRO												
7.1	07.01.200	CONCRETO USINADO, FUR. 20 MPa - PARA BOMBAMENTO	100%	M³	52,75	274,10	497,88	28.522,20	-	-	-	0,00%	28.522,20	0,00
7.2	07.01.240	CONCRETO USINADO, FUR. 25 MPa - PARA BOMBAMENTO	100%	M³	136,24	380,44	485,01	67.130,73	-	-	-	0,00%	67.130,73	0,00
7.3	07.15.040	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMB.	100%	M³	308,84	82,77	188,89	28.283,80	-	-	-	0,00%	28.283,80	0,00
7.4	07.16.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	100%	M³	38,18	135,27	154,58	5.114,37	-	-	-	0,00%	6.114,37	0,00
							122.876,98		-	-	-			0,00
8	08	FUNDAÇÃO PROFUNDA												
8.1	08.05.010	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA ESCAVADA	100%	TS	1,00	1.515,31	1.894,38	1.894,38	-	-	-	0,00%	1.894,38	-
8.2	08.05.020	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 30 CM ATÉ 30 T	100%	M	458,95	54,03	57,22	30.388,55	408,00	27.552,24	90,67%	30.388,55	-	0,00
							32.282,93		-	-	27.552,24			0,00
9	09	LAJE E PAINEL DE FECHAMENTO PRÉ-FABRICADOS												
9.1	09.01.120	LAJE PRÉ-FABRICADA LAJETA 180x240x12 CM (18x24) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPa	100%	M²	355,52	192,33	199,81	67.819,77	-	-	-	0,00%	67.819,77	-
9.2	09.01.130	LAJE PRÉ-FABRICADA LAJETA 180x240x12 CM (18x24) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPa	100%	M²	478,21	187,10	208,12	89.585,84	-	-	-	0,00%	89.585,84	-
							167.405,61		-	-	-			0,00
10	10	ALVENARIA E ELEMENTO DIVISÓRIO												
10.1	10.11.221	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 18 X 30 CM - CL B	100%	M³	860,50	88,27	82,83	66.305,44	-	-	-	0,00%	66.305,44	0,00
10.2	10.11.231	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 12 X 18 X 30 CM - CL B	100%	M³	812,00	80,33	181,19	82.141,82	-	-	-	0,00%	82.141,82	7.101,48
10.3	10.13.070	CONCRETO SANITÁRIO EM PAINEL, LANÇADO E ALINHADO ESTRUTURAL COM PERFIL ALUMÍNIO INCL. FERRAGEM COMPLETA PARA VÃO DE PORTA	0%	M²	21,42	485,87	807,33	13.089,30	-	-	-	0,00%	-	13.089,30
10.4	10.13.010	CONCRETO EM PLACA DE GESSO ACOTONADO, REVESTIMENTO AD. 1000 36 HINUTOS, ESPESURA 1500MM - 10T / 10T	0%	M²	87,75	91,24	114,42	10.014,02	-	-	-	0,00%	-	10.014,02
							171.490,58		-	-	-			15.947,19
11	11	ESTRUTURA EM MADEIRA, FERRO, ALUMÍNIO E CONCRETO												
11.1	11.01.140	ESTRUTURA DE MADEIRA E COORDENADA PARA TELHA PERFE. ONDULADO - VÃO 1,81 A 1,90 M	0%	M²	355,52	102,81	128,78	48.132,21	-	-	-	0,00%	-	48.132,21
							48.132,21		-	-	-			48.132,21
12	12	TELHAMENTO												
12.1	12.03.010	TELHAMENTO EM CIMENTO REFORÇADO COM FIBRA DE CARBONO (FRC) - PERFIL ONDULADO DE 4 MM	0%	M²	448,00	48,49	36,57	26.842,08	-	-	-	0,00%	-	26.842,08
12.2	12.03.020	GORD. DE ALUMÍNIO FEIXADO COM PERFIL DE ALUMÍNIO	0%	M²	17,00	567,08	735,45	12.842,37	-	-	-	0,00%	-	12.842,37
12.3	12.03.120	COBERTURA PLANA EM CHAPPA DE POLICARBONATO AL. 600x400x16 MM	0%	M²	20,40	240,57	204,45	11.234,53	-	-	-	0,00%	-	11.234,53
12.4	12.03.030	CAIXA, RUFO, AFRISO EM CHAP. ALVIZINADA Nº 34 - COBRE 0,50 MM	0%	M	112,22	108,73	137,18	15.242,06	-	-	-	0,00%	-	15.242,06
							60.411,23		-	-	-			60.411,23
13	13	REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO LOCAL												
13.1	13.01.010	REVESTIMENTO EM MASSA DE PROTEÇÃO COM ARGILA ESPALMADA	0%	M²	2,55	843,94	1.178,88	2.847,88	-	-	-	0,00%	-	2.847,88
13.2	13.01.040	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO	0%	M²	18,45	508,10	553,43	11.881,81	-	-	-	0,00%	0,938,13	1.753,78

13.3	17.62.029	CHAPISCO	45%	m²	5,225.85	4.95	5.12	10,237.20	-	-	0.00%	9.488,82	10.248,18
13.4	17.62.125	REDOÇO COMUM	24%	m²	3,225.05	15.32	19.48	62,595.20	-	-	0.00%	46.345.82	16.219,18
13.5	17.62.225	REDOÇO	13%	m²	2,263.32	5.73	10.65	25,060.38	-	-	0.00%	18.368,08	6.601,30
								125,691.28				R\$	37.859,45
14	19	REVESTIMENTO CERÂMICO											
14.1	19.85.142	PLACA CERÂMICA EM ALTA ANTIDERRAPANTE PARA ÁREA INTERIOR COM BORDA PARA O EXTERIOR GRUPO DE ABSORÇÃO RUA, RESISTÊNCIA QUÍMICA A ÁSHTADADA COM ARGAMASSA COLANTE	55%	m²	537,83	117,73	147,21	78.176,37	33,79	7.917,84	10,00%	39.589,19	89.589,18
14.2	19.85.142	BORDA EM PLACA CERÂMICA EM ALTA ANTIDERRAPANTE PARA ÁREA INTERIOR COM BORDA PARA O EXTERIOR GRUPO DE ABSORÇÃO RUA, RESISTÊNCIA QUÍMICA A ÁSHTADADA COM ARGAMASSA COLANTE	25%	m	306,59	4,93	5,79	1.754,24	36,01	178,43	10,00%	867,17	867,17
14.3	19.87.029	PLACA CERÂMICA EM ALTA ANTIDERRAPANTE DE ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA, ESPESSURA DE 10MM, USO NÃO INDUSTRIAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	56%	m²	14,35	143,31	172,15	13.291,44	7,42	1.329,14	10,00%	6.645,72	6.645,72
14.4	19.11.042	REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA EM ALTA ANTIDERRAPANTE, TIPO MONOCOLOR, ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	56%	m²	839,49	35,53	38,83	94.441,67	53,64	8.444,17	10,00%	37.220,84	37.220,83
								158.448,82		15.864,58		R\$	79.922,80
15	19	REVESTIMENTO EM PEDRA											
15.1	19.81.092	REITORIL E OU SOLERA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA DE 29 CM, ACABAMENTO POLIDO	14%	m	145,19	118,12	147,45	21.571,66	50,00	7.302,50	34,22%	18.168,33	3.403,23
								21.571,66		7.302,50		R\$	3.403,23
16	21	REVESTIMENTO SINTÉTICO E METÁLICO											
16.1	21.62.040	REVESTIMENTO VINÍLICO, ESPESSURA DE 2 MM, PARA TRAFEGO INTENSO, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO	10%	m²	153,83	158,82	223,27	34.167,88	-	-	0,00%	10.256,10	23.916,80
16.2	21.66.031	RODAPÉ PARA PISO VINÍLICO EM PVC, ESPESSURA DE 2 MM E ALTURA DE 5 CM, CURVADURA COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO	10%	m	140,15	27,26	34,47	4.454,58	-	-	0,00%	1.490,31	3.454,07
16.3	21.68.030	PERFILAÇÃO ANTIDERRAPANTE FOSFORESCENTE, ALTO TRAFEGO, LARGURA 5CM	6%	m	34,55	18,15	21,83	425,59	-	-	0,00%	-	825,58
								38.629,06		-		R\$	28.196,54
17	22	FORRO, BASE E FACHADA											
17.1	22.62.029	FORRO EM PAINEL DE GESSO ALANTINHADO, ESPESSURA DE 12,5 MM, FEMO	8%	m²	716,95	80,24	89,17	61.579,89	-	-	0,00%	-	61.870,06
								61.870,06		-		R\$	61.870,06
18	23	ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA											
18.1	23.64.389	PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATEANTE METÁLICO - 40 X 130 CM	17%	un	8,90	1.236,18	1.343,23	9.271,38	2,00	3.080,46	33,33%	6.180,92	3.090,46
18.2	23.64.389	PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATEANTE METÁLICO - 60 X 210 CM	37%	un	8,90	1.295,70	1.730,41	15.499,45	2,00	3.466,82	33,33%	6.933,64	3.466,82
18.3	23.64.319	PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATEANTE METÁLICO - 90 X 210 CM	52%	un	9,20	1.389,27	1.742,71	29.745,27	5,00	8.748,55	29,41%	17.497,10	12.247,97
18.4	23.89.030	PARAQUEDOR DE PROTEÇÃO EM MADEIRA DE 28 X 5 CM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO	58%	m	30,95	132,78	137,23	5.818,88	8,00	1.837,84	26,67%	3.010,14	2.006,76
18.5	23.89.043	ARMÁRIO GABINETE EMBUTIDO EM MDF SOB MEDIDA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM PAINEL E CHAVELEIRAS	89%	m²	0,95	132,78	137,23	130,58	0,24	40,14	26,67%	80,30	60,28
18.6	23.89.242	PORTALBA COM BATEANTE METÁLICO - 40 X 210 CM	59%	m²	3,78	360,58	406,22	1.645,58	1,27	619,10	33,55%	1.107,35	758,23
18.7	23.89.250	PORTALBA COM BATEANTE METÁLICO - 60 X 210 CM	75%	un	4,05	742,83	826,58	2.714,58	2,00	1.857,00	50,00%	2.785,50	925,50
18.8	23.89.250	PORTALBA COM BATEANTE METÁLICO - 90 X 210 CM	67%	un	9,20	773,94	857,10	5.401,85	2,00	1.984,60	33,33%	3.669,20	1.994,60
18.9	23.89.250	PORTALBA COM BATEANTE METÁLICO - 150 X 210 CM	23%	un	12,05	1.018,98	1.274,89	15.349,40	3,00	3.824,85	25,00%	8.924,65	6.374,75
18.10	23.89.250	BATEANTE DE MADEIRA PARA PORTA	23%	un	18,25	44,23	53,30	893,58	5,00	276,80	29,59%	553,60	381,88
18.11	23.89.250	GUARNIÇÃO DE MADEIRA	10%	m	18,25	8,82	8,82	143,88	5,14	43,79	30,42%	86,39	57,59
								82.329,66		25.239,95		R\$	31.287,85
19	24	ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM FERRO											
19.1	24.03.040	GUARACORRÊ TUBULAR COM TELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1 1/2"	108%	m	26,75	707,92	884,52	26.114,47	-	-	0,00%	26.314,47	-
19.2	24.03.105	ALCANTARALIA EM CHAPA DE FERRO COM PORTA CORDÃO	8%	m²	1,09	1.378,18	1.343,85	1.343,85	-	-	0,00%	-	1.343,85
								27.868,42		-		R\$	1.343,85
20	25	ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM ALUMÍNIO											
20.1	25.01.050	CAIXILHO EM ALUMÍNIO TUBULAR COM VEDRO, LINHA COMERCIAL	50%	m²	41,19	888,45	811,04	34.258,76	11,55	9.621,84	28,10%	17.119,38	17.119,38
20.2	25.01.050	CAIXILHO EM ALUMÍNIO TUBULAR SOB MEDIDA	50%	m²	29,55	761,82	662,80	26.899,48	8,23	7.261,85	-27,83%	19.044,85	19.044,84
20.3	25.01.050	CAIXILHO EM ALUMÍNIO TIPO BARRA COM VEDRO, LINHA COMERCIAL	50%	m²	4,19	548,15	582,43	3.814,28	1,05	720,75	25,61%	1.407,18	1.407,18
20.4	25.02.035	PORTA DE ENTRADA DE ALUMÍNIO EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA	50%	m²	18,11	870,40	1.584,06	28.731,45	5,58	6.943,84	29,07%	10.395,84	10.395,84
20.5	25.02.042	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO TIPO LAMBI (BRANCO, SOB MEDIDA)	50%	m²	18,95	586,26	745,26	12.599,18	4,40	3.283,28	26,19%	6.268,08	6.268,08
								66.470,45		12.407,86		R\$	48.135,32
21	26	ESQUADRIA E ELEMENTO EM VIDRO											
21.1	26.01.142	VEDRO LISO LAMINADO COLOPADO DE 6 MM	6%	m²	1,58	420,94	523,05	792,87	-	-	0,00%	-	789,97
21.2	26.04.032	ESPELHO LAMINADO DE 3 MM COM MOLDE EM ALUMÍNIO	6%	m²	2,05	526,42	591,03	1.205,46	-	-	0,00%	-	1.985,49
								2.774,88		-		R\$	2.774,56
22	27	ESQUADRIA E ELEMENTO EM MATERIAL ESPECIAL											
22.1	27.04.030	BATENTE OU PROTETOR DE PAREDE EM PVC, COM AMORTECEDOR A IMPACTO, ALTURA DE 205 CM	8%	m	128,92	124,92	139,92	18.658,52	-	-	0,00%	-	19.658,52
								19.658,52		-		R\$	19.658,52
23	28	FERRAGEM COMPLEMENTAR PARA ESQUADRIAS											
23.1	28.01.171	MOLETA PARA PORTA, COM ESFORÇO ACIMA DE 90 KG ATÉ 60 KG	8%	un	4,95	249,27	357,83	1.231,32	-	-	0,00%	-	1.231,32
								1.231,32		-		R\$	1.231,32
24	29	ACESSIBILIDADE											
24.1	29.61.010	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2"	8%	m	7,95	146,33	182,05	1.209,62	-	-	0,00%	-	1.306,63
24.2	29.61.029	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 800 MM	8%	un	7,95	85,95	119,87	813,80	-	-	0,00%	-	839,09
24.3	29.61.035	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 800 MM	8%	un	14,90	125,30	137,37	2.023,19	-	-	0,00%	-	2.203,18
24.4	29.61.055	BARRA DE APOIO EM ÂNGULO DE 90°, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 800 X 800 MM	8%	un	7,95	283,51	333,13	2.471,91	-	-	0,00%	-	2.471,91
24.5	29.84.029	REVESTIMENTO EM BARRA SINTÉTICA, COLOREDA DE 3 CM, PARA BARRILHAÇÃO TATIL DE SINALIZAÇÃO SONORA - 250x40	0%	m²	11,95	156,98	199,78	2.170,25	-	-	0,00%	-	2.170,25
24.6	29.84.030	REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 45 CM	0%	m	14,00	388,47	485,93	6.815,62	-	-	0,00%	-	6.815,62
24.7	29.85.105	INDICAÇÃO COM PICTOGRAMA PARA VAGAS DE ESTACIONAMENTO	0%	m²	2,55	176,78	213,47	425,94	-	-	0,00%	-	425,94
24.8	29.88.030	ASBESTO MINERALIZADO PARA BARRILHAÇÃO COM PINTURA EM TUBO DE 70 X 455 MM	0%	un	3,05	759,34	837,81	4.789,55	-	-	0,00%	-	4.789,55
24.9	29.88.045	LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA	0%	un	5,05	1.192,55	1.495,58	7.453,40	-	-	0,00%	-	7.453,40
24.10	29.88.045	BARRILHAÇÃO DE LOUÇA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - CAPACIDADE DE 2 LITROS	0%	un	5,05	848,78	1.099,97	5.094,85	-	-	0,00%	-	5.094,85
								33.781,21		-		R\$	33.781,21
25	30	IMPERMEABILIZAÇÃO, PROTEÇÃO E JUNTA											
25.1	30.02.045	IMPERMEABILIZAÇÃO EM JUNTA ASFALTICA COM BARRAGEM, TIPO B, ESPESSURA DE 4 MM	108%	m²	113,35	53,94	79,55	6.815,01	113,80	9.013,02	100,00%	9.013,02	0,00
25.2	30.02.010	IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA	108%	m²	116,95	13,74	17,33	2.012,45	-	-	0,00%	2.012,45	0,00
								11.827,47		9.013,02		R\$	0,01
26	33	PINTURA											
26.1	33.02.045	MASSA CORRIDA BASE DE REGUA ACRÍLICA	0%	m²	1.482,87	11,48	14,57	21.315,47	-	-	0,00%	-	21.315,47
26.2	33.02.010	TINTA ACRÍLICA ANTRÓFIO E MASSA INCLUIRE PREPARO	0%	m²	1.886,72	21,45	27,33	54.458,63	-	-	0,00%	-	54.458,63
26.3	33.02.040	EPÓXI EM MASSA, INCLUIRE PREPARO	0%	m²	278,23	86,21	109,25	27.992,69	-	-	0,00%	-	27.992,69

25A	21.1.2011	ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO	0%	m²	84,51	37,49	49,51	2.024,21	-	0,00%	-	2.024,21
							108.390,40				R\$	108.390,40
27	34	PAISAGISMO E REFORMAÇÃO										
27.1	34.01.610	TERRA VEGETAL ORNAMENTAL COMUM	0%	m³	4,55	149,33	187,03	605,88	-	0,00%	-	850,88
27.2	34.01.620	LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PARA PLANTIO	0%	m²	40,23	1,31	1,53	60,88	-	0,00%	-	60,88
27.3	34.02.100	PLANTIO DE ORNAMENTAIS EM PLACAS LÁPIDEAS CAULÍCELO	0%	m²	66,70	10,65	13,50	804,22	-	0,00%	-	934,52
27.4	34.02.920	ARBUSTO AZUL A-HH 6,95 A 0,90 M	0%	un	27,00	40,13	29,13	1.354,22	-	0,00%	-	1.354,22
27.5	34.02.120	ARBUSTO MAIREA-HH 7,50 M	0%	un	10,00	26,33	19,81	551,65	-	0,00%	-	551,65
27.6	34.03.180	ARBUSTO ALAMANDA-HH 8,05 A 0,90 M	0%	un	2,00	29,93	17,43	24,86	-	0,00%	-	74,86
27.7	34.04.180	ÁRVORE ORNAMENTAL TIPO BEE FANIEL-HH 2,50 M	0%	un	2,00	60,11	111,38	227,78	-	0,00%	-	227,78
27.8	34.03.150	ARBUSTO CURCULIGLO-HH 8,05 A 0,90 M	0%	un	12,00	41,88	32,35	493,55	-	0,00%	-	600,55
27.9	34.05.230	PONTÃO DE MADEIRA EM GRAD DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA TUAHA 65 X 132 MM E PORTA ELETROSTÁTICA	0%	m²	12,95	1.774,34	2.217,40	28.813,90	-	0,00%	-	26.613,60
							31.330,92				R\$	31.330,92
28	37	QUADRO E PAINEL PARA ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA										
28.1	37.01.100	QUADRO TELEFONIA DE 48 VOLT 100 X 120 MM	100%	un	1,00	160,24	9,25,36	425,30	-	0,00%	-	625,30
28.2	37.03.240	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE 48 VOLT, PARA QUANTIDADE DE 50 LIGAS BOLT-ON 2,5 A SEM COMPONENTES	100%	un	4,00	1.011,94	1.293,82	5.055,88	-	0,00%	-	5.055,88
28.3	37.10.010	BARRAMENTO DE CUBRE-BO	100%	un	10,00	82,89	117,25	1.172,50	10,00	1.172,50	100,00%	1.172,50
28.4	37.13.530	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATE 30 A	100%	un	24,00	95,87	116,83	2.875,92	24,00	2.875,92	100,00%	2.875,92
28.5	37.13.540	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 30 A ATE 100 A	100%	un	8,00	126,47	181,64	1.284,64	8,00	1.284,64	100,00%	1.284,64
28.6	37.13.550	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATE 30 A	0%	un	24,00	129,52	181,90	3.985,68	-	0,00%	-	3.985,68
28.7	37.13.560	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 30 A ATE 100 A	0%	un	8,00	148,28	182,15	1.112,10	-	0,00%	-	1.112,10
28.8	37.14.440	CHAVE SECCIONADORA SOB CARGA TRIPOLAR, ALIQUOTAMENTO DIFERENCIAL, LUM. PROTECTOR E PORTA-PAISAGIO, ATENHA 3400 A-SEM FUGUEIS	100%	un	2,00	3.417,94	4.359,92	8.719,84	2,00	8.719,84	100,00%	8.719,84
28.9	37.17.010	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 45 A X 30 MA, 2-POLIS	100%	un	20,00	181,57	227,98	4.541,60	20,00	4.541,60	100,00%	4.541,60
28.10	37.24.040	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, TIPO 1, ROL. SUPORTABILIDADE <= 4 KV, UNITE 240V X 12V, BIP > 0,01 A, CURVA DE ENSAIO 100/500 V-CLASSE 1	100%	un	4,00	569,94	709,95	2.800,20	4,00	2.800,20	100,00%	2.800,20
							32.083,38		21.404,70		R\$	4.987,70
29	39	TUBULAGEM E CONDUITOR PARA ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA BÁSICA										
29.1	39.19.210	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DN 25 MM	100%	m	686,53	12,54	13,87	15.156,80	490,00	7.578,30	50,00%	15.356,60
29.2	39.19.220	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DN 32 MM	100%	m	186,59	14,27	17,83	3.209,40	84,00	1.497,72	46,87%	3.209,40
							16.640,06		9.176,02		R\$	-
30	39	CONDUTOR E ENFIADAÇÃO PARA ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA										
30.1	39.02.010	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO PVC 70°C	34%	m	4.206,55	3,29	4,11	17.262,60	1.442,21	5.927,47	34,34%	5.937,47
30.2	39.02.020	CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO PVC 70°C	34%	m	600,55	5,55	3,21	4.194,50	34,89	220,16	5,23%	220,16
30.3	39.02.030	CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO PVC 70°C	34%	m	350,55	7,44	9,27	3.227,00	324,35	2.989,59	92,64%	2.989,59
30.4	39.02.040	CABO DE COBRE DE 10 MM², ISOLAMENTO PVC 70°C	0%	m	206,00	11,19	13,80	2.788,65	-	0,00%	-	2.788,65
30.5	39.04.010	CABO DE COBRE NU, TEMPERA MUILE, CLASSE 2, DE 15 MM²	0%	m	18,50	29,43	15,85	354,90	-	0,00%	-	354,90
30.6	39.11.020	FIO TELEFÔNICO TIPO FIM PARA LIGAÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS	0%	m	488,95	3,51	3,80	1.532,80	-	0,00%	-	1.532,80
30.7	39.21.010	CABO DE COBRE FLE. DE 15 MM², ISOL. 0,90V+ ISOL. 0,90V	11%	m	240,50	14,07	17,08	4.214,26	27,07	475,89	11,28%	475,89
30.8	39.21.020	CABO DE COBRE FLE. DE 25 MM², ISOL. 0,90V+ ISOL. 0,90V	12%	m	150,50	30,25	23,35	3.797,50	108,28	2.734,07	72,19%	2.734,07
30.9	39.21.030	CABO DE COBRE FLE. DE 35 MM², ISOL. 0,90V+ ISOL. 0,90V	15%	m	120,50	38,94	37,18	4.457,80	17,89	663,72	14,91%	663,72
30.10	39.21.040	CABO DE COBRE FLE. DE 50 MM², ISOL. 0,90V+ ISOL. 0,90V	0%	m	180,50	40,41	30,53	8.034,40	-	0,00%	-	8.034,40
							50.894,56		13.010,90		R\$	37.873,66
31	40	DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E COMANDO DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA										
31.1	40.02.100	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARA 495X495X150 MM	07%	un	9,95	135,71	139,05	1.017,85	2,00	339,30	33,33%	678,60
31.2	40.04.010	TOMADA PARA TELEFONE AP. PADRÃO TELEFONIA, COM PLACA	07%	un	8,95	22,09	24,15	184,50	2,00	56,50	33,33%	113,00
31.3	40.04.020	TOMADA 2P+T DE 16 A-250 V, COMPLETA	10%	un	69,00	18,99	22,87	2.054,30	-	0,00%	-	1.029,15
31.4	40.04.030	TOMADA 2P+T DE 36 A-250 V, COMPLETA	16%	un	29,92	21,39	25,99	324,60	-	0,00%	-	269,80
31.5	40.04.040	CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 16 A, COMPLETO	33%	un	6,90	26,12	32,45	219,90	-	0,00%	-	70,30
31.6	40.05.020	INTERRUPTOR COM 1 TELA SIMPLES E PLACA	33%	un	49,00	17,44	22,42	1.024,58	9,00	201,78	18,37%	560,50
31.7	40.05.040	INTERRUPTOR COM 2 TELAS SIMPLES E PLACA	10%	un	4,00	35,43	31,81	417,24	-	0,00%	-	63,62
31.8	40.18.010	CONTATOR DE POTÊNCIA 38 A 48 A-2NA+2NF	10%	un	2,95	645,33	997,91	1.915,92	-	0,00%	-	807,91
							6.827,84		597,58		R\$	3.244,96
32	41	LUMINARIAÇÃO										
32.1	41.18.010	GRUZA REFORÇADA EM FERRO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE DUAS LÂMPADAS	0%	un	3,00	495,78	397,23	1.321,69	-	0,00%	-	1.321,69
32.2	41.18.020	POSTE TELEFÔNICO PIRETO EM AÇO 80 X 1010 X 20 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 3,90 M	0%	un	3,00	1.288,33	1.511,34	4.514,88	-	0,00%	-	4.514,88
32.3	41.11.703	LUMINÁRIA LED RETÂNGULAR PARA PÓSTO, FLUXO LUMINOSO DE 14136 A 17475 LM, EFICIÊNCIA MÉDIA DE 115 LM/W, POTÊNCIA DE 35 W/220 V	0%	un	8,00	1.692,71	1.325,89	10.927,84	-	0,00%	-	10.927,84
32.4	41.21.040	LUMINÁRIA LED RETÂNGULAR DE SOBREPORÇÃO, DISSIPADOR TRANS., 4500 K, FLUXO LUMINOSO DE 3886 A 4868 LM, POTÊNCIA DE 38 W A 110 V	0%	un	10,00	275,08	342,35	3.734,80	-	0,00%	-	3.734,80
32.5	41.21.050	LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR, COM DISSIPADOR TRANS., 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3850 A 4850 LM, POTÊNCIA DE 38 W A 110 V	0%	un	68,00	128,42	180,52	10.315,36	-	0,00%	-	10.315,36
32.6	41.21.060	LUMINÁRIA LED REDONDA DE SOBREPORÇÃO, COM DISSIPADOR TRANS., 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3850 A 4850 LM, POTÊNCIA DE 38 W A 110 V	0%	un	69,00	214,05	287,56	16.015,60	-	0,00%	-	16.015,60
							52.128,73		-		R\$	52.128,73
33	42	APARELHOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E GÁS										
33.1	42.02.040	CHUVEIRO ELÉTRICO DE 1500W/127V COM 2 REGISTROS DE REGULAÇÃO	0%	un	5,00	34,56	433,12	2.265,60	-	0,00%	-	2.265,60
33.2	42.04.020	TORNEIRA ELÉTRICA	0%	un	2,00	182,01	227,59	455,16	-	0,00%	-	455,16
33.3	42.05.010	EXAUSTOR ELÉTRICO EM PLÁSTICO, VAZÃO DE 150 L/180MM	0%	un	1,00	350,11	446,96	446,96	-	0,00%	-	446,96
33.4	42.07.300	AR CONDICIONADO AFRIO, TIPO SPLIT CASSETE, COM CAPACIDADE DE 15.000 BTU/H	10%	un	3,00	1.150,05	7.040,81	23.024,63	-	0,00%	-	15.367,82
33.5	42.07.320	AR CONDICIONADO AFRIO, TIPO SPLIT CASSETE, COM CAPACIDADE DE 30.000 BTU/H	100%	un	1,00	10.443,46	12.076,16	43.076,16	1,00	13.078,10	100,00%	13.078,10
33.6	42.07.330	AR CONDICIONADO AFRIO, TIPO SPLIT PAREDE, COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H	30%	un	12,00	2.178,75	2.398,41	40.780,92	3,00	16.992,05	41,67%	37.382,51
							83.126,17		30.070,15		R\$	14.766,94
34	44	APARELHOS E METAS HIDRÁULICAS										
34.1	44.01.030	BACIA DE LAVAÇÃO DE LOUÇA SEM TAMPA-6 LITROS	0%	un	5,00	210,62	274,77	1.373,85	-	0,00%	-	1.373,85
34.2	44.01.110	LAVATÓRIO DE LOUÇA COM CULINA	0%	un	5,00	218,41	275,51	2.184,58	-	0,00%	-	2.184,58
34.3	44.01.270	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL	0%	un	6,00	90,71	128,63	747,78	-	0,00%	-	747,78
34.4	44.01.310	TANQUE DE LOUÇA COM CULINA DE 30 LITROS	0%	un	3,00	408,09	537,73	2.374,15	-	0,00%	-	2.374,15
34.5	44.02.010	TANQUE DE LOUÇA DE 30 LITROS, COM CULINA E BARRILHADA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO	0%	m²	13,82	590,74	736,42	10.278,90	-	0,00%	-	10.278,90
34.6	44.03.030	DEPENDER PARELHO ELÉTRICO EM AÇO PARA BOLA DE 150 LITROS, COM 1000 BTU/H	0%	un	10,00	98,31	47,34	873,40	-	0,00%	-	873,40
34.7	44.03.100	DEPENDER TIPO ALMOFADA EM AÇO PARA BOLA DE 150 LITROS	0%	un	10,00	56,23	29,53	1.324,10	-	0,00%	-	1.324,10
34.8	44.03.440	TORNEIRA CURTA BEIJA-BOCA PARA USO GERAL, EM LATAO FUNDIDO CRUADO, DN 3/4"	0%	un	4,00	34,29	43,23	177,92	-	0,00%	-	177,92
34.9	44.03.590	TORNEIRA DE MESA PARA PIA COM BETA-ALUMÍNIO E ABRILHADOR EM LATAO FUNDIDO CRUADO	0%	un	8,00	158,62	199,77	1.598,92	-	0,00%	-	1.598,92
34.10	44.03.640	TORNEIRA DE MESA AUTOMÁTICA, ACIONAMENTO MÔDULO ELÉTRICO, DN 1/4" A 1/2" CRUADO, DN 1/2" OU 3/4"	0%	un	13,00	116,34	144,17	1.874,21	-	0,00%	-	1.874,21
34.11	44.04.010	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL, SIMPLES DE 450X340X400MM	0%	un	6,00	301,94	252,10	1.512,60	-	0,00%	-	1.512,60
							23.984,07		-		R\$	33.594,07
35	46	TUBULAGEM E CONDUITORES PARA LÍQUIDOS E GASES										
35.1	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SUDAMEL MARROM, DN=25 MM, (M3) INCLUSIVE CONEXÕES	100%	m	190,00	22,73	27,99	5.297,69	54,00	1.502,28	30,00%	4.800,08
35.2	46.01.030	TUBO DE PVC RÍGIDO SUDAMEL MARROM, DN=30 MM, (M3) INCLUSIVE CONEXÕES	100%	m	150,00	40,14	59,15	7.020,59	45,00	2.256,75	30,00%	6.018,00

35.3	46.02.010	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LEMBA ESQUOTO SÉRIE NORMAL, DN= 49 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	30%	m	12,58	26,32	33,15	327,83	3,60	110,84	30,00%	318,24	79,56
35.4	46.02.050	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO P/B COM VÍBULA E ANEL DE BORRACHA LEMBA ESQUOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	25%	m	88,99	34,03	42,53	2.551,80	18,00	765,54	30,00%	2.041,44	510,36
35.5	46.02.020	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO P/B COM VÍBULA E ANEL DE BORRACHA LEMBA ESQUOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	25%	m	128,90	52,84	55,11	7.033,20	36,00	2.379,96	30,00%	6.345,56	1.586,64
35.6	49.05.056	TUBO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES	30%	m	9,00	18,65	111,65	939,28	4,80	533,09	30,00%	533,09	133,27
35.7	49.08.010	TUBO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES	30%	m	36,50	98,27	124,08	4.455,88	28,80	3.573,50	30,00%	3.573,50	893,38
35.8	49.02.070	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO P/B COM VÍBULA E ANEL DE BORRACHA LEMBA ESQUOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	20%	m	130,00	56,55	79,78	8.484,00	12,00	648,40	10,00%	6.787,20	1.696,80
						37.030,14				11.978,86			7.406,03
R\$													
36	47	VALVULAS E APARELHOS DE MEDIÇÃO E CONTROLE PARA LÍQUIDOS E GASES											
36.1	47.01.010	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDO SEM ENCAIXAMENTO, DN= 1 1/2"	0%	un	4,50	165,85	133,50	534,30	-	-	0,00%	-	534,30
36.2	47.01.210	VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO EM LATÃO, PASSAGEM PLENA, ALINHAMENTO COM 1/2" VÁNCIA, DN= 2"	0%	un	4,00	188,80	218,80	954,40	-	-	0,00%	-	954,40
36.3	47.01.010	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDO CROMADO COM 1/2" VÁNCIA, DN= 3/4" - LEMBA ESPECÍAL	20%	un	16,55	60,12	158,10	1.050,55	-	-	0,00%	600,96	1.001,60
36.4	47.02.110	REGISTRO DE PRESSÃO EM LATÃO FUNDO CROMADO COM 1/2" VÁNCIA, DN= 3/4" - LEMBA ESPECÍAL	0%	un	6,50	78,31	45,70	574,58	-	-	0,00%	-	574,58
						3.868,44				-			3.064,48
R\$													
37	48	RESERVATÓRIOS E TANQUES PARA LÍQUIDOS E GASES											
37.1	48.07.200	RESEERVATÓRIO DE POLIETILENO COM TAMPÃO DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 5.025 LITROS	0%	un	3,90	2.483,20	3.115,52	8.044,56	-	-	0,00%	-	8.044,56
37.2	48.05.020	TORNEIRA DE BOLA DN= 1"	0%	un	8,90	95,12	118,90	339,75	-	-	0,00%	-	339,75
						8.708,38				-			8.708,38
R\$													
38	49	CAIXA, RALO, GRELHA E ACESSÓRIOS HIDRÁULICO											
38.1	49.01.030	CAIXA LIFERADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 150 MM, COM GRELHA	25%	un	28,90	82,53	153,16	2.682,16	-	-	0,00%	1.753,72	928,44
38.2	49.03.020	CAIXA DE DORÇURA EM ALUMÍNIO, 600 X 600 X 170 MM	30%	un	28,90	228,71	289,48	5.729,28	-	-	0,00%	5.156,28	572,92
38.3	49.03.030	CAIXA DE DORÇURA EM PVC COM TAMPÃO RETENÇÃO - LAMINADO TEL	0%	un	3,00	354,28	442,89	885,72	-	-	0,00%	-	885,72
38.4	49.05.010	GRELHA HEMISFÉRICA EM FERRO FUNDO DE 4"	0%	un	18,90	12,04	19,17	161,76	-	-	0,00%	-	161,76
						9.488,78				-			2.516,78
R\$													
39	54	PAVIMENTAÇÃO E PASSOIO											
39.1	54.01.010	RESULBREÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL	22%	m²	511,00	3,08	3,35	1.617,35	-	-	0,00%	438,63	1.528,72
39.2	54.01.010	BASE DE BETA BRINDADA	7%	m²	78,85	124,78	218,43	16.744,68	-	-	0,00%	1.244,57	15.501,92
39.3	54.01.005	REESTRUTURAÇÃO DE CALÇADA 15 CM INCLUSIVE COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARAÇÃO SUBLEITO	0%	m²	511,00	16,43	24,18	12.535,98	-	-	0,00%	-	12.535,98
39.4	54.04.355	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTADE CONC. 5 MPa, ESPESURA 4 CM, TIPO 02 RAQUETE, RETANGULAR, VENTANADO E 14 FACES, COM RELEVE EM AREIA	0%	m²	511,00	63,35	104,37	53.335,37	-	-	0,00%	-	53.335,37
						84.422,89				-			80.719,69
						2.326.081,38				-			
R\$													
TOTAL													
										TOTAL GERAL 13ª MEDIÇÃO			
										%			
										ACUMULADO			
										SALDO REMANESCENTE			
										R\$			

Monteiro Lobato, 09 de janeiro de 2025.


 Luiz Augusto de Barros
 Responsável Técnico
 CREA 5067595430



ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI

CNPJ.: nº 14.563.488/0001-70 -I.E. nº 332.225.640.110

Rua Milton José Nunes Fernandes, 2217,
Bairro Polo Industrial II, Guaratinguetá – SP



PREFEITURA DE MONTEIRO LOBATO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

DATA: 11/02/2025

RELATÓRIO Nº:
13/2023

CONTRATO: 097/2023

CONFERIDO:

Fiscal do contrato

AUTOR:

Luís Gustavo de Barros – Eng. Civil

5070225050

CREA: SP-5062695430

DATA: 11/02/2025	CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 13ª MEDIÇÃO	FOLHA: 2 / 6
---------------------	---	---------------------

1. INTRODUÇÃO

1.1. OBJETIVO

Realizar a construção de um novo centro de saúde Dr. João Auricchio, afim de conferir serviços realizados nas áreas de intervenção para realização de medição.

1.2. LOCALIZAÇÃO

A obra está localizada Rua Antônio Alves Magalhães, 20, Centro, CEP 12250-000, Monteiro Lobato – SP

2. FOTOS



Foto 1: Requadro das janelas para instalação de peitoril e contramarco

Autor:  Luís Gustavo de Barros CREA: 5062695430	Conferido: FISCAL DO CONTRATO
--	---

DATA:
11/02/2025

**CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL**

FOLHA: 3 / 6

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 13ª MEDIÇÃO



Foto 2: Requadro das janelas para instalação de peitoril e contramarco




Foto 3: Malha pop para a laje do 2º Pavimento

Autor:

Luís Gustavo de Barros
CREA: 5062695430

Conferido:

FISCAL DO CONTRATO

CONSTRUÇÃO DO NOVO REFETÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA: 4 / 6

DATA:
11/02/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 13ª MEDIÇÃO



Foto 4 e 5: Assentamento do revestimento cerâmico no 1º Pavimento

Autor:

Conferido:

ASSINATURA DO CONTRATADO

DATA: 11/02/2025	CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 13ª MEDIÇÃO	FOLHA: 5 / 6
----------------------------	---	---------------------



Foto 6: Assentamento de revestimento cerâmico e preparação das tomadas e interruptores

Autor:  Luís Gustavo de Barros CREA: 5062695430	Conferido:  FISCAL DO CONTRATO
---	---

DATA: 11/02/2025	CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 13ª MEDIÇÃO	FOLHA: 6 / 6
-----------------------------	--	---------------------



Foto 7: Ar condicionado de 12000BTU/H, 18000BTU/H e de 36000BTU/H

Autor:  Luis Gustavo de Barros CREA: 5062695430	Conferido: FISCAL DO CONTRATO
--	---



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.16
6739306739 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-3531704

AGENCIA: 6739-3 CONTA: 4.068-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : TRANSF ESPECIAIS-3531704

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7983-9 - GUARATINGUETA, AV JOAO PESSOA

CONTA: 12.005-1

FAVORECIDO: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUT
CPF/CNPJ: 14.563.488/0001-70

VALOR: R\$ 234.668,39

DEBITO EM: 14/02/2025

=====

DOCUMENTO: 021401

AUTENTICACAO SISBB: F.D01.FFC.3BA.3FE.328

14/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:39:01
673906739 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-3531704

AGENCIA: 6739-3 CONTA: 4.068-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/02/2025

NR. DOCUMENTO 556.739.000.358.973

VALOR TOTAL 12.350,97

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF MUN M LOBATO *FUNDO

AGENCIA: 6739-3 CONTA: 358.973-0

NR. DOCUMENTO 556.739.000.004.068

=====

NR. AUTENTICACAO 6.724.12D.D91.1DC.590

Transação efetuada com sucesso por: JI599313 CAROLINA DE SOUSA SILVA.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota 597	
		Data e Hora de Emissão 30/04/2025 11:22:57	
		Código de Verificação * 5F0W-8IE7	
		Série NE	

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 14.563.488/0001-70	Inscrição Municipal: 13554601
Nome/Razão Social: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS - EIRELI	
Endereço: RUA MILTON JOSÉ NUNES FERNANDES 2217 - **** - CHÁCARAS SANTA MARIA I - CEP: 12522450	
Município: GUARATINGUETA	UF: SP E-mail: fiscal@admequipamentos.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO	
CPF/CNPJ: 46.643.482/0001-07	Inscrição Municipal:
Endereço: Outros Praça Deputado A.S.Cunha Bueno 180 - - CENTRO - CEP: 12250000	
Município: MONTEIRO LOBATO	UF: SP E-mail: turismo@monteirolobato.sp.gov.br

ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO	
711200001 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA	

LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003	
07.19 - Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo.	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 30/04/2025, EM MONTEIRO LOBATO - SP	
Nº LICITAÇÃO: 059/2023 CONTRATO Nº 230852/2023 Nº TOMADA DE PREÇO: 008/2023 OBJETO: Contratação de Empresa para execução da unidade de pronto atendimento no centro de saúde DR. JOÃO AURICCHIO 15ª Medição Período: 08/03/2025 a 10/04/2025 Valor: R\$ 90.102,32 Retenção de INSS (Inciso III do artigo 7º da IN RFB nº 2.021/2021), não se aplica à retenção previdenciária conforme previsto no artigo 114 inciso II, da IN RFB nº 2.110/2022. 341 - BANCO ITAÚ - AG: 7983 - C/C: 12005-1	

Valor do Serviço R\$ 90.102,32	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 90.102,32	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS (R\$) 4.505,12
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00
Outras Retenções R\$ 0,00					

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 90.102,32	
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 85.597,20	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
- Retenção no Município de MONTEIRO LOBATO - SP pelo Tomador: MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO	

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.



RICARDO ALESSANDRO HENRIQUE DA SILVA
Engenheiro Civil - Crea: 5070225050
Secretário de Obras



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE OBRAS

MEMORANDO SEC.OBRAS 25076/2025

A/C: Secretaria de Finanças

De: Secretaria de Obras

Ref.: 15º Medição - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO.

Prezada;

A Secretaria Obras do município de Monteiro Lobato -SP, vem através deste, solicitar o pagamento da 15º Medição, Contratação De Empresa Para Execução Da Unidade De Pronto Atendimento No Centro De Saúde Dr. João Auricchio, do referido Processo Nº 230852/2023, Tomada de Preço Nº008/2023. No valor de **R\$90.102,32** referente a Nota Fiscal nº597-E e no valor de **R\$33.277,76** referente a Nota Fiscal nº598-E. Com o valor total da 15º Medição de **R\$123.380,08**.

Segue em anexo, Planilha Orçamentária da Medição, Relatório Fotográfico, Diário de Obras e demais documentos fiscais.

Sem mais, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Monteiro Lobato, 5 de maio de 2025.



RICARDO ALESSANDRO HENRIQUE DA SILVA
Eng. Civil - CREA SP 5070225050
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

**ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI**

CNPJ.: nº 14.563.488/0001-70 -I.E. nº 332.225.640.110

Rua Milton José Nunes Fernandes, 2217, Bairro Polo Industrial II, Guaratinguetá – SP

PLANILHA DE MEDIÇÃO

BDI = 25%

DATA BASE: CDHU 187 AGOSTO/2022 - DESONERADA

OBJETO									CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, NO MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO-SP								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)		PREÇO TOTAL (R\$)									
						S/ BDI	C/ BDI										
1	01	SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO															
1.1	01.02.071	PARECER TÉCNICO DE FUNDAMENTOS, CONTENÇÕES E RECOMENDAÇÕES GERAIS, PARA EMPREENDIMENTOS COM ÁREA CONSTRUÍDA ATÉ 1.000 M²	100%	un	1,00	4.203,32	5.254,15	5.254,15									
1.2	01.06.021	ELABORAÇÃO DE PROJ. DE ADEQUAÇÃO DE ENTRADA DE E. ELÉTRICA JUNTO A CONCESSIONÁRIA, COM MEDIÇÃO EM BT E DEMANDA ATÉ 75 KVA	100%	un	1,00	5.368,58	6.710,72	6.710,72									
1.3	01.17.031	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA EM FORMATO A1	100%	un	6,00	2.114,85	2.643,56	15.861,36									
1.4	01.17.051	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A1	100%	un	10,00	1.551,02	1.938,77	19.387,70									
1.5	01.17.071	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM FORMATO A1	100%	un	12,00	665,86	832,32	9.967,84									
1.6	01.17.111	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A1	100%	un	6,00	739,39	924,23	5.545,38									
1.7	01.21.010	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SONDADE	100%	tx	1,00	942,15	1.177,68	1.177,68									
1.8	01.21.110	SONDAGEM DO TERRENO À PERCUSSÃO (MÍNIMO DE 30 M)	100%	m	90,00	75,15	93,93	8.453,70									
								72.378,53									
2	02	INICIO, APOIO E ADMINISTRACAO DA OBRA															
2.1	02.01.180	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB	100%	un.mês	9,00	627,19	783,98	7.055,82									
2.2	02.02.130	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	100%	un.mês	9,00	923,12	1.153,90	10.385,10									
2.3	02.02.150	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	78%	un.mês	9,00	575,88	719,85	6.478,65									
2.4	02.03.120	TAPUME FIXO PARA FECHAMENTO DE ÁREAS, COM PORTÃO	100%	m²	80,00	77,05	96,31	7.704,80									
2.5	02.05.202	ANDAIME TORRE METÁLICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METÁLICO	100%	m.mês	40,50	19,29	24,11	976,46									
2.6	02.08.020	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	100%	m²	6,00	678,00	847,50	5.085,00									
2.7	02.09.030	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 5 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ 1 KM	100%	m²	260,00	5,34	6,67	1.734,20									
2.8	02.10.020	LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO	100%	m²	428,00	12,06	15,07	6.449,96									
								45.869,99									
3	06	SERVICO EM SOLO E ROCHA, MANUAL															
3.1	06.02.020	ESCAV. MANUAL EM SOLO DE 1/2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	100%	m³	10,00	39,47	49,33	493,30									
3.2	06.11.040	REATERRO MANUAL APOIADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	100%	m³	10,00	12,27	15,33	153,30									
								646,60									
4	08	ESCORAMENTO, CONTENCAO E DRENAGEM															
4.1	08.02.050	CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO	100%	m³.mês	1.568,00	5,86	7,32	11.463,12									
4.2	08.02.080	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO	100%	m³	783,00	10,01	12,51	9.795,33									
4.3	08.05.100	DRENO COM PEDRA BRITADA	100%	m³	16,20	102,53	128,16	2.076,19									

15ª MEDIÇÃO - 10/04/2025				
QUANT. MEDIDA	VALOR MEDIDO	% MEDIDO	ACUMULADO MEDIDO	SALDO REMANESCENTE
	-	0,00%	5.254,15	-
	-	0,00%	6.710,72	-
	-	0,00%	15.861,36	-
	-	0,00%	19.387,70	-
	-	0,00%	9.987,84	-
	-	0,00%	5.545,38	-
	-	0,00%	1.177,68	-
	-	0,00%	8.453,70	-
	-			R\$ -
	-	0,00%	7.055,82	0,00
	-	0,00%	10.385,10	-
1,00	719,85	11,11%	5.038,95	1.439,70
	-	0,00%	7.704,80	-
	-	0,00%	976,46	-
	-	0,00%	5.085,00	-
	-	0,00%	1.734,20	-
	-	0,00%	6.449,96	-
	719,85			R\$ 1.439,70
	-	0,00%	493,30	0,00
	-	0,00%	153,30	-
				R\$ 0,00
	-	0,00%	11.463,12	0,00
	-	0,00%	9.795,33	-
	-	0,00%	2.076,19	0,00

4.4	08.05.180	MANTA GEOTÊXTEL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRANSVERSAL DE 9KN/M	100%	m²	81,00	12,93	16,16	1.308,96
4.5	08.06.040	BARBACÃ EM TUBO DE PVC COM DIÂMETRO 50 MM	100%	m	10,00	21,02	26,27	262,70
24.906,30								
5	09	FORMA						
5.1	09.02.020	FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL	100%	m²	480,74	141,41	176,76	84.975,60
84.975,60								
6	10	ARMADURA E CORDOALHA ESTRUTURAL						
6.1	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	100%	kg	13.824,00	9,34	11,67	161.326,08
6.2	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	100%	kg	2.073,60	11,02	13,77	28.553,47
6.3	10.02.020	ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO	100%	kg	5.016,00	12,07	15,08	75.641,28
265.520,83								
7	11	CONCRETO, MASSA E LASTRO						
7.1	11.01.290	CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA - PARA BOMBEAMENTO	100%	m³	62,70	374,13	467,66	29.322,28
7.2	11.01.290	CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA BOMBEAMENTO	100%	m³	138,24	388,49	485,61	67.130,73
7.3	11.16.080	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMB.	100%	m³	200,94	80,77	100,96	20.286,90
7.4	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	100%	m²	39,19	125,27	156,58	6.136,37
122.876,28								
8	12	FUNDAÇÃO PROFUNDA						
8.1	12.05.010	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA ESCAVADA	100%	tx	1,00	1.515,51	1.894,38	1.894,38
8.2	12.05.030	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 30 CM ATÉ 30 T	100%	m	450,00	54,03	67,53	30.388,50
32.282,88								
9	13	LAJE E PAINEL DE FECHAMENTO PRÉ-FABRICADOS						
9.1	13.01.170	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA LAJOTA CERÂMICA - LT 20 (16+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA	100%	m²	355,52	152,65	190,81	67.836,77
9.2	13.01.190	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA LAJOTA CERÂMICA - LT 24 (20+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA	100%	m²	475,21	167,30	209,12	99.585,04
167.421,81								
10	14	ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR						
10.1	14.11.221	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM - CL B	100%	m³	800,50	66,27	82,83	66.305,41
10.2	14.11.231	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM - CL B	100%	m³	812,00	80,93	101,16	82.141,02
10.3	14.30.070	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM PAINEL LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL COM PERFIS EM ALUMÍNIO, INCL. FERRAGEM COMPLETA PARA VÃO DE PORTA	50%	m²	21,42	485,87	607,33	13.009,00
10.4	14.30.310	DIVISÓRIA EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTÊNCIA AO FOGO 30 MINUTOS, ESPESSURA 100/70MM - 1ST / 1ST	50%	m²	87,70	91,54	114,42	10.034,63
171.480,96								
11	15	ESTRUTURA EM MADEIRA, FERRO, ALUMÍNIO E CONCRETO						
11.1	15.01.140	ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA PERFIL ONDULADO - VÃOS 13,01 A 18,00 M	100%	m²	355,52	103,81	129,76	46.132,27
46.132,27								
12	16	TELHAMENTO						
12.1	16.03.010	TELHAMENTO EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDULADO DE 6 MM	100%	m²	460,00	46,86	58,57	26.942,20
12.2	16.30.020	DOMO DE ACRÍLICO FIXADO EM PERFIS DE ALUMÍNIO	0%	m²	17,50	587,08	733,85	12.842,37
12.3	16.32.120	COBERTURA PLANA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 10 MM	0%	m²	36,90	243,57	304,46	11.234,57
12.4	16.33.052	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M	100%	m	112,22	109,73	137,16	15.392,09

-	0,00%	1.308,96	-
-	0,00%	262,70	-
-		-R\$	0,00
-	0,00%	84.975,60	0,00
-		R\$	0,00
-	0,00%	161.326,08	-
-	0,00%	28.553,47	-
-	0,00%	75.641,28	-
-		R\$	-
-	0,00%	29.322,28	-
-	0,00%	67.130,73	-
-	0,00%	20.286,90	-
-	0,00%	6.136,37	-
-		R\$	-
-	0,00%	1.894,38	-
-	0,00%	30.388,50	-
-		R\$	-
-	0,00%	67.836,77	-
-	0,00%	99.585,04	-
-		R\$	-
-	0,00%	66.305,42	-
-	0,00%	82.141,92	-
-	0,00%	6.504,50	6.504,50
-	0,00%	5.017,32	5.017,31
-		R\$	11.521,81
-	0,00%	46.132,27	-
-		R\$	-
460,00	26.942,20	100,00%	26.942,20
-	0,00%	-	12.842,37
-	0,00%	-	11.234,57
112,22	15.392,10	100,00%	15.392,10
-	-	-	0,01

MP

						66.411,23			
13	17	REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL							
13.1	17.01.010	ARGAMASSA DE PROTEÇÃO COM ARGILA EXPANDIDA	0%	m²	2,50	943,04	1.178,80	2.947,00	
13.2	17.01.040	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO	100%	m²	18,40	508,35	935,43	11.691,91	
13.3	17.02.020	CHAPISCO	100%	m²	3.225,00	4,90	6,12	19.737,00	
13.4	17.02.120	EMBOÇO COMUM	100%	m²	3.225,00	15,52	19,40	62.565,00	
13.5	17.02.220	REBOCO	100%	m²	2.288,62	8,76	10,95	25.060,38	
						122.001,29			
14	18	REVESTIMENTO CERAMICO							
14.1	18.08.142	PLACA CERÂMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE PEI-5 PARA ÁREA INTERNA COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BLLA, RESISTÊNCIA QUÍMICA A, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	90%	m²	537,86	117,77	147,21	79.178,37	
14.2	18.08.182	RODAPÉ EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA RÚSTICA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BLLB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	70%	m	300,06	4,63	5,78	1.734,34	
14.3	18.07.020	PLACA CERÂMICA NÃO ESMALTADA EXTRUDADA DE ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA, ESPESSURA DE 9MM, USO NÃO INDUSTRIAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIAL	90%	m²	74,20	143,31	179,13	13.291,44	
14.4	18.11.042	REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA 20X20 CM, TIPO MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	90%	m²	936,38	55,06	68,82	64.441,87	
						158.645,82			
15	19	REVESTIMENTO EM PEDRA							
15.1	19.01.062	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO	90%	m	146,10	118,12	147,65	21.571,86	
						21.571,66			
16	21	REVESTIMENTO SINTÉTICO E METÁLICO							
16.1	21.02.060	REVESTIMENTO VINÍLICO, ESPESSURA DE 3,2 MM, PARA TRÁFEGO INTENSO, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO	30%	m²	153,03	178,62	223,27	34.167,00	
16.2	21.10.081	RODAPÉ PARA PISO VINÍLICO EM PVC, ESPESSURA DE 2 MM E ALTURA DE 5 CM, CURVO/PLANO, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO	30%	m	143,15	27,58	34,47	4.934,38	
16.3	21.20.302	FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE FOSFORECENTE, ALTO TRÁFEGO, LARGURA DE 5CM	0%	m	34,50	19,15	23,93	825,58	
						39.926,96			
17	22	FORRO, BRISE E FACHADA							
17.1	22.02.030	FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA DE 12,5MM, FIXO	10%	m²	718,00	68,94	86,17	61.870,06	
						61.870,06			
18	23	ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA							
18.1	23.04.580	PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 80 X 160 CM	83%	un	6,00	1.236,19	1.545,23	9.271,38	
18.2	23.04.600	PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 80 X 210 CM	83%	un	6,00	1.386,73	1.733,41	10.400,46	
18.3	23.04.610	PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 90 X 210 CM	71%	un	17,00	1.399,77	1.749,71	29.745,07	
18.4	23.08.030	FAIXA/BATEDOR DE PROTEÇÃO EM MADEIRA DE 20 X 5 CM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO	70%	m	30,00	133,79	167,23	5.016,90	
18.5	23.08.040	ARMÁRIO/ GABINETE EMBUTIDO EM MDF SOB MEDIDA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM PORTAS E PRATELEIRAS	60%	m²	0,90	133,79	167,23	150,50	
18.6	23.08.242	PORTA LISA DE CORRER SUSPensa EM MADEIRA COM BATENTE	60%	m²	3,78	390,60	488,25	1.845,58	
18.7	23.09.550	PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO - 80 X 210 CM	75%	un	4,00	742,80	928,50	3.714,00	

		42.334,30			R\$ 24.076,93
		-	0,00%	-	2.947,00
2,76	1.753,79	15,00%	11.691,91	-	0,00
161,25	986,85	5,00%	19.700,95	-	36,05
-	-	0,00%	62.565,00	-	0,00
228,86	2.506,04	10,00%	25.135,33	-	74,95
		5.246,68			R\$ 2.908,10
107,57	15.835,67	20,00%	71.260,24		7.918,13
60,01	346,87	20,00%	1.214,04		520,30
14,84	2.658,29	20,00%	11.962,30		1.329,14
187,28	12.888,33	20,00%	58.038,38		6.403,29
		31.729,17			R\$ 16.170,85
8,77	1.294,30	6,00%	19.462,63		2.109,03
		1.294,30			R\$ 2.109,03
		-	0,00%	10.250,10	23.916,90
		-	0,00%	1.480,31	3.454,07
		-	0,00%	-	825,58
		-			R\$ 28.196,54
		-	0,00%	6.204,24	55.665,82
		-			R\$ 55.665,82
1,00	1.545,23	16,67%	7.726,15		1.545,23
1,00	1.733,41	16,67%	8.667,05		1.733,41
2,00	3.499,42	11,76%	20.996,52		8.748,55
3,00	501,69	10,00%	3.511,83		1.505,07
		-	0,00%	90,30	60,20
		-	0,00%	1.107,35	738,23
		-	0,00%	2.785,50	928,50

18.8	23.09.580	PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO - 90 X 210 CM	83%	un	6,00	773,84	967,30	5.803,80
18.9	23.09.590	PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO -160 X 210 CM	75%	un	12,00	1.019,96	1.274,95	15.299,40
18.10	23.20.100	BATENTE DE MADEIRA PARA PORTA	71%	un	16,90	44,29	55,36	935,58
18.11	23.20.120	GUARNIÇÃO DE MADEIRA	72%	m	16,90	6,82	8,52	143,98
						82.326,65		
19	24	ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM FERRO						
19.1	24.03.040	GUARDA-CORPO TUBULAR COM TELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1 1/2'	100%	m	29,75	707,62	884,52	26.314,47
19.2	24.03.100	ALÇAPÃO/TAMPA EM CHAPA DE FERRO COM PORTA CADEADO	0%	m²	1,00	1.075,16	1.343,95	1.343,95
						27.658,42		
20	25	ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM ALUMINIO						
20.1	25.01.050	CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR COM VIDRO, LINHA COMERCIAL	29%	m²	41,10	686,45	833,06	34.238,76
20.2	25.01.060	CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR, SOB MEDIDA	78%	m²	29,55	706,32	882,90	26.089,69
20.3	25.01.090	CAIXILHO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM VIDRO, LINHA COMERCIAL	75%	m²	4,10	549,15	686,43	2.814,38
20.4	25.02.020	PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA	80%	m²	19,11	870,40	1.088,00	20.791,68
20.5	25.02.042	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO TIPO LÂMBRI BRANCO, SOB MEDIDA	80%	m²	16,80	596,96	746,20	12.536,16
						96.470,65		
21	26	ESQUADRIA E ELEMENTO EM VIDRO						
21.1	26.01.142	VIDRO LISO LAMINADO COLORIDO DE 8 MM	0%	m²	1,50	420,84	526,05	789,07
21.2	26.04.030	ESPELHO COMUM DE 3 MM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO	0%	m²	3,00	529,47	661,83	1.985,49
						2.774,56		
22	27	ESQUADRIA E ELEMENTO EM MATERIAL ESPECIAL						
22.1	27.04.070	BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE EM PVC, COM AMORTECIMENTO À IMPACTO, ALTURA DE 200 MM	0%	m	126,00	124,82	156,02	19.658,52
						19.658,52		
23	28	FERRAGEM COMPLEMENTAR PARA ESQUADRIAS						
23.1	28.01.171	MOLA AÉREA PARA PORTA, COM ESFORÇO ACIMA DE 60 KG ATÉ 80 KG	0%	un	4,00	246,27	307,83	1.231,32
						1.231,32		
24	30	ACESSIBILIDADE						
24.1	30.01.010	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2"	86%	m	7,00	149,33	186,66	1.306,62
24.2	30.01.020	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 500 MM	86%	un	7,00	95,90	119,87	839,09
24.3	30.01.030	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 800 MM	79%	un	14,00	125,90	157,37	2.203,18
24.4	30.01.050	BARRA DE APOIO EM ÂNGULO DE 90°, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 800 X 800 MM	86%	un	7,00	282,51	353,13	2.471,91
24.5	30.04.020	REVESTIMENTO EM BORRACHA SINTÉTICA COLORIDA DE 5 MM, PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA / DIRECIONAL - COLADO	67%	m²	11,50	150,96	188,70	2.170,05
24.6	30.04.080	REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM	64%	m	14,00	389,47	486,83	6.815,62
24.7	30.06.100	SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO	0%	un	2,00	170,78	213,47	426,94
24.8	30.08.030	ASSENTO ARTICULADO PARA BANHO, EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI DE 700 X 450 MM	80%	un	5,00	766,33	957,91	4.789,55
24.9	30.08.040	LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA	80%	un	5,00	1.192,55	1.490,68	7.453,40
24.10	30.08.060	BACIA SIFONADA DE LOUÇA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - CAPACIDADE DE 8 LITROS	80%	un	5,00	948,78	1.060,97	5.304,85
						33.781,21		
25	32	IMPERMEABILIZAÇÃO, PROTEÇÃO E JUNTA						

1,00	967,30	16,67%	4.836,50	967,30
2,00	2.549,90	16,67%	11.474,55	3.824,85
2,00	110,72	11,83%	664,32	271,26
2,00	17,04	11,83%	103,43	40,55
			10.924,71	R\$ 20.363,14
-	-	0,00%	26.314,47	-
-	-	0,00%	-	1.343,95
-	-	-	-	R\$ 1.343,95
-	-	0,00%	9.852,08	24.386,68
-	-	0,00%	20.306,70	5.782,99
1,03	703,59	25,00%	2.110,77	703,59
3,82	4.158,34	20,00%	16.637,70	4.153,98
3,36	2.507,23	20,00%	10.028,93	2.507,23
			7.369,16	R\$ 37.534,47
-	-	0,00%	-	789,07
-	-	0,00%	-	1.985,49
-	-	-	-	R\$ 2.774,56
-	-	0,00%	-	19.658,52
-	-	-	-	R\$ 19.658,52
-	-	0,00%	-	1.231,32
-	-	-	-	R\$ 1.231,32
2,00	373,32	28,57%	1.119,96	186,66
2,00	239,74	28,57%	719,22	119,87
4,00	629,48	28,57%	1.731,07	472,11
2,00	706,26	28,57%	2.118,78	353,13
2,00	377,40	17,39%	1.462,43	707,63
2,00	973,66	14,29%	4.381,47	2.434,15
-	-	0,00%	-	426,94
1,00	957,91	20,00%	3.831,64	957,91
1,00	1.490,68	20,00%	5.962,72	1.490,68
1,00	1.060,97	20,00%	4.243,88	1.060,97
			6.809,42	R\$ 8.210,05

RP

25.1	32.15.040	IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA COM ARMADURA, TIPO II-B, ESPESSURA DE 4 MM	100%	m²	113,30	63,64	79,55	9.013,01
25.2	32.15.010	IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA	100%	m²	116,80	13,79	17,23	2.012,46
								11.025,47
26	33	PINTURA						
26.1	33.02.080	MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA	0%	m²	1.462,97	11,66	14,57	21.315,47
26.2	33.10.030	TINTA ACRÍLICA ANTIFOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	0%	m²	1.989,72	21,90	27,37	54.458,63
26.3	33.10.060	EPÓXI EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	0%	m²	279,20	80,21	100,26	27.992,09
26.4	33.12.011	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO	0%	m²	64,62	32,49	40,81	2.624,21
								106.390,40
27	34	PAISAGISMO E FECHAMENTOS						
27.1	34.01.010	TERRA VEGETAL ORGÂNICA COMUM	0%	m³	4,55	149,63	187,03	850,98
27.2	34.01.020	LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PARA AJARDINAMENTO	0%	m²	42,26	1,31	1,63	68,88
27.3	34.02.100	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS)	0%	m²	66,70	10,88	13,60	934,32
27.4	34.03.020	ARBUSTO AZALÉA - H= 0,60 A 0,80 M	0%	un	27,00	40,13	50,16	1.354,32
27.5	34.03.120	ARBUSTO MORÊIA - H= 0,50 M	0%	un	15,00	29,53	36,91	553,65
27.6	34.03.130	ARBUSTO ALAMANDA - H= 0,60 A 0,80 M	0%	un	2,00	29,95	37,43	74,86
27.7	34.04.130	ÁRVORE ORNAMENTAL TIPO IPÊ AMARELO - H= 2,00 M	0%	un	2,00	69,11	111,38	222,76
27.8	34.03.150	ARBUSTO CURCÚLIGO - H= 0,60 A 0,80 M	0%	un	13,00	41,88	52,35	680,55
27.9	34.05.290	PORTÃO DE ABRIR EM GRADE DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA, MALHA 55 X 132 MM, E PINTURA ELETROSTÁTICA	0%	m²	12,00	1.774,24	2.217,80	26.613,60
								31.353,92
28	37	QUADRO E PAINEL PARA ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA						
28.1	37.01.160	QUADRO TELEBRÁS DE EMBUTIR DE 800 X 800 X 120 MM	100%	un	1,00	500,24	625,30	625,30
28.2	37.03.240	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 55 DIN / 40 BOLT-ON - 225 A - SEM COMPONENTES	100%	un	4,00	1.011,14	1.263,92	5.055,68
28.3	37.10.010	BARRAMENTO DE COBRE NU	100%	kg	10,00	93,80	117,25	1.172,50
28.4	37.13.630	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A	100%	un	24,00	95,87	119,83	2.875,92
28.5	37.13.640	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A	100%	un	8,00	129,47	161,83	1.294,64
28.6	37.13.650	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A	100%	un	24,00	129,52	161,90	3.885,60
28.7	37.13.660	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A	100%	un	6,00	148,28	185,35	1.112,10
28.8	37.14.440	CHAVE SECCIONADORA SOB CARGA, TRIPOLAR, AÇIONAMENTO ROTATIVO, COM PROLONGADOR E PORTA-FUSÍVEL ATÉ NH-2-400 A - SEM FUSÍVEIS	100%	un	2,00	3.487,94	4.359,92	8.719,84
28.9	37.17.070	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 2 POLOS	100%	un	20,00	181,67	227,08	4.541,60
28.10	37.24.042	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE <= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1	100%	un	4,00	560,04	700,05	2.800,20
								32.083,38
29	38	TUBULAÇÃO E CONDUTOR PARA ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA BÁSICA						
29.1	38.19.210	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DN 25 MM	100%	m	980,00	12,54	15,67	15.356,60
29.2	38.19.220	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DN 32 MM	100%	m	180,00	14,27	17,83	3.209,40
								16.566,00
30	39	CONDUTOR E ENFIACAO DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA						
30.1	39.02.016	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	72%	m	4.200,00	3,29	4,11	17.262,00
30.2	39.02.020	CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	65%	m	660,00	5,05	6,31	4.164,60
30.3	39.02.030	CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	93%	m	350,00	7,38	9,22	3.227,00
30.4	39.02.040	CABO DE COBRE DE 10 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	65%	m	200,00	11,16	13,95	2.790,00
30.5	39.04.070	CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM²	0%	m	10,00	28,39	35,48	354,80

-	0,00%	9.013,02	-	0,00
-	0,00%	2.012,46	-	0,00
-			-R\$	0,01
-	0,00%	-	-	21.315,47
-	0,00%	-	-	54.458,63
-	0,00%	-	-	27.992,09
-	0,00%	-	-	2.624,21
-			R\$	106.390,40
-	0,00%	-	-	850,98
-	0,00%	-	-	68,88
-	0,00%	-	-	934,32
-	0,00%	-	-	1.354,32
-	0,00%	-	-	553,65
-	0,00%	-	-	74,86
-	0,00%	-	-	222,76
-	0,00%	-	-	680,55
-	0,00%	-	-	26.613,60
-			R\$	31.353,92
-	0,00%	625,30	-	-
-	0,00%	5.055,68	-	-
-	0,00%	1.172,50	-	-
-	0,00%	2.875,92	-	-
-	0,00%	1.294,64	-	-
-	0,00%	3.885,60	-	0,00
-	0,00%	1.112,10	-	-
-	0,00%	8.719,84	-	-
-	0,00%	4.541,60	-	-
-	0,00%	2.800,20	-	-
-			-R\$	0,00
-	0,00%	15.356,60	-	0,00
-	0,00%	3.209,40	-	0,00
-			R\$	0,00
-	0,00%	12.503,47	-	4.758,53
396,00	2.498,76	60,00%	2.718,92	1.445,68
-	0,00%	2.989,59	-	237,42
30,00	418,50	15,00%	1.813,50	976,50
-	0,00%	-	-	354,80

ml

30.6	39.11.090	FIO TELEFÔNICO TIPO FI-80, PARA LIGAÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS	0%	m	400,00	3,07	3,83	1.532,00
30.7	39.21.060	CABO DE COBRE FLEX. DE 16 MM². ISOL. 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	78%	m	240,00	14,07	17,58	4.219,20
30.8	39.21.070	CABO DE COBRE FLEX. DE 25 MM². ISOL. 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	72%	m	150,00	20,20	25,25	3.787,50
30.9	39.21.080	CABO DE COBRE FLEX. DE 35 MM². ISOL. 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	60%	m	120,00	29,68	37,10	4.452,00
30.10	39.21.090	CABO DE COBRE FLEX. DE 50 MM². ISOL. 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	60%	m	180,00	40,43	50,53	9.095,40
								50.884,50
31	40	DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E COMANDO DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA						
31.1	40.02.100	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAF., 400X400X150 MM	67%	un	6,00	135,72	169,65	1.017,90
31.2	40.04.080	TOMADA PARA TELEFONE 4P, PADRÃO TELEBRÁS, COM PLACA	67%	cj	6,00	22,60	28,25	169,50
31.3	40.04.450	TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA	50%	cj	90,00	18,30	22,87	2.058,30
31.4	40.04.460	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA	50%	cj	20,00	21,59	26,98	539,60
31.5	40.04.470	CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO	33%	cj	6,00	28,12	35,15	210,90
31.6	40.05.020	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA	51%	cj	49,00	17,94	22,42	1.098,58
31.7	40.05.040	INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA	50%	cj	4,00	25,45	31,81	127,24
31.8	40.10.106	CONTATOR DE POTÊNCIA 38 A40 A - 2NA+2NF	50%	un	2,00	848,33	807,91	1.615,82
								6.837,84
32	41	ILUMINAÇÃO						
32.1	41.10.080	CRUZETA REFORÇADA EM FERRO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE DUAS LUMINÁRIAS	0%	un	3,00	405,79	507,23	1.521,69
32.2	41.10.430	POSTE TELEFÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 8,00 M	0%	un	3,00	1.289,33	1.611,66	4.834,98
32.3	41.11.703	LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE, FLUXO LUMINOSO DE 14160 A 17475 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 118 LMW - POTÊNCIA DE 80 W/120 W	0%	un	8,00	1.092,71	1.365,88	10.927,04
32.4	41.31.040	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSL., 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 38 W A 41 W	0%	un	23,00	273,88	342,35	7.874,05
32.5	41.31.080	LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 800 A 1060 LM, POTÊNCIA DE 9 W A 12 W	0%	un	66,00	128,42	160,52	10.915,36
32.6	41.31.087	LUMINÁRIA LED REDONDA DE SOBR. COM DIFUSOR RECUADO TRANSL. O, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1900 A 2000 LM, POTÊNCIA DE 17 W A 19 W	0%	un	60,00	214,05	267,56	16.053,60
								52.126,72
33	43	APARELHOS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E A GAS.						
33.1	43.02.080	CHUVEIRO ELÉTRICO DE 6.500W / 220V COM RESISTÊNCIA BUNDADA	0%	un	5,00	362,50	453,12	2.265,60
33.2	43.04.020	TORNEIRA ELÉTRICA	0%	un	2,00	162,07	227,58	455,16
33.3	43.05.030	EXAUSTOR ELÉTRICO EM PLÁSTICO, VAZÃO DE 150 A 190MP/H	0%	un	1,00	359,17	448,96	448,96
33.4	43.07.300	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT CASSETE COM CAPACIDADE DE 18.000 BTU/H	100%	cj	3,00	6.159,05	7.698,81	23.096,43
33.5	43.07.320	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT CASSETE COM CAPACIDADE DE 36.000 BTU/H	100%	cj	1,00	10.462,48	13.078,10	13.078,10
33.6	43.07.330	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H	100%	cj	12,00	2.718,73	3.398,41	40.780,92
								80.125,17
34	44	APARELHOS E METAIS HIDRAULICOS						
34.1	44.01.050	BACIA SIFONADA DE LOUÇA SEM TAMPA - 6 LITROS	40%	un	5,00	219,82	274,77	1.373,85
34.2	44.01.110	LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA	25%	un	8,00	216,41	270,51	2.164,08
34.3	44.01.270	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL	33%	un	6,00	99,71	124,63	747,78
34.4	44.01.310	TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA DE 30 LITROS	33%	un	3,00	606,20	757,75	2.273,25
34.5	44.02.062	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTAL, ESPESURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO	50%	m²	13,92	590,74	738,42	10.278,80
34.6	44.03.050	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M. COM VISOR	0%	un	10,00	69,91	87,38	873,80

	-	0,00%	-	1.532,00
36,00	632,88	15,00%	3.218,37	1.000,83
-	-	0,00%	2.734,07	1.053,43
54,00	2.003,40	45,00%	2.667,12	1.784,88
18,00	909,54	10,00%	5.457,24	3.638,16
	6.463,08		R\$	16.782,22
-	-	0,00%	678,60	339,30
-	-	0,00%	113,00	56,50
-	-	0,00%	1.029,15	1.029,15
-	-	0,00%	269,80	269,80
-	-	0,00%	70,30	140,60
-	-	0,00%	560,50	538,08
-	-	0,00%	63,62	63,62
-	-	0,00%	807,91	807,91
-	-		R\$	3.244,96
-	-	0,00%	-	1.521,69
-	-	0,00%	-	4.834,98
-	-	0,00%	-	10.927,04
-	-	0,00%	-	7.874,05
-	-	0,00%	-	10.915,36
-	-	0,00%	-	16.053,60
-	-		R\$	52.126,72
-	-	0,00%	-	2.265,60
-	-	0,00%	-	455,16
-	-	0,00%	-	448,96
-	-	0,00%	23.096,43	0,00
-	-	0,00%	13.078,10	-
-	-	0,00%	40.780,92	-
-	-		R\$	3.169,72
2,00	549,54	40,00%	549,54	824,31
2,00	541,02	25,00%	541,02	1.623,06
2,00	249,26	33,33%	249,26	498,52
1,00	757,75	33,33%	757,75	1.515,50
6,96	5.139,40	50,00%	5.139,40	5.139,40
-	-	0,00%	-	873,80

Handwritten signature/initials

34.7	44.03.180	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS	0%	un	16,00	58,21	70,26	1.124,16
34.8	44.03.440	TORNEIRA CURTA SEM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN= 3/4"	0%	un	4,00	34,59	43,23	172,92
34.9	44.03.590	TORNEIRA DE MESA PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR EM LATÃO FUNDIDO CROMADO	100%	un	6,00	159,82	199,77	1.198,82
34.10	44.03.645	TORNEIRA DE MESA AUTOMÁTICA, AÇIONAMENTO HIDROMECÂNICO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2" OU 3/4"	69%	un	13,00	115,34	144,17	1.874,21
34.11	44.06.300	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 400X340X140MM	50%	un	6,00	201,88	252,10	1.512,60
						23.594,07		
35	46	TUBULACAO E CONDUTORES PARA LIQUIDOS E GASES.						
35.1	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	80%	m	180,00	22,26	27,82	5.007,60
35.2	46.01.050	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	80%	m	150,00	40,12	50,15	7.522,50
35.3	46.02.010	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	80%	m	12,00	26,52	33,15	397,80
35.4	46.02.050	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	80%	m	60,00	34,03	42,53	2.551,80
35.5	46.02.060	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	80%	m	120,00	52,89	66,11	7.933,20
35.6	46.08.006	TUBO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES	80%	m	6,00	88,85	111,06	666,36
35.7	46.08.010	TUBO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES	80%	m	38,00	99,27	124,08	4.466,88
35.8	46.02.070	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	80%	m	120,00	56,56	70,70	8.484,00
						37.030,14		
36	47	VALVULAS E APARELHOS DE MEDICAO E CONTROLE PARA LIQUIDOS E GASES						
36.1	47.01.050	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 1 1/2"	0%	un	4,00	106,87	133,58	534,32
36.2	47.01.210	VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO EM LATÃO, PASSAGEM PLENA, AÇIONAMENTO COM ALAVANCA, DN= 2"	0%	un	4,00	190,80	238,50	954,00
36.3	47.02.020	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4" - LINHA ESPECIAL	38%	un	16,00	80,13	100,16	1.602,56
36.4	47.02.110	REGISTRO DE PRESSÃO EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4" - LINHA ESPECIAL	0%	un	6,00	78,61	95,76	574,56
						3.665,44		
37	48	RESERVATORIO E TANQUE PARA LIQUIDOS E GASES						
37.1	48.02.206	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS	33%	un	3,00	2.493,22	3.116,52	9.349,56
37.2	48.05.020	TORNEIRA DE BOIA, DN= 1"	0%	un	3,00	95,12	118,90	356,70
						9.706,26		
38	49	CAIXA, RALO, GRELHA E ACESSORIO HIDRAULICO						
38.1	49.01.030	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA	65%	un	26,00	82,53	103,16	2.682,16
38.2	49.03.020	CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 600 X 600 X 600 MM	90%	un	20,00	229,17	286,46	5.729,20
38.3	49.03.036	CAIXA DE GORDURA EM PVC COM TAMPA REFORÇADA - CAPACIDADE 19 L	0%	un	2,00	354,29	442,86	885,72
38.4	49.06.010	GRELHA HEMISFÉRICA EM FERRO FUNDIDO DE 4"	0%	un	10,00	12,94	16,17	161,70
						9.458,78		
39	54	PAVIMENTACAO E PASSEIO						
39.1	54.01.010	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL	22%	m²	511,00	3,08	3,85	1.967,35
39.2	54.01.210	BASE DE BRITA GRADUADA	7%	m³	76,65	174,79	218,48	16.746,49
39.3	54.01.400	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	0%	m²	511,00	19,35	24,18	12.355,98

	-	0,00%	-	1.124,16
	-	0,00%	-	172,92
6,00	1.198,62	100,00%	1.198,62	-
9,00	1.297,53	69,23%	1.297,53	576,68
3,00	756,30	50,00%	756,30	756,30
	10.489,42		R\$	13.104,65
	-	0,00%	4.006,08	1.001,52
	-	0,00%	6.018,00	1.504,50
	-	0,00%	318,24	79,56
	-	0,00%	2.041,44	510,36
	-	0,00%	6.346,56	1.586,64
	-	0,00%	533,09	133,27
	-	0,00%	3.573,50	893,38
	-	0,00%	6.787,20	1.696,80
	-		R\$	7.406,03
	-	0,00%	-	534,32
	-	0,00%	-	954,00
	-	0,00%	600,96	1.001,60
	-	0,00%	-	574,56
	-		R\$	3.064,48
	-	0,00%	3.116,52	6.233,04
	-	0,00%	-	356,70
	-		R\$	6.589,74
	-	0,00%	1.753,72	928,44
	-	0,00%	5.156,28	572,92
	-	0,00%	-	885,72
	-	0,00%	-	161,70
	-		R\$	2.548,78
	-	0,00%	438,63	1.528,72
	-	0,00%	1.244,57	15.501,92
	-	0,00%	-	12.355,98

MP

39.4	54.04.350	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONC. 35 MPa, ESPESURA 8 CM, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJE EM AREIA	0%	m²	511,00	83,50	104,37	53.333,07
						84.402,89		
TOTAL						2.326.081,38		

				53.333,07
-	0,00%	-		
-			R\$	82.719,69

TOTAL GERAL 15ª MEDIÇÃO			123.380,08
-------------------------	--	--	------------

% MEDIDO			5,30%
----------	--	--	-------

ACUMULADO			1.764.375,29
-----------	--	--	--------------

SALDO REMANESCENTE			R\$ 561.706,08
--------------------	--	--	----------------

Monteiro Lobato, 10 de abril de 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIS GUSTAVO DE BARROS
 Data: 30/04/2025 13:09:56-0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Luis Gustavo de Barros
 Responsável Técnico
 CREA 5062695430

RICARDO ALESSANDRO HENRIQUE DA SILVA
 Engenheiro Civil - Crea: 5070225050
 Secretário de Obras



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

INÍCIO: 10/11/2023

TERMINO

10/08/2024

DATA: 31/03/2025

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS	MANHÃ	☒ Sem chuva	☐ Com chuva	☐ Improdutivo
	TARDE	☒ Sem chuva	☐ Com chuva	☐ Improdutivo

Observações:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

- | | |
|----|---|
| 1 | REATERRO DO CORREDOR EXTERNO |
| 2 | ALVENARIA DA CAIXA DE ESGOTO DO PRÉDIO EXISTENTE |
| 3 | MONTAGEM DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO DO PRÉDIO EXISTENTE |
| 4 | EMBOÇO COM ARGAMASSA BARITADA NO RAIO X |
| 5 | EMBOÇO EXTERNO DO 1º PAV |
| 6 | EMBOÇO NA ÁREA DA ESCADA |
| 7 | FECHAMENTO DE ALVENARIA |
| 8 | ASSENTAMENTO DA ALVENARIA NA PLATIBANDA DO TELHADO |
| 9 | ASSENTAMENTO DE BLOCO NO FECHAMENTO DA CAIXA D'ÁGUA |
| 10 | REQUADRO EXTERNO NAS JANELAS DO 1º PAV |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

PESSOAL

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES:

FUNÇÃO

QUANT.

MODELO

QUANT.

ENGENHEIRA	0	ANDAIME	32
ENCARREGADO	1	ROMPEDOR	0
PEDREIRO	6	BETONEIRA	1
AJUDANTE	5	COMPACTADOR	0
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1

PISO ANDAIME 16

SERRA MÁRMORE 1

ESMERILHADEIRA 1

FURADEIRA 1

FURADEIRA DE IMPACTO 0

TOTAL

13

TOTAL

53



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.				
ENDEREÇO:	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO				
INÍCIO:	10/11/2023	TERMINO		10/08/2024	
DATA:	03/03/2025				
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS	MANHÃ	☒ Sem chuva	☐ Com chuva	☐ Improdutivo	
	TARDE	☒ Sem chuva	☐ Com chuva	☐ Improdutivo	
Observações:					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / Ocorrências / Reclamações / Visitas / Observações					
1	FECHAMENTO DE VÃO DE PORTA COM ALVENARIA NO 1º PAV 3,36M²				
2	CHAPISCO NO 2ºPAV 87,58M²				
3	DEMOLIÇÃO PARA ABERTURA DE PORTA NO 1º PAV				
4	ALVENARIA DAS CAIXAS DE ÁGUA PLUVIAL				
5	ESCAVAÇÃO PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DA ÁGUA PLUVIAL				
6	MONTAGEM DE HIDRÁULICA ÁGUA FRIA E ESGOTO INTERNO NO 1º PAV				
7	REQUADRO NO VÃO DE PORTA NO 1º PAV				
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:	
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.		
ENGENHEIRO		ANDAIME	32		
ENCARREGADO		ROMPEDOR	0		
PEDREIRO		BETONEIRA	1		
AJUDANTE		COMPACTADOR	0		
CARPINTEIRO		SERRA CIRCULAR	1		
		PISO ANDAIME	16		
		SERRA MÁRMORE	1		
		ESMERILHADEIRA	1		
		FURADEIRA	1		
		FURADEIRA DE IMPACTO	0		
TOTAL	0	TOTAL	53		



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.				
ENDEREÇO:	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO				
INÍCIO:	10/11/2023	TERMINO		10/08/2024	
DATA:	28/03/2025				
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS	MANHÃ	☒ Sem chuva	☐ Com chuva	☐ Improdutivo	
	TARDE	☒ Sem chuva	☐ Com chuva	☐ Improdutivo	
Observações:					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES					
1	REATERRO DO CORREDOR EXTERNO				
2	MONTAGEM DE FORMA E CONCRETAGEM DA CANALETA DE ÁGUA PLUVIAL				
3	MONTAGEM DAS FORMAS E CONCRETAGEM DAS TAMPAS DAS CAIXAS DE ESGOTO E ÁGUA PLUVIAL				
4	EMBOÇO EXTERNO DO 1º PAV				
5	EMBOÇO NA ÁREA DA ESCADA				
6	ASSENTAMENTO DA ALVENARIA NA PLATIBANDA DO TELHADO				
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:	
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.		
ENGENHEIRA	0	ANDAIME	32		
ENCARREGADO	1	ROMPEDOR	0		
PEDREIRO	5	BETONEIRA	1		
AJUDANTE	5	COMPACTADOR	0		
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1		
		PISO ANDAIME	16		
		SERRA MÁRMORE	1		
		ESMERILHADEIRA	1		
		FURADEIRA	1		
		FURADEIRA DE IMPACTO	0		
TOTAL	12	TOTAL	53		

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.			
ENDEREÇO:		RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
INÍCIO:		10/11/2023		TERMINO	10/08/2024
DATA:		26/03/2025			
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS		MANHÃ	☒ Sem chuva	☐ Com chuva	☐ Improdutivo
		TARDE	☒ Sem chuva	☐ Com chuva	☐ Improdutivo
Observações:					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES					
1	ESCAVAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA RAMPA DO CORREDOR EXTERNO				
2	PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL				
3	EMBOÇO EXTERNO DO 1º PAV				
4	EMBOÇO NA ÁREA DA ESCADA				
5	MONTAGEM DE TUBULAÇÃO HIDRÁULICA DO 2º PAV				
6	EMBOÇO NO 2º PAV				
7	REQUADRO EXTERNO DAS JANELAS DO 1º PAV				
8	EMBOÇO NA ÁREA DOS DEPÓSITO DE RESÍDUOS BIOLÓGICO E QUIMÍCOS				
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:	
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.		
ENGENHEIRA	0	ANDAIME	32		
ENCARREGADO	1	ROMPEDOR	0		
PEDREIRO	8	BETONEIRA	1		
AJUDANTE	5	COMPACTADOR	0		
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1		
		PISO ANDAIME	16		
		SERRA MÁRMORE	1		
		ESMERILHADEIRA	1		
		FURADEIRA	1		
		FURADEIRA DE IMPACTO	0		
TOTAL	15	TOTAL	53		

Luís Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.			
ENDEREÇO:		RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
INÍCIO:		10/11/2023		TERMINO	10/08/2024
DATA:		25/03/2025			
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS		MANHÃ	☒ Sem chuva	☐ Com chuva	☐ Improdutivo
		TARDE	☒ Sem chuva	☐ Com chuva	☐ Improdutivo
Observações:					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES					
1	ESCAVAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA RAMPA DO CORREDOR EXTERNO				
2	PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL				
3	REGULARIZAÇÃO DAS CAIXAS DE ÁGUA PLUVIAL				
4	EMBOÇO EXTERNO DO 1º PAV				
5	CONTRAPISO NA ÁREA DA CAIXA D'ÁGUA				
6	EMBOÇO NA ÁREA DA ESCADA				
7	MONTAGEM DE TUBULAÇÃO HIDRÁULICA DO 2º PAV				
8	EMBOÇO NO 2º PAV				
9	REQUADRO EXTERNO DAS JANELAS DO 1º PAV				
10	EMBOÇO NA ÁREA DOS DEPÓSITO DE RESÍDUOS BIOLÓGICO E QUIMÍCOS				
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:	
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.		
ENGENHEIRA	0	ANDAIME	32		
ENCARREGADO	1	ROMPEDOR	0		
PEDREIRO	8	BETONEIRA	1		
AJUDANTE	5	COMPACTADOR	0		
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1		
		PISO ANDAIME	16		
		SERRA MÁRMORE	1		
		ESMERILHADEIRA	1		
		FURADEIRA	1		
		FURADEIRA DE IMPACTO	0		
TOTAL	15	TOTAL	53		

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.			
ENDEREÇO:		RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
INÍCIO:		10/11/2023		TERMINO	10/08/2024
DATA:		24/03/2025			
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS		MANHÃ	☒ Sem chuva	☐ Com chuva	☐ Improdutivo
		TARDE	☒ Sem chuva	☐ Com chuva	☐ Improdutivo
Observações:					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES					
1	ESCAVAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO EXTERNA				
2	IMPERMEABILIZAÇÃO EXTERNA				
3	COLOCAÇÃO DE LONA E REATERRO				
4	PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL				
5	EMBOÇO EXTERNO DO 1º PAV				
6	MOBILIZAÇÃO DOS BLOCOS PARA O SEGUNDO ANDAR				
7	ASSENTAMENTO DA ALVENARIA DA PLATIBANDA				
8	REGULARIZAÇÃO DO SOLO NA ÁREA DA ESCADA E PLATAFORMA ELEVATÓRIA				
9	CONCRETAGEM NA ÁREA DA ESCADA E PLATAFORMA ELEVATÓRIA				
10	MONTAGEM DE TUBULAÇÃO HIDRÁULICA DO 2º PAV				
11	EMBOÇO NO 2º PAV				
12	REQUADRO EXTERNO DAS JANELAS DO 1º PAV				
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:	
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.		
ENGENHEIRA	0	ANDAIME	32		
ENCARREGADO	1	ROMPEDOR	0		
PEDREIRO	6	BETONEIRA	1		
AJUDANTE	5	COMPACTADOR	0		
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1		
		PISO ANDAIME	16		
		SERRA MÁRMORE	1		
		ESMERILHADEIRA	1		
		FURADEIRA	1		
		FURADEIRA DE IMPACTO	0		
TOTAL	13	TOTAL	53		

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.			
ENDEREÇO:		RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
INÍCIO:		10/11/2023		TERMINO	10/08/2024
DATA:		22/03/2025			
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS		MANHÃ	☒ Sem chuva	☐ Com chuva	☐ Improdutivo
		TARDE	☒ Sem chuva	☐ Com chuva	☐ Improdutivo
Observações:					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES					
1	DESMONTAGEM DOS ANDAIMES				
2	REMOÇÃO DE TERRA				
3	REMOÇÃO DE ENTULHO E LIMPEZA DA ÁREA				
4	REATERRO DO CORREDOR EXTERNO				
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:	
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.		
ENGENHEIRA	0	ANDAIME	32		
ENCARREGADO	0	ROMPEDOR	0		
PEDREIRO	1	BETONEIRA	1		
AJUDANTE	1	COMPACTADOR	0		
CARPINTEIRO	0	SERRA CIRCULAR	1		
		PISO ANDAIME	16		
		SERRA MÁRMORE	1		
		ESMERILHADEIRA	1		
		FURADEIRA	1		
		FURADEIRA DE IMPACTO	0		
TOTAL	2	TOTAL	53		

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.			
ENDEREÇO:		RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
INÍCIO:		10/11/2023		TERMINO	10/08/2024
DATA:		21/03/2025			
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS		MANHÃ	☒ Sem chuva	☐ Com chuva	☐ Improdutivo
		TARDE	☒ Sem chuva	☐ Com chuva	☐ Improdutivo
Observações:					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES					
1	PREPARAÇÃO DO SOLO PARA CONCRETAGEM DO CORREDOR EXTERNO				
2	EMBOÇO EXTERNO DO 1º PAV				
3	MOBILIZAÇÃO DOS BLOCOS PARA O SEGUNDO ANDAR				
4	ASSENTAMENTO DA ALVENARIA DA PLATIBANDA				
5	REQUADRO EXTERNO DAS JANELAS DO 1ºPAV				
6	MONTAGEM DE TUBULAÇÃO HIDRÁULICA DO 2º PAV				
7	EMBOÇO NO 2º PAV				
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:	
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.		
ENGENHEIRA	0	ANDAIME	32		
ENCARREGADO	1	ROMPEDOR	0		
PEDREIRO	5	BETONEIRA	1		
AJUDANTE	4	COMPACTADOR	0		
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1		
		PISO ANDAIME	16		
		SERRA MÁRMORE	1		
		ESMERILHADEIRA	1		
		FURADEIRA	1		
		FURADEIRA DE IMPACTO	0		
TOTAL	11	TOTAL	53		

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.			
ENDEREÇO:		RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
INÍCIO:		10/11/2023		TERMINO	10/08/2024
DATA:		20/03/2025			
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS		MANHÃ	☒ Sem chuva	☐ Com chuva	☐ Improdutivo
		TARDE	☒ Sem chuva	☐ Com chuva	☐ Improdutivo
Observações:					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES					
1	PREPARAÇÃO DO SOLO PARA CONCRETAGEM DO CORREDOR EXTERNO				
2	MOBILIZAÇÃO DOS BLOCOS PARA O SEGUNDO ANDAR				
3	ASSENTAMENTO DA ALVENARIA DA PLATIBANDA				
4	MUDANÇAS DOS SERVIÇOS SOLICITADOS PELO CLIENTE (DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA /				
5	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO/INSTALAÇÃO DE CX DE LUZ /MUDANÇA DE PONTO DE HIDRÁULICA E ESGOTO)				
6	MONTAGEM DE TUBULAÇÃO HIDRÁULICA DO 2º PAV				
7	EMBOÇO NO 2º PAV				
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:	
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.		
ENGENHEIRA	0	ANDAIME	32		
ENCARREGADO	0	ROMPEDOR	0		
PEDREIRO	7	BETONEIRA	1		
AJUDANTE	3	COMPACTADOR	0		
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1		
		PISO ANDAIME	16		
		SERRA MÁRMORE	1		
		ESMERILHADEIRA	1		
		FURADEIRA	1		
		FURADEIRA DE IMPACTO	0		
TOTAL	11	TOTAL	53		

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.			
ENDEREÇO:		RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
INÍCIO:		10/11/2023		TERMINO	10/08/2024
DATA:		19/03/2025			
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS		MANHÃ	☒ Sem chuva	☐ Com chuva	☐ Improdutivo
		TARDE	☒ Sem chuva	☐ Com chuva	☐ Improdutivo
Observações:					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES					
1	PREPARAÇÃO DO SOLO PARA CONCRETAGEM DO CORREDOR EXTERNO				
2	MOBILIZAÇÃO DOS BLOCOS PARA O SEGUNDO ANDAR				
3	ASSENTAMENTO DA ALVENARIA DA PLATIBANDA				
4	MUDANÇAS DOS SERVIÇOS SOLICITADOS PELO CLIENTE (DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA /				
5	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO/INSTALAÇÃO DE CX DE LUZ /MUDANÇA DE PONTO DE HIDRÁULICA E ESGOTO)				
6	EMBOÇO NO 2º PAV				
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:	
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.		
ENGENHEIRA	0	ANDAIME	32		
ENCARREGADO	1	ROMPEDOR	0		
PEDREIRO	6	BETONEIRA	1		
AJUDANTE	3	COMPACTADOR	0		
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1		
		PISO ANDAIME	16		
		SERRA MÁRMORE	1		
		ESMERILHADEIRA	1		
		FURADEIRA	1		
		FURADEIRA DE IMPACTO	0		
TOTAL	11	TOTAL	53		

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.			
ENDEREÇO:		RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
INÍCIO:		10/11/2023		TERMINO	10/08/2024
DATA:		18/03/2025			
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS		MANHÃ	☒ Sem chuva	☐ Com chuva	☐ Improdutivo
		TARDE	☒ Sem chuva	☐ Com chuva	☐ Improdutivo
Observações:					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES					
1	PREPARAÇÃO DO SOLO PARA CONCRETAGEM DO CORREDOR EXTERNO				
2	MOBILIZAÇÃO DOS BLOCOS PARA O SEGUNDO ANDAR				
3	ASSENTAMENTO DA ALVENARIA DA PLATIBANDA				
4	MONTAGEM DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO E HIDRÁULICA DO 2ºPAV				
5	EMBOÇO NO 2º PAV				
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:	
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.		
ENGENHEIRO	0	ANDAIME	32		
ENCARREGADO	1	ROMPEDOR	0		
PEDREIRO	7	BETONEIRA	1		
AJUDANTE	4	COMPACTADOR	0		
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1		
		PISO ANDAIME	16		
		SERRA MÁRMORE	1		
		ESMERILHADEIRA	1		
		FURADEIRA	1		
		FURADEIRA DE IMPACTO	0		
TOTAL	13	TOTAL	53		

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.			
ENDEREÇO:		RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
INÍCIO:		10/11/2023		TERMINO	10/08/2024
DATA:		17/03/2025			
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS		MANHÃ	☐ Sem chuva	☐ Com chuva	☐ Improdutivo
		TARDE	☐ Sem chuva	☐ Com chuva	☐ Improdutivo
Observações:					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES					
1	PREPARAÇÃO DO SOLO PARA CONCRETAGEM DO CORREDOR EXTERNO				
2	MOBILIZAÇÃO DOS BLOCOS PARA O SEGUNDO ANDAR				
3	MUDANÇAS DOS SERVIÇOS SOLICITADOS PELO CLIENTE (DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA				
4	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO/ INSTALAÇÃO DE CX DE LUZ/ MUDANÇA DE PONTO DE HIDRÁULICA E ESGOTO)				
5	MONTAGEM DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO E HIDRÁULICA DO 2º PAV				
6	CONTRAPISO NO 1ºPAV				
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:	
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.		
ENGENHEIRO	0	ANDAIME	32		
ENCARREGADO	1	ROMPEDOR	0		
PEDREIRO	7	BETONEIRA	1		
AJUDANTE	4	COMPACTADOR	0		
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1		
		PISO ANDAIME	16		
		SERRA MÁRMORE	1		
		ESMERILHADEIRA	1		
		FURADEIRA	1		
		FURADEIRA DE IMPACTO	0		
TOTAL	13	TOTAL	53		



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.		
ENDEREÇO:	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO		
INÍCIO:	10/11/2023	TERMINO	10/08/2024
DATA:	15/03/2025		

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS	MANHÃ	☒ Sem chuva	☐ Com chuva	☐ Improdutivo
	TARDE	☒ Sem chuva	☐ Com chuva	☐ Improdutivo
Observações:				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	PREPARAÇÃO DO SOLO PARA CONCRETAGEM DO CORREDOR EXTERNO
2	CONTRAPISO NO 1ºPAV
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRO	0	ANDAIME	32	
ENCARREGADO	1	ROMPEDOR	0	
PEDREIRO	4	BETONEIRA	1	
AJUDANTE	3	COMPACTADOR	0	
		SERRA CIRCULAR	1	
		PISO ANDAIME	16	
		SERRA MÁRMORE	1	
		ESMERILHADEIRA	1	
		FURADEIRA	1	
		FURADEIRA DE IMPACTO	0	
TOTAL	8	TOTAL	53	

Luís Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.			
ENDEREÇO:	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
INÍCIO:	10/11/2023	TERMINO	10/08/2024	
DATA:	14/03/2025			
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS	MANHÃ	☒ Sem chuva	☐ Com chuva	☐ Improdutivo
	TARDE	☒ Sem chuva	☐ Com chuva	☐ Improdutivo
Observações:				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES	
1	PREPARAÇÃO DO SOLO PARA CONCRETAGEM DO CORREDOR EXTERNO
2	ESCAVAÇÃO DE VALA PARA PASSAGEM DO CABO NÚ DE COBRE DO SPDA, INSTALAÇÃO DE HASTE E REATERRO
3	MUDANÇAS DOS SERVIÇOS SOLICITADOS PELO CLIENTE (DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA,
4	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO/ INSTALAÇÃO DE CX DE LUZ/ MUDANÇA DE PONTO DE HIDRÁULICA E ESGOTO)
5	MONTAGEM DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO E HIDRÁULICA DO SEGUNDO PAVIMENTO
6	MOBILIZAÇÃO DOS BLOCOS PARA SEGUNDA LAJE
7	ASSENTAMENTO DA ALVENARIA DA PLATIBANDA 80,55M²
8	EMBOÇO DO 2º PAV
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRO	0	ANDAIME	32	
ENCARREGADO	1	ROMPEDOR	0	
PEDREIRO	8	BETONEIRA	1	
AJUDANTE	4	COMPACTADOR	0	
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1	
		PISO ANDAIME	16	
		SERRA MÁRMORE	1	
		ESMERILHADEIRA	1	
		FURADEIRA	1	
		FURADEIRA DE IMPACTO	0	
TOTAL	14	TOTAL	53	

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.			
ENDEREÇO:		RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
INÍCIO:		10/11/2023		TERMINO	10/08/2024
DATA:		13/03/2025			
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS		MANHÃ	☒ Sem chuva	☐ Com chuva	☐ Improdutivo
		TARDE	☒ Sem chuva	☐ Com chuva	☐ Improdutivo
Observações:					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES					
1	PREPARAÇÃO DO SOLO PARA CONCRETAGEM DO CORREDOR EXTERNO				
2	ESCAVAÇÃO DE VALA PARA PASSAGEM DO CABO NÚ DE COBRE DO SPDA, INSTALAÇÃO DE HASTE E REATERRO				
3	MUDANÇAS DOS SERVIÇOS SOLICITADOS PELO CLIENTE (DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA,				
4	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO/ INSTALAÇÃO DE CX DE LUZ/ MUDANÇA DE PONTO DE HIDRÁULICA E ESGOTO)				
5	MONTAGEM DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO E HIDRÁULICA DO 2º PAV				
6	FURACÃO PARA FIXAÇÃO DAS BARRAS DE AÇO DA ESTRUTURA DA PLATIBANDA				
7	ASSENTAMENTO DA ALVENARIA DA PLATIBANDA 71,51M²				
8	EMBOÇO DO 2º PAV				
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:	
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.		
ENGENHEIRO	0	ANDAIME	32		
ENCARREGADO	0	ROMPEDOR	0		
PEDREIRO	9	BETONEIRA	1		
AJUDANTE	4	COMPACTADOR	0		
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1		
		PISO ANDAIME	16		
		SERRA MÁRMORE	1		
		ESMERILHADEIRA	1		
		FURADEIRA	1		
		FURADEIRA DE IMPACTO	0		
TOTAL	14	TOTAL	53		

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.			
ENDEREÇO:		RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
INÍCIO:		10/11/2023		TERMINO	10/08/2024
DATA:		12/03/2025			
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS		MANHÃ	☒ Sem chuva	☐ Com chuva	☐ Improdutivo
		TARDE	☒ Sem chuva	☐ Com chuva	☐ Improdutivo
Observações:					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES					
1	EMBOÇO 58,98M²				
2	CHAPISCO 31,04M²				
3	DESFORMA DAS VIGAS DO 2º PAV				
4	PASSAGEM DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL				
5	REATERRO DAS VALAS DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL				
6	ESCAVAÇÃO E PASSAGEM DE CABO NÚ DE COBRE DO SPDA				
7	MONTAGEM DO ESGOTO DO 2º PAV				
8	MUDANÇAS SOLICITADAS PELO CLIENTE (CAIXAS DE TOMADAS, PAREDE, HIDRÁULICA E ESGOTO)				
9	ACABAMENTO INTERNO NAS JANELAS DO 1º PAV				
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:	
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.		
ENGENHEIRO	0	ANDAIME	32		
ENCARREGADO	1	ROMPEDOR	0		
PEDREIRO	9	BETONEIRA	1		
AJUDANTE	4	COMPACTADOR	0		
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1		
ELETRICISTA	1	PISO ANDAIME	16		
		SERRA MÁRMORE	1		
		ESMERILHADEIRA	1		
		FURADEIRA	1		
		FURADEIRA DE IMPACTO	0		
TOTAL	16	TOTAL	53		

Luís Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.			
ENDEREÇO:		RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
INÍCIO:		10/11/2023		TERMINO	10/08/2024
DATA:		11/03/2025			
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS		MANHÃ	☒ Sem chuva	☐ Com chuva	☐ Improdutivo
		TARDE	☒ Sem chuva	☐ Com chuva	☐ Improdutivo
Observações:					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES					
1	EMBOÇO 36,35M²				
2	CHAPISCO 29,44M²				
3	DESFORMA DAS VIGAS DO 2º PAV				
4	PASSAGEM DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL				
5	REATERRO DAS VALAS DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL				
6	ESCAVAÇÃO E PASSAGEM DE CABO NÚ DE COBRE DO SPDA				
7	MONTAGEM DO ESGOTO DO 2º PAV				
8	MUDANÇAS SOLICITADAS PELO CLIENTE (CAIXAS DE TOMADAS, PAREDE, HIDRÁULICA E ESGOTO)				
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:	
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.		
ENGENHEIRO	0	ANDAIME	32		
ENCARREGADO	1	ROMPEDOR	0		
PEDREIRO	8	BETONEIRA	1		
AJUDANTE	4	COMPACTADOR	0		
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1		
ELETRICISTA	1	PISO ANDAIME	16		
AJUDANTE DE ELÉTRICA	1	SERRA MÁRMORE	1		
		ESMERILHADEIRA	1		
		FURADEIRA	1		
		FURADEIRA DE IMPACTO	0		
TOTAL	16	TOTAL	53		

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.			
ENDEREÇO:		RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
INÍCIO:		10/11/2023		TERMINO	10/08/2024
DATA:		10/03/2025			
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS		MANHÃ	☒ Sem chuva	☐ Com chuva	☐ Improdutivo
		TARDE	☒ Sem chuva	☐ Com chuva	☐ Improdutivo
Observações:					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES					
1	DESMONTAGEM DAS ESCORAS DO 2º PAV				
2	DESMONTAGEM DAS FORMAS DO 2º PAV				
3	PASSAGEM DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL				
4	ESCAVAÇÃO E PASSAGEM DE CABO NÚ DE COBRE DO SPDA				
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:	
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.		
ENGENHEIRO	0	ANDAIME	32		
ENCARREGADO	1	ROMPEDOR	0		
PEDREIRO	6	BETONEIRA	1		
AJUDANTE	4	COMPACTADOR	0		
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1		
ELETRICISTA	1	PISO ANDAIME	16		
AJUDANTE DE ELÉTRICA	1	SERRA MÁRMORE	1		
		ESMERILHADEIRA	1		
		FURADEIRA	1		
		FURADEIRA DE IMPACTO	0		
TOTAL	14	TOTAL	53		

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.			
ENDEREÇO:		RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
INÍCIO:		10/11/2023		TERMINO	10/08/2024
DATA:		07/03/2025			
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS		MANHÃ	☒ Sem chuva	☐ Com chuva	☐ Improdutivo
		TARDE	☒ Sem chuva	☐ Com chuva	☐ Improdutivo
Observações:					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES					
1	CHAPISCO NO 2º PAV 137,52M²				
2	ESCAVAÇÃO PARA PASSAGEM DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL				
3	ACABAMENTO INTERNO NAS JANELAS DO 1º PAV				
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:	
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.		
ENGENHEIRO	0	ANDAIME	32		
ENCARREGADO	1	ROMPEDOR	0		
PEDREIRO	7	BETONEIRA	1		
AJUDANTE	4	COMPACTADOR	0		
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1		
		PISO ANDAIME	16		
		SERRA MÁRMORE	1		
		ESMERILHADEIRA	1		
		FURADEIRA	1		
		FURADEIRA DE IMPACTO	0		
TOTAL	13	TOTAL	53		

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.			
ENDEREÇO:		RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
INÍCIO:		10/11/2023		TERMINO	10/08/2024
DATA:		06/03/2025			
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS		MANHÃ	☒ Sem chuva	☐ Com chuva	☐ Improdutivo
		TARDE	☒ Sem chuva	☐ Com chuva	☐ Improdutivo
Observações:					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES					
1	CHAPISCO NO 2º PAV 132,06M²				
2	ESCAVAÇÃO PARA PASSAGEM DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL				
3	REVESTIMENTO CERÂMICO DO 1º PAV 6,28M²				
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:	
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.		
ENGENHEIRO	0	ANDAIME	32		
ENCARREGADO	1	ROMPEDOR	0		
PEDREIRO	6	BETONEIRA	1		
AJUDANTE	4	COMPACTADOR	0		
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1		
		PISO ANDAIME	16		
		SERRA MÁRMORE	1		
		ESMERILHADEIRA	1		
		FURADEIRA	1		
		FURADEIRA DE IMPACTO	0		
TOTAL	12	TOTAL	53		



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.			
ENDEREÇO:	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
INÍCIO:	10/11/2023	TERMINO	10/08/2024	
DATA:	05/03/2025			
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS	MANHÃ	☒ Sem chuva	☐ Com chuva	☐ Improdutivo
	TARDE	☒ Sem chuva	☐ Com chuva	☐ Improdutivo
Observações:				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES				
1	CHAPISCO NO 2º PAV 92,53M²			
2	ESCAVAÇÃO PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DA ÁGUA PLUVIAL			
3	REVESTIMENTO CERÂMICO DO 1º PAV 7,06M²			
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRO	0	ANDAIME	32	
ENCARREGADO	0	ROMPEDOR	0	
PEDREIRO	4	BETONEIRA	1	
AJUDANTE	1	COMPACTADOR	0	
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1	
		PISO ANDAIME	16	
		SERRA MÁRMORE	1	
		ESMERILHADEIRA	1	
		FURADEIRA	1	
		FURADEIRA DE IMPACTO	0	
TOTAL	6	TOTAL	53	

Luís Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.				
ENDEREÇO:	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO				
INÍCIO:	10/11/2023	TERMINO		10/08/2024	
DATA:	04/03/2025				
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS	MANHÃ	☒ Sem chuva	☐ Com chuva	☐ Improdutivo	
	TARDE	☒ Sem chuva	☐ Com chuva	☐ Improdutivo	
Observações:					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES					
1	CHAPISCO NO 2º PAV 90,26 M²				
2	ALVENARIA DAS CAIXAS DE ÁGUA PLUVIAL				
3	PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DA ÁGUA PLUVIAL				
4	REATERRO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL				
5	REVESTIMENTO CERÂMICO DO 1º PAV 8,33M²				
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:	
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.		
ENGENHEIRO	0	ANDAIME	32		
ENCARREGADO	0	ROMPEDOR	0		
PEDREIRO	3	BETONEIRA	1		
AJUDANTE	3	COMPACTADOR	0		
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1		
		PISO ANDAIME	16		
		SERRA MÁRMORE	1		
		ESMERILHADEIRA	1		
		FURADEIRA	1		
		FURADEIRA DE IMPACTO	0		
TOTAL	7	TOTAL	53		

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.			
ENDEREÇO:		RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
INÍCIO:		10/11/2023		TERMINO	10/08/2024
DATA:		03/03/2025			
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS		MANHÃ	☒ Sem chuva	☐ Com chuva	☐ Improdutivo
		TARDE	☒ Sem chuva	☐ Com chuva	☐ Improdutivo
Observações:					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES					
1	FECHAMENTO DE VÃO DE PORTA COM ALVENARIA NO 1º PAV 3,36M²				
2	CHAPISCO NO 2ºPAV 87,58M²				
3	DEMOLIÇÃO PARA ABERTURA DE PORTA NO 1º PAV				
4	ALVENARIA DAS CAIXAS DE ÁGUA PLUVIAL				
5	ESCAVAÇÃO PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DA ÁGUA PLUVIAL				
6	MONTAGEM DE HIDRÁULICA ÁGUA FRIA E ESGOTO INTERNO NO 1º PAV				
7	REQUADRO NO VÃO DE PORTA NO 1º PAV				
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:	
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.		
ENGENHEIRO		ANDAIME	32		
ENCARREGADO		ROMPEDOR	0		
PEDREIRO		BETONEIRA	1		
AJUDANTE		COMPACTADOR	0		
CARPINTEIRO		SERRA CIRCULAR	1		
		PISO ANDAIME	16		
		SERRA MÁRMORE	1		
		ESMERILHADEIRA	1		
		FURADEIRA	1		
		FURADEIRA DE IMPACTO	0		
TOTAL	0	TOTAL	53		

	RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.				
ENDEREÇO:	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO				
INÍCIO:	10/11/2023	TERMINO		10/08/2024	
DATA:	01/03/2025				
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS	MANHÃ	☒ Sem chuva	☐ Com chuva	☐ Improdutivo	
	TARDE	☒ Sem chuva	☐ Com chuva	☐ Improdutivo	
Observações:					
	SÁBADO				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES					
1	EMBOÇO DO 1º PAV 17,85M²				
2	ALVENARIA DAS CAIXAS DE ÁGUA PLUVIAL				
3	ESCAVAÇÃO PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DA ÁGUA PLUVIAL				
4	REVESTIMENTO CERÂMICO DO 1º PAV 7,32M²				
5	REQUADRO NO VÃO DE PORTA DO 1º PAV				
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:	
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.		
ENGENHEIRO	0	ANDAIME	32		
ENCARREGADO	0	ROMPEDOR	0		
PEDREIRO	3	BETONEIRA	1		
AJUDANTE	1	COMPACTADOR	0		
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1		
		PISO ANDAIME	16		
		SERRA MÁRMORE	1		
		ESMERILHADEIRA	1		
		FURADEIRA	1		
		FURADEIRA DE IMPACTO	0		
TOTAL	5	TOTAL	53		

Documento assinado digitalmente
 LUIS GUSTAVO DE BARROS
Data: 30/04/2025 13:09:56-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Luís Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI

CNPJ.: nº 14.563.488/0001-70 -I.E. nº 332.225.640.110

Rua Milton José Nunes Fernandes, 2217,
Bairro Polo Industrial II, Guaratinguetá – SP



PREFEITURA DE MONTEIRO LOBATO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

DATA: 10/04/2025

RELATÓRIO Nº:
15/2023

CONTRATO: 097/2023

CONFERIDO:

Fiscal do contrato

AUTOR:

Luís Gustavo de Barros – Eng. Civil

CREA: SP-5062695430

DATA: 10/04/2025	CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª MEDIÇÃO	FOLHA: 2 / 8
---------------------	---	--------------

1. INTRODUÇÃO

1.1. OBJETIVO

Realizar a construção de um novo centro de saúde Dr. João Auricchio, afim de conferir serviços realizados nas áreas de intervenção para realização de medição.

1.2. LOCALIZAÇÃO

A obra está localizada Rua Antônio Alves Magalhães, 20, Centro, CEP 12250-000, Monteiro Lobato – SP

2. FOTOS



Foto 1: Chapisco e taliscas das paredes externas

Autor: Luís Gustavo de Barros CREA: 5062695430	Conferido: FISCAL DO CONTRATO
--	--

DATA: 10/04/2025	CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª MEDIÇÃO	FOLHA: 3 / 8
-----------------------------	---	---------------------



Foto 2: Reboco das paredes externas



Foto 3: Assentamento de peitoril, requadro das janelas do primeiro pavimento

Autor: Luís Gustavo de Barros CREA: 5062695430	Conferido: FISCAL DO CONTRATO
--	--

DATA: 10/04/2025	CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª MEDIÇÃO	FOLHA: 4 / 8
-----------------------------	---	---------------------



Foto 4: Contrapiso para a instalação dos pisos porcelanato



Foto 5: Assentamento de revestimento cerâmico

Autor: Luís Gustavo de Barros CREA: 5062695430	Conferido: FISCAL DO CONTRATO
--	--

DATA: 10/04/2025	CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª MEDIÇÃO	FOLHA: 5 / 8
-----------------------------	---	---------------------



Foto 6: Pisos porcelanato



Foto 7: Bacias sanitárias, tanque e pias

Autor: Luís Gustavo de Barros CREA: 5062695430	Conferido: FISCAL DO CONTRATO
--	--

DATA: 10/04/2025	CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª MEDIÇÃO	FOLHA: 6 / 8
-----------------------------	---	---------------------



Foto 8: Instalação de quadro e disjuntores.



Foto 9: Instalação hidráulicas e elétricas.

Autor: Luís Gustavo de Barros CREA: 5062695430	Conferido: FISCAL DO CONTRATO
--	--

DATA: 10/04/2025	CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª MEDIÇÃO	FOLHA: 7 / 8
-----------------------------	---	---------------------



Foto 10: Instalação de infraestruturas elétricas.



Foto 11: Instalação de infraestruturas hidráulicas.

Autor: Luís Gustavo de Barros CREA: 5062695430	Conferido: FISCAL DO CONTRATO
--	--

DATA: 10/04/2025	CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª MEDIÇÃO	FOLHA: 8 / 8
-----------------------------	---	---------------------



Foto 12: Instalação de piso cerâmico.



Foto 13: Instalação de piso cerâmico.

Autor:  LUIS GUSTAVO DE BARROS Data: 30/04/2025 13:09:56-0300 Verifique em https://validar.it.gov.br Luís Gustavo de Barros CREA: 5062695430	Conferido: FISCAL DO CONTRATO  RICARDO ALESSANDRO HENRIQUE DA SILVA Engenheiro Civil - Crea: 5070225050 Secretário de Obras
---	--



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA
CNPJ: 14.563.488/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:08:48 do dia 20/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/06/2025.

Código de controle da certidão: **C718.26BB.E418.4796**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA
Abrangência - Tribunal Regional Federal da 3ª Região
N. 2025/000004119313

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes **CRIMINAIS** contra: **ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA** ou CNPJ nº 14.563.488/0001-70.

Certidão emitida em: 10/04/2025, às 11:55:42 (data e hora de Brasília).

Observações:

- a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, endereço <https://web.trf3.jus.br/certidao-regional/CertidaoCivelEleitoralCriminal/VerificarAutenticidade>, com base no código de segurança **43273400F1F5161D**.
- b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010, Resolução CJF n. 680/2020 e Resolução PRES n. 529/2022;
- e) Certidão emitida em consulta ao SIAPRO – Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 2º Grau e no PJE – Sistema Processual Eletrônico;
- f) A pesquisa abrange registros desde 30/03/1989 até a presente data, no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (2º Grau), com sede em São Paulo/capital e jurisdição nos estados de São Paulo e de Mato Grosso do Sul.
- g) **As execuções criminais constarão apenas na certidão do 1º grau.**

Tribunal Regional Federal da 3ª Região / Secretaria Judiciária
seju@trf3.jus.br - Av. Paulista, n. 1842, Torre Sul, 14º andar, São Paulo/SP





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.563.488/0001-70

Certidão nº: 20250406/2025

Expedição: 09/04/2025, às 15:32:10

Validade: 06/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 14.563.488/0001-70, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 339284

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 08/04/2025, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, CNPJ: 14.563.488/0001-70, conforme indicação constante do pedido de certidão. *****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Não é necessária a complementação com a certidão do sistema eproc.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 9 de abril de 2025.

PEDIDO Nº:

0085572049





PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 14.563.488

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 66819551

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 09/04/2025 15:21:49

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 14.563.488/0001-70

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 25040949093-64

Data e hora da emissão 28/04/2025 09:32:35

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
www.pfe.fazenda.sp.gov.br



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS
LTDA

CNPJ: 14.563.488/0001-70

CERTIDÃO EMITIDA em 10/04/2025, às 13:19:05

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em 07/04/2025, **DESOBRIGADO** a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar> com o código de verificação **Q1NobiZAVLaOFmM**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em 07/04/2025. Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após 07/04/2025 podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
6. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
7. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 86 da Instrução Normativa 02 de 8 de novembro de 2021. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez). O resultado fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez).



CERTIDÃO DE AÇÃO TRABALHISTA EM TRAMITAÇÃO PROCESSOS FÍSICOS

Dados Pesquisados:

CNPJ: 14.563.488/0001-70

Nome: ADM FABRICAÇÃO

Certidão nº 248248 / 2025

CERTIFICA-SE que em pesquisa aos registros eletrônicos armazenados nos Sistemas de Acompanhamento e Informações Processuais de Processos Físicos do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, até 09/04/2025, **NÃO CONSTA** ação trabalhista em tramitação em face da pessoa natural ou jurídica identificada acima, de acordo com os dados fornecidos pelo solicitante.

Certifica-se, ainda, que esta pesquisa abrange apenas os processos físicos, não alcançando eventuais registros nos cadastros processuais eletrônicos (PJe).

IMPORTANTE

- a. A validade da presente certidão está condicionada à conferência do nome e do CPF/CNPJ indicado, bem como à verificação de sua autenticidade pelo recebedor em <https://www.trtsp.jus.br/valida-certidao> em até 90 (noventa) dias após a sua expedição;
- b. A informação do nº do CPF/CNPJ e do nome indicado acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão;



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL
Abrangência - Tribunal Regional Federal da 3ª Região
N. 2025/000004119221

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes **CÍVEIS** em tramitação contra: **ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA** ou CNPJ nº 14.563.488/0001-70.

Certidão emitida em: 10/04/2025, às 11:54:06 (data e hora de Brasília).

Observações:

- a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, endereço <https://web.trf3.jus.br/certidao-regional/CertidaoCivelEleitoralCriminal/VerificarAutenticidade>, com base no código de segurança **A13F1788B9829C1C**.
- b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010, Resolução CJF n. 680/2020 e Resolução PRES n. 529/2022;
- e) Certidão emitida em consulta ao SIAPRO – Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 2º Grau e no PJE – Sistema Processual Eletrônico;
- f) A pesquisa abrange registros desde 30/03/1989 até a presente data, no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (2º Grau), com sede em São Paulo/capital e jurisdição nos estados de São Paulo e de Mato Grosso do Sul.

Tribunal Regional Federal da 3ª Região / Secretaria Judiciária
seju@trf3.jus.br – Av. Paulista, n. 1842, Torre Sul, 14º andar, São Paulo/SP





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Serviço de Dívida Ativa
Rua Aluísio José de Castro, nº 147 - Chácaras Selles – Guaratinguetá - SP - 12.505-470

Certidão Fiscal **NEGATIVA** de débitos de Qualquer Natureza

Certidão nº 248/2025
Processo nº 3033//2025

A Fazenda do Município de Guaratinguetá, através de seu órgão competente, “**C E R T I F I C A**” a pedido da pessoa interessada, que de acordo com os assentamentos existentes nas seções de Cadastro Imobiliário, Cadastro Fiscal, Fiscalização Tributária e Dívida Ativa, **não consta débitos** referente a IPTU, Contribuição de Melhoria e referidas taxas, bem como Taxa de Licença de Funcionamento e I.S.S.Q.N., em nome de **ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA**, situada (o) Rua Milton José Nunes Fernandes, nº 2217 - Polo Industrial II - Guaratinguetá (SP), inscrito no **CNPJ 14.563.488/0001-70**, com inscrição municipal **13-5546/01/ISS**. Sendo que não consta imóvel cadastrado no município no CNPJ da firma acima citada

CERTIFICA-SE ainda que “**NADA DEVE**”, ficando ressalvado o direito da Fazenda Municipal de Guaratinguetá cobrar qualquer importância que lhe for devida, posteriormente verificada.

É o que consta nos registros e livros existentes e, por ser verdade, firmamos a presente.

Certidão válida pelo período de **90 dias**.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.563.488/0001-70
Razão Social: A DE M MENDES MANUTENCAO EIRELI
Endereço: ROD ARISTEU VIEIRA VILELA 18 / ATERRADO / LORENA / SP / 12610-490

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/04/2025 a 15/05/2025

Certificação Número: 2025041604121877731544

Informação obtida em 16/04/2025 08:23:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATO				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
PÇ DEP. A. S. CUNHA BUENO, 180					
46643482/0001-07				340 / 3	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 3		FICHA: 8002		DATA: 05/05/2025	
REQUISIÇÃO Nº:					
LICITAÇÃO: OBRA TOMADA		230852/23		DOCUMENTO:	
VENCIMENTO: 10/05/2025					
NOME: ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS		14.563.488/0001-70		CÓDIGO: 10786	
ENDEREÇO: R MILTON JOSE NUNES FERNANDES		GUARATINGUETA			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida		PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRA NO CENTRO DE SAÚDE.		Liquido	
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				85.597,20	
00 Recursos Ordinarios				Desconto	
800 TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL IND				4.505,12	
000 TRANSF.UNIÃO DEC. EMENDA PARL IND-FINALI					
EX		SOMA		90.102,32	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01		PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO			
04		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
4.4.90.51.91		OBRAS E INSTALAÇÕES			
10.301.0012.1009.0000		Investimentos na Saúde			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
616.360,74		616.360,74		90.102,32	
SALDO A LIQUIDAR		0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		90.102,32			
noventa mil, cento e dois reais e trinta e dois centavos *****					
DESCONTOS					
8 1114.51.1.1.00.00 ISSQN - PRINCIPAL		4.505,12			
		TOTAL DE DESCONTOS		4.505,12	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 05/05/2025					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA		Carolina de Sousa Silva - Secretária de Finanças			
EMITIDO EM		ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:			
DATA		Marcela Oliveira de Carvalho - Contadora			
DATA		Edmar José de Araujo - Prefeito Mun.			
DESPESA PAGA EM		RECIBO			
BANCO		CONTA		CHEQUE	
VALOR		RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO			
		NOME:			
		CNPJ/CPF:			



Extrato de Conta Corrente

G3310813031006651
08/04/2025 13:11:22

Cliente - Conta atual

Agência 6739-3
Conta corrente 4068-1TRANSF ESPECIAIS-3531704
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2025		6739	99015	470 Transferência enviada	556.739.000.358.973	13.961,95 D	
				15/01 16:56 PREF MUN M LOBATO *FUNDO			
15/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	265.277,11 D	
				341 7983 014563488000170 ADM FABRICACA			
15/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	279.239,06 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI599313 CAROLINA DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310813031006651
08/04/2025 13:19:28

Cliente	
Agência	6739-3
Conta	4068-1 TRANSF ESPECIAIS-3531704
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	747.885,63			566.245,594796		
15/01/2025	RESGATE	279.239,06			210.717,121398	1,325184485	355.528,473398
	Aplicação 03/10/2023	279.239,06			210.717,121398		
31/01/2025	SALDO ATUAL	473.043,04			355.528,473398		355.528,473398

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	747.885,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	279.239,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.396,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.396,47
SALDO ATUAL =	473.043,04

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI599313 CAROLINA DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310813031006651
08/04/2025 13:11:29

Cliente - Conta atual

Agência 6739-3
Conta corrente 4068-1TRANSF ESPECIAIS-3531704
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/02/2025		6739	99015	470 Transferência enviada	556.739.000.358.973	12.350,97 D	
				14/02 15:39 PREF MUN M LOBATO *FUNDO			
14/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	234.668,39 D	
				341 7983 014563488000170 ADM FABRICACA			
14/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	247.019,36 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI599313 CAROLINA DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310813031006651
08/04/2025 13:19:41

Cliente	
Agência	6739-3
Conta	4068-1 TRANSF ESPECIAIS-3531704
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	473.043,04			355.528,473398		
14/02/2025	RESGATE	247.019,36			184.969,041297	1,335463266	170.559,432101
	Aplicação 03/10/2023	247.019,36			184.969,041297		
28/02/2025	SALDO ATUAL	228.613,84			170.559,432101		170.559,432101

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	473.043,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	247.019,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.590,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.590,16
SALDO ATUAL =	228.613,84

Valor da Cota	
31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade	
No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI599313 CAROLINA DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310813031006651
08/04/2025 13:11:37

Cliente

Agência 6739-3
Conta 4068-1
Período solicitado 03 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI599313 CAROLINA DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310813031006651
08/04/2025 13:19:57

Cliente	
Agência	6739-3
Conta	4068-1 TRANSF ESPECIAIS-3531704
Mês/ano referência	MARCO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	228.613,84			170.559,432101		
31/03/2025	SALDO ATUAL	230.271,72			170.559,432101		170.559,432101

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	228.613,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.657,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.657,88
SALDO ATUAL =	230.271,72

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

Transação efetuada com sucesso por: JI599313 CAROLINA DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310816348746721
08/05/2025 16:41:16

Cliente

Agência 6739-3
Conta 4068-1
Período solicitado 04 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE668466 EDMAR JOSE DE ARAUJO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310816348746721
08/05/2025 16:42:13

Cliente	
Agência	6739-3
Conta	4068-1 TRANSF ESPECIAIS-3531704
Mês/ano referência	ABRIL/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	230.271,72			170.559,432101		
30/04/2025	SALDO ATUAL	232.132,55			170.559,432101		170.559,432101

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	230.271,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.860,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.860,83
SALDO ATUAL =	232.132,55

Valor da Cota	
31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade	
No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: JE668466 EDMAR JOSE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380916425160841
09/06/2025 16:46:35

Cliente - Conta atual

Agência 6739-3
Conta corrente 4068-1TRANSF ESPECIAIS-3531704
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2025		6739	99015	470 Transferência enviada	556.739.000.358.973	4.505,12 D	
				06/05 14:52 PREF MUN M LOBATO *FUNDO			
06/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	85.597,20 D	
				341 7983 014563488000170 ADM FABRICACA			
06/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	90.102,32 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI599313 CAROLINA DE SOUSA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380916425160841
09/06/2025 16:47:30

Cliente

Agência 6739-3
Conta 4068-1 TRANSF ESPECIAIS-3531704
Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	232.132,55			170.559,432101		
06/05/2025	RESGATE	90.102,32			66.122,798272	1,362651345	104.436,633829
	Aplicação 03/10/2023	90.102,32			66.122,798272		
30/05/2025	SALDO ATUAL	143.386,99			104.436,633829		104.436,633829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	232.132,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	90.102,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.356,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.356,76
SALDO ATUAL =	143.386,99

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI599313 CAROLINA DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088