

DOCUMENTO 02.1

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2024

EMENDA PIX: 202341180001

PARLAMENTAR: MARCO BERTAIOLLI

PLANO DE AÇÃO: 09032023-038371 / 2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS
EMENDA PIX: 202341180001
PARLAMENTAR: MARCO BERTAIOLLI
PLANO DE AÇÃO: 09032023-038371 / 2023

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - EMENDA PIX

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JÃO AURICCHIO

EXERCÍCIO: 2024

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO

CNPJ: 46.643.482/0001-07

ENDEREÇO e CEP: PRAÇA DEPUTADO ANTONIO SILVIO CUNHA BUENO, 180 - CENTRO, CEP: 12.250-000

RESPONSÁVEL (IS) PELO ÓRGÃO: EDMAR JOSÉ DE ARAÚJO

VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R\$ 0,00

| I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | |
|---|-------------------------|
| | VALORES R\$ |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | R\$ 1.541.090,96 |
| REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA) | |
| | |
| | |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | R\$ 96.733,17 |
| TOTAL | R\$ 1.637.824,13 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO | R\$ 0,00 |

O signatário, na qualidade de representante do órgão público beneficiário vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no valor de R\$0,00, mais saldo do exercício anterior no valor de R\$ 1.541.090,96 (um milhão quinhentos e quarenta e um mil, noventa reais e noventa e seis centavos), mais rendimentos financeiros no valor de R\$ 96.733,17 (noventa e seis mil setecentos e trinta e três reais e dezessete centavos).

| II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE | | | | |
|---|--|--|---------------------------------------|--------------------|
| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2) | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA) | VALOR (R\$) |
| 06/02/2024 | NF: 499 | ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI | OBRAS E INSTALAÇÕES | R\$ 35.938,53 |
| 15/03/2024 | NF: 508 | ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI | OBRAS E INSTALAÇÕES | R\$ 3.875,76 |
| 17/04/2024 | NF: 517 | ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI | OBRAS E INSTALAÇÕES | R\$ 17.826,84 |
| 14/05/2024 | NF: 528 | ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI | OBRAS E INSTALAÇÕES | R\$ 172.562,96 |
| 06/06/2024 | NF: 536 | ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI | OBRAS E INSTALAÇÕES | R\$ 7.973,11 |
| 06/06/2024 | NF: 535 | ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI | OBRAS E INSTALAÇÕES | R\$ 48.127,05 |

| | | | | |
|--|---------|--|---------------------|-----------------------|
| 05/07/2024 | NF: 540 | ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI | OBRAS E INSTALAÇÕES | R\$ 91.029,59 |
| 08/08/2024 | NF: 550 | ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI | OBRAS E INSTALAÇÕES | R\$ 87.518,74 |
| 12/09/2024 | NF: 559 | ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI | OBRAS E INSTALAÇÕES | R\$ 154.343,51 |
| 24/10/2024 | NF: 566 | ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI | OBRAS E INSTALAÇÕES | R\$ 84.786,14 |
| 21/11/2024 | NF: 569 | ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI | OBRAS E INSTALAÇÕES | R\$ 185.956,27 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | R\$ 889.938,50 |
| RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO | | | | R\$ 747.885,63 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR | | | | R\$ 0,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | | | | R\$ 747.885,63 |

Declaro, na qualidade de responsável pelo órgão beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Controle Interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

III – AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)

| AJUSTE Nº | DATA | CONTRATADO / CNPJ | OBJETO RESUMIDO | LICITAÇÃO Nº (4) | FONTE (5) | VALOR GLOBAL DO AJUSTE |
|------------------|-------------|--|---|-----------------------------|------------------|-------------------------------|
| 235/2023 | 26/10/2023 | ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE INIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAUDE DR. JOÃO AURICCHIO | TOMADA DE PREÇOS N: 08/2023 | FEDERAL | R\$ 2.326.081,35 |

LOCAL E DATA: MONTEIRO LOBATO, 11 DE JUNHO DE 2025.

RESPONSÁVEL: EDMAR JOSÉ DE ARAUJO - PREFEITO MUNICIPAL

| | | | | | | | |
|--|--|--------------|-------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|---|
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E | | Número da Nota | | 499 | |  |
| | | | Data e Hora de Emissão | | 06/02/2024 11:18:47 | | |
| | | | Código de Verificação * | | 9382-AKEM | | |
| | | | Série | | NE | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | | | |
| CPF/CNPJ: 14.563.488/0001-70 Inscrição Municipal: 13554601 Nome/Razão Social: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS - BRELI Endereço: RUA MILTON JOSÉ NUNES FERNANDES 2217 - **** - CHÁCARAS SANTA MARIA I - CEP: 12522450 Município: GUARATINGUETA UF: SP E-mail: fiscal@admequipamentos.com.br | | | | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | | | |
| Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO CPF/CNPJ: 46.643.482/0001-07 Inscrição Municipal: Endereço: Outros Praça Deputado A.S.Cunha Bueno 180 - - CENTRO - CEP: 12250000 Município: MONTEIRO LOBATO UF: SP E-mail: turismo@monteirolobato.sp.gov.br | | | | | | | |
| ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO | | | | | | | |
| 711200001 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | | | | | | |
| LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003 | | | | | | | |
| 07.19 - Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo. | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 06/02/2024, EM MONTEIRO LOBATO - SP | | | | | | | |
| Nº LICITAÇÃO: 059/2023 CONTRATO Nº 230852/2023 Nº TOMADA DE PREÇO: 008/2023 OBJETO: Contratação de Empresa para execução da unidade de pronto atendimento no centro de saúde DR. JOÃO AURICCHIO 2ª Medição Período: 02/01/2024 a 31/01/2024 Valor: R\$35.938,53 341 - BANCO ITAÚ - AG: 7983 - C/C: 12005-1 | | | | | | | |
| Valor do Serviço | | Deduções | Desconto Incond. | Base de Cálculo | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | |
| R\$ 35.938,53 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 35.938,53 | 5,00 | 1.796,93 | |
| Desconto Cond. | Retenção INSS | Retenção PIS | Retenção COFINS | Retenção CSLL | Retenção IRRF | Outras Retenções | |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 35.938,53 | | | | | | | |
| VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 34.141,60 | | | | | | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | | | |
| - Retenção no Município de MONTEIRO LOBATO - SP pelo Tomador: MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO | | | | | | | |

*A autenticidade desta Nota Fiscal dev erá ser confirmada no site da Prefeitura.

LUIZ RODOLFO MERELES GOMES
CREA-SP 507/119131
SEC. MUNIC. DE OBRAS

16.02.24



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO

ESTADO DE SÃO PAULO



MEMORANDO 24025/2024

A/C: Setor de Finanças
De: Secretaria de Obras

Ref. Pagamento da 2ª Medição do Contrato nº230852/2023

Prezada,

A Secretaria de Obras, vem por meio deste o pagamento referente a nota fiscal em ANEXO, no valor de R\$35.938,53 de acordo com o Contrato nº 230852/2023

Sem mais, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Monteiro Lobato, 15 de fevereiro de 2024

LUIZ RODOLFO MEIRELLES GOMES
CREA-SP 5071119131
SEC. MUNIC. DE OBRAS

Secretário de Obras
LUIZ RODOLFO MEIRELLES GOMES
Engenheiro Civil – CREA-SP 5071119131



ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI

CNPJ.: nº 14.563.488/0001-70 - I.E. nº 332.225.640.110
Rua Milton José Nunes Fernandes, 2217, Bairro Polo Industrial II, Guaratinguetá - SP

PLANILHA DE MEDIÇÃO

BDI = 25%

DATA BASE: CDHU 187 AGOSTO/2022 - DESONERADA

| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UP-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, NO MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO-SP | | | | | | |
|--|--|---|-----------|-------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| | ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO (R\$) | PREÇO TOTAL (R\$) |
| | | | | S/ BDI | | C/ BDI | |
| 1 | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | |
| SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO | | | | | | | |
| 1.1 | 01.02.071 | PARECER TÉCNICO DE FUNDAÇÕES, CONTEÚDOS E RECOMENDAÇÕES GERAIS, PARA EMPREENDIMENTOS COM ÁREA CONSTRUÍDA ATÉ 1.000 M² | un | 1,00 | 4.203,32 | 5.254,15 | 5.254,15 |
| 1.2 | 01.06.021 | ELABORAÇÃO DE PROJ. DE ADEQUAÇÃO DE ENTRADA DE E. ELÉTRICA JUNTO A CONCESSIONÁRIA, COM MEDIÇÃO EM BT E DEMANDA ATÉ 75 KVA | un | 1,00 | 5.368,58 | 6.710,72 | 6.710,72 |
| 1.3 | 01.17.031 | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA EM FORMATO A1 | un | 6,00 | 2.114,85 | 2.843,55 | 15.881,38 |
| 1.4 | 01.17.051 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A1 | un | 10,00 | 1.551,02 | 1.938,77 | 19.387,70 |
| 1.5 | 01.17.071 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM FORMATO A1 | un | 12,00 | 665,86 | 832,32 | 9.987,84 |
| 1.6 | 01.17.111 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A1 | un | 6,00 | 739,39 | 924,23 | 5.545,38 |
| 1.7 | 01.21.010 | TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SONDAÇÃO | tx | 1,00 | 942,15 | 1.177,88 | 1.177,88 |
| 1.8 | 01.21.110 | SONDAÇÃO DO TERRENO À PERCUSSÃO (MÍNIMO DE 30 M) | m | 90,00 | 75,15 | 93,93 | 8.453,70 |
| | | | | | 72.378,53 | | |
| 2 | | | | | | | |
| 02 | | | | | | | |
| INICIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | | | |
| 2.1 | 02.01.180 | BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB | un.mês | 9,00 | 627,19 | 783,98 | 7.055,82 |
| 2.2 | 02.02.130 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | un.mês | 9,00 | 923,12 | 1.153,90 | 10.385,10 |
| 2.3 | 02.02.150 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | un.mês | 9,00 | 575,88 | 719,85 | 6.478,65 |
| 2.4 | 02.03.120 | TAPUME FIXO PARA FECHAMENTO DE ÁREAS, COM PORTÃO | m² | 80,00 | 77,05 | 96,31 | 7.704,80 |
| 2.5 | 02.05.202 | ANDAIME TORRE METÁLICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METÁLICO | m.mês | 40,50 | 19,29 | 24,11 | 976,46 |
| 2.6 | 02.08.020 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA | m² | 6,00 | 678,00 | 847,50 | 5.085,00 |
| 2.7 | 02.09.030 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 5 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ 1 KM | m² | 260,00 | 5,34 | 6,67 | 1.734,20 |
| 2.8 | 02.10.020 | LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO | m² | 428,00 | 12,06 | 15,07 | 8.449,96 |
| | | | | | 45.889,99 | | |
| 3 | | | | | | | |
| 06 | | | | | | | |
| SERVICO EM SOLO E ROCHA, MANUAL | | | | | | | |
| 3.1 | 06.02.020 | ESCAV. MANUAL EM SOLO DE 1"2" CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M | m³ | 10,00 | 39,47 | 49,33 | 493,30 |
| 3.2 | 06.11.040 | REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO | m³ | 10,00 | 12,27 | 15,33 | 153,30 |
| | | | | | 646,60 | | |
| 4 | | | | | | | |
| 08 | | | | | | | |
| ESCORAMENTO, CONTENÇÃO E DRENAGEM | | | | | | | |
| 4.1 | 08.02.050 | CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO | m³.mês | 1.568,00 | 5,86 | 7,32 | 11.463,12 |
| 4.2 | 08.02.060 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO | m³ | 783,00 | 10,01 | 12,51 | 9.795,33 |
| 4.3 | 08.05.100 | DRENO COM PEDRA BRITADA | m³ | 16,20 | 102,63 | 128,16 | 2.078,19 |
| 4.4 | 08.05.180 | MANTA GEOTÉXTIL COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KNM E TRANSVERSAL DE 9KNM | m² | 81,00 | 12,93 | 16,16 | 1.308,96 |

| 1ª MEDIÇÃO - 28/11/2023 | | | |
|-------------------------|------------------|----------|--------------------|
| QUANT. MEDIDA | VALOR MEDIDO | % MEDIDO | SALDO REMANESCENTE |
| - | - | 0,00% | 5.254,15 |
| 0,50 | 3.355,36 | 50,00% | 3.355,36 |
| 3,00 | 7.930,68 | 50,00% | 7.930,68 |
| 5,00 | 9.693,85 | 50,00% | 9.693,85 |
| 6,00 | 4.993,92 | 50,00% | 4.993,92 |
| 3,00 | 2.772,69 | 50,00% | 2.772,69 |
| 1,00 | 1.177,68 | 100,00% | - |
| 90,00 | 8.453,70 | 100,00% | - |
| | 38.377,88 | | 34.000,65 |
| 1,00 | 783,98 | 11,11% | 6.271,84 |
| 1,00 | 1.153,90 | 11,11% | 9.231,20 |
| - | - | 0,00% | 6.478,65 |
| - | - | 0,00% | 7.704,80 |
| - | - | 0,00% | 976,46 |
| 6,00 | 5.085,00 | 100,00% | - |
| - | - | 0,00% | 1.734,20 |
| - | - | 0,00% | 6.449,96 |
| | 7.022,88 | | 38.847,11 |
| - | - | 0,00% | 493,30 |
| - | - | 0,00% | 153,30 |
| | | | 646,60 |
| - | - | 0,00% | 11.463,12 |
| - | - | 0,00% | 9.795,33 |
| - | - | 0,00% | 2.076,19 |
| - | - | 0,00% | 1.308,96 |

| 2ª MEDIÇÃO - 31/01/2024 | | | |
|-------------------------|------------------|----------|--------------------|
| QUANT. MEDIDA | VALOR MEDIDO | % MEDIDO | SALDO REMANESCENTE |
| 1,00 | 5.254,15 | 100,00% | - |
| 0,50 | 3.355,36 | 50,00% | - |
| 3,00 | 7.930,68 | 50,00% | - |
| 5,00 | 9.693,85 | 50,00% | - |
| 6,00 | 4.993,92 | 50,00% | - |
| 3,00 | 2.772,69 | 50,00% | - |
| - | - | 0,00% | - |
| - | - | 0,00% | - |
| | 34.000,65 | | - |
| 1,00 | 783,98 | 11,11% | 5.487,86 |
| 1,00 | 1.153,90 | 11,11% | 8.077,30 |
| - | - | 0,00% | 6.478,65 |
| - | - | 0,00% | 7.704,80 |
| - | - | 0,00% | 976,46 |
| - | - | 0,00% | - |
| - | - | 0,00% | 1.734,20 |
| - | - | 0,00% | 6.449,96 |
| | 1.937,88 | | 36.909,23 |
| - | - | 0,00% | 493,30 |
| - | - | 0,00% | 153,30 |
| | | | 646,60 |
| - | - | 0,00% | 11.463,12 |
| - | - | 0,00% | 9.795,33 |
| - | - | 0,00% | 2.076,19 |
| - | - | 0,00% | 1.308,96 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|---|----|-----------|----------|----------|------------|------------|-------|------------|------------|-------|------------|------------|
| 4.5 | 08.06.040 | BARBACÁ EM TUBO DE PVC COM DIÂMETRO 50 MM | m | 10,00 | 21,02 | 26,27 | 282,70 | - | 0,00% | 262,70 | - | 0,00% | 262,70 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 24.906,30 | | | 24.906,30 | | | 24.906,30 |
| 5 | 09 | FORMA | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | 09.02.020 | FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL | m² | 480,74 | 141,41 | 178,76 | 84.975,60 | - | 0,00% | 84.975,60 | - | 0,00% | 84.975,60 | |
| | | | | | | | | 84.975,60 | | | 84.975,60 | | | 84.975,60 |
| 6 | 10 | ARMADURA E CORDOALHA ESTRUTURAL | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | 10.01.040 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | kg | 13.824,00 | 9,34 | 11,67 | 161.326,08 | - | 0,00% | 161.326,08 | - | 0,00% | 161.326,08 | |
| 6.2 | 10.01.060 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | kg | 2.073,60 | 11,02 | 13,77 | 28.553,47 | - | 0,00% | 28.553,47 | - | 0,00% | 28.553,47 | |
| 6.3 | 10.02.020 | ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO | kg | 5.016,00 | 12,07 | 15,08 | 75.641,28 | - | 0,00% | 75.641,28 | - | 0,00% | 75.641,28 | |
| | | | | | | | | 265.520,83 | | | 265.520,83 | | | 265.520,83 |
| 7 | 11 | CONCRETO, MASSA E LASTRO | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | 11.01.260 | CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA - PARA BOMBAMENTO | m³ | 62,70 | 374,13 | 467,68 | 29.322,28 | - | 0,00% | 29.322,28 | - | 0,00% | 29.322,28 | |
| 7.2 | 11.01.290 | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA BOMBAMENTO | m³ | 138,24 | 388,49 | 485,61 | 67.130,73 | - | 0,00% | 67.130,73 | - | 0,00% | 67.130,73 | |
| 7.3 | 11.16.080 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMB | m³ | 200,94 | 80,77 | 100,96 | 20.286,90 | - | 0,00% | 20.286,90 | - | 0,00% | 20.286,90 | |
| 7.4 | 11.18.040 | LASTRO DE PEDRA BRITADA | m³ | 39,19 | 125,27 | 156,58 | 6.136,37 | - | 0,00% | 6.136,37 | - | 0,00% | 6.136,37 | |
| | | | | | | | | 122.876,28 | | | 122.876,28 | | | 122.876,28 |
| 8 | 12 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | 12.05.010 | TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA ESCAVADA | tx | 1,00 | 1.515,51 | 1.894,38 | 1.894,38 | - | 0,00% | 1.894,38 | - | 0,00% | 1.894,38 | |
| 8.2 | 12.05.030 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 30 CM ATÉ 30 T | m | 450,00 | 54,03 | 67,53 | 30.388,50 | - | 0,00% | 30.388,50 | - | 0,00% | 30.388,50 | |
| | | | | | | | | 32.282,88 | | | 32.282,88 | | | 32.282,88 |
| 9 | 13 | LAJE E PAINEL DE FECHAMENTO PRE-FABRICADOS | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | 13.01.170 | LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 20 (16+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA | m² | 355,52 | 152,65 | 190,81 | 67.836,77 | - | 0,00% | 67.836,77 | - | 0,00% | 67.836,77 | |
| 9.2 | 13.01.190 | LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 24 (20+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA | m² | 476,21 | 167,30 | 209,12 | 99.585,04 | - | 0,00% | 99.585,04 | - | 0,00% | 99.585,04 | |
| | | | | | | | | 167.421,81 | | | 167.421,81 | | | 167.421,81 |
| 10 | 14 | ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | 14.11.221 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM - CL B | m³ | 800,50 | 66,27 | 82,83 | 66.305,41 | - | 0,00% | 66.305,41 | - | 0,00% | 66.305,41 | |
| 10.2 | 14.11.231 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM - CL B | m³ | 812,00 | 80,93 | 101,16 | 82.141,92 | - | 0,00% | 82.141,92 | - | 0,00% | 82.141,92 | |
| 10.3 | 14.30.070 | DIVISÓRIA SANITÁRIA EM PAINEL LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL COM PERFIS EM ALUMÍNIO, INCL. FERRAGEM COMPLETA, PARA VÃO DE PORTA | m² | 21,42 | 485,87 | 607,33 | 13.009,00 | - | 0,00% | 13.009,00 | - | 0,00% | 13.009,00 | |
| 10.4 | 14.30.310 | DIVISÓRIA EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTÊNCIA AO FOGO 30 MINUTOS, ESPESSURA 100/70MM - 1ST / 1ST | m² | 87,70 | 91,54 | 114,42 | 10.034,63 | - | 0,00% | 10.034,63 | - | 0,00% | 10.034,63 | |
| | | | | | | | | 171.490,96 | | | 171.490,96 | | | 171.490,96 |
| 11 | 15 | ESTRUTURA EM MADEIRA, FERRO, ALUMÍNIO E CONCRETO | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | 15.01.140 | ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA PERFIL ONDULADO - VÃOS 13,01 A 18,00 M | m² | 355,52 | 103,81 | 129,75 | 46.132,27 | - | 0,00% | 46.132,27 | - | 0,00% | 46.132,27 | |
| | | | | | | | | 46.132,27 | | | 46.132,27 | | | 46.132,27 |
| 12 | 16 | TELHAMENTO | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | 16.03.010 | TELHAMENTO EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDULADO DE 6 MM | m² | 460,00 | 46,86 | 58,57 | 26.942,20 | - | 0,00% | 26.942,20 | - | 0,00% | 26.942,20 | |
| 12.2 | 16.30.020 | DOMO DE ACRÍLICO FIXADO EM PERFIS DE ALUMÍNIO | m² | 17,50 | 587,08 | 733,85 | 12.842,37 | - | 0,00% | 12.842,37 | - | 0,00% | 12.842,37 | |
| 12.3 | 16.32.120 | COBERTURA PLANA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 10 MM | m² | 36,90 | 243,57 | 304,46 | 11.234,57 | - | 0,00% | 11.234,57 | - | 0,00% | 11.234,57 | |
| 12.4 | 16.33.052 | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M | m | 112,22 | 109,73 | 137,16 | 15.392,09 | - | 0,00% | 15.392,09 | - | 0,00% | 15.392,09 | |
| | | | | | | | | 66.411,23 | | | 66.411,23 | | | 66.411,23 |
| 13 | 17 | REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL | | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | 17.01.010 | ARGAMASSA DE PROTEÇÃO COM ARGILA EXPANDIDA | m² | 2,50 | 943,04 | 1.178,80 | 2.947,00 | - | 0,00% | 2.947,00 | - | 0,00% | 2.947,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|--|----|----------|----------|----------|-------------------|---|-------|-----------|---|-------|-------------------|
| 13.2 | 17.01.040 | LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO | m² | 18.40 | 508,35 | 835,43 | 11.691,91 | - | 0,00% | 11.691,91 | - | 0,00% | 11.691,91 |
| 13.3 | 17.02.020 | CHAPISCO | m² | 3.225,00 | 4,90 | 6,12 | 19.737,00 | - | 0,00% | 19.737,00 | - | 0,00% | 19.737,00 |
| 13.4 | 17.02.120 | EMBOÇO COMUM | m² | 3.225,00 | 15,52 | 19,40 | 62.565,00 | - | 0,00% | 62.565,00 | - | 0,00% | 62.565,00 |
| 13.5 | 17.02.220 | REBOCO | m² | 2.288,82 | 8,78 | 10,95 | 25.060,38 | - | 0,00% | 25.060,38 | - | 0,00% | 25.060,38 |
| | | | | | | | 122.001,29 | | | | | | 122.001,29 |
| 14 | 18 | REVESTIMENTO CERÂMICO | | | | | | | | | | | |
| 14.1 | 18.05.142 | PLACA CERÂMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE PEI-5 PARA ÁREA INTERNA COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BLLA, RESISTÊNCIA QUÍMICA A, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE | m² | 537,86 | 117,77 | 147,21 | 79.178,37 | - | 0,00% | 79.178,37 | - | 0,00% | 79.178,37 |
| 14.2 | 18.05.182 | RODAPÉ EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA RÚSTICA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BLLB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE | m | 300,06 | 4,63 | 5,78 | 1.734,34 | - | 0,00% | 1.734,34 | - | 0,00% | 1.734,34 |
| 14.3 | 18.07.020 | PLACA CERÂMICA NÃO ESMALTADA EXTRUDADA DE ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA, ESPESSURA DE 9MM, USO NÃO INDUSTRIAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIAL | m² | 74,20 | 143,31 | 179,13 | 13.291,44 | - | 0,00% | 13.291,44 | - | 0,00% | 13.291,44 |
| 14.4 | 18.11.042 | REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA 20X20 CM, TIPO MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | m² | 936,38 | 55,06 | 68,52 | 64.441,67 | - | 0,00% | 64.441,67 | - | 0,00% | 64.441,67 |
| | | | | | | | 158.645,82 | | | | | | 158.645,82 |
| 15 | 19 | REVESTIMENTO EM PEDRA | | | | | | | | | | | |
| 15.1 | 19.01.052 | PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO | m | 146,10 | 118,12 | 147,85 | 21.571,66 | - | 0,00% | 21.571,66 | - | 0,00% | 21.571,66 |
| | | | | | | | 21.571,66 | | | | | | 21.571,66 |
| 16 | 21 | REVESTIMENTO SINTÉTICO E METÁLICO | | | | | | | | | | | |
| 16.1 | 21.02.060 | REVESTIMENTO VINÍLICO, ESPESSURA DE 3,2 MM, PARA TRÁFEGO INTENSO, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO | m² | 153,03 | 178,62 | 223,27 | 34.167,00 | - | 0,00% | 34.167,00 | - | 0,00% | 34.167,00 |
| 16.2 | 21.10.051 | RODAPÉ PARA PISO VINÍLICO EM PVC, ESPESSURA DE 2 MM E ALTURA DE 5 CM, CURVO/PLANO, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO | m | 143,15 | 27,58 | 34,47 | 4.934,38 | - | 0,00% | 4.934,38 | - | 0,00% | 4.934,38 |
| 16.3 | 21.20.302 | FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE FOSFORECENTE, ALTO TRÁFEGO, LARGURA DE 5CM | m | 34,50 | 19,15 | 23,93 | 825,58 | - | 0,00% | 825,58 | - | 0,00% | 825,58 |
| | | | | | | | 39.926,96 | | | | | | 39.926,96 |
| 17 | 22 | FORRO, BRISE E FACHADA | | | | | | | | | | | |
| 17.1 | 22.02.030 | FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA DE 12,5MM, FIXO | m² | 718,00 | 68,94 | 86,17 | 61.870,06 | - | 0,00% | 61.870,06 | - | 0,00% | 61.870,06 |
| | | | | | | | 61.870,06 | | | | | | 61.870,06 |
| 18 | 23 | ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA | | | | | | | | | | | |
| 18.1 | 23.04.580 | PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 60 X 160 CM | un | 6,00 | 1.236,19 | 1.545,23 | 9.271,38 | - | 0,00% | 9.271,38 | - | 0,00% | 9.271,38 |
| 18.2 | 23.04.500 | PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 80 X 210 CM | un | 6,00 | 1.386,73 | 1.733,41 | 10.400,46 | - | 0,00% | 10.400,46 | - | 0,00% | 10.400,46 |
| 18.3 | 23.04.510 | PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 90 X 210 CM | un | 17,00 | 1.399,77 | 1.749,71 | 29.745,07 | - | 0,00% | 29.745,07 | - | 0,00% | 29.745,07 |
| 18.4 | 23.08.030 | FAIXA/BATEDOR DE PROTEÇÃO EM MADEIRA DE 20 X 5 CM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO | m | 30,00 | 133,79 | 167,23 | 5.016,90 | - | 0,00% | 5.016,90 | - | 0,00% | 5.016,90 |
| 18.5 | 23.08.040 | ARMÁRIO/ GABINETE EMBUTIDO EM MDF SOB MEDIDA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM PORTAS E PRATELEIRAS | m² | 0,90 | 133,79 | 167,23 | 150,50 | - | 0,00% | 150,50 | - | 0,00% | 150,50 |
| 18.6 | 23.08.242 | PORTA LISA DE CORRER SUSPENSÃO EM MADEIRA COM BATENTE | m² | 3,78 | 390,50 | 488,25 | 1.845,58 | - | 0,00% | 1.845,58 | - | 0,00% | 1.845,58 |
| 18.7 | 23.09.550 | PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO - 80 X 210 CM | un | 4,00 | 742,80 | 928,50 | 3.714,00 | - | 0,00% | 3.714,00 | - | 0,00% | 3.714,00 |
| 18.8 | 23.09.560 | PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO - 90 X 210 CM | un | 6,00 | 773,84 | 967,30 | 5.803,80 | - | 0,00% | 5.803,80 | - | 0,00% | 5.803,80 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|---|----|--------|----------|----------|------------------|---|-------|-----------|---|-------|-----------|
| 18.9 | 23.09.590 | PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO -160 X 210 CM | un | 12,00 | 1.019,96 | 1.274,95 | 15.299,40 | - | 0,00% | 15.299,40 | - | 0,00% | 15.299,40 |
| 18.10 | 23.20.100 | BATENTE DE MADEIRA PARA PORTA | un | 16,90 | 44,29 | 55,36 | 935,58 | - | 0,00% | 935,58 | - | 0,00% | 935,58 |
| 18.11 | 23.20.120 | GUARNIÇÃO DE MADEIRA | m | 16,90 | 6,82 | 8,52 | 143,98 | - | 0,00% | 143,98 | - | 0,00% | 143,98 |
| | | | | | | | 82.326,85 | | | | | | 82.326,65 |
| 19 | 24 | ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM FERRO | | | | | | | | | | | |
| 19.1 | 24.03.040 | GUARDA-CORPO TUBULAR COM TELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1 1/2" | m | 29,75 | 707,62 | 884,52 | 26.314,47 | - | 0,00% | 26.314,47 | - | 0,00% | 26.314,47 |
| 19.2 | 24.03.100 | ALÇAPÃO/TAMPA EM CHAPA DE FERRO COM PORTA CADEADO | m² | 1,00 | 1.075,16 | 1.343,95 | 1.343,95 | - | 0,00% | 1.343,95 | - | 0,00% | 1.343,95 |
| | | | | | | | 27.658,42 | | | | | | 27.658,42 |
| 20 | 25 | ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM ALUMINIO | | | | | | | | | | | |
| 20.1 | 25.01.050 | CAIXILHO EM ALUMINIO MAXIM-AR COM VIDRO, LINHA COMERCIAL | m² | 41,10 | 666,45 | 833,06 | 34.238,76 | - | 0,00% | 34.238,76 | - | 0,00% | 34.238,76 |
| 20.2 | 25.01.060 | CAIXILHO EM ALUMINIO MAXIM-AR, SOB MEDIDA | m² | 29,55 | 706,32 | 882,90 | 26.089,69 | - | 0,00% | 26.089,69 | - | 0,00% | 26.089,69 |
| 20.3 | 25.01.090 | CAIXILHO EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA COM VIDRO, LINHA COMERCIAL | m² | 4,10 | 549,15 | 686,43 | 2.814,36 | - | 0,00% | 2.814,36 | - | 0,00% | 2.814,36 |
| 20.4 | 25.02.020 | PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMINIO, SOB MEDIDA | m² | 19,11 | 870,40 | 1.088,00 | 20.791,68 | - | 0,00% | 20.791,68 | - | 0,00% | 20.791,68 |
| 20.5 | 25.02.042 | PORTA DE CORRER EM ALUMINIO TIPO LAMBRI BRANCO, SOB MEDIDA | m² | 16,80 | 596,96 | 746,20 | 12.536,16 | - | 0,00% | 12.536,16 | - | 0,00% | 12.536,16 |
| | | | | | | | 96.470,85 | | | | | | 96.470,65 |
| 21 | 26 | ESQUADRIA E ELEMENTO EM VIDRO | | | | | | | | | | | |
| 21. | 26.01.142 | VIDRO LISO LAMINADO COLORIDO DE 8 MM | m² | 1,50 | 420,84 | 526,05 | 789,07 | - | 0,00% | 789,07 | - | 0,00% | 789,07 |
| 21.2 | 26.04.030 | ESPELHO COMUM DE 3 MM COM MOLDURA EM ALUMINIO | m² | 3,00 | 529,47 | 661,83 | 1.985,49 | - | 0,00% | 1.985,49 | - | 0,00% | 1.985,49 |
| | | | | | | | 2.774,56 | | | | | | 2.774,56 |
| 22 | 27 | ESQUADRIA E ELEMENTO EM MATERIAL ESPECIAL | | | | | | | | | | | |
| 22.1 | 27.04.070 | BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE EM PVC, COM AMORTECIMENTO À IMPACTO, ALTURA DE 200 MM | m | 126,00 | 124,82 | 158,02 | 19.658,52 | - | 0,00% | 19.658,52 | - | 0,00% | 19.658,52 |
| | | | | | | | 19.658,52 | | | | | | 19.658,52 |
| 23 | 28 | FERRAGEM COMPLEMENTAR PARA ESQUADRIAS | | | | | | | | | | | |
| 23.1 | 28.01.171 | MOLA AÉREA PARA PORTA, COM ESFORÇO ACIMA DE 60 KG ATÉ 80 KG | un | 4,00 | 246,27 | 307,83 | 1.231,32 | - | 0,00% | 1.231,32 | - | 0,00% | 1.231,32 |
| | | | | | | | 1.231,32 | | | | | | 1.231,32 |
| 24 | 30 | ACESSIBILIDADE | | | | | | | | | | | |
| 24.1 | 30.01.010 | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" | m | 7,00 | 149,33 | 186,66 | 1.306,62 | - | 0,00% | 1.306,62 | - | 0,00% | 1.306,62 |
| 24.2 | 30.01.020 | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 500 MM | un | 7,00 | 95,90 | 119,87 | 839,09 | - | 0,00% | 839,09 | - | 0,00% | 839,09 |
| 24.3 | 30.01.030 | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 800 MM | un | 14,00 | 125,90 | 157,37 | 2.203,18 | - | 0,00% | 2.203,18 | - | 0,00% | 2.203,18 |
| 24.4 | 30.01.050 | BARRA DE APOIO EM ÂNGULO DE 90°, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 800 X 800 MM | un | 7,00 | 282,51 | 353,13 | 2.471,91 | - | 0,00% | 2.471,91 | - | 0,00% | 2.471,91 |
| 24.5 | 30.04.020 | REVESTIMENTO EM BORRACHA SINTÉTICA COLORIDA DE 5 MM, PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA / DIRECIONAL - COLADO | m² | 11,50 | 150,96 | 188,70 | 2.170,05 | - | 0,00% | 2.170,05 | - | 0,00% | 2.170,05 |
| 24.6 | 30.04.060 | REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM | m | 14,00 | 389,47 | 486,83 | 6.815,62 | - | 0,00% | 6.815,62 | - | 0,00% | 6.815,62 |
| 24.7 | 30.06.100 | SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO | un | 2,00 | 170,78 | 213,47 | 426,94 | - | 0,00% | 426,94 | - | 0,00% | 426,94 |
| 24.8 | 30.08.030 | ASSENTO ARTICULADO PARA BANHO, EM ALUMINIO COM PINTURA EPÓXI DE 700 X 450 MM | un | 5,00 | 766,33 | 957,91 | 4.789,55 | - | 0,00% | 4.789,55 | - | 0,00% | 4.789,55 |
| 24.9 | 30.08.040 | LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA | un | 5,00 | 1.192,55 | 1.490,68 | 7.453,40 | - | 0,00% | 7.453,40 | - | 0,00% | 7.453,40 |
| 24.10 | 30.08.060 | BACIA SIFONADA DE LOUÇA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - CAPACIDADE DE 6 LITROS | un | 5,00 | 848,78 | 1.060,97 | 5.304,85 | - | 0,00% | 5.304,85 | - | 0,00% | 5.304,85 |
| | | | | | | | 33.781,21 | | | | | | 33.781,21 |
| 25 | 32 | IMPERMEABILIZAÇÃO, PROTEÇÃO E JUNTA | | | | | | | | | | | |
| 25.1 | 32.15.040 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA COM ARMADURA, TIPO III-B, ESPESSURA DE 4 MM | m² | 113,30 | 63,64 | 79,55 | 9.013,01 | - | 0,00% | 9.013,01 | - | 0,00% | 9.013,01 |

| | | | | | | | |
|-----------|-----------|--|----|----------|----------|------------|-----------|
| 25.2 | 32.16.010 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA | m² | 116,80 | 13,79 | 17,23 | 2.012,46 |
| | | | | | | 11.025,47 | |
| 26 | 33 | PINTURA | | | | | |
| 26.1 | 33.02.080 | MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA | m² | 1.462,97 | 11,66 | 14,57 | 21.315,47 |
| 26.2 | 33.10.030 | TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | m² | 1.989,72 | 21,90 | 27,37 | 54.458,63 |
| 26.3 | 33.10.060 | EPOXI EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | m² | 279,20 | 80,21 | 100,26 | 27.992,09 |
| 26.4 | 33.12.011 | ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO | m² | 64,62 | 32,49 | 40,61 | 2.624,21 |
| | | | | | | 106.390,40 | |
| 27 | 34 | PAISAGISMO E FECHAMENTOS | | | | | |
| 27.1 | 34.01.010 | TERRA VEGETAL ORGÂNICA COMUM | m³ | 4,55 | 149,63 | 187,03 | 850,98 |
| 27.2 | 34.01.020 | LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PARA AJARDINAMENTO | m² | 42,26 | 1,31 | 1,63 | 68,88 |
| 27.3 | 34.02.100 | PLANTIO DE GRAMA EMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) | m² | 68,70 | 10,88 | 13,60 | 934,32 |
| 27.4 | 34.03.020 | ARBUSTO AZALEIA - H= 0,60 A 0,80 M | un | 27,00 | 40,13 | 50,16 | 1.354,32 |
| 27.5 | 34.03.120 | ARBUSTO MOREIA - H= 0,50 M | un | 15,00 | 29,53 | 36,91 | 553,65 |
| 27.6 | 34.03.130 | ARBUSTO ALAMANDA - H= 0,60 A 0,80 M | un | 2,00 | 29,95 | 37,43 | 74,86 |
| 27.7 | 34.04.130 | ÁRVORE ORNAMENTAL TIPO IPÊ AMARELO - H= 2,00 M | un | 2,00 | 89,11 | 111,38 | 222,76 |
| 27.8 | 34.03.150 | ARBUSTO CURCÚLIGO - H= 0,60 A 0,80 M | un | 13,00 | 41,88 | 52,35 | 680,55 |
| 27.9 | 34.05.290 | PORTÃO DE ABRIR EM GRADE DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA, MALHA 65 X 132 MM. E PINTURA ELETROSTÁTICA | m² | 12,00 | 1.774,24 | 2.217,80 | 26.613,60 |
| | | | | | | 31.363,92 | |
| 28 | 37 | QUADRO E PAINEL PARA ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA | | | | | |
| 28.1 | 37.01.160 | QUADRO TELEBRAS DE EMBUTIR DE 800 X 800 X 120 MM | un | 1,00 | 500,24 | 625,30 | 625,30 |
| 28.2 | 37.03.240 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 56 DIN / 40 BOLT-ON - 225 A - SEM COMPONENTES | un | 4,00 | 1.011,14 | 1.263,92 | 5.055,68 |
| 28.3 | 37.10.010 | BARRAMENTO DE COBRE NU | kg | 10,00 | 93,80 | 117,25 | 1.172,50 |
| 28.4 | 37.13.630 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A | un | 24,00 | 95,87 | 119,83 | 2.875,92 |
| 28.5 | 37.13.640 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A | un | 8,00 | 129,47 | 161,83 | 1.294,64 |
| 28.6 | 37.13.650 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A | un | 24,00 | 129,52 | 161,90 | 3.885,60 |
| 28.7 | 37.13.660 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A | un | 6,00 | 148,28 | 185,35 | 1.112,10 |
| 28.8 | 37.14.440 | CHAVE SECCIONADORA SOB CARGA, TRIPOLAR, ACIONAMENTO ROTATIVO, COM PROLONGADOR E PORTA-FUSÍVEL ATÉ NH-2-400 A - SEM FUSÍVEIS | un | 2,00 | 3.487,94 | 4.359,92 | 8.719,84 |
| 28.9 | 37.17.070 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 2 POLOS | un | 20,00 | 181,67 | 227,08 | 4.541,60 |
| 28.10 | 37.24.042 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE <= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1 | un | 4,00 | 560,04 | 700,05 | 2.800,20 |
| | | | | | | 32.083,38 | |
| 29 | 38 | TUBULACAO E CONDUTOR PARA ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA BASICA | | | | | |
| 29.1 | 38.19.210 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DN 25 MM | m | 980,00 | 12,54 | 15,67 | 15.356,60 |
| 29.2 | 38.19.220 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DN 32 MM | m | 180,00 | 14,27 | 17,83 | 3.209,40 |
| | | | | | | 18.566,00 | |
| 30 | 39 | CONDUTOR E ENFIAÇAO DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA | | | | | |
| 30.1 | 39.02.016 | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | m | 4.200,00 | 3,29 | 4,11 | 17.262,00 |
| 30.2 | 39.02.020 | CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | m | 660,00 | 5,05 | 6,31 | 4.164,60 |
| 30.3 | 39.02.030 | CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | m | 350,00 | 7,38 | 9,22 | 3.227,00 |
| 30.4 | 39.02.040 | CABO DE COBRE DE 10 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | m | 200,00 | 11,16 | 13,95 | 2.790,00 |

| | | | |
|---|---|-------|-----------|
| - | - | 0,00% | 2.012,46 |
| - | - | - | - |
| - | - | 0,00% | 21.315,47 |
| - | - | 0,00% | 54.458,63 |
| - | - | 0,00% | 27.992,09 |
| - | - | 0,00% | 2.624,21 |
| - | - | - | - |
| - | - | 0,00% | 850,98 |
| - | - | 0,00% | 68,88 |
| - | - | 0,00% | 934,32 |
| - | - | 0,00% | 1.354,32 |
| - | - | 0,00% | 553,65 |
| - | - | 0,00% | 74,86 |
| - | - | 0,00% | 222,76 |
| - | - | 0,00% | 680,55 |
| - | - | 0,00% | 26.613,60 |
| - | - | - | - |
| - | - | 0,00% | 625,30 |
| - | - | 0,00% | 5.055,68 |
| - | - | 0,00% | 1.172,50 |
| - | - | 0,00% | 2.875,92 |
| - | - | 0,00% | 1.294,64 |
| - | - | 0,00% | 3.885,60 |
| - | - | 0,00% | 1.112,10 |
| - | - | 0,00% | 8.719,84 |
| - | - | 0,00% | 4.541,60 |
| - | - | 0,00% | 2.800,20 |
| - | - | - | - |
| - | - | 0,00% | 15.356,60 |
| - | - | 0,00% | 3.209,40 |
| - | - | - | - |
| - | - | 0,00% | 17.262,00 |
| - | - | 0,00% | 4.164,60 |
| - | - | 0,00% | 3.227,00 |
| - | - | 0,00% | 2.790,00 |

| | | | |
|---|---|-------|------------|
| - | - | 0,00% | 2.012,46 |
| - | - | - | 11.025,47 |
| - | - | 0,00% | 21.315,47 |
| - | - | 0,00% | 54.458,63 |
| - | - | 0,00% | 27.992,09 |
| - | - | 0,00% | 2.624,21 |
| - | - | - | 106.390,40 |
| - | - | 0,00% | 850,98 |
| - | - | 0,00% | 68,88 |
| - | - | 0,00% | 934,32 |
| - | - | 0,00% | 1.354,32 |
| - | - | 0,00% | 553,65 |
| - | - | 0,00% | 74,86 |
| - | - | 0,00% | 222,76 |
| - | - | 0,00% | 680,55 |
| - | - | 0,00% | 26.613,60 |
| - | - | - | 31.363,92 |
| - | - | 0,00% | 625,30 |
| - | - | 0,00% | 5.055,68 |
| - | - | 0,00% | 1.172,50 |
| - | - | 0,00% | 2.875,92 |
| - | - | 0,00% | 1.294,64 |
| - | - | 0,00% | 3.885,60 |
| - | - | 0,00% | 1.112,10 |
| - | - | 0,00% | 8.719,84 |
| - | - | 0,00% | 4.541,60 |
| - | - | 0,00% | 2.800,20 |
| - | - | - | 32.083,38 |
| - | - | 0,00% | 15.356,60 |
| - | - | 0,00% | 3.209,40 |
| - | - | - | 18.566,00 |
| - | - | 0,00% | 17.262,00 |
| - | - | 0,00% | 4.164,60 |
| - | - | 0,00% | 3.227,00 |
| - | - | 0,00% | 2.790,00 |

Handwritten signature and initials in blue ink.

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|---|----|--------|-----------|-----------|------------------|---|-------|-----------|---|-------|------------------|
| 30.5 | 39.04.070 | CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM² | m | 10,00 | 28,39 | 35,48 | 354,80 | - | 0,00% | 354,80 | - | 0,00% | 354,80 |
| 30.6 | 39.11.090 | FIO TELEFÔNICO TIPO FI-60, PARA LIGAÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS | m | 400,00 | 3,07 | 3,83 | 1.532,00 | - | 0,00% | 1.532,00 | - | 0,00% | 1.532,00 |
| 30.7 | 39.21.080 | CABO DE COBRE FLEX. DE 16 MM², ISOL. 0,8/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | m | 240,00 | 14,07 | 17,58 | 4.219,20 | - | 0,00% | 4.219,20 | - | 0,00% | 4.219,20 |
| 30.8 | 39.21.070 | CABO DE COBRE FLEX. DE 25 MM², ISOL. 0,8/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | m | 150,00 | 20,20 | 25,25 | 3.787,50 | - | 0,00% | 3.787,50 | - | 0,00% | 3.787,50 |
| 30.9 | 39.21.080 | CABO DE COBRE FLEX. DE 35 MM², ISOL. 0,8/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | m | 120,00 | 29,68 | 37,10 | 4.452,00 | - | 0,00% | 4.452,00 | - | 0,00% | 4.452,00 |
| 30.10 | 39.21.090 | CABO DE COBRE FLEX. DE 50 MM², ISOL. 0,8/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | m | 180,00 | 40,43 | 50,53 | 9.095,40 | - | 0,00% | 9.095,40 | - | 0,00% | 9.095,40 |
| | | | | | | | 50.884,50 | | | | | | 50.884,50 |
| 31 | 40 | DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E COMANDO DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA | | | | | | | | | | | |
| 31.1 | 40.02.100 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAF. 400X400X150 MM | un | 6,00 | 135,72 | 169,65 | 1.017,90 | - | 0,00% | 1.017,90 | - | 0,00% | 1.017,90 |
| 31.2 | 40.04.080 | TOMADA PARA TELEFONE 4P, PADRÃO TELEBRÁS, COM PLACA | qj | 6,00 | 22,60 | 28,25 | 169,50 | - | 0,00% | 169,50 | - | 0,00% | 169,50 |
| 31.3 | 40.04.450 | TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA | qj | 90,00 | 18,30 | 22,87 | 2.058,30 | - | 0,00% | 2.058,30 | - | 0,00% | 2.058,30 |
| 31.4 | 40.04.460 | TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA | qj | 20,00 | 21,59 | 26,98 | 539,60 | - | 0,00% | 539,60 | - | 0,00% | 539,60 |
| 31.5 | 40.04.470 | CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO | qj | 6,00 | 28,12 | 35,15 | 210,90 | - | 0,00% | 210,90 | - | 0,00% | 210,90 |
| 31.6 | 40.05.020 | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA | qj | 49,00 | 17,94 | 22,42 | 1.098,58 | - | 0,00% | 1.098,58 | - | 0,00% | 1.098,58 |
| 31.7 | 40.05.040 | INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA | qj | 4,00 | 25,45 | 31,81 | 127,24 | - | 0,00% | 127,24 | - | 0,00% | 127,24 |
| 31.8 | 40.10.106 | CONTATOR DE POTÊNCIA 38 A/40 A - 2NA+2NF | un | 2,00 | 646,33 | 807,91 | 1.615,82 | - | 0,00% | 1.615,82 | - | 0,00% | 1.615,82 |
| | | | | | | | 6.837,84 | | | | | | 6.837,84 |
| 32 | 41 | ILUMINACAO | | | | | | | | | | | |
| 32.1 | 41.10.080 | CRUZETA REFORÇADA EM FERRO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE DUAS LUMINÁRIAS | un | 3,00 | 405,79 | 507,23 | 1.521,69 | - | 0,00% | 1.521,69 | - | 0,00% | 1.521,69 |
| 32.2 | 41.10.430 | POSTE TELEFÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 6,00 M | un | 3,00 | 1.289,33 | 1.611,66 | 4.834,98 | - | 0,00% | 4.834,98 | - | 0,00% | 4.834,98 |
| 32.3 | 41.11.703 | LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE, FLUXO LUMINOSO DE 14160 A 17475 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 118 LM/W - POTÊNCIA DE 80 W/120 W | un | 8,00 | 1.062,71 | 1.385,88 | 10.927,04 | - | 0,00% | 10.927,04 | - | 0,00% | 10.927,04 |
| 32.4 | 41.31.040 | LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSL. 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 38 W A 41 W | un | 23,00 | 273,88 | 342,35 | 7.874,05 | - | 0,00% | 7.874,05 | - | 0,00% | 7.874,05 |
| 32.5 | 41.31.080 | LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 800 A 1060 LM, POTÊNCIA DE 9 W A 12 W | un | 68,00 | 128,42 | 160,52 | 10.915,36 | - | 0,00% | 10.915,36 | - | 0,00% | 10.915,36 |
| 32.6 | 41.31.087 | LUMINÁRIA LED REDONDA DE SOBR. COM DIFUSOR RECUADO TRANSL. 0. 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1900 A 2000 LM, POTÊNCIA DE 17 W A 19 W | un | 60,00 | 214,05 | 267,56 | 16.053,60 | - | 0,00% | 16.053,60 | - | 0,00% | 16.053,60 |
| | | | | | | | 52.128,72 | | | | | | 52.128,72 |
| 33 | 43 | APARELHOS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E A GAS. | | | | | | | | | | | |
| 33.1 | 43.02.080 | CHUVEIRO ELÉTRICO DE 6.500W / 220V COM RESISTÊNCIA BLINDADA | un | 5,00 | 362,50 | 453,12 | 2.265,60 | - | 0,00% | 2.265,60 | - | 0,00% | 2.265,60 |
| 33.2 | 43.04.020 | TORNEIRA ELÉTRICA | un | 2,00 | 182,07 | 227,58 | 455,16 | - | 0,00% | 455,16 | - | 0,00% | 455,16 |
| 33.3 | 43.05.030 | EXAUSTOR ELÉTRICO EM PLÁSTICO, VAZÃO DE 150 A 190MP/H | un | 1,00 | 359,17 | 448,96 | 448,96 | - | 0,00% | 448,96 | - | 0,00% | 448,96 |
| 33.4 | 43.07.300 | AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT CASSETE COM CAPACIDADE DE 18.000 BTU/H | qj | 3,00 | 6.159,05 | 7.698,81 | 23.096,43 | - | 0,00% | 23.096,43 | - | 0,00% | 23.096,43 |
| 33.5 | 43.07.320 | AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT CASSETE COM CAPACIDADE DE 36.000 BTU/H | qj | 1,00 | 10.462,48 | 13.078,10 | 13.078,10 | - | 0,00% | 13.078,10 | - | 0,00% | 13.078,10 |
| 33.6 | 43.07.330 | AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H | qj | 12,00 | 2.718,73 | 3.398,41 | 40.780,92 | - | 0,00% | 40.780,92 | - | 0,00% | 40.780,92 |
| | | | | | | | 80.125,17 | | | | | | 80.125,17 |
| 34 | 44 | APARELHOS E METAIS HIDRAULICOS | | | | | | | | | | | |
| 34.1 | 44.01.050 | BACIA SIFONADA DE LOUÇA SEM TAMPA - 6 LITROS | un | 5,00 | 219,82 | 274,77 | 1.373,85 | - | 0,00% | 1.373,85 | - | 0,00% | 1.373,85 |
| 34.2 | 44.01.110 | LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA | un | 8,00 | 216,41 | 270,51 | 2.164,08 | - | 0,00% | 2.164,08 | - | 0,00% | 2.164,08 |
| 34.3 | 44.01.270 | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL | un | 6,00 | 99,71 | 124,83 | 747,78 | - | 0,00% | 747,78 | - | 0,00% | 747,78 |
| 34.4 | 44.01.310 | TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA DE 30 LITROS | un | 3,00 | 606,20 | 757,75 | 2.273,25 | - | 0,00% | 2.273,25 | - | 0,00% | 2.273,25 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|--|----|--------|----------|----------|------------------|---|-------|-----------|---|-------|-----------|
| 34.5 | 44.02.062 | TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTAL, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO | m² | 13,92 | 590,74 | 738,42 | 10.278,80 | - | 0,00% | 10.278,80 | - | 0,00% | 10.278,80 |
| 34.6 | 44.03.050 | DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR | un | 10,00 | 69,91 | 87,38 | 873,80 | - | 0,00% | 873,80 | - | 0,00% | 873,80 |
| 34.7 | 44.03.180 | DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS | un | 16,00 | 56,21 | 70,25 | 1.124,16 | - | 0,00% | 1.124,16 | - | 0,00% | 1.124,16 |
| 34.8 | 44.03.440 | TORNEIRA CURTA SEM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN= 3/4" | un | 4,00 | 34,59 | 43,23 | 172,92 | - | 0,00% | 172,92 | - | 0,00% | 172,92 |
| 34.9 | 44.03.590 | TORNEIRA DE MESA PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR EM LATÃO FUNDIDO CROMADO | un | 6,00 | 159,82 | 199,77 | 1.198,62 | - | 0,00% | 1.198,62 | - | 0,00% | 1.198,62 |
| 34.10 | 44.03.645 | TORNEIRA DE MESA AUTOMÁTICA, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2" OU 3/4" | un | 13,00 | 115,34 | 144,17 | 1.874,21 | - | 0,00% | 1.874,21 | - | 0,00% | 1.874,21 |
| 34.11 | 44.06.300 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 400X340X140MM | un | 6,00 | 201,68 | 252,10 | 1.512,60 | - | 0,00% | 1.512,60 | - | 0,00% | 1.512,60 |
| | | | | | | | 23.594,07 | - | - | - | - | - | 23.594,07 |
| 35 | 46 | TUBULACAO E CONDUTORES PARA LIQUIDOS E GASES. | | | | | | | | | | | |
| 35.1 | 46.01.020 | TUBO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 180,00 | 22,28 | 27,82 | 5.007,60 | - | 0,00% | 5.007,60 | - | 0,00% | 5.007,60 |
| 35.2 | 46.01.050 | TUBO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 150,00 | 40,12 | 50,15 | 7.522,50 | - | 0,00% | 7.522,50 | - | 0,00% | 7.522,50 |
| 35.3 | 46.02.010 | TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 12,00 | 26,52 | 33,15 | 397,80 | - | 0,00% | 397,80 | - | 0,00% | 397,80 |
| 35.4 | 46.02.050 | TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 60,00 | 34,03 | 42,53 | 2.551,80 | - | 0,00% | 2.551,80 | - | 0,00% | 2.551,80 |
| 35.5 | 46.02.060 | TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 120,00 | 52,89 | 66,11 | 7.933,20 | - | 0,00% | 7.933,20 | - | 0,00% | 7.933,20 |
| 35.6 | 46.08.006 | TUBO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES | m | 6,00 | 88,85 | 111,06 | 666,36 | - | 0,00% | 666,36 | - | 0,00% | 666,36 |
| 35.7 | 46.08.010 | TUBO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES | m | 36,00 | 99,27 | 124,08 | 4.466,88 | - | 0,00% | 4.466,88 | - | 0,00% | 4.466,88 |
| 35.8 | 46.02.070 | TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 120,00 | 56,56 | 70,70 | 8.484,00 | - | 0,00% | 8.484,00 | - | 0,00% | 8.484,00 |
| | | | | | | | 37.030,14 | - | - | - | - | - | 37.030,14 |
| 36 | 47 | VALVULAS E APARELHOS DE MEDICAO E CONTROLE PARA LIQUIDOS E GASES | | | | | | | | | | | |
| 36.1 | 47.01.050 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 1 1/2" | un | 4,00 | 106,87 | 133,58 | 534,32 | - | 0,00% | 534,32 | - | 0,00% | 534,32 |
| 36.2 | 47.01.210 | VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO EM LATÃO, PASSAGEM PLENA, ACIONAMENTO COM ALAVANCA, DN= 2" | un | 4,00 | 190,80 | 238,50 | 954,00 | - | 0,00% | 954,00 | - | 0,00% | 954,00 |
| 36.3 | 47.02.020 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4" - LINHA ESPECIAL | un | 16,00 | 80,13 | 100,16 | 1.602,56 | - | 0,00% | 1.602,56 | - | 0,00% | 1.602,56 |
| 36.4 | 47.02.110 | REGISTRO DE PRESSÃO EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4" - LINHA ESPECIAL | un | 6,00 | 76,61 | 95,76 | 574,56 | - | 0,00% | 574,56 | - | 0,00% | 574,56 |
| | | | | | | | 3.665,44 | - | - | - | - | - | 3.665,44 |
| 37 | 48 | RESERVATORIO E TANQUE PARA LIQUIDOS E GASES | | | | | | | | | | | |
| 37.1 | 48.02.206 | RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS | un | 3,00 | 2.493,22 | 3.116,52 | 9.349,56 | - | 0,00% | 9.349,56 | - | 0,00% | 9.349,56 |
| 37.2 | 48.05.020 | TORNEIRA DE BOIA, DN= 1" | un | 3,00 | 95,12 | 118,90 | 356,70 | - | 0,00% | 356,70 | - | 0,00% | 356,70 |
| | | | | | | | 9.706,26 | - | - | - | - | - | 9.706,26 |
| 38 | 49 | CAIXA, RALO, GRELHA E ACESSORIO HIDRAULICO | | | | | | | | | | | |
| 38.1 | 49.01.030 | CAIXA SIFONADA DE PVC RIGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA | un | 25,00 | 82,53 | 103,16 | 2.682,16 | - | 0,00% | 2.682,16 | - | 0,00% | 2.682,16 |
| 38.2 | 49.03.020 | CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 600 X 600 X 600 MM | un | 20,00 | 229,17 | 286,46 | 5.729,20 | - | 0,00% | 5.729,20 | - | 0,00% | 5.729,20 |
| 38.3 | 49.03.036 | CAIXA DE GORDURA EM PVC COM TAMPA REFORÇADA - CAPACIDADE 19 L | un | 2,00 | 354,29 | 442,86 | 885,72 | - | 0,00% | 885,72 | - | 0,00% | 885,72 |
| 38.4 | 49.06.010 | GRELHA HEMISFÉRICA EM FERRO FUNDIDO DE 4" | un | 10,00 | 12,94 | 16,17 | 161,70 | - | 0,00% | 161,70 | - | 0,00% | 161,70 |

| | | | | | | | 9.458,78 | |
|--------------|-----------|---|----|--------|--------|--------|---------------------|--|
| 39 | 54 | PAVIMENTAÇÃO E PASSEIO | | | | | | |
| 39.1 | 54.01.010 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL | m² | 511,00 | 3,08 | 3,85 | 1.967,35 | |
| 39.2 | 54.01.210 | BASE DE BRITA GRADUADA | m³ | 76,65 | 174,79 | 218,48 | 16.746,49 | |
| 39.3 | 54.01.400 | ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO | m² | 511,00 | 19,35 | 24,18 | 12.355,98 | |
| 39.4 | 54.04.350 | PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONC. 35 MPA, ESPESSURA 8 CM, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJE EM AREIA | m² | 511,00 | 83,50 | 104,37 | 53.333,07 | |
| | | | | | | | 84.402,89 | |
| TOTAL | | | | | | | 2.326.081,38 | |

| | | | |
|---|-------|-----------|---|
| - | - | - | - |
| - | 0,00% | 1.967,35 | |
| - | 0,00% | 16.746,49 | |
| - | 0,00% | 12.355,98 | |
| - | 0,00% | 53.333,07 | |
| - | - | - | |

| | | | |
|---|-------|-----------|-----------|
| - | - | - | 9.458,78 |
| - | 0,00% | 1.967,35 | |
| - | 0,00% | 16.746,49 | |
| - | 0,00% | 12.355,98 | |
| - | 0,00% | 53.333,07 | |
| - | - | - | 84.402,89 |

TOTAL GERAL 1ª MEDIÇÃO 45.400,76

TOTAL GERAL 2ª MEDIÇÃO 35.938,53

% MEDIDO 1,95%

% MEDIDO 1,55%

ACUMULADO 45.400,76


ACUMULADO 81.339,29

SALDO REMANESCENTE 2.280.680,62

SALDO REMANESCENTE 2.199.341,33

Monteiro Lobato, 31 de janeiro de 2024


 Luis Gustavo de Barros
 Responsável Técnico
 CREA 5062695430





ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI

CNPJ.: nº 14.563.488/0001-70 -I.E. nº 332.225.640.110

Rua Milton José Nunes Fernandes, 2217,
Bairro Polo Industrial II, Guaratinguetá - SP



PREFEITURA DE MONTEIRO LOBATO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE
SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

DATA: 31/01/2024

RELATÓRIO Nº:
01/2023

CONFERIDO:

Fiscal do contrato

AUTOR:

CONTRATO: 097/2023

Luís Gustavo de Barros – Eng. Civil

CREA: SP-5062695430

| | | |
|---------------------|--|--------------|
| DATA: 31/01/2024 | CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 2ª MEDIÇÃO | FOLHA: 2 / 3 |
|---------------------|--|--------------|

1. INTRODUÇÃO

1.1. OBJETIVO

Realizar a construção de um novo centro de saúde Dr. João Auricchio, afim de conferir serviços realizados nas áreas de intervenção para realização de medição.

1.2. LOCALIZAÇÃO

A obra está localizada Rua Antônio Alves Magalhães,20, Centro, CEP 12250-000, Monteiro Lobato – SP

2. FOTOS



Foto 1.: Instalação de banheiro químico no canteiro de obra

| | |
|---|---|
| Autor:  Luís Gustavo de Barros CREA: 5062695430 | Conferido: FISCAL DO CONTRATO |
|---|---|

| | | |
|---------------------|--|--------------|
| DATA: 31/01/2024 | CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 2ª MEDIÇÃO | FOLHA: 3 / 3 |
|---------------------|--|--------------|



Foto 2. :Instalação de container no canteiro de obra.

Todos os projetos foram encaminhados via e-mail para análise e aprovação.

| | |
|--|---|
| Autor: Luis Gustavo de Barros CREA: 5062695430 | Conferido: FISCAL DO CONTRATO |
|--|---|



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

| | | | | |
|--|---|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO | | | |
| ENDEREÇO: | RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO | | | |
| INÍCIO: | 10/11/2023 | TERMINO | 10/08/2024 | |
| DATA: | 31/01/2024 | | | |
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| Observações: | | | | |
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES | | | | |
| 1 | APROVAÇÃO DE PROJETO | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| Observações: | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

ENGENHEIRO
Luís Gustavo de Barros
Engenheiro Civil
CREA: 5062895430

ENGENHEIRO FISCAL

LUÍZ RODRIGO MEIRELES GOMES
CREA-SP 50711/9134
SEC. MUNIC. DE OBRAS



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

INÍCIO: 10/11/2023 **TERMINO:** 10/08/2024

DATA: 30/01/2024

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |

Observações:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|----------------------|
| 1 | APROVAÇÃO DE PROJETO |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

Observações:

ENGENHEIRO

Luis Gustavo de Barros
Engenheiro Civil
CREA: E062895400

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

| | | | | |
|--|---|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO | | | |
| ENDEREÇO: | RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO | | | |
| INÍCIO: | 10/11/2023 | TERMINO | 10/08/2024 | |
| DATA: | 29/01/2024 | | | |
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| Observações: | | | | |
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES | | | | |
| 1 | APROVAÇÃO DE PROJETO | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| Observações: | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



ENGENHEIRO
Luis Gustavo de Barros
Engenheiro Civil
CREA: 206239400



ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

INÍCIO: 10/11/2023 **TERMINO:** 10/08/2024

DATA: 26/01/2024

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |

Observações:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|----------------------|
| 1 | APROVAÇÃO DE PROJETO |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

Observações:

ENGENHEIRO
Luís Gustavo de Barros
Engenheiro Civil
CREA: 206200/100

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

| | | | |
|--|---|---|------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO | | |
| ENDEREÇO: | RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO | | |
| INÍCIO: | 10/11/2023 | TERMINO | 10/08/2024 |
| DATA: | 25/01/2024 | | |
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva <input type="checkbox"/> Com chuva <input type="checkbox"/> Improdutivo | |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva <input type="checkbox"/> Com chuva <input type="checkbox"/> Improdutivo | |
| Observações: | | | |
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES | | | |
| 1 | APROVAÇÃO DE PROJETO | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| Observações: | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

ENGENHEIRO

Luis Gustavo de Barros
Engenheiro Civil
CREA 0082054400

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

INÍCIO: 10/11/2023 **TERMINO** 10/08/2024

DATA: 24/01/2024

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| Observações: | | | | |


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|----------------------|
| 1 | APROVAÇÃO DE PROJETO |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

Observações:



ENGENHEIRO
Luis Gustavo de Barros
Engenheiro Civil
CRB 1.000000000



ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

INÍCIO: 10/11/2023 **TERMINO:** 10/08/2024

DATA: 23/01/2024

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |

Observações:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|----------------------|
| 1 | APROVAÇÃO DE PROJETO |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |


Observações:



ENGENHEIRO

Luis Gustavo de Barros
Engenheiro Civil
C.R.C. 2032636-00

ENGENHEIRO FISCAL





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

INÍCIO: 10/11/2023 **TERMINO:** 10/08/2024

DATA: 22/01/2024

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |

Observações:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|----------------------|
| 1 | APROVAÇÃO DE PROJETO |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

Observações:



ENGENHEIRO
Luis Gustavo de Barros
Engenheiro Civil
CREA 206250/1-0



ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

INÍCIO: 10/11/2023 **TERMINO:** 10/08/2024

DATA: 19/01/2024

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |

Observações:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|----------------------|
| 1 | APROVAÇÃO DE PROJETO |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

Observações:

ENGENHEIRO

Luis Gustavo de Barros
Engenheiro Civil
CRB 101022501/100

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

| | | | |
|--|---|---|------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO | | |
| ENDEREÇO: | RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO | | |
| INÍCIO: | 10/11/2023 | TERMINO | 10/08/2024 |
| DATA: | 18/01/2024 | | |
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva <input type="checkbox"/> Com chuva <input type="checkbox"/> Improdutivo | |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva <input type="checkbox"/> Com chuva <input type="checkbox"/> Improdutivo | |
| Observações: | | | |
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES | | | |
| 1 | APROVAÇÃO DE PROJETO | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| Observações: | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

ENGENHEIRO

Luís Gustavo de Barros
Engenheiro Civil
CRB 0000000000

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

INÍCIO: 10/11/2023 **TERMINO:** 10/08/2024

DATA: 17/01/2024

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |

Observações:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|----------------------|
| 1 | APROVAÇÃO DE PROJETO |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

Observações:

ENGENHEIRO

Luis Gustavo de Barros
Engenheiro Civil
CREA 030250470

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

INÍCIO: 10/11/2023 **TERMINO:** 10/08/2024

DATA: 16/01/2024

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |

Observações:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|----------------------|
| 1 | APROVAÇÃO DE PROJETO |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

Observações:

ENGENHEIRO

Luis Gustavo de Barros
Engenheiro Civil
CRB 0102205130

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

INÍCIO: 10/11/2023 **TERMINO** 10/08/2024

DATA: 15/01/2024

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |

Observações:


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|----------------------|
| 1 | APROVAÇÃO DE PROJETO |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

Observações:



ENGENHEIRO
Luis Gustavo de Barros
Engenheiro CIVIL
CREA: 036284/9-139



ENGENHEIRO FISCAL




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

| | | | |
|--|---|---|------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO | | |
| ENDEREÇO: | RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO | | |
| INÍCIO: | 10/11/2023 | TERMINO | 10/08/2024 |
| DATA: | 12/01/2024 | | |
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva <input type="checkbox"/> Com chuva <input type="checkbox"/> Improdutivo | |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva <input type="checkbox"/> Com chuva <input type="checkbox"/> Improdutivo | |
| Observações: | | | |
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES | | | |
| 1 | APROVAÇÃO DE PROJETO | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| Observações: | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



ENGENHEIRO
Luis Gustavo de Barros
Engenheiro Civil
C.R.C. 0000000000



ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

INÍCIO: 10/11/2023 **TERMINO:** 10/08/2024

DATA: 11/01/2024

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |

Observações:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|----------------------|
| 1 | APROVAÇÃO DE PROJETO |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

Observações:

ENGENHEIRO
Luís Gustavo de Barros
Engenheiro Civil
CRB 000000000

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

INÍCIO: 10/11/2023 TERMINO 10/08/2024

DATA: 10/01/2024

Table with columns for climate conditions: MANHÃ, TARDE, Sem chuva, Com chuva, Improdutivo. Includes an Observações section.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

Table with 20 rows for service descriptions. Row 1: APROVAÇÃO DE PROJETO.

Observações:

Empty table rows for additional observations.

ENGENHEIRO

Luís Gustavo de Barros
Engenheiro Civil
C.R.C. 00000000000

ENGENHEIRO FISCAL

Handwritten signature



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

INÍCIO: 10/11/2023 **TERMINO:** 10/08/2024

DATA: 09/01/2024

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |

Observações:


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|----------------------|
| 1 | APROVAÇÃO DE PROJETO |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

Observações:



ENGENHEIRO
Luis Gustavo de Barros
Engenheiro Civil
C.R.C. 000000-00



ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

INÍCIO: 10/11/2023 **TERMINO:** 10/08/2024

DATA: 08/01/2024

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |

Observações:


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|----------------------|
| 1 | APROVAÇÃO DE PROJETO |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

Observações:



ENGENHEIRO
Luis Gustavo de Barros
Engenheiro Civil
C.R.C. 000000000



ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

INÍCIO: 10/11/2023 **TERMINO:** 10/08/2024

DATA: 06/01/2024

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |

Observações:


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|----------------------|
| 1 | APROVAÇÃO DE PROJETO |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

Observações:



ENGENHEIRO
Julia Gustavo de Barros
Engenheiro Civil
C.R.C. 000000000000



ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

INÍCIO: 10/11/2023 **TERMINO:** 10/08/2024

DATA: 05/01/2024

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| Observações: | | | | |


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|----------------------|
| 1 | APROVAÇÃO DE PROJETO |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

Observações:



ENGENHEIRO
Luis Gustavo de Barros
Engenheiro Civil
CRE 123456789



ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

INÍCIO: 10/11/2023 **TERMINO:** 10/08/2024

DATA: 04/01/2024

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |

Observações:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|----------------------|
| 1 | APROVAÇÃO DE PROJETO |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

Observações:



ENGENHEIRO
Luís Gustavo de Barros
Engenheiro Civil
CREA nº 120001-0/2014



ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

| | | | |
|------------------|---|----------------|------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO | | |
| ENDEREÇO: | RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO | | |
| INÍCIO: | 10/11/2023 | TERMINO | 10/08/2024 |
| DATA: | 03/01/2024 | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| Observações: | | | | |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|----------------------|
| 1 | APROVAÇÃO DE PROJETO |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

Observações:

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

ENGENHEIRO

Luis Gustavo de Barros
Engenheiro Civil
C.R.C. 035889/2010

ENGENHEIRO FISCAL



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA
CNPJ: 14.563.488/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:12:39 do dia 21/12/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/06/2024.

Código de controle da certidão: **0172.C993.7901.002F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 14.563.488/0001-70

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 24011041711-74
Data e hora da emissão 26/01/2024 15:06:13
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 14.563.488

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 53373962

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 26/01/2024 15:09:00

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA

CNPJ: 14.563.488/0001-70

CERTIDÃO EMITIDA em 26/01/2024, às 16:02:09

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado está, na data de processamento dos dados, desobrigado a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

Data do processamento dos dados: 22/01/2024

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
2. A periodicidade de atualização das certidões é semanal. Nenhuma informação enviada ao eSocial a partir do dia anterior ao da data de processamento dos dados foi considerada para emissão deste documento. As informações enviadas ao eSocial posteriormente serão refletidas nas certidões a partir da próxima data de processamento.
3. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
4. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
5. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar> com o código de verificação **s0rOFmbzZdhqYj0**.



TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.563.488/0001-70

Certidão nº: 6162392/2024

Expedição: 26/01/2024, às 15:43:13

Validade: 24/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.563.488/0001-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



1 8 4 8 8 5 1 4 1 4 m V h S p A V H

CERTIDÃO DE AÇÃO TRABALHISTA EM TRAMITAÇÃO PROCESSOS FÍSICOS

Dados Pesquisados:

CNPJ: 14.563.488/0001-70

Nome: ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS

Abrangência: Jurisdição de São Paulo - Capital


Certidão nº 60361 / 2024

CERTIFICA-SE que em pesquisa aos registros eletrônicos armazenados nos Sistemas de Acompanhamento e Informações Processuais de Processos Físicos do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, até 25/01/2024, **NÃO CONSTA** ação trabalhista em tramitação em face da pessoa natural ou jurídica identificada acima, de acordo com os dados fornecidos pelo solicitante.

Certifica-se, ainda, que esta pesquisa abrange apenas os processos físicos, não alcançando eventuais registros nos cadastros processuais eletrônicos (PJe).

IMPORTANTE

- a. A validade da presente certidão está condicionada à conferência do nome e do CPF/CNPJ indicado, bem como à verificação de sua autenticidade pelo recebedor em <https://www.trtsp.jus.br/valida-certidao> em até 90 (noventa) dias após a sua expedição;
- b. A informação do nº do CPF/CNPJ e do nome indicado acima é de responsabilidade do solicitante da



1 8 4 8 8 5 1 4 1 4 m V h S p A V H

Certidão;

- c. Estão compreendidos nesta certidão, no caso de pessoa jurídica, todos os seus estabelecimentos, agência ou filiais vinculados à raiz do CNPJ;
- d. Certidão emitida gratuitamente.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 8043526

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 25/01/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

ADM FABRICAÇÃO, CNPJ: 14.563.488/0001-70, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 26 de janeiro de 2024.

PEDIDO Nº:

0072549873





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL
Abrangência - Tribunal Regional Federal da 3ª Região
N. 2024/000000600092

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes **CÍVEIS** em tramitação contra: **ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA** ou CNPJ nº **14.563.488/0001-70**.

Certidão **emitida em**: 26/01/2024, às 15:45:40 (data e hora de Brasília).

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, endereço <https://web.trf3.jus.br/certidao-regional/CertidaoCivelEleitoralCriminal/VerificarAutenticidade>, com base no código de segurança **C6AA71EC2CCC5414**.
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010, Resolução CJF n. 680/2020 e Resolução PRES n. 529/2022;
- Certidão emitida em consulta ao SIAPRO – Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 2º Grau e no PJE – Sistema Processual Eletrônico;
- A pesquisa abrange registros desde 30/03/1989 até a presente data, no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (2º Grau), com sede em São Paulo/capital e jurisdição nos estados de São Paulo e de Mato Grosso do Sul.

Tribunal Regional Federal da 3ª Região / Secretaria Judiciária
seju@trf3.jus.br - Av. Paulista, n. 1842, Torre Sul, 14º andar, São Paulo/SP



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.563.488/0001-70
Razão Social: A DE M MENDES MANUTENCAO EIRELI
Endereço: ROD ARISTEU VIEIRA VILELA 18 / ATERRADO / LORENA / SP / 12610-490

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/01/2024 a 25/02/2024

Certificação Número: 2024012701092960637622

Informação obtida em 02/02/2024 15:59:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA
Abrangência - Tribunal Regional Federal da 3ª Região
N. 2024/00000600142

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes **CRIMINAIS** contra: **ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA** ou CNPJ nº **14.563.488/0001-70**.

Certidão **emitida em:** 26/01/2024, às 15:47:02 (data e hora de Brasília).

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, endereço <https://web.trf3.jus.br/certidao-regional/CertidaoCivelBeitoralCriminal/VerificarAutenticidade>, com base no código de segurança **B03BE93CF53EB99C**.
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010, Resolução CJF n. 680/2020 e Resolução PRES n. 529/2022;
- Certidão emitida em consulta ao SIAPRO – Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 2º Grau e no PJE – Sistema Processual Eletrônico;
- A pesquisa abrange registros desde 30/03/1989 até a presente data, no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (2º Grau), com sede em São Paulo/capital e jurisdição nos estados de São Paulo e de Mato Grosso do Sul.

Tribunal Regional Federal da 3ª Região / Secretaria Judiciária
seju@trf3.jus.br - Av. Paulista, n. 1842, Torre Sul, 14º andar, São Paulo/SP





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Serviço de Dívida Ativa
Rua Aluísio José de Castro, nº 147 - Chácaras Selles – Guaratinguetá - SP - 12.505-470

Certidão Fiscal **NEGATIVA** de débitos de Qualquer Natureza

Certidão nº 1228/2023
Processo nº 136213/2023

A Fazenda do Município de Guaratinguetá, através de seu órgão competente, “**C E R T I F I C A**” a pedido da pessoa interessada, que de acordo com os assentamentos existentes nas seções de Cadastro Imobiliário, Cadastro Fiscal, Fiscalização Tributária e Dívida Ativa, **não consta débitos** referente a IPTU, Contribuição de Melhoria e referidas taxas, bem como Taxa de Licença de Funcionamento e I.S.S.Q.N., em nome de **ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA**, situada (o) Rua Milton José Nunes Fernandes, nº 2217 - Polo Industrial II - Guaratinguetá (SP), inscrito no **CNPJ 14.563.488/0001-70**, com inscrição municipal **13-5546/01/ISS**. Sendo que não consta imóvel cadastrado no município em nome da firma acima citada

CERTIFICA-SE ainda que “**NADA DEVE**”, ficando ressalvado o direito da Fazenda Municipal de Guaratinguetá cobrar qualquer importância que lhe for devida, posteriormente verificada.

É o que consta nos registros e livros existentes e, por ser verdade, firmamos a presente.

Certidão válida pelo período de **90 dias**.

Assinatura Digital

O presente documento recebe Assinatura Digital com Certificação Digital de acordo com as disposições normativas instituída pela Medida Provisória No 2200-2 de 24/08/2001.



PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATO

PÇ DEP. A. S. CUNHA BUENO, 180
46643482/0001-07 Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00861

DATA: 19/02/2024 VENCI 19/02/2024 PAGTO: 19/02/2024

Credor...: ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE EST CNPJ: 14.563.488/0001-70 Cod: 10786
Endereço: R MILTON JOSE NUNES FERNANDES
Cidade...: GUARATINGUETA CEP:

Discriminação...:

PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRA NO CENTRO DE SAÚDE.

Valor **35.938,53**

(trinta e cinco mil, novecentos e trinta e oito reais e cinquenta e três centavos)

Despesa Bruta: **RR\$ 35.938,53**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|----------------|-----------|---------------|----------------|
| 4442 | / 1 | EX 010401 | 10.301.0012.1009.0000 | 4.4.90.51.91 | RR\$ 35.938,53 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.796,93 | RR\$ 34.141,60 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 35.938,53 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.796,93 | RR\$ 34.141,60 |

Despesa Líquida: **RR\$ 34.141,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

EDMAR JOSÉ DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-----------------|-------|--------|----------------|
| 001 | 40681 | | RR\$ 34.141,60 |
| TOTAL | | | RR\$ 34.141,60 |

Despesa paga em 19/02/2024 Com os recursos acima discriminados

AMAURY DONIZETE DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: RECIBO DOCTO ANEXO

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATOPÇ DEP. A. S. CUNHA BUENO, 180
46643482/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

4442 / 1

| | | | | |
|-----------------------|----------|-------------|------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº | 1 | FICHA: 8002 | DATA: 16/02/2024 | REQUISIÇÃO Nº: |
|-----------------------|----------|-------------|------------------|----------------|

| | | | |
|------------------------|-----------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OBRA TOMADA | 230852/23 | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 19/02/2024 |
|------------------------|-----------|------------|------------------------|

| | | |
|---|--------------------|---------------|
| NOME: ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS | 14.563.488/0001-70 | CÓDIGO: 10786 |
| ENDEREÇO: R MILTON JOSE NUNES FERNANDES | GUARATINGUETA | |

| FUNTE DE RECURSO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|--|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida | PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRA NO CENTRO DE SAÚDE. | Liquido 34.141,60 Desconto 1.796,93 |
| 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | |
| 800 TRANSF. UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL. IND | | |
| 000 TRANSF. UNIÃO DEC. EMENDA PARL. IND-Convên | | |
| EX | SOMA | 35.938,53 |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 01 04 4.4.90.51.91 10.301.0012.1009.0000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OBRAS E INSTALAÇÕES Investimentos na Saúde |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 238.177,20 | 35.938,53 | 35.938,53 | 202.238,67 |

VALOR A SER PAGO R\$**35.938,53**

trinta e cinco mil, novecentos e trinta e oito reais e cinquenta e três centavos *****

DESCONTOS

| | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 8 | 1114.51.1.1.00.00 | ISSQN - PRINCIPAL | 1.796,93 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | 1.796,93 |

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 16/02/2024

flaurença

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

Amaury Donizete da Silva- Secretária Municipal de Finanças

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA Marcela Oliveira de Carvalho - Contadora

DATA Edmar José de Araujo - Prefeito Mun.

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|-------|--------|-------|
| | | | |
| | | | |

NOME:
CNPJ/CPF:



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.07
6739306739 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-3531704

AGENCIA: 6739-3 CONTA: 4.068-1

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES

REMETENTE : TRANSF ESPECIAIS-3531704

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7983-9 - GUARATINGUETA, AV JOAO PESSOA

CONTA: 12.005-1

FAVORECIDO: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUT

CPF/CNPJ: 14.563.488/0001-70

VALOR: R\$ 34.141,60

DEBITO EM: 19/02/2024

=====

DOCUMENTO: 021901

AUTENTICACAO SISBB: C.EB3.23F.980.4C0.090

19/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:29:31
673906739 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-3531704
AGENCIA: 6739-3 CONTA: 4.068-1
=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/02/2024 |
| NR. DOCUMENTO | 556.739.000.000.087 |
| VALOR TOTAL | 1.796,93 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREF.MUNIC.MLOBATO - CONV
AGENCIA: 6739-3 CONTA: 87-6
NR. DOCUMENTO 556.739.000.004.068
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | D.0AC.8B6.86B.26F.2CC |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JE668486 EDMAR JOSE DE ARAUJO.

| | | | | | | | |
|---|--|--------------|-------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|---|
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E | | Número da Nota | | 508 | |  |
| | | | Data e Hora de Emissão | | 15/03/2024 09:44:01 | | |
| | | | Código de Verificação * | | 9P5X-ZB3I | | |
| | | | Série | | NE | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | | | |
| CPF/CNPJ: 14.563.488/0001-70 Inscrição Municipal: 13554601 Nome/Razão Social: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS - BREL I Endereço: RUA MILTON JOSÉ NUNES FERNANDES 2217 - **** - CHÁCARAS SANTA MARIA I - CEP: 12522450 Município: GUARATINGUETA UF: SP E-mail: fiscal@admequipamentos.com.br | | | | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | | | |
| Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO CPF/CNPJ: 46.643.482/0001-07 Inscrição Municipal: Endereço: Outros Praça Deputado A.S.Cunha Bueno 180 -- CENTRO - CEP: 12250000 Município: MONTEIRO LOBATO UF: SP E-mail: turlsmo@monteirolobato.sp.gov.br | | | | | | | |
| ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO | | | | | | | |
| 711200001 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | | | | | | |
| LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003 | | | | | | | |
| 07.19 - Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo. | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 15/03/2024, EM MONTEIRO LOBATO - SP | | | | | | | |
| Nº LICITAÇÃO: 059/2023 CONTRATO Nº 230852/2023 Nº TOMADA DE PREÇO: 008/2023 OBJETO: Contratação de Empresa para execução da unidade de pronto atendimento no centro de saúde DR. JOÃO AURICCHIO 3ª Medição Período: 01/02/2024 a 01/03/2024 Valor: R\$3.875,76 Retenção de INSS (Inciso III do artigo 7º da IN RFB nº 2.021/2021), não se aplica à retenção previdenciária conforme previsto no artigo 114, inciso II, da IN RFB nº 2.110/2022. 341 - BANCO ITAÚ - AG: 7983 - C/C: 12005-1 | | | | | | | |
| Valor do Serviço | | Deduções | Desconto Incond. | Base de Cálculo | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | |
| R\$ 3.875,76 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.875,76 | 5,00 | 193,79 | |
| Desconto Cond. | Retenção INSS | Retenção PIS | Retenção COFINS | Retenção CSLL | Retenção IRRF | Outras Retenções | |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.875,76 | | | | | | | |
| VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.681,97 | | | | | | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | | | |
| - Retenção no Município de MONTEIRO LOBATO - SP pelo Tomador: MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO | | | | | | | |

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

LUIZ RODOLFO MEIRELLES GOMES
CREA-SP 5071119131
SEC. MUNIC. DE OBRAS



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO



MEMORANDO 24058/2024

A/C: Setor de Finanças
De: Secretaria de Obras

Ref. Pagamento da 2ª Medição do Contrato nº230852/2023

Prezada,

A Secretaria de Obras, vem por meio deste o pagamento referente a nota fiscal em ANEXO, no valor de R\$3.875,76 de acordo com o Contrato nº 23085/2023

Sem mais, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Monteiro Lobato, 18 de Março de 2024

LUIZ RODOLFO MEIRELLES GOMES
CREA-SP 5071119131
SEC. MUNIC. DE OBRAS
Secretário de Obras
LUIZ RODOLFO MEIRELLES GOMES
Engenheiro Civil – CREA-SP 5071119131

Data da consulta: 19/03/2024 16:26:19

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **14.563.488/0001-70**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF

Reten ISS conforme destacado na
NF R\$ 193,79 (5%).

⑩



ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI

CNPJ.: nº 14.563.488/0001-70 -I.E. nº 332.225.640.110

Rua Milton José Nunes Fernandes, 2217, Bairro Polo Industrial II, Guaratinguetá - SP

PLANILHA DE MEDIÇÃO

BDI = 25%

DATA BASE: CDHU 187 AGOSTO/2022 - DESONERADA

| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, NO MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO-SP | | | | | | |
|--|---|---|-----------|-------------------|------------|----------------------|-------------------|
| | ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO (R\$) | PREÇO TOTAL (R\$) |
| | | | | | | S/ BDI | C/ BDI |
| 1 | | | | | | | |
| 01 SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO | | | | | | | |
| 1.1 | 01.02.071 | PARECER TÉCNICO DE FUNDAÇÕES, CONTENÇÕES E RECOMENDAÇÕES GERAIS, PARA EMPREENDIMENTOS COM ÁREA CONSTRUÍDA ATÉ 1.000 M² | | un | 1,00 | 4.203,32 | 5.254,15 |
| 1.2 | 01.06.021 | ELABORAÇÃO DE PROJ. DE ADEQUAÇÃO DE ENTRADA DE E. ELÉTRICA JUNTO A CONCESSIONÁRIA, COM MEDIÇÃO EM BT E DEMANDA ATÉ 75 KVA | | un | 1,00 | 5.368,58 | 6.710,72 |
| 1.3 | 01.17.031 | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA EM FORMATO A1 | | un | 6,00 | 2.114,85 | 2.843,56 |
| 1.4 | 01.17.051 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A1 | | un | 10,00 | 1.551,02 | 1.938,77 |
| 1.5 | 01.17.071 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM FORMATO A1 | | un | 12,00 | 665,86 | 832,32 |
| 1.6 | 01.17.111 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A1 | | un | 6,00 | 739,39 | 924,23 |
| 1.7 | 01.21.010 | TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM | | tx | 1,00 | 942,15 | 1.177,88 |
| 1.8 | 01.21.110 | SONDAGEM DO TERRENO À PERCUSSÃO (MÍNIMO DE 30 M) | | m | 90,00 | 75,15 | 93,93 |
| | | | | | | 72.378,63 | |
| 2 | | | | | | | |
| 02 INICIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | | | |
| 2.1 | 02.01.180 | BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB | | un. mês | 9,00 | 627,19 | 783,98 |
| 2.2 | 02.02.130 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | | un. mês | 9,00 | 923,12 | 1.153,90 |
| 2.3 | 02.02.150 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | | un. mês | 9,00 | 575,88 | 719,85 |
| 2.4 | 02.03.120 | TAPUME FIXO PARA FECHAMENTO DE ÁREAS, COM PORTÃO | | m² | 80,00 | 77,05 | 96,31 |
| 2.5 | 02.05.202 | ANDAIME TORRE METÁLICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METÁLICO | | m. mês | 40,50 | 19,29 | 24,11 |
| 2.6 | 02.08.020 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA | | m² | 6,00 | 678,00 | 847,50 |
| 2.7 | 02.09.030 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 5 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ 1 KM | | m² | 260,00 | 5,34 | 6,67 |
| 2.8 | 02.10.020 | LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO | | m² | 428,00 | 12,06 | 15,07 |
| | | | | | | 45.869,99 | |
| 3 | | | | | | | |
| 06 SERVICO EM SOLO E ROCHA, MANUAL | | | | | | | |
| 3.1 | 06.02.020 | ESCAV. MANUAL EM SOLO DE 1*2* CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M | | m³ | 10,00 | 39,47 | 49,33 |
| 3.2 | 06.11.040 | REATERRO MANUAL APLIADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO | | m³ | 10,00 | 12,27 | 15,33 |
| | | | | | | 646,60 | |
| 4 | | | | | | | |
| 08 ESCORAMENTO, CONTENCAO E DRENAGEM | | | | | | | |
| 4.1 | 08.02.050 | CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO | | m³. mês | 1.566,00 | 5,86 | 7,32 |
| 4.2 | 08.02.060 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO | | m³ | 783,00 | 10,01 | 12,51 |
| 4.3 | 08.05.100 | DRENO COM PEDRA BRITADA | | m³ | 16,20 | 102,53 | 128,16 |
| 4.4 | 08.05.180 | MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRANSVERSAL DE 9KN/M | | m² | 81,00 | 12,93 | 16,16 |


| 2ª MEDIÇÃO - 31/01/2024 | | | |
|-------------------------|--------------|----------|--------------------|
| QUANT. MEDIDA | VALOR MEDIDO | % MEDIDO | SALDO REMANESCENTE |
| 1,00 | 5.254,15 | 100,00% | - |
| 0,50 | 3.355,36 | 50,00% | - |
| 3,00 | 7.930,68 | 50,00% | - |
| 5,00 | 9.693,85 | 50,00% | - |
| 6,00 | 4.993,92 | 50,00% | - |
| 3,00 | 2.772,69 | 50,00% | - |
| - | - | 0,00% | - |
| - | - | 0,00% | - |
| - | - | 0,00% | - |
| 34.000,65 | | | |
| 1,00 | 783,98 | 11,11% | 5.487,86 |
| 1,00 | 1.153,90 | 11,11% | 8.077,30 |
| - | - | 0,00% | 6.478,65 |
| - | - | 0,00% | 7.704,80 |
| - | - | 0,00% | 976,46 |
| - | - | 0,00% | - |
| - | - | 0,00% | 1.734,20 |
| - | - | 0,00% | 6.449,96 |
| 1.937,88 | | | 36.909,23 |
| - | - | 0,00% | 493,30 |
| - | - | 0,00% | 153,30 |
| - | - | 0,00% | 11.463,12 |
| - | - | 0,00% | 9.795,33 |
| - | - | 0,00% | 2.076,19 |
| - | - | 0,00% | 1.308,96 |

| 3ª MEDIÇÃO - 01/02/2024 - 01/03/2024 | | | |
|--------------------------------------|--------------|----------|--------------------|
| QUANT. MEDIDA | VALOR MEDIDO | % MEDIDO | SALDO REMANESCENTE |
| - | - | 0,00% | - |
| - | - | 0,00% | - |
| - | - | 0,00% | - |
| - | - | 0,00% | - |
| - | - | 0,00% | - |
| - | - | 0,00% | - |
| - | - | 0,00% | - |
| - | - | 0,00% | - |
| - | - | 0,00% | - |
| - | - | 0,00% | - |
| 2,00 | 1.567,96 | 22,22% | 3.919,90 |
| 2,00 | 2.307,80 | 22,22% | 5.769,50 |
| - | - | 0,00% | 6.478,65 |
| - | - | 0,00% | 7.704,80 |
| - | - | 0,00% | 976,46 |
| - | - | 0,00% | - |
| - | - | 0,00% | 1.734,20 |
| - | - | 0,00% | 6.449,96 |
| 3.875,76 | | | 33.033,47 |
| - | - | 0,00% | 493,30 |
| - | - | 0,00% | 153,30 |
| - | - | 0,00% | 11.463,12 |
| - | - | 0,00% | 9.795,33 |
| - | - | 0,00% | 2.076,19 |
| - | - | 0,00% | 1.308,96 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|--|----|-----------|----------|----------|------------|------------|-------|------------|---|-------|------------|
| 4.5 | 08.06.040 | BARBACÁ EM TUBO DE PVC COM DIÂMETRO 50 MM | m | 10,00 | 21,02 | 26,27 | 262,70 | - | 0,00% | 262,70 | - | 0,00% | 262,70 |
| | | | | | | | | 24.906,30 | | | - | | 24.906,30 |
| 5 | 09 | FORMA | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | 09.02.020 | FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL | m² | 480,74 | 141,41 | 176,76 | 84.975,60 | - | 0,00% | 84.975,60 | - | 0,00% | 84.975,60 |
| | | | | | | | | 84.975,60 | | | - | | 84.975,60 |
| 6 | 10 | ARMADURA E CORDOALHA ESTRUTURAL | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | 10.01.040 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | kg | 13.824,00 | 9,34 | 11,67 | 161.326,08 | - | 0,00% | 161.326,08 | - | 0,00% | 161.326,08 |
| 6.2 | 10.01.060 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | kg | 2.073,60 | 11,02 | 13,77 | 28.553,47 | - | 0,00% | 28.553,47 | - | 0,00% | 28.553,47 |
| 6.3 | 10.02.020 | ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO | kg | 5.016,00 | 12,07 | 15,08 | 75.641,28 | - | 0,00% | 75.641,28 | - | 0,00% | 75.641,28 |
| | | | | | | | | 265.520,83 | | | - | | 265.520,83 |
| 7 | 11 | CONCRETO, MASSA E LASTRO | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | 11.01.260 | CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA - PARA BOMBEAMENTO | m³ | 62,70 | 374,13 | 467,66 | 29.322,28 | - | 0,00% | 29.322,28 | - | 0,00% | 29.322,28 |
| 7.2 | 11.01.290 | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA BOMBEAMENTO | m³ | 138,24 | 388,49 | 485,61 | 67.130,73 | - | 0,00% | 67.130,73 | - | 0,00% | 67.130,73 |
| 7.3 | 11.16.080 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMB | m³ | 200,94 | 80,77 | 100,96 | 20.286,90 | - | 0,00% | 20.286,90 | - | 0,00% | 20.286,90 |
| 7.4 | 11.18.040 | LASTRO DE PEDRA BRITADA | m³ | 39,19 | 125,27 | 156,58 | 6.136,37 | - | 0,00% | 6.136,37 | - | 0,00% | 6.136,37 |
| | | | | | | | | 122.876,28 | | | - | | 122.876,28 |
| 8 | 12 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | 12.05.010 | TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA ESCAVADA | tx | 1,00 | 1.515,51 | 1.894,38 | 1.894,38 | - | 0,00% | 1.894,38 | - | 0,00% | 1.894,38 |
| 8.2 | 12.05.030 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 30 CM ATÉ 30 T | m | 450,00 | 54,03 | 67,53 | 30.388,50 | - | 0,00% | 30.388,50 | - | 0,00% | 30.388,50 |
| | | | | | | | | 32.282,88 | | | - | | 32.282,88 |
| 9 | 13 | LAJE E PAINEL DE FECHAMENTO PRE-FABRICADOS | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | 13.01.170 | LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 20 (16+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA | m² | 355,52 | 152,65 | 190,81 | 67.836,77 | - | 0,00% | 67.836,77 | - | 0,00% | 67.836,77 |
| 9.2 | 13.01.190 | LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 24 (20+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA | m² | 476,21 | 167,30 | 209,12 | 99.585,04 | - | 0,00% | 99.585,04 | - | 0,00% | 99.585,04 |
| | | | | | | | | 167.421,81 | | | - | | 167.421,81 |
| 10 | 14 | ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | 14.11.221 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM - CL B | m³ | 800,50 | 66,27 | 82,83 | 66.305,41 | - | 0,00% | 66.305,41 | - | 0,00% | 66.305,41 |
| 10.2 | 14.11.231 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM - CL B | m³ | 812,00 | 80,93 | 101,16 | 82.141,92 | - | 0,00% | 82.141,92 | - | 0,00% | 82.141,92 |
| 10.3 | 14.30.070 | DIVISÓRIA SANITÁRIA EM PAINEL LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL COM PERFIS EM ALUMÍNIO, INCL. FERRAGEM COMPLETA PARA VÃO DE PORTA | m² | 21,42 | 485,87 | 607,33 | 13.009,00 | - | 0,00% | 13.009,00 | - | 0,00% | 13.009,00 |
| 10.4 | 14.30.310 | DIVISÓRIA EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTÊNCIA AO FOGO 30 MINUTOS, ESPESSURA 100/70MM - 1ST / 1ST | m² | 87,70 | 91,54 | 114,42 | 10.034,63 | - | 0,00% | 10.034,63 | - | 0,00% | 10.034,63 |
| | | | | | | | | 171.490,96 | | | - | | 171.490,96 |
| 11 | 15 | ESTRUTURA EM MADEIRA, FERRO, ALUMÍNIO E CONCRETO | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | 15.01.140 | ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA PERFIL ONDULADO - VÃOS 13,01 A 18,00 M | m² | 355,52 | 103,81 | 129,76 | 46.132,27 | - | 0,00% | 46.132,27 | - | 0,00% | 46.132,27 |
| | | | | | | | | 46.132,27 | | | - | | 46.132,27 |
| 12 | 16 | TELHAMENTO | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | 16.03.010 | TELHAMENTO EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDULADO DE 6 MM | m² | 480,00 | 46,86 | 58,57 | 26.942,20 | - | 0,00% | 26.942,20 | - | 0,00% | 26.942,20 |
| 12.2 | 16.30.020 | DOMO DE ACRÍLICO FIXADO EM PERFIS DE ALUMÍNIO | m² | 17,50 | 587,08 | 733,85 | 12.842,37 | - | 0,00% | 12.842,37 | - | 0,00% | 12.842,37 |
| 12.3 | 16.32.120 | COBERTURA PLANA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 10 MM | m² | 36,90 | 243,57 | 304,46 | 11.234,57 | - | 0,00% | 11.234,57 | - | 0,00% | 11.234,57 |
| 12.4 | 16.33.052 | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M | m | 112,22 | 109,73 | 137,16 | 15.392,09 | - | 0,00% | 15.392,09 | - | 0,00% | 15.392,09 |
| | | | | | | | | 66.411,23 | | | - | | 66.411,23 |
| 13 | 17 | REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | 17.01.010 | ARGAMASSA DE PROTEÇÃO COM ARGILA EXPANDIDA | m³ | 2,50 | 943,04 | 1.178,80 | 2.947,00 | - | 0,00% | 2.947,00 | - | 0,00% | 2.947,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|--|----|----------|----------|----------|-------------------|---|-------|-------------------|---|-------|-------------------|
| 13.2 | 17.01.040 | LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO | m² | 18,40 | 508,35 | 635,43 | 11.691,91 | - | 0,00% | 11.691,91 | - | 0,00% | 11.691,91 |
| 13.3 | 17.02.020 | CHAPISCO | m² | 3.225,00 | 4,90 | 6,12 | 19.737,00 | - | 0,00% | 19.737,00 | - | 0,00% | 19.737,00 |
| 13.4 | 17.02.120 | EMBOÇO COMUM | m² | 3.225,00 | 15,52 | 19,40 | 62.565,00 | - | 0,00% | 62.565,00 | - | 0,00% | 62.565,00 |
| 13.5 | 17.02.220 | REBOCO | m² | 2.288,62 | 8,78 | 10,95 | 25.060,38 | - | 0,00% | 25.060,38 | - | 0,00% | 25.060,38 |
| | | | | | | | 122.001,29 | - | | 122.001,29 | - | | 122.001,29 |
| 14 | 18 | REVESTIMENTO CERÂMICO | | | | | | | | | | | |
| 14.1 | 18.06.142 | PLACA CERÂMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE PEI-5 PARA ÁREA INTERNA COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO B1LA, RESISTÊNCIA QUÍMICA A, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE | m² | 537,86 | 117,77 | 147,21 | 79.178,37 | - | 0,00% | 79.178,37 | - | 0,00% | 79.178,37 |
| 14.2 | 18.06.182 | RODAPÉ EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA RÚSTICA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO B1LB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE | m | 300,06 | 4,63 | 5,78 | 1.734,34 | - | 0,00% | 1.734,34 | - | 0,00% | 1.734,34 |
| 14.3 | 18.07.020 | PLACA CERÂMICA NÃO ESMALTADA EXTRUDADA DE ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA, ESPESSURA DE 9MM, USO NÃO INDUSTRIAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIAL | m² | 74,20 | 143,31 | 179,13 | 13.291,44 | - | 0,00% | 13.291,44 | - | 0,00% | 13.291,44 |
| 14.4 | 18.11.042 | REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA 20X20 CM, TIPO MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | m² | 936,38 | 55,06 | 68,82 | 64.441,67 | - | 0,00% | 64.441,67 | - | 0,00% | 64.441,67 |
| | | | | | | | 158.645,82 | - | | 158.645,82 | - | | 158.645,82 |
| 15 | 19 | REVESTIMENTO EM PEDRA | | | | | | | | | | | |
| 15.1 | 19.01.052 | PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO | m | 146,10 | 118,12 | 147,85 | 21.571,66 | - | 0,00% | 21.571,66 | - | 0,00% | 21.571,66 |
| | | | | | | | 21.571,66 | - | | 21.571,66 | - | | 21.571,66 |
| 16 | 21 | REVESTIMENTO SINTÉTICO E METÁLICO | | | | | | | | | | | |
| 16.1 | 21.02.060 | REVESTIMENTO VINÍLICO, ESPESSURA DE 3,2 MM, PARA TRÁFEGO INTENSO, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO | m² | 153,03 | 178,82 | 223,27 | 34.167,00 | - | 0,00% | 34.167,00 | - | 0,00% | 34.167,00 |
| 16.2 | 21.10.051 | RODAPE PARA PISO VINÍLICO EM PVC, ESPESSURA DE 2 MM E ALTURA DE 5 CM, CURVO/PLANO, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO | m | 143,15 | 27,58 | 34,47 | 4.934,38 | - | 0,00% | 4.934,38 | - | 0,00% | 4.934,38 |
| 16.3 | 21.20.302 | FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE FOSFORECENTE, ALTO TRÁFEGO, LARGURA DE 5CM | m | 34,50 | 19,15 | 23,93 | 825,58 | - | 0,00% | 825,58 | - | 0,00% | 825,58 |
| | | | | | | | 39.926,96 | - | | 39.926,96 | - | | 39.926,96 |
| 17 | 22 | FORRO, BRISE E FACHADA | | | | | | | | | | | |
| 17.1 | 22.02.030 | FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA DE 12,5MM, FIXO | m² | 718,00 | 68,94 | 86,17 | 61.870,06 | - | 0,00% | 61.870,06 | - | 0,00% | 61.870,06 |
| | | | | | | | 61.870,06 | - | | 61.870,06 | - | | 61.870,06 |
| 18 | 23 | ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA | | | | | | | | | | | |
| 18.1 | 23.04.580 | PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 80 X 160 CM | un | 6,00 | 1.236,19 | 1.545,23 | 9.271,38 | - | 0,00% | 9.271,38 | - | 0,00% | 9.271,38 |
| 18.2 | 23.04.600 | PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 80 X 210 CM | un | 6,00 | 1.386,73 | 1.733,41 | 10.400,46 | - | 0,00% | 10.400,46 | - | 0,00% | 10.400,46 |
| 18.3 | 23.04.610 | PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 90 X 210 CM | un | 17,00 | 1.399,77 | 1.749,71 | 28.745,07 | - | 0,00% | 28.745,07 | - | 0,00% | 28.745,07 |
| 18.4 | 23.08.030 | FABR/BATEDOR DE PROTEÇÃO EM MADEIRA DE 20 X 5 CM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO | m | 30,00 | 133,79 | 167,23 | 5.016,90 | - | 0,00% | 5.016,90 | - | 0,00% | 5.016,90 |
| 18.5 | 23.08.040 | ARMÁRIO/ GABINETE EMBUTIDO EM MDF SOB MEDIDA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM PORTAS E PRATELEIRAS | m² | 0,90 | 133,79 | 167,23 | 150,50 | - | 0,00% | 150,50 | - | 0,00% | 150,50 |
| 18.6 | 23.08.242 | PORTA LISA DE CORRER SUSPensa EM MADEIRA COM BATENTE | m² | 3,78 | 390,60 | 488,25 | 1.845,58 | - | 0,00% | 1.845,58 | - | 0,00% | 1.845,58 |
| 18.7 | 23.09.550 | PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO - 80 X 210 CM | un | 4,00 | 742,80 | 928,50 | 3.714,00 | - | 0,00% | 3.714,00 | - | 0,00% | 3.714,00 |
| 18.8 | 23.09.560 | PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO - 90 X 210 CM | un | 6,00 | 773,84 | 957,30 | 5.803,80 | - | 0,00% | 5.803,80 | - | 0,00% | 5.803,80 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|---|----|--------|----------|----------|------------------|---|-------|-----------|---|-------|-----------|
| 18.9 | 23.09.590 | PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO -180 X 210 CM | un | 12.00 | 1.019,98 | 1.274,95 | 15.299,40 | - | 0,00% | 15.299,40 | - | 0,00% | 15.299,40 |
| 18.10 | 23.20.100 | BATENTE DE MADEIRA PARA PORTA | un | 16,90 | 44,29 | 55,36 | 935,58 | - | 0,00% | 935,58 | - | 0,00% | 935,58 |
| 18.11 | 23.20.120 | GUARNIÇÃO DE MADEIRA | m | 16,90 | 6,82 | 8,52 | 143,98 | - | 0,00% | 143,98 | - | 0,00% | 143,98 |
| | | | | | | | 82.326,65 | - | - | 82.326,65 | - | - | 82.326,65 |
| 19 | 24 | ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM FERRO | | | | | | | | | | | |
| 19.1 | 24.03.040 | GUARDA-CORPO TUBULAR COM TELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1 1/2" | m | 29,75 | 707,82 | 884,52 | 26.314,47 | - | 0,00% | 26.314,47 | - | 0,00% | 26.314,47 |
| 19.2 | 24.03.100 | ALÇAPÃO/TAMPA EM CHAPA DE FERRO COM PORTA CADEADO | m² | 1,00 | 1.075,16 | 1.343,95 | 1.343,95 | - | 0,00% | 1.343,95 | - | 0,00% | 1.343,95 |
| | | | | | | | 27.658,42 | - | - | 27.658,42 | - | - | 27.658,42 |
| 20 | 25 | ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM ALUMÍNIO | | | | | | | | | | | |
| 20.1 | 25.01.050 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR COM VIDRO, LINHA COMERCIAL | m² | 41,10 | 666,45 | 833,06 | 34.238,76 | - | 0,00% | 34.238,76 | - | 0,00% | 34.238,76 |
| 20.2 | 25.01.060 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR, SOB MEDIDA | m² | 29,55 | 706,32 | 882,90 | 26.089,69 | - | 0,00% | 26.089,69 | - | 0,00% | 26.089,69 |
| 20.3 | 25.01.090 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM VIDRO, LINHA COMERCIAL | m² | 4,10 | 549,15 | 686,43 | 2.814,36 | - | 0,00% | 2.814,36 | - | 0,00% | 2.814,36 |
| 20.4 | 25.02.020 | PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA | m² | 19,11 | 870,40 | 1.088,00 | 20.791,68 | - | 0,00% | 20.791,68 | - | 0,00% | 20.791,68 |
| 20.5 | 25.02.042 | PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO TIPO LAMBRI BRANCO, SOB MEDIDA | m² | 16,80 | 596,96 | 746,20 | 12.536,16 | - | 0,00% | 12.536,16 | - | 0,00% | 12.536,16 |
| | | | | | | | 96.470,65 | - | - | 96.470,65 | - | - | 96.470,65 |
| 21 | 26 | ESQUADRIA E ELEMENTO EM VIDRO | | | | | | | | | | | |
| 21.1 | 26.01.142 | VIDRO LISO LAMINADO COLORIDO DE 8 MM | m² | 1,50 | 420,84 | 526,05 | 789,07 | - | 0,00% | 789,07 | - | 0,00% | 789,07 |
| 21.2 | 26.04.030 | ESPELHO COMUM DE 3 MM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO | m² | 3,00 | 529,47 | 661,83 | 1.985,49 | - | 0,00% | 1.985,49 | - | 0,00% | 1.985,49 |
| | | | | | | | 2.774,56 | - | - | 2.774,56 | - | - | 2.774,56 |
| 22 | 27 | ESQUADRIA E ELEMENTO EM MATERIAL ESPECIAL | | | | | | | | | | | |
| 22.1 | 27.04.070 | BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE EM PVC, COM AMORTECIMENTO À IMPACTO, ALTURA DE 200 MM | m | 126,00 | 124,82 | 156,02 | 19.658,52 | - | 0,00% | 19.658,52 | - | 0,00% | 19.658,52 |
| | | | | | | | 19.658,52 | - | - | 19.658,52 | - | - | 19.658,52 |
| 23 | 28 | FERRAGEM COMPLEMENTAR PARA ESQUADRIAS | | | | | | | | | | | |
| 23.1 | 28.01.171 | MOLA AÉREA PARA PORTA, COM ESFORÇO AÇIMA DE 60 KG ATÉ 80 KG | un | 4,00 | 246,27 | 307,83 | 1.231,32 | - | 0,00% | 1.231,32 | - | 0,00% | 1.231,32 |
| | | | | | | | 1.231,32 | - | - | 1.231,32 | - | - | 1.231,32 |
| 24 | 30 | ACESSIBILIDADE | | | | | | | | | | | |
| 24.1 | 30.01.010 | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" | m | 7,00 | 149,33 | 186,66 | 1.306,62 | - | 0,00% | 1.306,62 | - | 0,00% | 1.306,62 |
| 24.2 | 30.01.020 | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 500 MM | un | 7,00 | 95,90 | 119,87 | 839,09 | - | 0,00% | 839,09 | - | 0,00% | 839,09 |
| 24.3 | 30.01.030 | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 800 MM | un | 14,00 | 125,90 | 157,37 | 2.203,18 | - | 0,00% | 2.203,18 | - | 0,00% | 2.203,18 |
| 24.4 | 30.01.050 | BARRA DE APOIO EM ÂNGULO DE 90°, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 800 X 800 MM | un | 7,00 | 282,51 | 353,13 | 2.471,91 | - | 0,00% | 2.471,91 | - | 0,00% | 2.471,91 |
| 24.5 | 30.04.020 | REVESTIMENTO EM BORRACHA SINTÉTICA COLORIDA DE 5 MM, PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA / DIRECIONAL - COLADO | m² | 11,50 | 150,96 | 188,70 | 2.170,05 | - | 0,00% | 2.170,05 | - | 0,00% | 2.170,05 |
| 24.6 | 30.04.060 | REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM | m | 14,00 | 389,47 | 486,83 | 6.815,62 | - | 0,00% | 6.815,62 | - | 0,00% | 6.815,62 |
| 24.7 | 30.06.100 | SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO | un | 2,00 | 170,78 | 213,47 | 426,94 | - | 0,00% | 426,94 | - | 0,00% | 426,94 |
| 24.8 | 30.08.030 | ASSENTO ARTICULADO PARA BANHO, EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI DE 700 X 450 MM | un | 5,00 | 766,33 | 967,91 | 4.789,55 | - | 0,00% | 4.789,55 | - | 0,00% | 4.789,55 |
| 24.9 | 30.08.040 | LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA | un | 5,00 | 1.192,55 | 1.490,98 | 7.453,40 | - | 0,00% | 7.453,40 | - | 0,00% | 7.453,40 |
| 24.10 | 30.08.060 | BACIA SIFONADA DE LOUÇA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - CAPACIDADE DE 6 LITROS | un | 5,00 | 848,78 | 1.060,97 | 5.304,85 | - | 0,00% | 5.304,85 | - | 0,00% | 5.304,85 |
| | | | | | | | 33.781,21 | - | - | 33.781,21 | - | - | 33.781,21 |
| 25 | 32 | IMPERMEABILIZAÇÃO, PROTEÇÃO E JUNTA | | | | | | | | | | | |
| 25.1 | 32.15.040 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA COM ARMADURA, TIPO III-B, ESPESSURA DE 4 MM | m² | 113,30 | 63,64 | 79,55 | 9.013,01 | - | 0,00% | 9.013,01 | - | 0,00% | 9.013,01 |



| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|---|----|----------|----------|----------|-----------|---|-------|------------|---|-------|------------|
| 25.2 | 32.16.010 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA | m² | 116,80 | 13,79 | 17,23 | 2.012,48 | - | 0,00% | 2.012,46 | - | 0,00% | 2.012,46 |
| 11.025,47 | | | | | | | | - | - | 11.025,47 | - | - | 11.025,47 |
| 26 | 33 | PINTURA | | | | | | | | | | | |
| 26.1 | 33.02.080 | MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA | m² | 1.462,97 | 11,66 | 14,57 | 21.315,47 | - | 0,00% | 21.315,47 | - | 0,00% | 21.315,47 |
| 26.2 | 33.10.030 | TINTA ACRÍLICA ANTIFORMO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | m² | 1.989,72 | 21,90 | 27,37 | 54.458,63 | - | 0,00% | 54.458,63 | - | 0,00% | 54.458,63 |
| 26.3 | 33.10.060 | EPÓXI EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | m² | 279,20 | 80,21 | 100,26 | 27.992,09 | - | 0,00% | 27.992,09 | - | 0,00% | 27.992,09 |
| 26.4 | 33.12.011 | ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO | m² | 64,62 | 32,49 | 40,61 | 2.624,21 | - | 0,00% | 2.624,21 | - | 0,00% | 2.624,21 |
| 106.390,40 | | | | | | | | - | - | 106.390,40 | - | - | 106.390,40 |
| 27 | 34 | PAISAGISMO E FECHAMENTOS | | | | | | | | | | | |
| 27.1 | 34.01.010 | TERRA VEGETAL ORGÂNICA COMUM | m³ | 4,55 | 149,63 | 187,03 | 850,98 | - | 0,00% | 850,98 | - | 0,00% | 850,98 |
| 27.2 | 34.01.020 | LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PARA AJARDINAMENTO | m² | 42,26 | 1,31 | 1,63 | 68,88 | - | 0,00% | 68,88 | - | 0,00% | 68,88 |
| 27.3 | 34.02.100 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) | m² | 68,70 | 10,88 | 13,60 | 934,32 | - | 0,00% | 934,32 | - | 0,00% | 934,32 |
| 27.4 | 34.03.020 | ARBUSTO AZALEA - H= 0,60 A 0,80 M | un | 27,00 | 40,13 | 50,16 | 1.354,32 | - | 0,00% | 1.354,32 | - | 0,00% | 1.354,32 |
| 27.5 | 34.03.120 | ARBUSTO MORÉIA - H= 0,50 M | un | 15,00 | 29,53 | 36,91 | 553,65 | - | 0,00% | 553,65 | - | 0,00% | 553,65 |
| 27.6 | 34.03.130 | ARBUSTO ALAMANDA - H= 0,60 A 0,80 M | un | 2,00 | 29,95 | 37,43 | 74,86 | - | 0,00% | 74,86 | - | 0,00% | 74,86 |
| 27.7 | 34.04.130 | ÁRVORE ORNAMENTAL TIPO IPÊ AMARELO - H= 2,00 M | un | 2,00 | 89,11 | 111,38 | 222,76 | - | 0,00% | 222,76 | - | 0,00% | 222,76 |
| 27.8 | 34.03.150 | ARBUSTO CURCÚLIGO - H= 0,60 A 0,80 M | un | 13,00 | 41,88 | 52,35 | 680,55 | - | 0,00% | 680,55 | - | 0,00% | 680,55 |
| 27.9 | 34.05.290 | PORTÃO DE ABRIR EM GRADE DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA, MALHA 65 X 132 MM, E PINTURA ELETROSTÁTICA | m² | 12,00 | 1.774,24 | 2.217,80 | 26.613,60 | - | 0,00% | 26.613,60 | - | 0,00% | 26.613,60 |
| 31.363,92 | | | | | | | | - | - | 31.363,92 | - | - | 31.363,92 |
| 28 | 37 | QUADRO E PAINEL PARA ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA | | | | | | | | | | | |
| 28.1 | 37.01.160 | QUADRO TELEBRAS DE EMBUTIR DE 800 X 800 X 120 MM | un | 1,00 | 500,24 | 625,30 | 625,30 | - | 0,00% | 625,30 | - | 0,00% | 625,30 |
| 28.2 | 37.03.240 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 56 DIN / 40 BOLT-ON - 225 A - SEM COMPONENTES | un | 4,00 | 1.011,14 | 1.263,92 | 5.055,68 | - | 0,00% | 5.055,68 | - | 0,00% | 5.055,68 |
| 28.3 | 37.10.010 | BARRAMENTO DE COBRE NU | kg | 10,00 | 93,80 | 117,25 | 1.172,50 | - | 0,00% | 1.172,50 | - | 0,00% | 1.172,50 |
| 28.4 | 37.13.630 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATE 50 A | un | 24,00 | 95,87 | 119,83 | 2.875,92 | - | 0,00% | 2.875,92 | - | 0,00% | 2.875,92 |
| 28.5 | 37.13.640 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATE 100 A | un | 8,00 | 129,47 | 161,83 | 1.294,64 | - | 0,00% | 1.294,64 | - | 0,00% | 1.294,64 |
| 28.6 | 37.13.650 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATE 50 A | un | 24,00 | 129,52 | 161,90 | 3.885,60 | - | 0,00% | 3.885,60 | - | 0,00% | 3.885,60 |
| 28.7 | 37.13.660 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATE 100 A | un | 6,00 | 148,28 | 185,35 | 1.112,10 | - | 0,00% | 1.112,10 | - | 0,00% | 1.112,10 |
| 28.8 | 37.14.440 | CHAVE SECCIONADORA SOB CARGA, TRIPOLAR, ACIONAMENTO ROTATIVO, COM PROLONGADOR E PORTA-FUSÍVEL ATÉ NH-2-400 A - SEM FUSÍVEIS | un | 2,00 | 3.487,94 | 4.359,92 | 8.719,84 | - | 0,00% | 8.719,84 | - | 0,00% | 8.719,84 |
| 28.9 | 37.17.070 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 2 POLOS | un | 20,00 | 181,67 | 227,08 | 4.541,60 | - | 0,00% | 4.541,60 | - | 0,00% | 4.541,60 |
| 28.10 | 37.24.042 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE <= 4 KV, UN ATÉ 240V/15V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1 | un | 4,00 | 560,04 | 700,05 | 2.800,20 | - | 0,00% | 2.800,20 | - | 0,00% | 2.800,20 |
| 32.083,38 | | | | | | | | - | - | 32.083,38 | - | - | 32.083,38 |
| 29 | 38 | TUBULAÇÃO E CONDUTOR PARA ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA BÁSICA | | | | | | | | | | | |
| 29.1 | 38.19.210 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DN 25 MM | m | 980,00 | 12,54 | 15,67 | 15.356,60 | - | 0,00% | 15.356,60 | - | 0,00% | 15.356,60 |
| 29.2 | 38.19.220 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DN 32 MM | m | 180,00 | 14,27 | 17,83 | 3.209,40 | - | 0,00% | 3.209,40 | - | 0,00% | 3.209,40 |
| 18.566,00 | | | | | | | | - | - | 18.566,00 | - | - | 18.566,00 |
| 30 | 39 | CONDUTOR E ENFIACAO DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA | | | | | | | | | | | |
| 30.1 | 39.02.016 | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | m | 4.200,00 | 3,29 | 4,11 | 17.262,00 | - | 0,00% | 17.262,00 | - | 0,00% | 17.262,00 |
| 30.2 | 39.02.020 | CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | m | 660,00 | 5,05 | 6,31 | 4.164,60 | - | 0,00% | 4.164,60 | - | 0,00% | 4.164,60 |
| 30.3 | 39.02.030 | CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | m | 350,00 | 7,38 | 9,22 | 3.227,00 | - | 0,00% | 3.227,00 | - | 0,00% | 3.227,00 |
| 30.4 | 39.02.040 | CABO DE COBRE DE 10 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | m | 200,00 | 11,16 | 13,95 | 2.790,00 | - | 0,00% | 2.790,00 | - | 0,00% | 2.790,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|---|----|--------|-----------|-----------|------------------|---|-------|------------------|---|-------|------------------|
| 30.5 | 39.04.070 | CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM² | m | 10,00 | 28,39 | 35,48 | 354,80 | - | 0,00% | 354,80 | - | 0,00% | 354,80 |
| 30.6 | 39.11.090 | FIO TELEFÔNICO TIPO FI-80, PARA LIGAÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS | m | 400,00 | 3,07 | 3,83 | 1.532,00 | - | 0,00% | 1.532,00 | - | 0,00% | 1.532,00 |
| 30.7 | 39.21.060 | CABO DE COBRE FLEX. DE 16 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | m | 240,00 | 14,07 | 17,58 | 4.219,20 | - | 0,00% | 4.219,20 | - | 0,00% | 4.219,20 |
| 30.8 | 39.21.070 | CABO DE COBRE FLEX. DE 25 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | m | 150,00 | 20,20 | 25,25 | 3.787,50 | - | 0,00% | 3.787,50 | - | 0,00% | 3.787,50 |
| 30.9 | 39.21.080 | CABO DE COBRE FLEX. DE 35 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | m | 120,00 | 29,88 | 37,10 | 4.452,00 | - | 0,00% | 4.452,00 | - | 0,00% | 4.452,00 |
| 30.10 | 39.21.090 | CABO DE COBRE FLEX. DE 50 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | m | 180,00 | 40,43 | 50,53 | 9.095,40 | - | 0,00% | 9.095,40 | - | 0,00% | 9.095,40 |
| | | | | | | | 50.884,50 | | | 50.884,50 | | | 50.884,50 |
| 31 | 40 | DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E COMANDO DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA | | | | | | | | | | | |
| 31.1 | 40.02.100 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAF. 400X400X150 MM | un | 8,00 | 135,72 | 169,65 | 1.017,90 | - | 0,00% | 1.017,90 | - | 0,00% | 1.017,90 |
| 31.2 | 40.04.080 | TOMADA PARA TELEFONE 4P, PADRÃO TELEBRÁS, COM PLACA | cj | 6,00 | 22,80 | 28,25 | 169,50 | - | 0,00% | 169,50 | - | 0,00% | 169,50 |
| 31.3 | 40.04.450 | TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA | cj | 90,00 | 18,30 | 22,87 | 2.058,30 | - | 0,00% | 2.058,30 | - | 0,00% | 2.058,30 |
| 31.4 | 40.04.460 | TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA | cj | 20,00 | 21,59 | 26,98 | 539,60 | - | 0,00% | 539,60 | - | 0,00% | 539,60 |
| 31.5 | 40.04.470 | CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO | cj | 8,00 | 28,12 | 35,15 | 210,90 | - | 0,00% | 210,90 | - | 0,00% | 210,90 |
| 31.6 | 40.05.020 | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA | cj | 49,00 | 17,94 | 22,42 | 1.098,58 | - | 0,00% | 1.098,58 | - | 0,00% | 1.098,58 |
| 31.7 | 40.05.040 | INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA | cj | 4,00 | 25,45 | 31,81 | 127,24 | - | 0,00% | 127,24 | - | 0,00% | 127,24 |
| 31.8 | 40.10.106 | CONTATOR DE POTÊNCIA 38 A/40 A - 2NA+2NF | un | 2,00 | 646,33 | 807,91 | 1.615,82 | - | 0,00% | 1.615,82 | - | 0,00% | 1.615,82 |
| | | | | | | | 6.837,84 | | | 6.837,84 | | | 6.837,84 |
| 32 | 41 | ILUMINAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 32.1 | 41.10.080 | CRUZETA REFORÇADA EM FERRO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE DUAS LUMINÁRIAS | un | 3,00 | 405,79 | 507,23 | 1.521,69 | - | 0,00% | 1.521,69 | - | 0,00% | 1.521,69 |
| 32.2 | 41.10.430 | POSTE TELEFÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 6,00 M | un | 3,00 | 1.289,33 | 1.611,66 | 4.834,98 | - | 0,00% | 4.834,98 | - | 0,00% | 4.834,98 |
| 32.3 | 41.11.703 | LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE, FLUXO LUMINOSO DE 14160 A 17475 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 118 LM/W - POTÊNCIA DE 80 W/120 W | un | 8,00 | 1.092,71 | 1.365,88 | 10.927,04 | - | 0,00% | 10.927,04 | - | 0,00% | 10.927,04 |
| 32.4 | 41.31.040 | LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSL. 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4600 LM, POTÊNCIA DE 38 W A 41 W | un | 23,00 | 273,88 | 342,35 | 7.874,05 | - | 0,00% | 7.874,05 | - | 0,00% | 7.874,05 |
| 32.5 | 41.31.080 | LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 800 A 1060 LM, POTÊNCIA DE 9 W A 12 W | un | 68,00 | 128,42 | 160,52 | 10.915,36 | - | 0,00% | 10.915,36 | - | 0,00% | 10.915,36 |
| 32.6 | 41.31.087 | LUMINÁRIA LED REDONDA DE SOBR. COM DIFUSOR RECUADO TRANSL. O, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1900 A 2000 LM, POTÊNCIA DE 17 W A 19 W | un | 60,00 | 214,05 | 267,56 | 16.053,60 | - | 0,00% | 16.053,60 | - | 0,00% | 16.053,60 |
| | | | | | | | 52.126,72 | | | 52.126,72 | | | 52.126,72 |
| 33 | 43 | APARELHOS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E A GAS. | | | | | | | | | | | |
| 33.1 | 43.02.080 | CHUVEIRO ELÉTRICO DE 6.500W / 220V COM RESISTÊNCIA BLINDADA | un | 5,00 | 362,50 | 453,12 | 2.265,60 | - | 0,00% | 2.265,60 | - | 0,00% | 2.265,60 |
| 33.2 | 43.04.020 | TORNEIRA ELÉTRICA | un | 2,00 | 182,07 | 227,58 | 455,16 | - | 0,00% | 455,16 | - | 0,00% | 455,16 |
| 33.3 | 43.05.030 | EXAUSTOR ELÉTRICO EM PLÁSTICO, VAZÃO DE 150 A 190M³/H | un | 1,00 | 359,17 | 448,95 | 448,96 | - | 0,00% | 448,96 | - | 0,00% | 448,96 |
| 33.4 | 43.07.300 | AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT CASSETE COM CAPACIDADE DE 18.000 BTU/H | cj | 3,00 | 6.159,05 | 7.698,81 | 23.096,43 | - | 0,00% | 23.096,43 | - | 0,00% | 23.096,43 |
| 33.5 | 43.07.320 | AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT CASSETE COM CAPACIDADE DE 36.000 BTU/H | cj | 1,00 | 10.462,48 | 13.078,10 | 13.078,10 | - | 0,00% | 13.078,10 | - | 0,00% | 13.078,10 |
| 33.6 | 43.07.330 | AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H | cj | 12,00 | 2.718,73 | 3.398,41 | 40.780,92 | - | 0,00% | 40.780,92 | - | 0,00% | 40.780,92 |
| | | | | | | | 80.125,17 | | | 80.125,17 | | | 80.125,17 |
| 34 | 44 | APARELHOS E METAIS HIDRAULICOS | | | | | | | | | | | |
| 34.1 | 44.01.050 | BACIA SIFONADA DE LOUÇA SEM TAMPA - 6 LITROS | un | 5,00 | 219,82 | 274,77 | 1.373,85 | - | 0,00% | 1.373,85 | - | 0,00% | 1.373,85 |
| 34.2 | 44.01.110 | LAVATORIO DE LOUÇA COM COLUNA | un | 8,00 | 216,41 | 270,51 | 2.164,08 | - | 0,00% | 2.164,08 | - | 0,00% | 2.164,08 |
| 34.3 | 44.01.270 | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL | un | 6,00 | 99,71 | 124,83 | 747,78 | - | 0,00% | 747,78 | - | 0,00% | 747,78 |
| 34.4 | 44.01.310 | TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA DE 30 LITROS | un | 3,00 | 606,20 | 757,75 | 2.273,25 | - | 0,00% | 2.273,25 | - | 0,00% | 2.273,25 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|--|----|--------|----------|----------|------------------|---|-------|------------------|---|-------|------------------|
| 34.5 | 44.02.062 | TAMPÃO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTAL, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO | m² | 13,92 | 590,74 | 738,42 | 10.278,80 | - | 0,00% | 10.278,80 | - | 0,00% | 10.278,80 |
| 34.6 | 44.03.050 | DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR | un | 10,00 | 69,91 | 87,38 | 873,80 | - | 0,00% | 873,80 | - | 0,00% | 873,80 |
| 34.7 | 44.03.180 | DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS | un | 16,00 | 56,21 | 70,26 | 1.124,16 | - | 0,00% | 1.124,16 | - | 0,00% | 1.124,16 |
| 34.8 | 44.03.440 | TORNEIRA CURTA SEM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN= 3/4" | un | 4,00 | 34,59 | 43,23 | 172,92 | - | 0,00% | 172,92 | - | 0,00% | 172,92 |
| 34.9 | 44.03.590 | TORNEIRA DE MESA PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR EM LATÃO FUNDIDO CROMADO | un | 6,00 | 159,82 | 199,77 | 1.198,52 | - | 0,00% | 1.198,52 | - | 0,00% | 1.198,52 |
| 34.10 | 44.03.645 | TORNEIRA DE MESA AUTOMÁTICA, ACIONAMENTO HIDROMECAÂNICO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2" OU 3/4" | un | 13,00 | 115,34 | 144,17 | 1.874,21 | - | 0,00% | 1.874,21 | - | 0,00% | 1.874,21 |
| 34.11 | 44.08.300 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 400X340X140MM | un | 6,00 | 201,68 | 252,10 | 1.512,60 | - | 0,00% | 1.512,60 | - | 0,00% | 1.512,60 |
| | | | | | | | 23.594,07 | | | 23.594,07 | | | 23.594,07 |
| 35 | 46 | TUBULACAO E CONDUITORES PARA LIQUIDOS E GASES. | | | | | | | | | | | |
| 35.1 | 46.01.020 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 180,00 | 22,26 | 27,82 | 5.007,60 | - | 0,00% | 5.007,60 | - | 0,00% | 5.007,60 |
| 35.2 | 46.01.050 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 150,00 | 40,12 | 50,15 | 7.522,50 | - | 0,00% | 7.522,50 | - | 0,00% | 7.522,50 |
| 35.3 | 46.02.010 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 12,00 | 26,52 | 33,15 | 397,80 | - | 0,00% | 397,80 | - | 0,00% | 397,80 |
| 35.4 | 46.02.050 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 60,00 | 34,03 | 42,53 | 2.551,80 | - | 0,00% | 2.551,80 | - | 0,00% | 2.551,80 |
| 35.5 | 46.02.060 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 120,00 | 52,89 | 66,11 | 7.933,20 | - | 0,00% | 7.933,20 | - | 0,00% | 7.933,20 |
| 35.6 | 46.08.006 | TUBO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES | m | 6,00 | 88,85 | 111,06 | 666,36 | - | 0,00% | 666,36 | - | 0,00% | 666,36 |
| 35.7 | 46.08.010 | TUBO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES | m | 36,00 | 99,27 | 124,08 | 4.466,88 | - | 0,00% | 4.466,88 | - | 0,00% | 4.466,88 |
| 35.8 | 46.02.070 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 120,00 | 56,56 | 70,70 | 8.484,00 | - | 0,00% | 8.484,00 | - | 0,00% | 8.484,00 |
| | | | | | | | 37.030,14 | | | 37.030,14 | | | 37.030,14 |
| 36 | 47 | VALVULAS E APARELHOS DE MEDICAO E CONTROLE PARA LIQUIDOS E GASES | | | | | | | | | | | |
| 36.1 | 47.01.050 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 1 1/2" | un | 4,00 | 106,87 | 133,58 | 534,32 | - | 0,00% | 534,32 | - | 0,00% | 534,32 |
| 36.2 | 47.01.210 | VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO EM LATÃO, PASSAGEM PLENA, ACIONAMENTO COM ALAVANCA, DN= 2" | un | 4,00 | 190,80 | 238,50 | 954,00 | - | 0,00% | 954,00 | - | 0,00% | 954,00 |
| 36.3 | 47.02.020 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4" - LINHA ESPECIAL | un | 16,00 | 80,13 | 100,16 | 1.602,56 | - | 0,00% | 1.602,56 | - | 0,00% | 1.602,56 |
| 36.4 | 47.02.110 | REGISTRO DE PRESSÃO EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4" - LINHA ESPECIAL | un | 6,00 | 78,81 | 95,78 | 574,56 | - | 0,00% | 574,56 | - | 0,00% | 574,56 |
| | | | | | | | 3.665,44 | | | 3.665,44 | | | 3.665,44 |
| 37 | 48 | RESERVATORIO E TANQUE PARA LIQUIDOS E GASES | | | | | | | | | | | |
| 37.1 | 48.02.206 | RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS | un | 3,00 | 2.493,22 | 3.116,52 | 9.349,56 | - | 0,00% | 9.349,56 | - | 0,00% | 9.349,56 |
| 37.2 | 48.05.020 | TORNEIRA DE BOIA, DN= 1" | un | 3,00 | 95,12 | 118,90 | 356,70 | - | 0,00% | 356,70 | - | 0,00% | 356,70 |
| | | | | | | | 9.706,26 | | | 9.706,26 | | | 9.706,26 |
| 38 | 49 | CAIXA, RALO, GRELHA E ACESSORIO HIDRAULICO | | | | | | | | | | | |
| 38.1 | 49.01.030 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA | un | 26,00 | 82,53 | 103,15 | 2.682,16 | - | 0,00% | 2.682,16 | - | 0,00% | 2.682,16 |
| 38.2 | 49.03.020 | CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 600 X 600 X 600 MM | un | 20,00 | 229,17 | 288,46 | 5.729,20 | - | 0,00% | 5.729,20 | - | 0,00% | 5.729,20 |
| 38.3 | 49.03.036 | CAIXA DE GORDURA EM PVC COM TAMPA REFORÇADA - CAPACIDADE 19 L | un | 2,00 | 354,29 | 442,86 | 885,72 | - | 0,00% | 885,72 | - | 0,00% | 885,72 |
| 38.4 | 49.06.010 | GRELHA HEMISFÉRICA EM FERRO FUNDIDO DE 4" | un | 10,00 | 12,94 | 16,17 | 161,70 | - | 0,00% | 161,70 | - | 0,00% | 161,70 |

| | | | | | | | 9.458,78 | |
|--------------|-----------|--|----|--------|--------|--------|---------------------|--|
| 39 | 84 | PAVIMENTACAO E PASSEIO | | | | | | |
| 39.1 | 54.01.010 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL | m² | 511,00 | 3,08 | 3,85 | 1.967,35 | |
| 39.2 | 54.01.210 | BASE DE BRITA GRADUADA | m³ | 76,65 | 174,79 | 218,48 | 16.746,49 | |
| 39.3 | 54.01.400 | ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO | m³ | 511,00 | 19,35 | 24,18 | 12.355,98 | |
| 39.4 | 54.04.350 | PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONC. 35 MPA, ESPESSURA 8 CM, TIPOS RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJE EM AREIA | m² | 511,00 | 83,50 | 104,37 | 53.333,07 | |
| | | | | | | | 84.402,89 | |
| TOTAL | | | | | | | 2.326.081,38 | |

| | | | 9.458,78 | |
|--|---|-------|-----------|--|
| | | | | |
| | - | 0,00% | 1.967,35 | |
| | - | 0,00% | 16.746,49 | |
| | - | 0,00% | 12.355,98 | |
| | - | 0,00% | 53.333,07 | |
| | - | | 84.402,89 | |

| | | | 9.458,78 | |
|--|---|-------|-----------|--|
| | | | | |
| | - | 0,00% | 1.967,35 | |
| | - | 0,00% | 16.746,49 | |
| | - | 0,00% | 12.355,98 | |
| | - | 0,00% | 53.333,07 | |
| | - | | 84.402,89 | |

| | |
|------------------------|-----------|
| TOTAL GERAL 2ª MEDIÇÃO | 35.938,53 |
|------------------------|-----------|

| | |
|------------------------|----------|
| TOTAL GERAL 3ª MEDIÇÃO | 3.875,76 |
|------------------------|----------|

| | |
|----------|-------|
| % MEDIDO | 1,55% |
|----------|-------|

| | |
|----------|-------|
| % MEDIDO | 0,17% |
|----------|-------|

| | |
|-----------|-----------|
| ACUMULADO | 81.339,29 |
|-----------|-----------|

| | |
|-----------|-----------|
| ACUMULADO | 85.215,05 |
|-----------|-----------|

| | |
|--------------------|--------------|
| SALDO REMANESCENTE | 2.199.341,33 |
|--------------------|--------------|

| | |
|--------------------|--------------|
| SALDO REMANESCENTE | 2.114.126,28 |
|--------------------|--------------|

Monteiro Lobato, 13 de março de 2024


 Luis Gustavo de Barros
 Responsável Técnico
 CREA 5062695430


 LUIZ RODOLFO MEIRELES GOMES
 CREA-SP 507175131
 SEC. MUNIC. DE OBRAS



ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE
ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI

CNPJ.: nº 14.563.488/0001-70 -I.E. nº 332.225.640.110

Rua Milton José Nunes Fernandes, 2217,
Bairro Polo Industrial II, Guaratinguetá – SP



PREFEITURA DE
**MONTEIRO
LOBATO**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE
SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

DATA: 13/03/2024

RELATÓRIO Nº:
03/2023

CONFERIDO:
Fiscal do contrato

CONTRATO: 097/2023

AUTOR:
Luís Gustavo de Barros – Eng. Civil

CREA: SP-5062695430

| | | |
|---|---|--------------|
| DATA: 13/01/2024 | CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | FOLHA: 2 / 3 |
| RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 3ª MEDIÇÃO | | |

1. INTRODUÇÃO

1.1. OBJETIVO

Realizar a construção de um novo centro de saúde Dr. João Auricchio, afim de conferir serviços realizados nas áreas de intervenção para realização de medição.

1.2. LOCALIZAÇÃO

A obra está localizada Rua Antônio Alves Magalhães,20, Centro, CEP 12250-000, Monteiro Lobato – SP

2. FOTOS



Foto 1.: Instalação de banheiro químico no canteiro de obra

| | |
|---|---|
| Autor: Luis Gustavo de Barros CREA: 5062695430 | Conferido: FISCAL DO CONTRATO |
|---|---|

DATA:
13/01/2024

**CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL**

FOLHA: 3 / 3

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 3ª MEDIÇÃO



Foto 2. :Instalação de container no canteiro de obra.

Autor:


Luis Gustavo de Barros
CREA: 5062695430

Conferido:

FISCAL DO CONTRATO



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

INÍCIO: 10/11/2023 **TERMINO:** 10/08/2024

DATA: 01/03/2023

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |

Observações:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|------------------------------|
| 1 | AGUARDANDO DEMOLIÇÃO DA ÁREA |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

Observações:



ENGENHEIRO



ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

INÍCIO: 10/11/2023 **TERMINO:** 10/08/2024

DATA: 01/03/2023

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |

Observações:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|------------------------------|
| 1 | AGUARDANDO DEMOLIÇÃO DA ÁREA |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

Observações:



ENGENHEIRO



ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

| | | | | |
|--|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO | | | |
| ENDEREÇO: | RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO | | | |
| INÍCIO: | 10/11/2023 | TERMINO | 10/08/2024 | |
| DATA: | 01/03/2023 | | | |
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| Observações: | | | | |
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES | | | | |
| 1 | AGUARDANDO DEMOLIÇÃO DA ÁREA | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| Observações: | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

ENGENHEIRO

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

| | | | | |
|--|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO | | | |
| ENDEREÇO: | RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO | | | |
| INÍCIO: | 10/11/2023 | TERMINO | 10/08/2024 | |
| DATA: | 01/03/2023 | | | |
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| Observações: | | | | |
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES | | | | |
| 1 | AGUARDANDO DEMOLIÇÃO DA ÁREA | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| Observações: | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

ENGENHEIRO

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

| | | | | |
|--|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO | | | |
| ENDEREÇO: | RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO | | | |
| INÍCIO: | 10/11/2023 | TERMINO | 10/08/2024 | |
| DATA: | 01/03/2023 | | | |
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| Observações: | | | | |
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES | | | | |
| 1 | AGUARDANDO DEMOLIÇÃO DA ÁREA | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| Observações: | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

ENGENHEIRO

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

INÍCIO: 10/11/2023 **TERMINO** 10/08/2024

DATA: 01/03/2023


| | | | | |
|----------------------|-------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |

Observações:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|------------------------------|
| 1 | AGUARDANDO DEMOLIÇÃO DA ÁREA |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

Observações:



ENGENHEIRO



ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

| | | | | |
|--|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO | | | |
| ENDEREÇO: | RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO | | | |
| INÍCIO: | 10/11/2023 | TERMINO | 10/08/2024 | |
| DATA: | 01/03/2023 | | | |
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| Observações: | | | | |
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES | | | | |
| 1 | AGUARDANDO DEMOLIÇÃO DA ÁREA | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| Observações: | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

ENGENHEIRO

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

INÍCIO: 10/11/2023 **TERMINO** 10/08/2024

DATA: 01/03/2023

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |

Observações:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|------------------------------|
| 1 | AGUARDANDO DEMOLIÇÃO DA ÁREA |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

Observações:



ENGENHEIRO



ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

INÍCIO: 10/11/2023 **TERMINO** 10/08/2024

DATA: 01/03/2023

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |

Observações:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|------------------------------|
| 1 | AGUARDANDO DEMOLIÇÃO DA ÁREA |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

Observações:



ENGENHEIRO



ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

INÍCIO: 10/11/2023 **TERMINO:** 10/08/2024

DATA: 01/03/2023

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |

Observações:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|------------------------------|
| 1 | AGUARDANDO DEMOLIÇÃO DA ÁREA |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

Observações:

ENGENHEIRO

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

INÍCIO: 10/11/2023 **TERMINO:** 10/08/2024

DATA: 01/03/2023

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |

Observações:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|------------------------------|
| 1 | AGUARDANDO DEMOLIÇÃO DA ÁREA |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

Observações:



ENGENHEIRO



ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

| | | | | |
|--|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO | | | |
| ENDEREÇO: | RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO | | | |
| INÍCIO: | 10/11/2023 | TERMINO | 10/08/2024 | |
| DATA: | 01/03/2023 | | | |
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| Observações: | | | | |
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES | | | | |
| 1 | AGUARDANDO DEMOLIÇÃO DA ÁREA | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| Observações: | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

ENGENHEIRO

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

INÍCIO: 10/11/2023 **TERMINO:** 10/08/2024

DATA: 01/03/2023

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |

Observações:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|------------------------------|
| 1 | AGUARDANDO DEMOLIÇÃO DA ÁREA |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

Observações:



ENGENHEIRO



ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

INÍCIO: 10/11/2023 **TERMINO** 10/08/2024

DATA: 01/03/2023

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------|---|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input checked="" type="checkbox"/> Improdutivo |

Observações:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|------------------------------|
| 1 | AGUARDANDO DEMOLIÇÃO DA ÁREA |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

Observações:



ENGENHEIRO



ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

INÍCIO: 10/11/2023 **TERMINO** 10/08/2024

DATA: 01/03/2023

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |

Observações:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|------------------------------|
| 1 | AGUARDANDO DEMOLIÇÃO DA ÁREA |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

Observações:



ENGENHEIRO



ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

| | | | | |
|--|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO | | | |
| ENDEREÇO: | RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO | | | |
| INÍCIO: | 10/11/2023 | TERMINO | 10/08/2024 | |
| DATA: | 01/03/2023 | | | |
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| Observações: | | | | |
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES | | | | |
| 1 | AGUARDANDO DEMOLIÇÃO DA ÁREA | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| Observações: | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

ENGENHEIRO

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

| | | | | |
|--|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO | | | |
| ENDEREÇO: | RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO | | | |
| INÍCIO: | 10/11/2023 | TERMINO | 10/08/2024 | |
| DATA: | 01/03/2023 | | | |
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| Observações: | | | | |
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES | | | | |
| 1 | AGUARDANDO DEMOLIÇÃO DA ÁREA | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| Observações: | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

ENGENHEIRO

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

| | | | | |
|--|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO | | | |
| ENDEREÇO: | RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO | | | |
| INÍCIO: | 10/11/2023 | TERMINO | 10/08/2024 | |
| DATA: | 01/03/2023 | | | |
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| Observações: | | | | |
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES | | | | |
| 1 | AGUARDANDO DEMOLIÇÃO DA ÁREA | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| Observações: | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



ENGENHEIRO



ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

| | | | | |
|--|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO | | | |
| ENDEREÇO: | RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO | | | |
| INÍCIO: | 10/11/2023 | TERMINO | 10/08/2024 | |
| DATA: | 01/03/2023 | | | |
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| Observações: | | | | |
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES | | | | |
| 1 | AGUARDANDO DEMOLIÇÃO DA ÁREA | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| Observações: | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



ENGENHEIRO



ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

| | | | | |
|--|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO | | | |
| ENDEREÇO: | RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO | | | |
| INÍCIO: | 10/11/2023 | TERMINO | 10/08/2024 | |
| DATA: | 01/03/2023 | | | |
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| Observações: | | | | |
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES | | | | |
| 1 | AGUARDANDO DEMOLIÇÃO DA ÁREA | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| Observações: | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



ENGENHEIRO




ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

| | | | | |
|--|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO | | | |
| ENDEREÇO: | RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO | | | |
| INÍCIO: | 10/11/2023 | TERMINO | 10/08/2024 | |
| DATA: | 01/03/2023 | | | |
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| Observações: | | | | |
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES | | | | |
| 1 | AGUARDANDO DEMOLIÇÃO DA ÁREA | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| Observações: | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |


ENGENHEIRO


ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

INÍCIO: 10/11/2023 **TERMINO:** 10/08/2024

DATA: 01/03/2023


| | | | | |
|-----------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |

Observações:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|------------------------------|
| 1 | AGUARDANDO DEMOLIÇÃO DA ÁREA |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

Observações:



ENGENHEIRO



ENGENHEIRO FISCAL



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA
CNPJ: 14.563.488/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:12:39 do dia 21/12/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/06/2024.

Código de controle da certidão: **0172.C993.7901.002F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO DE AÇÃO TRABALHISTA EM TRAMITAÇÃO PROCESSOS FÍSICOS

Dados Pesquisados:

CNPJ: 14.563.488/0001-70

Nome: ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS

Abrangência: Jurisdição de São Paulo - Capital

Certidão n° 160567 / 2024

CERTIFICA-SE que em pesquisa aos registros eletrônicos armazenados nos Sistemas de Acompanhamento e Informações Processuais de Processos Físicos do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, até 03/03/2024, **NÃO CONSTA** ação trabalhista em tramitação em face da pessoa natural ou jurídica identificada acima, de acordo com os dados fornecidos pelo solicitante.

Certifica-se, ainda, que esta pesquisa abrange apenas os processos físicos, não alcançando eventuais registros nos cadastros processuais eletrônicos (PJe).

IMPORTANTE

- a. A validade da presente certidão está condicionada à conferência do nome e do CPF/CNPJ indicado, bem como à verificação de sua autenticidade pelo recebedor em <https://www.trtsp.jus.br/valida-certidao> em até 90 (noventa) dias após a sua expedição;
- b. A informação do n° do CPF/CNPJ e do nome indicado acima é de responsabilidade do solicitante da



1 8 4 8 1 5 3 6 5 9 L p V z O S G r

Certidão;

- c. Estão compreendidos nesta certidão, no caso de pessoa jurídica, todos os seus estabelecimentos, agência ou filiais vinculados à raiz do CNPJ;
- d. Certidão emitida gratuitamente.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 9033629

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 04/03/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM, CNPJ: 14.563.488/0001-70, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 5 de março de 2024.

PEDIDO Nº:

0073547518





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Serviço de Dívida Ativa

Rua Aluísio José de Castro, nº 147 - Chácara Selles - Guaratinguetá - SP - 12.505-470

Certidão Fiscal **NEGATIVA** de débitos de Qualquer Natureza

Certidão nº 262/2024

Processo nº 139305/2024

A Fazenda do Município de Guaratinguetá, através de seu órgão competente, "**C E R T I F I C A**" a pedido da pessoa interessada, que de acordo com os assentamentos existentes nas seções de Cadastro Imobiliário, Cadastro Fiscal, Fiscalização Tributária e Dívida Ativa, **não consta débitos** referente a IPTU, Contribuição de Melhoria e referidas taxas, bem como Taxa de Licença de Funcionamento e I.S.S.Q.N., em nome de **ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA**, situada (o) Rua Milton José Nunes Fernandes, nº 2217 - Polo Industrial II - Guaratinguetá (SP), inscrito no CNPJ 14.563.488/0001-70, com inscrição municipal 13-5546/01/ISS. Sendo que não consta imóvel cadastrado no município em nome da firma acima citada

CERTIFICA-SE ainda que "**NADA DEVE**", ficando ressalvado o direito da Fazenda Municipal de Guaratinguetá cobrar qualquer importância que lhe for devida, posteriormente verificada.

É o que consta nos registros e livros existentes e, por ser verdade, firmamos a presente.

Certidão válida pelo período de **90 dias**.

Assinatura Digital

O presente documento recebe Assinatura Digital com Certificação Digital de acordo com as disposições normativas instituída pela Medida Provisória No 2200-2 de 24/08/2001.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA


CNPJ: 14.563.488/0001-70

CERTIDÃO EMITIDA em 05/03/2024, às 16:46:00

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado está, na data de processamento dos dados, desobrigado a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

Data do processamento dos dados: 04/03/2024

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
2. A periodicidade de atualização das certidões é semanal. Nenhuma informação enviada ao eSocial a partir do dia anterior ao da data de processamento dos dados foi considerada para emissão deste documento. As informações enviadas ao eSocial posteriormente serão refletidas nas certidões a partir da próxima data de processamento.
3. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
4. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
5. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar> com o código de verificação **eJlx1PFymK40iS6**.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.563.488/0001-70

Certidão n°: 14660952/2024

Expedição: 04/03/2024, às 11:02:06

Validade: 31/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **14.563.488/0001-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 14.563.488/0001-70

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 24030094245-00

Data e hora da emissão 04/03/2024 10:54:30

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.563.488/0001-70
Razão Social: A DE M MENDES MANUTENCAO EIRELI
Endereço: ROD ARISTEU VIEIRA VILELA 18 / ATERRADO / LORENA / SP / 12610-490

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/02/2024 a 15/03/2024

Certificação Número: 2024021510581164821811

Informação obtida em 04/03/2024 13:24:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 14.563.488

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 54523872

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 04/03/2024 10:58:48

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL
Abrangência - Tribunal Regional Federal da 3ª Região
N. 2024/000001570558

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes **CÍVEIS** em tramitação contra: **ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA** ou CNPJ nº 14.563.488/0001-70.

Certidão emitida em: 04/03/2024, às 11:13:57 (data e hora de Brasília).

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, endereço <https://web.trf3.jus.br/certidao-regional/CertidaoCivelEleitoralCriminal/VerificarAutenticidade>, com base no código de segurança 7A86BE4553B896FE.
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010, Resolução CJF n. 680/2020 e Resolução PRES n. 529/2022;
- Certidão emitida em consulta ao SIAPRO – Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 2º Grau e no PIE – Sistema Processual Eletrônico;
- A pesquisa abrange registros desde 30/03/1989 até a presente data, no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (2º Grau), com sede em São Paulo/capital e jurisdição nos estados de São Paulo e de Mato Grosso do Sul.

Tribunal Regional Federal da 3ª Região / Secretaria Judiciária
seju@trf3.jus.br - Av. Paulista, n. 1842, Torre Sul, 14º andar, São Paulo/SP





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA
Abrangência - Tribunal Regional Federal da 3ª Região
N. 2024/000001571121

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes **CRIMINAIS** contra: **ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA** ou CNPJ nº 14.563.488/0001-70.

Certidão emitida em: 04/03/2024, às 11:25:45 (data e hora de Brasília).

Observações:

- a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, endereço <https://web.trf3.jus.br/certidao-regional/CertidaoCivileleitoralCriminal/VerificarAutenticidade>, com base no código de segurança **B34B1AFD7A711E17**.
- b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010, Resolução CJF n. 680/2020 e Resolução PRES n. 529/2022;
- e) Certidão emitida em consulta ao SIAPRO – Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 2º Grau e no PJE – Sistema Processual Eletrônico;
- f) A pesquisa abrange registros desde 30/03/1989 até a presente data, no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (2º Grau), com sede em São Paulo/capital e jurisdição nos estados de São Paulo e de Mato Grosso do Sul.

Tribunal Regional Federal da 3ª Região / Secretaria Judiciária
seju@trf3.jus.br - Av. Paulista, n. 1842, Torre Sul, 14º andar, São Paulo/SP





PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATO

PÇ DEP. A. S. CUNHA BUENO, 180

46643482/0001-07

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01698

DATA: 25/03/2024 VENCI 22/03/2024 PAGTO: 25/03/2024

Credor.: ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE EST. CNPJ: 14.563.488/0001-70 Cod: 10786

Endereço: R MILTON JOSE NUNES FERNANDES

Cidade.: GUARATINGUETA

CEP:

Discriminação..:

PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRA NO CENTRO DE SAÚDE.

Valor **3.875,76**

(três mil, oitocentos e setenta e cinco reais e setenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * *


Despesa Bruta: **RR\$ 3.875,76**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO | |
|-----------------|-----|-------|-----------|-----------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| 4442 | / 2 | EX | 010401 | 10.301.0012.1009.0000 | 4.4.90.51.91 | RR\$ 3.875,76 | RR\$ 0,00 | RR\$ 193,79 | RR\$ 3.681,97 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 3.875,76 | RR\$ 0,00 | RR\$ 193,79 | RR\$ 3.681,97 | |

Despesa Líquida: **RR\$ 3.681,97**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


EDMAR JOSÉ DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|----------------|-------|--------|---------------|
| 001 | 9318 | | RR\$ 3.681,97 |
| TOTAL. | | | RR\$ 3.681,97 |

Despesa paga em 25/03/2024 Com os recursos acima discriminados


AMAURY DONIZETE DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: RECIBO DOCTO ANEXO

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATOPÇ DEP. A. S. CUNHA BUENO, 180
46643482/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

4442 / 2

| | | | | |
|-----------------------|----------|-------------|------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº | 2 | FICHA: 8002 | DATA: 19/03/2024 | REQUISIÇÃO Nº: |
|-----------------------|----------|-------------|------------------|----------------|

| | | | |
|------------------------|-----------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OBRA TOMADA | 230852/23 | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 22/03/2024 |
|------------------------|-----------|------------|------------------------|

| | | |
|---|--------------------|---------------|
| NOME: ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS | 14.563.488/0001-70 | CÓDIGO: 10786 |
| ENDEREÇO: R MILTON JOSE NUNES FERNANDES | GUARATINGUETA | |

| FUNTE DE RECURSO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|---|---|
| 0 Recursos não Destinados a Contrapartida | PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRA NO CENTRO DE SAÚDE. | Liquido 3.681,97 Desconto 193,79 |
| 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | |
| 800 TRANSF. UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL. IND. | | |
| 000 TRANSF. UNIÃO DEC. EMENDA PARL. IND-Convên | | |

| | | |
|----|-------------|-----------------|
| EX | SOMA | 3.875,76 |
|----|-------------|-----------------|


| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 01 04 4.4.90.51.91 10.301.0012.1009.0000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OBRAS E INSTALAÇÕES Investimentos na Saúde |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 238.177,20 | 39.814,29 | 3.875,76 | 198.362,91 |

| | |
|--|-----------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 3.875,76 |
| três mil, oitocentos e setenta e cinco reais e setenta e seis centavos ***** | |

| DESCONTOS | |
|---------------------------------------|--------|
| 8 1114.51.1.1.00.00 ISSQN - PRINCIPAL | 193,79 |

| | |
|---------------------------|---------------|
| TOTAL DE DESCONTOS | 193,79 |
|---------------------------|---------------|

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/03/2024 

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA _____ Amaury Donizete da Silva- Secretária Municipal de Finanças

| | |
|---|---|
| EMITIDO EM | ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE: |
| DATA _____ Marcela Oliveira de Carvalho - Contadora | DATA _____ Edmar José de Araujo - Prefeito Mun. |

| DESPESA PAGA EM | | | | RECIBO |
|-----------------|-------|--------|-------|---|
| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR | |
| | | | | RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO |
| | | | | |
| | | | | NOME: _____ |
| | | | | CNPJ/CPF: _____ |



Emissão de comprovantes

26/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:00:58
673906739 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-3531704
AGENCIA: 6739-3 CONTA: 4.068-1

DATA DA TRANSFERENCIA 26/03/2024
NR. DOCUMENTO 556.739.000.000.931
VALOR TOTAL 3.681,97

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SP 353170 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 6739-3 CONTA: 931-8
NR. DOCUMENTO 556.739.000.004.068

NR. AUTENTICACAO C.091.24D.12E.032.DA7

26/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:00:58
673906739 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-3531704
AGENCIA: 6739-3 CONTA: 4.068-1

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 26/03/2024 |
| NR. DOCUMENTO | 556.739.000.000.087 |
| VALOR TOTAL | 196,79 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF.MUNIC.MLOBATO - CONV
AGENCIA: 6739-3 CONTA: 87-6
NR. DOCUMENTO 556.739.000.004.068

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 0.088.009.006.241.770 |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JE688468 EDMAR JOSE DE ARAUJO.



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.14
6739306739 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SP 353170 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 6739-3 CONTA: 931-8

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : SP 353170 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7983-9 - GUARATINGUETA,AV JOAO PESSOA
CONTA: 12.005-1

FAVORECIDO: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUT
CPF/CNPJ: 14.563.488/0001-70
VALOR: R\$ 3.681,97
DEBITO EM: 21/03/2024

DOCUMENTO: 032101
AUTENTICACAO SISBB: 5.1EE.06E.1BE.0DC.FBC

Transação efetuada com sucesso por: JE688467 AMAURY DONIZETE DA SILVA.

| | | | | | | |
|--|--|--|---|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E | Número da Nota 517 |  | | | |
| | | Data e Hora de Emissão 17/04/2024 09:46:27 | | | | |
| | | Código de Verificação * 358G-0G8C | | | | |
| | | Série NE | | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | | |
| CPF/CNPJ: 14.563.488/0001-70 Inscrição Municipal: 13554601 Nome/Razão Social: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS - BRELI Endereço: RUA MILTON JOSÉ NUNES FERNANDES 2217 - **** - CHÁCARAS SANTA MARIA I - CEP: 12522450 Município: GUARATINGUETA UF: SP E-mail: fiscal@admequipamentos.com.br | | | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | | |
| Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO CPF/CNPJ: 46.643.482/0001-07 Inscrição Municipal: Endereço: Outros Praça Deputado A.S.Cunha Bueno 180 - - CENTRO - CEP: 12250000 Município: MONTEIRO LOBATO UF: SP E-mail: turismo@monteirolobato.sp.gov.br | | | | | | |
| ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO | | | | | | |
| 711200001 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | | | | | |
| LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003 | | | | | | |
| 07.19 - Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo. | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 17/04/2024, EM MONTEIRO LOBATO - SP | | | | | | |
| Nº LICITAÇÃO: 059/2023 CONTRATO Nº 230852/2023 Nº TOMADA DE PREÇO: 008/2023 OBJETO: Contratação de Empresa para execução da unidade de pronto atendimento no centro de saúde DR. JOÃO AURICCHIO 4ª Medição Período: 01/04/2024 a 10/04/2024 Valor: R\$17.826,84 Retenção de INSS (Inciso III do artigo 7º da IN RFB nº 2.021/2021), não se aplica à retenção previdenciária conforme previsto no artigo 114, inciso II, da IN RFB nº 2.110/2022. 341 - BANCO ITAÚ - AG: 7963 - C/C: 12005-1 | | | | | | |
| Valor do Serviço R\$ 17.826,84 | Deduções R\$ 0,00 | Desconto Incond. R\$ 0,00 | Base de Cálculo R\$ 17.826,84 | Alíquota (%) 5,00 | Valor do ISS (R\$) 891,34 | |
| Desconto Cond. R\$ 0,00 | Retenção INSS R\$ 0,00 | Retenção PIS R\$ 0,00 | Retenção COFINS R\$ 0,00 | Retenção CSLL R\$ 0,00 | Retenção IRRF R\$ 0,00 | Outras Retenções R\$ 0,00 |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 17.826,84 | | | | | | |
| VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 16.935,50 | | | | | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | | |
| - Retenção no Município de MONTEIRO LOBATO - SP pelo Tomador: MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO | | | | | | |

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

LUIZ RODRIGO MERELLES GOMES
CNPJ Nº 07.719.137
SEC. MUNIC. DE OBRAS

25/04/24

Data da consulta: 25/04/2024 11:41:21

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **14.563.488/0001-70**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF

Processos retenção de ISS conforme destacado

R\$ 895,34

Q



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO



MEMORANDO 24080/2024

A/C: Setor de Finanças
De: Secretaria de Obras

Ref. Pagamento da 4ª Medição do Contrato nº230852/2023

Prezada,

A Secretaria de Obras, vem por meio deste solicitar o pagamento referente a nota fiscal em ANEXO, no valor de R\$17.826,84 de acordo com o Contrato nº 230852/2023.

Sem mais, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Monteiro Lobato, 25 de abril de 2024.

LUIZ RODOLFO MEIRELLES GOMES
CREA-SP 5071119131
SEC. MUNIC. DE OBRAS
Secretário de Obras
LUIZ RODOLFO MEIRELLES GOMES
Engenheiro Civil – CREA-SP 5071119131



ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI

CNPJ.: nº 14.563.488/0001-70 -I.E. nº 332.225.640.110

Rua Milton José Nunes Fernandes, 2217, Bairro Polo Industrial II, Guaratinguetá – SP

PLANILHA DE MEDIÇÃO

BDI = 25%

DATA BASE: CDHU 187 AGOSTO/2022 - DESONERADA

| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, NO MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO-SP | | | | | | | |
|--------|---|---|-----------|-------------------|------------|----------------------|-----------|-------------------|
| | ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO (R\$) | | PREÇO TOTAL (R\$) |
| | | | | | | S/ BDI | C/ BDI | |
| 1 | 01 | SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO | | | | | | |
| 1.1 | 01.02.071 | PARECER TÉCNICO DE FUNDAÇÕES, CONTENÇÕES E RECOMENDAÇÕES GERAIS, PARA EMPREENDIMENTOS COM ÁREA CONSTRUÍDA ATÉ 1.000 M² | un | 1,00 | 4.203,32 | 5.254,15 | 5.254,15 | |
| 1.2 | 01.06.021 | ELABORAÇÃO DE PROJ. DE ADEQUAÇÃO DE ENTRADA DE E. ELÉTRICA JUNTO A CONCESSIONÁRIA, COM MEDIÇÃO EM BT E DEMANDA ATÉ 75 KVA | un | 1,00 | 5.368,58 | 6.710,72 | 6.710,72 | |
| 1.3 | 01.17.031 | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA EM FORMATO A1 | un | 6,00 | 2.114,85 | 2.643,56 | 15.861,36 | |
| 1.4 | 01.17.051 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A1 | un | 10,00 | 1.551,02 | 1.938,77 | 19.387,70 | |
| 1.5 | 01.17.071 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM FORMATO A1 | un | 12,00 | 665,86 | 832,32 | 9.987,84 | |
| 1.6 | 01.17.111 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A1 | un | 6,00 | 739,39 | 924,23 | 5.545,38 | |
| 1.7 | 01.21.010 | TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SONDAJEM | tx | 1,00 | 942,15 | 1.177,68 | 1.177,68 | |
| 1.8 | 01.21.110 | SONDAJEM DO TERRENO À PERCUSSÃO (MÍNIMO DE 30 M) | m | 90,00 | 75,15 | 93,93 | 8.453,70 | |
| | | | | | | 72.378,53 | | |
| 2 | 02 | INICIO, APOIO E ADMINISTRACAO DA OBRA | | | | | | |
| 2.1 | 02.01.180 | BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB | un.mês | 9,00 | 627,19 | 783,98 | 7.055,82 | |
| 2.2 | 02.02.130 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | un.mês | 9,00 | 923,12 | 1.153,90 | 10.385,10 | |
| 2.3 | 02.02.150 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | un.mês | 9,00 | 575,88 | 719,85 | 6.478,65 | |
| 2.4 | 02.03.120 | TAPUME FIXO PARA FECHAMENTO DE ÁREAS, COM PORTÃO | m² | 80,00 | 77,05 | 96,31 | 7.704,80 | |
| 2.5 | 02.05.202 | ANDAIME TORRE METÁLICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METÁLICO | m.mês | 40,50 | 19,29 | 24,11 | 978,46 | |
| 2.6 | 02.08.020 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA | m² | 6,00 | 678,00 | 847,50 | 5.085,00 | |
| 2.7 | 02.09.030 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 5 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ 1 KM | m² | 260,00 | 5,34 | 6,67 | 1.734,20 | |
| 2.8 | 02.10.020 | LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO | m² | 428,00 | 12,06 | 15,07 | 6.449,96 | |

| 4º MEDIÇÃO - 10/04/2024 | | | |
|-------------------------|--------------|----------|--------------------|
| QUANT. MEDIDA | VALOR MEDIDO | % MEDIDO | SALDO REMANESCENTE |
| | - | 0,00% | - |
| | - | 0,00% | - |
| | - | 0,00% | - |
| | - | 0,00% | - |
| | - | 0,00% | - |
| | - | 0,00% | - |
| | - | 0,00% | - |
| | - | 0,00% | - |
| | - | 0,00% | - |
| | - | 0,00% | - |
| | - | 0,00% | - |
| 1,00 | 783,98 | 11,11% | 3.135,92 |
| 1,00 | 1.153,90 | 11,11% | 4.615,60 |
| | - | 0,00% | 6.478,65 |
| 80,00 | 7.704,80 | 100,00% | - |
| | - | 0,00% | 976,46 |
| | - | 0,00% | - |
| 260,00 | 1.734,20 | 100,00% | - |
| 428,00 | 6.449,96 | 100,00% | - |

| 45.869,99 | | | | | | | | 17.826,84 | | | 15.206,63 | |
|-------------------|-----------|--|--------|-----------|----------|----------|------------|-----------|-------|------------|-----------|--|
| 3 | 06 | SERVICO EM SOLO E ROCHA, MANUAL | | | | | | | | | | |
| 3.1 | 06.02.020 | ESCAV. MANUAL EM SOLO DE 1º/2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M | m³ | 10,00 | 39,47 | 49,33 | 493,30 | - | 0,00% | 493,30 | | |
| 3.2 | 06.11.040 | REATERRO MANUAL APOIADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO | m³ | 10,00 | 12,27 | 15,33 | 153,30 | - | 0,00% | 153,30 | | |
| 646,60 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 08 | ESCORAMENTO, CONTENCAO E DRENAGEM | | | | | | | | | | |
| 4.1 | 08.02.050 | CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO | m³.mês | 1.566,00 | 5,86 | 7,32 | 11.463,12 | - | 0,00% | 11.463,12 | | |
| 4.2 | 08.02.060 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO | m² | 783,00 | 10,01 | 12,51 | 9.795,33 | - | 0,00% | 9.795,33 | | |
| 4.3 | 08.05.100 | DRENO COM PEDRA BRITADA | m³ | 16,20 | 102,53 | 128,16 | 2.076,19 | - | 0,00% | 2.076,19 | | |
| 4.4 | 08.05.180 | MANTA GEOTÉXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRANSVERSAL DE 9KN/M | m² | 81,00 | 12,93 | 16,16 | 1.308,96 | - | 0,00% | 1.308,96 | | |
| 4.5 | 08.06.040 | BARBACÃ EM TUBO DE PVC COM DIÂMETRO 50 MM | m | 10,00 | 21,02 | 26,27 | 262,70 | - | 0,00% | 262,70 | | |
| 24.906,30 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 09 | FORMA | | | | | | | | | | |
| 5.1 | 09.02.020 | FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL | m² | 480,74 | 141,41 | 176,76 | 84.975,60 | - | 0,00% | 84.975,60 | | |
| 84.975,60 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 10 | ARMADURA E CORDOALHA ESTRUTURAL | | | | | | | | | | |
| 6.1 | 10.01.040 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | kg | 13.824,00 | 9,34 | 11,67 | 161.326,08 | - | 0,00% | 161.326,08 | | |
| 6.2 | 10.01.060 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | kg | 2.073,60 | 11,02 | 13,77 | 28.553,47 | - | 0,00% | 28.553,47 | | |
| 6.3 | 10.02.020 | ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO | kg | 5.018,00 | 12,07 | 15,08 | 75.641,28 | - | 0,00% | 75.641,28 | | |
| 265.520,83 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 11 | CONCRETO, MASSA E LASTRO | | | | | | | | | | |
| 7.1 | 11.01.260 | CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA - PARA BOMBEAMENTO | m³ | 62,70 | 374,13 | 467,66 | 29.322,28 | - | 0,00% | 29.322,28 | | |
| 7.2 | 11.01.290 | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA BOMBEAMENTO | m³ | 138,24 | 388,49 | 485,61 | 67.130,73 | - | 0,00% | 67.130,73 | | |
| 7.3 | 11.16.080 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMB. | m³ | 200,94 | 80,77 | 100,96 | 20.286,90 | - | 0,00% | 20.286,90 | | |
| 7.4 | 11.18.040 | LASTRO DE PEDRA BRITADA | m³ | 39,19 | 125,27 | 156,58 | 6.136,37 | - | 0,00% | 6.136,37 | | |
| 122.876,28 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 12 | FUNDACAO PROFUNDA | | | | | | | | | | |
| 8.1 | 12.05.010 | TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA ESCAVADA | tx | 1,00 | 1.515,51 | 1.894,38 | 1.894,38 | - | 0,00% | 1.894,38 | | |
| 8.2 | 12.05.030 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 30 CM ATÉ 30 T | m | 450,00 | 54,03 | 67,53 | 30.388,50 | - | 0,00% | 30.388,50 | | |
| 32.282,88 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 13 | LAJE E PAINEL DE FECHAMENTO PRE-FABRICADOS | | | | | | | | | | |
| 9.1 | 13.01.170 | LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIXADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 20 (16+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA | m² | 355,52 | 152,65 | 190,81 | 67.836,77 | - | 0,00% | 67.836,77 | | |
| 9.2 | 13.01.190 | LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIXADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 24 (20+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA | m² | 476,21 | 167,30 | 209,12 | 99.585,04 | - | 0,00% | 99.585,04 | | |
| 167.421,81 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 14 | ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|--|----|----------|--------|----------|-------------------|---|-------|-------------------|
| 10.1 | 14.11.221 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM - CL B | m² | 800,50 | 66,27 | 82,83 | 66.305,41 | - | 0,00% | 66.305,41 |
| 10.2 | 14.11.231 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM - CL B | m² | 812,00 | 80,93 | 101,16 | 82.141,92 | - | 0,00% | 82.141,92 |
| 10.3 | 14.30.070 | DIVISÓRIA SANITÁRIA EM PAINEL LAMINADO MELAMINICO ESTRUTURAL COM PERFIS EM ALUMÍNIO, INCL. FERRAGEM COMPLETA PARA VÃO DE PORTA | m² | 21,42 | 485,87 | 607,33 | 13.009,00 | - | 0,00% | 13.009,00 |
| 10.4 | 14.30.310 | DIVISÓRIA EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTÊNCIA AO FOGO 30 MINUTOS, ESPESSURA 100/70MM - 1ST / 1ST | m² | 87,70 | 91,54 | 114,42 | 10.034,63 | - | 0,00% | 10.034,63 |
| | | | | | | | 171.490,96 | - | | 171.490,96 |
| 11 | 15 | ESTRUTURA EM MADEIRA, FERRO, ALUMINIO E CONCRETO | | | | | | | | |
| 11.1 | 15.01.140 | ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA PERFIL ONDULADO - VÃOS 13.01 A 18.00 M | m² | 355,52 | 103,81 | 129,76 | 46.132,27 | - | 0,00% | 46.132,27 |
| | | | | | | | 46.132,27 | - | | 46.132,27 |
| 12 | 16 | TELHAMENTO | | | | | | | | |
| 12.1 | 16.03.010 | TELHAMENTO EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDULADO DE 6 MM | m² | 460,00 | 46,86 | 58,57 | 26.942,20 | - | 0,00% | 26.942,20 |
| 12.2 | 16.30.020 | DOMO DE ACRÍLICO FIXADO EM PERFIS DE ALUMÍNIO | m² | 17,50 | 587,08 | 733,85 | 12.842,37 | - | 0,00% | 12.842,37 |
| 12.3 | 16.32.120 | COBERTURA PLANA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 10 MM | m² | 36,90 | 243,57 | 304,46 | 11.234,57 | - | 0,00% | 11.234,57 |
| 12.4 | 16.33.052 | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M | m | 112,22 | 109,73 | 137,16 | 15.392,09 | - | 0,00% | 15.392,09 |
| | | | | | | | 66.411,23 | - | | 66.411,23 |
| 13 | 17 | REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL | | | | | | | | |
| 13.1 | 17.01.010 | ARGAMASSA DE PROTEÇÃO COM ARGILA EXPANDIDA | m³ | 2,50 | 943,04 | 1.178,80 | 2.947,00 | - | 0,00% | 2.947,00 |
| 13.2 | 17.01.040 | LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO | m³ | 18,40 | 508,35 | 635,43 | 11.691,91 | - | 0,00% | 11.691,91 |
| 13.3 | 17.02.020 | CHAPISCO | m² | 3.225,00 | 4,90 | 6,12 | 19.737,00 | - | 0,00% | 19.737,00 |
| 13.4 | 17.02.120 | EMBOÇO COMUM | m² | 3.225,00 | 15,52 | 19,40 | 62.565,00 | - | 0,00% | 62.565,00 |
| 13.5 | 17.02.220 | REBOCO | m² | 2.288,62 | 8,76 | 10,95 | 25.060,38 | - | 0,00% | 25.060,38 |
| | | | | | | | 122.001,29 | - | | 122.001,29 |
| 14 | 18 | REVESTIMENTO CERAMICO | | | | | | | | |
| 14.1 | 18.06.142 | PLACA CERÂMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE PEI-5 PARA ÁREA INTERNA COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BLLA, RESISTÊNCIA QUÍMICA A, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE | m² | 537,86 | 117,77 | 147,21 | 79.178,37 | - | 0,00% | 79.178,37 |
| 14.2 | 18.06.182 | RODAPÉ EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA RÚSTICA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BLLB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE | m | 300,06 | 4,63 | 5,78 | 1.734,34 | - | 0,00% | 1.734,34 |
| 14.3 | 18.07.020 | PLACA CERÂMICA NÃO ESMALTADA EXTRUDADA DE ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA, ESPESSURA DE 9MM, USO NÃO INDUSTRIAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIAL | m² | 74,20 | 143,31 | 179,13 | 13.291,44 | - | 0,00% | 13.291,44 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|--|----|--------|----------|----------|------------|---|-------|------------|
| 14.4 | 18.11.042 | REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA 20X20 CM, TIPO MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | m² | 936,38 | 55,06 | 68,82 | 64.441,67 | - | 0,00% | 64.441,67 |
| | | | | | | | 158.645,82 | - | - | 158.645,82 |
| 15 | 19 | REVESTIMENTO EM PEDRA | | | | | | | | |
| 15.1 | 19.01.062 | PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO | m | 146,10 | 118,12 | 147,65 | 21.571,66 | - | 0,00% | 21.571,66 |
| | | | | | | | 21.571,66 | - | - | 21.571,66 |
| 16 | 21 | REVESTIMENTO SINTÉTICO E METÁLICO | | | | | | | | |
| 16.1 | 21.02.060 | REVESTIMENTO VINÍLICO, ESPESSURA DE 3,2 MM, PARA TRÁFEGO INTENSO, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO | m² | 153,03 | 178,62 | 223,27 | 34.167,00 | - | 0,00% | 34.167,00 |
| 16.2 | 21.10.061 | RODAPÉ PARA PISO VINÍLICO EM PVC, ESPESSURA DE 2 MM E ALTURA DE 5 CM, CURVO/PLANO, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO | m | 143,15 | 27,58 | 34,47 | 4.934,38 | - | 0,00% | 4.934,38 |
| 16.3 | 21.20.302 | FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE FOSFORECENTE, ALTO TRÁFEGO, LARGURA DE 5CM | m | 34,50 | 19,15 | 23,93 | 825,58 | - | 0,00% | 825,58 |
| | | | | | | | 39.926,96 | - | - | 39.926,96 |
| 17 | 22 | FORRO, BRISE E FACHADA | | | | | | | | |
| 17.1 | 22.02.030 | FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA DE 12,5MM, FIXO | m² | 718,00 | 68,94 | 86,17 | 61.870,06 | - | 0,00% | 61.870,06 |
| | | | | | | | 61.870,06 | - | - | 61.870,06 |
| 18 | 23 | ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA | | | | | | | | |
| 18.1 | 23.04.580 | PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 80 X 160 CM | un | 6,00 | 1.236,19 | 1.545,23 | 9.271,38 | - | 0,00% | 9.271,38 |
| 18.2 | 23.04.600 | PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 80 X 210 CM | un | 6,00 | 1.386,73 | 1.733,41 | 10.400,46 | - | 0,00% | 10.400,46 |
| 18.3 | 23.04.610 | PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 90 X 210 CM | un | 17,00 | 1.399,77 | 1.749,71 | 29.745,07 | - | 0,00% | 29.745,07 |
| 18.4 | 23.08.030 | FAIXA/BATEDOR DE PROTEÇÃO EM MADEIRA DE 20 X 5 CM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO | m | 30,00 | 133,79 | 167,23 | 5.016,90 | - | 0,00% | 5.016,90 |
| 18.5 | 23.08.040 | ARMÁRIO/ GABINETE EMBUTIDO EM MDF SOB MEDIDA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM PORTAS E PRATELEIRAS | m² | 0,90 | 133,79 | 167,23 | 150,50 | - | 0,00% | 150,50 |
| 18.6 | 23.08.242 | PORTA LISA DE CORRER SUSPensa EM MADEIRA COM BATENTE | m² | 3,78 | 390,60 | 488,25 | 1.845,58 | - | 0,00% | 1.845,58 |
| 18.7 | 23.09.550 | PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO - 80 X 210 CM | un | 4,00 | 742,80 | 928,50 | 3.714,00 | - | 0,00% | 3.714,00 |
| 18.8 | 23.09.560 | PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO - 90 X 210 CM | un | 6,00 | 773,84 | 967,30 | 5.803,80 | - | 0,00% | 5.803,80 |
| 18.9 | 23.09.590 | PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO -160 X 210 CM | un | 12,00 | 1.019,96 | 1.274,95 | 15.299,40 | - | 0,00% | 15.299,40 |
| 18.10 | 23.20.100 | BATENTE DE MADEIRA PARA PORTA | un | 16,90 | 44,29 | 55,36 | 935,58 | - | 0,00% | 935,58 |
| 18.11 | 23.20.120 | GUARNIÇÃO DE MADEIRA | m | 16,90 | 6,82 | 8,52 | 143,98 | - | 0,00% | 143,98 |
| | | | | | | | 82.326,65 | - | - | 82.326,65 |
| 19 | 24 | ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM FERRO | | | | | | | | |
| 19.1 | 24.03.040 | GUARDA-CORPO TUBULAR COM TELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1 1/2" | m | 29,75 | 707,62 | 884,52 | 26.314,47 | - | 0,00% | 26.314,47 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|---|----|--------|------------------|----------|-----------|---|-------|-----------|
| 19.2 | 24.03.100 | ALÇAPÃO/TAMPA EM CHAPA DE FERRO COM PORTA CADEADO | m² | 1,00 | 1.075,16 | 1.343,95 | 1.343,95 | - | 0,00% | 1.343,95 |
| | | | | | 27.658,42 | | | - | | 27.658,42 |
| 20 | 25 | ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM ALUMÍNIO | | | | | | | | |
| 20.1 | 25.01.050 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR COM VIDRO, LINHA COMERCIAL | m² | 41,10 | 666,45 | 833,06 | 34.238,76 | - | 0,00% | 34.238,76 |
| 20.2 | 25.01.060 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR, SOB MEDIDA | m² | 29,55 | 706,32 | 882,90 | 26.089,69 | - | 0,00% | 26.089,69 |
| 20.3 | 25.01.090 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM VIDRO, LINHA COMERCIAL | m² | 4,10 | 549,15 | 686,43 | 2.814,36 | - | 0,00% | 2.814,36 |
| 20.4 | 25.02.020 | PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA | m² | 19,11 | 870,40 | 1.088,00 | 20.791,68 | - | 0,00% | 20.791,68 |
| 20.5 | 25.02.042 | PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO TIPO LAMBRI BRANCO, SOB MEDIDA | m² | 16,80 | 596,96 | 746,20 | 12.536,16 | - | 0,00% | 12.536,16 |
| | | | | | 96.470,65 | | | - | | 96.470,65 |
| 21 | 26 | ESQUADRIA E ELEMENTO EM VIDRO | | | | | | | | |
| 21.1 | 26.01.142 | VIDRO LISO LAMINADO COLORIDO DE 8 MM | m² | 1,50 | 420,84 | 526,05 | 789,07 | - | 0,00% | 789,07 |
| 21.2 | 26.04.030 | ESPELHO COMUM DE 3 MM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO | m² | 3,00 | 529,47 | 661,83 | 1.985,49 | - | 0,00% | 1.985,49 |
| | | | | | 2.774,56 | | | - | | 2.774,56 |
| 22 | 27 | ESQUADRIA E ELEMENTO EM MATERIAL ESPECIAL | | | | | | | | |
| 22.1 | 27.04.070 | BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE EM PVC, COM AMORTECIMENTO À IMPACTO, ALTURA DE 200 MM | m | 126,00 | 124,82 | 156,02 | 19.658,52 | - | 0,00% | 19.658,52 |
| | | | | | 19.658,52 | | | - | | 19.658,52 |
| 23 | 28 | FERRAGEM COMPLEMENTAR PARA ESQUADRIAS | | | | | | | | |
| 23.1 | 28.01.171 | MOLA AÉREA PARA PORTA, COM ESFORÇO ACIMA DE 80 KG ATÉ 80 KG | un | 4,00 | 246,27 | 307,83 | 1.231,32 | - | 0,00% | 1.231,32 |
| | | | | | 1.231,32 | | | - | | 1.231,32 |
| 24 | 30 | ACESSIBILIDADE | | | | | | | | |
| 24.1 | 30.01.010 | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2' | m | 7,00 | 149,33 | 186,66 | 1.306,62 | - | 0,00% | 1.306,62 |
| 24.2 | 30.01.020 | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2' X 500 MM | un | 7,00 | 95,90 | 119,87 | 839,09 | - | 0,00% | 839,09 |
| 24.3 | 30.01.030 | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2' X 800 MM | un | 14,00 | 125,90 | 157,37 | 2.203,18 | - | 0,00% | 2.203,18 |
| 24.4 | 30.01.050 | BARRA DE APOIO EM ÂNGULO DE 90°, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2' X 800 X 800 MM | un | 7,00 | 282,51 | 353,13 | 2.471,91 | - | 0,00% | 2.471,91 |
| 24.5 | 30.04.020 | REVESTIMENTO EM BORRACHA SINTÉTICA COLORIDA DE 5 MM, PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA / DIRECIONAL - COLADO | m² | 11,50 | 150,96 | 188,70 | 2.170,05 | - | 0,00% | 2.170,05 |
| 24.6 | 30.04.060 | REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM | m | 14,00 | 389,47 | 486,83 | 6.815,62 | - | 0,00% | 6.815,62 |
| 24.7 | 30.06.100 | SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO | un | 2,00 | 170,78 | 213,47 | 426,94 | - | 0,00% | 426,94 |
| 24.8 | 30.08.030 | ASSENTO ARTICULADO PARA BANHO, EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPOXI DE 700 X 450 MM | un | 5,00 | 786,33 | 957,91 | 4.789,55 | - | 0,00% | 4.789,55 |
| 24.9 | 30.08.040 | LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA | un | 5,00 | 1.192,55 | 1.490,68 | 7.453,40 | - | 0,00% | 7.453,40 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|---|----|----------|----------|----------|-------------------|---|-------|-------------------|
| 24.10 | 30.08.060 | BACIA SIFONADA DE LOUÇA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - CAPACIDADE DE 6 LITROS | un | 5,00 | 848,78 | 1.060,97 | 5.304,85 | - | 0,00% | 5.304,85 |
| | | | | | | | 33.781,21 | | | 33.781,21 |
| 25 | 32 | IMPERMEABILIZAÇÃO, PROTEÇÃO E JUNTA | | | | | | | | |
| 25.1 | 32.15.040 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA COM ARMADURA, TIPO III-B, ESPESSURA DE 4 MM | m² | 113,30 | 63,64 | 79,55 | 9.013,01 | - | 0,00% | 9.013,01 |
| 25.2 | 32.16.010 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA | m² | 116,80 | 13,79 | 17,23 | 2.012,46 | - | 0,00% | 2.012,46 |
| | | | | | | | 11.025,47 | | | 11.025,47 |
| 26 | 33 | PINTURA | | | | | | | | |
| 26.1 | 33.02.080 | MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA | m² | 1.462,97 | 11,66 | 14,57 | 21.315,47 | - | 0,00% | 21.315,47 |
| 26.2 | 33.10.030 | TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | m² | 1.989,72 | 21,90 | 27,37 | 54.458,63 | - | 0,00% | 54.458,63 |
| 26.3 | 33.10.060 | EPÓXI EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | m² | 279,20 | 80,21 | 100,26 | 27.992,09 | - | 0,00% | 27.992,09 |
| 26.4 | 33.12.011 | ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO | m² | 64,62 | 32,49 | 40,61 | 2.624,21 | - | 0,00% | 2.624,21 |
| | | | | | | | 106.390,40 | | | 106.390,40 |
| 27 | 34 | PAISAGISMO E FECHAMENTOS | | | | | | | | |
| 27.1 | 34.01.010 | TERRA VEGETAL ORGÂNICA COMUM | m³ | 4,55 | 149,53 | 187,03 | 850,98 | - | 0,00% | 850,98 |
| 27.2 | 34.01.020 | LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PARA AJARDINAMENTO | m² | 42,26 | 1,31 | 1,63 | 68,88 | - | 0,00% | 68,88 |
| 27.3 | 34.02.100 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) | m² | 68,70 | 10,88 | 13,60 | 934,32 | - | 0,00% | 934,32 |
| 27.4 | 34.03.020 | ARBUSTO AZALÉA - H= 0,60 A 0,80 M | un | 27,00 | 40,13 | 50,16 | 1.354,32 | - | 0,00% | 1.354,32 |
| 27.5 | 34.03.120 | ARBUSTO MORÉIA - H= 0,50 M | un | 15,00 | 29,53 | 36,91 | 553,65 | - | 0,00% | 553,65 |
| 27.6 | 34.03.130 | ARBUSTO ALAMANDA - H= 0,60 A 0,80 M | un | 2,00 | 29,95 | 37,43 | 74,86 | - | 0,00% | 74,86 |
| 27.7 | 34.04.130 | ÁRVORE ORNAMENTAL TIPO IPÊ AMARELO - H= 2,00 M | un | 2,00 | 89,11 | 111,38 | 222,76 | - | 0,00% | 222,76 |
| 27.8 | 34.03.150 | ARBUSTO CURCÚLIGO - H= 0,60 A 0,80 M | un | 13,00 | 41,88 | 52,35 | 680,55 | - | 0,00% | 680,55 |
| 27.9 | 34.05.290 | PORTÃO DE ABRIR EM GRADE DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA, MALHA 65 X 132 MM, E PINTURA ELETROSTÁTICA | m² | 12,00 | 1.774,24 | 2.217,80 | 26.613,60 | - | 0,00% | 26.613,60 |
| | | | | | | | 31.353,92 | | | 31.353,92 |
| 28 | 37 | QUADRO E PAINEL PARA ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA | | | | | | | | |
| 28.1 | 37.01.160 | QUADRO TELEBRÁS DE EMBUTIR DE 800 X 800 X 120 MM | un | 1,00 | 500,24 | 625,30 | 625,30 | - | 0,00% | 625,30 |
| 28.2 | 37.03.240 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 56 DIN / 40 BOLT-ON - 225 A - SEM COMPONENTES | un | 4,00 | 1.011,14 | 1.263,92 | 5.055,68 | - | 0,00% | 5.055,68 |
| 28.3 | 37.10.010 | BARRAMENTO DE COBRE NU | kg | 10,00 | 93,80 | 117,25 | 1.172,50 | - | 0,00% | 1.172,50 |
| 28.4 | 37.13.630 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A | un | 24,00 | 95,87 | 119,83 | 2.875,92 | - | 0,00% | 2.875,92 |
| 28.5 | 37.13.640 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A | un | 8,00 | 129,47 | 161,83 | 1.294,64 | - | 0,00% | 1.294,64 |
| 28.6 | 37.13.650 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A | un | 24,00 | 129,52 | 161,90 | 3.885,60 | - | 0,00% | 3.885,60 |
| 28.7 | 37.13.660 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A | un | 6,00 | 148,28 | 185,35 | 1.112,10 | - | 0,00% | 1.112,10 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|--|----|----------|------------------|----------|-----------|---|-------|------------------|
| 28.8 | 37.14.440 | CHAVE SECCIONADORA SOB CARGA, TRIPOLAR, ACIONAMENTO ROTATIVO, COM PROLONGADOR E PORTA-FUSIVEL ATÉ NH-2-400 A - SEM FUSIVEIS | un | 2,00 | 3.487,94 | 4.359,92 | 8.719,84 | - | 0,00% | 8.719,84 |
| 28.9 | 37.17.070 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 2 POLOS | un | 20,00 | 181,67 | 227,08 | 4.541,60 | - | 0,00% | 4.541,60 |
| 28.10 | 37.24.042 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE <= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1 | un | 4,00 | 560,04 | 700,05 | 2.800,20 | - | 0,00% | 2.800,20 |
| | | | | | 32.083,38 | | | - | | 32.083,38 |
| 29 | 38 | TUBULACAO E CONDUTOR PARA ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA BASICA | | | | | | | | |
| 29.1 | 38.19.210 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL REFORÇADO, DN 25 MM | m | 980,00 | 12,54 | 15,67 | 15.356,60 | - | 0,00% | 15.356,60 |
| 29.2 | 38.19.220 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL REFORÇADO, DN 32 MM | m | 180,00 | 14,27 | 17,83 | 3.209,40 | - | 0,00% | 3.209,40 |
| | | | | | 18.566,00 | | | - | | 18.566,00 |
| 30 | 39 | CONDUTOR E ENFIAÇAO DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA | | | | | | | | |
| 30.1 | 39.02.016 | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | m | 4.200,00 | 3,29 | 4,11 | 17.262,00 | - | 0,00% | 17.262,00 |
| 30.2 | 39.02.020 | CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | m | 660,00 | 5,05 | 6,31 | 4.164,60 | - | 0,00% | 4.164,60 |
| 30.3 | 39.02.030 | CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | m | 350,00 | 7,38 | 9,22 | 3.227,00 | - | 0,00% | 3.227,00 |
| 30.4 | 39.02.040 | CABO DE COBRE DE 10 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | m | 200,00 | 11,16 | 13,95 | 2.790,00 | - | 0,00% | 2.790,00 |
| 30.5 | 39.04.070 | CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM² | m | 10,00 | 28,39 | 35,48 | 354,80 | - | 0,00% | 354,80 |
| 30.6 | 39.11.090 | FIO TELEFÔNICO TIPO FI-60, PARA LIGAÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS | m | 400,00 | 3,07 | 3,83 | 1.532,00 | - | 0,00% | 1.532,00 |
| 30.7 | 39.21.060 | CABO DE COBRE FLEX. DE 16 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | m | 240,00 | 14,07 | 17,58 | 4.219,20 | - | 0,00% | 4.219,20 |
| 30.8 | 39.21.070 | CABO DE COBRE FLEX. DE 25 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | m | 150,00 | 20,20 | 25,25 | 3.787,50 | - | 0,00% | 3.787,50 |
| 30.9 | 39.21.080 | CABO DE COBRE FLEX. DE 35 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | m | 120,00 | 29,68 | 37,10 | 4.452,00 | - | 0,00% | 4.452,00 |
| 30.10 | 39.21.090 | CABO DE COBRE FLEX. DE 50 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | m | 180,00 | 40,43 | 50,53 | 9.095,40 | - | 0,00% | 9.095,40 |
| | | | | | 50.884,50 | | | - | | 50.884,50 |
| 31 | 40 | DISTRIBUICAO DE FORÇA E COMANDO DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA | | | | | | | | |
| 31.1 | 40.02.100 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAF., 400X400X150 MM | un | 6,00 | 135,72 | 169,65 | 1.017,90 | - | 0,00% | 1.017,90 |
| 31.2 | 40.04.080 | TOMADA PARA TELEFONE 4P, PADRÃO TELEBRÁS, COM PLACA | cj | 6,00 | 22,60 | 28,25 | 169,50 | - | 0,00% | 169,50 |
| 31.3 | 40.04.450 | TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA | cj | 90,00 | 18,30 | 22,87 | 2.058,30 | - | 0,00% | 2.058,30 |
| 31.4 | 40.04.460 | TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA | cj | 20,00 | 21,59 | 26,98 | 539,60 | - | 0,00% | 539,60 |
| 31.5 | 40.04.470 | CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO | cj | 6,00 | 28,12 | 35,15 | 210,90 | - | 0,00% | 210,90 |
| 31.6 | 40.05.020 | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA | cj | 49,00 | 17,94 | 22,42 | 1.098,58 | - | 0,00% | 1.098,58 |
| 31.7 | 40.05.040 | INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA | cj | 4,00 | 25,45 | 31,81 | 127,24 | - | 0,00% | 127,24 |
| 31.8 | 40.10.106 | CONTATOR DE POTÊNCIA 38 A/40 A - 2NA+2NF | un | 2,00 | 646,33 | 807,91 | 1.615,82 | - | 0,00% | 1.615,82 |
| | | | | | 6.837,84 | | | - | | 6.837,84 |
| 32 | 41 | ILUMINACAO | | | | | | | | |
| 32.1 | 41.10.080 | CRUZETA REFORÇADA EM FERRO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE DUAS LUMINÁRIAS | un | 3,00 | 405,79 | 507,23 | 1.521,69 | - | 0,00% | 1.521,69 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|---|----|-------|-----------|-----------|------------------|---|-------|------------------|
| 32.2 | 41.10.430 | POSTE TELEFÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 6,00 M | un | 3,00 | 1.289,33 | 1.611,66 | 4.834,98 | - | 0,00% | 4.834,98 |
| 32.3 | 41.11.703 | LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE, FLUXO LUMINOSO DE 14160 A 17475 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 118 LM/W - POTÊNCIA DE 80 W/120 W | un | 8,00 | 1.092,71 | 1.365,88 | 10.927,04 | - | 0,00% | 10.927,04 |
| 32.4 | 41.31.040 | LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSL., 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 38 W A 41 W | un | 23,00 | 273,88 | 342,35 | 7.874,05 | - | 0,00% | 7.874,05 |
| 32.5 | 41.31.080 | LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 800 A 1060 LM, POTÊNCIA DE 9 W A 12 W | un | 68,00 | 128,42 | 160,52 | 10.915,36 | - | 0,00% | 10.915,36 |
| 32.6 | 41.31.087 | LUMINÁRIA LED REDONDA DE SOBR. COM DIFUSOR RECUADO TRANSL.O, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1900 A 2000 LM, POTÊNCIA DE 17 W A 19 W | un | 60,00 | 214,05 | 267,58 | 16.053,60 | - | 0,00% | 16.053,60 |
| | | | | | | | 52.126,72 | | | 52.126,72 |
| 33 | 43 | APARELHOS ELETRICOS, HIDRAULICOS E A GAS. | | | | | | | | |
| 33.1 | 43.02.080 | CHUVEIRO ELÉTRICO DE 6.500W / 220V COM RESISTÊNCIA BLINDADA | un | 5,00 | 362,50 | 453,12 | 2.265,60 | - | 0,00% | 2.265,60 |
| 33.2 | 43.04.020 | TORNEIRA ELÉTRICA | un | 2,00 | 182,07 | 227,58 | 455,16 | - | 0,00% | 455,16 |
| 33.3 | 43.05.030 | EXAUSTOR ELÉTRICO EM PLÁSTICO, VAZÃO DE 150 A 190M³/H | un | 1,00 | 359,17 | 448,96 | 448,96 | - | 0,00% | 448,96 |
| 33.4 | 43.07.300 | AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT CASSETE COM CAPACIDADE DE 18.000 BTU/H | cj | 3,00 | 6.159,05 | 7.698,81 | 23.096,43 | - | 0,00% | 23.096,43 |
| 33.5 | 43.07.320 | AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT CASSETE COM CAPACIDADE DE 36.000 BTU/H | cj | 1,00 | 10.462,48 | 13.078,10 | 13.078,10 | - | 0,00% | 13.078,10 |
| 33.6 | 43.07.330 | AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H | cj | 12,00 | 2.718,73 | 3.398,41 | 40.780,92 | - | 0,00% | 40.780,92 |
| | | | | | | | 80.125,17 | | | 80.125,17 |
| 34 | 44 | APARELHOS E METAIS HIDRAULICOS | | | | | | | | |
| 34.1 | 44.01.050 | BACIA SIFONADA DE LOUÇA SEM TAMPA - 6 LITROS | un | 5,00 | 219,82 | 274,77 | 1.373,85 | - | 0,00% | 1.373,85 |
| 34.2 | 44.01.110 | LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA | un | 8,00 | 216,41 | 270,51 | 2.164,08 | - | 0,00% | 2.164,08 |
| 34.3 | 44.01.270 | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL | un | 6,00 | 99,71 | 124,63 | 747,78 | - | 0,00% | 747,78 |
| 34.4 | 44.01.310 | TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA DE 30 LITROS | un | 3,00 | 606,20 | 757,75 | 2.273,25 | - | 0,00% | 2.273,25 |
| 34.5 | 44.02.062 | TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO | m² | 13,92 | 590,74 | 738,42 | 10.278,80 | - | 0,00% | 10.278,80 |
| 34.6 | 44.03.050 | DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR | un | 10,00 | 69,91 | 87,38 | 873,80 | - | 0,00% | 873,80 |
| 34.7 | 44.03.180 | DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS | un | 16,00 | 56,21 | 70,26 | 1.124,16 | - | 0,00% | 1.124,16 |
| 34.8 | 44.03.440 | TORNEIRA CURTA SEM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN= 3/4" | un | 4,00 | 34,59 | 43,23 | 172,92 | - | 0,00% | 172,92 |
| 34.9 | 44.03.590 | TORNEIRA DE MESA PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR EM LATÃO FUNDIDO CROMADO | un | 6,00 | 159,82 | 199,77 | 1.198,62 | - | 0,00% | 1.198,62 |
| 34.10 | 44.03.645 | TORNEIRA DE MESA AUTOMÁTICA, AÇIONAMENTO HIDROMECÂNICO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2" OU 3/4" | un | 13,00 | 115,34 | 144,17 | 1.874,21 | - | 0,00% | 1.874,21 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|--|----|--------|----------|----------|------------------|---|-------|------------------|
| 34.11 | 44.06.300 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 400X340X140MM | un | 6,00 | 201,68 | 252,10 | 1.512,60 | - | 0,00% | 1.512,60 |
| | | | | | | | 23.594,07 | | | 23.594,07 |
| 35 | 46 | TUBULACAO E CONDUTORES PARA LIQUIDOS E GASES. | | | | | | | | |
| 35.1 | 46.01.020 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4'), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 180,00 | 22,26 | 27,82 | 5.007,60 | - | 0,00% | 5.007,60 |
| 35.2 | 46.01.050 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2'), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 150,00 | 40,12 | 50,15 | 7.522,50 | - | 0,00% | 7.522,50 |
| 35.3 | 46.02.010 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 12,00 | 26,52 | 33,15 | 397,80 | - | 0,00% | 397,80 |
| 35.4 | 46.02.050 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 60,00 | 34,03 | 42,53 | 2.551,80 | - | 0,00% | 2.551,80 |
| 35.5 | 46.02.060 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 120,00 | 52,89 | 66,11 | 7.933,20 | - | 0,00% | 7.933,20 |
| 35.6 | 46.08.006 | TUBO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 1/2', INCLUSIVE CONEXÕES | m | 6,00 | 88,85 | 111,06 | 666,36 | - | 0,00% | 666,36 |
| 35.7 | 46.08.010 | TUBO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 3/4', INCLUSIVE CONEXÕES | m | 36,00 | 99,27 | 124,08 | 4.466,88 | - | 0,00% | 4.466,88 |
| 35.8 | 46.02.070 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 120,00 | 58,56 | 70,70 | 8.484,00 | - | 0,00% | 8.484,00 |
| | | | | | | | 37.030,14 | | | 37.030,14 |
| 36 | 47 | VALVULAS E APARELHOS DE MEDICAO E CONTROLE PARA LIQUIDOS E GASES | | | | | | | | |
| 36.1 | 47.01.050 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 1 1/2' | un | 4,00 | 106,87 | 133,58 | 534,32 | - | 0,00% | 534,32 |
| 36.2 | 47.01.210 | VÁLVULA DE ESFERA MONOBLOCO EM LATÃO, PASSAGEM PLENA, ACIONAMENTO COM ALAVANCA, DN= 2' | un | 4,00 | 190,80 | 238,50 | 954,00 | - | 0,00% | 954,00 |
| 36.3 | 47.02.020 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4' - LINHA ESPECIAL | un | 16,00 | 80,13 | 100,16 | 1.602,56 | - | 0,00% | 1.602,56 |
| 36.4 | 47.02.110 | REGISTRO DE PRESSÃO EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4' - LINHA ESPECIAL | un | 6,00 | 76,61 | 95,76 | 574,56 | - | 0,00% | 574,56 |
| | | | | | | | 3.665,44 | | | 3.665,44 |
| 37 | 48 | RESERVATORIO E TANQUE PARA LIQUIDOS E GASES | | | | | | | | |
| 37.1 | 48.02.206 | RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS | un | 3,00 | 2.493,22 | 3.116,52 | 9.349,56 | - | 0,00% | 9.349,56 |
| 37.2 | 48.05.020 | TORNEIRA DE BOIA, DN= 1' | un | 3,00 | 95,12 | 118,90 | 356,70 | - | 0,00% | 356,70 |
| | | | | | | | 9.706,26 | | | 9.706,26 |
| 38 | 49 | CAIXA, RALO, GRELHA E ACESSORIO HIDRAULICO | | | | | | | | |
| 38.1 | 49.01.030 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA | un | 26,00 | 82,53 | 103,16 | 2.682,16 | - | 0,00% | 2.682,16 |
| 38.2 | 49.03.020 | CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 600 X 600 X 600 MM | un | 20,00 | 229,17 | 288,46 | 5.729,20 | - | 0,00% | 5.729,20 |
| 38.3 | 49.03.036 | CAIXA DE GORDURA EM PVC COM TAMPA REFORÇADA - CAPACIDADE 19 L | un | 2,00 | 354,29 | 442,86 | 885,72 | - | 0,00% | 885,72 |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|----|--------|--------|---------------------|-----------|
| 38.4 | 49.06.010 | GRELHA HEMISFÉRICA EM FERRO FUNDIDO DE 4' | un | 10,00 | 12,94 | 16,17 | 161,70 |
| | | | | | | 9.458,78 | |
| 39 | 54 | PAVIMENTAÇÃO E PASSEIO | | | | | |
| 39.1 | 54.01.010 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL | m² | 511,00 | 3,08 | 3,85 | 1.967,35 |
| 39.2 | 54.01.210 | BASE DE BRITA GRADUADA | m³ | 76,65 | 174,79 | 218,48 | 16.746,49 |
| 39.3 | 54.01.400 | ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO | m² | 511,00 | 19,35 | 24,18 | 12.355,98 |
| 39.4 | 54.04.350 | PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONC. 35 MPA, ESPESSURA 8 CM, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJ.E EM AREIA | m² | 511,00 | 83,50 | 104,37 | 53.333,07 |
| | | | | | | 84.402,89 | |
| TOTAL | | | | | | 2.326.081,38 | |

| | | | |
|--|---|-------|-----------|
| | - | 0,00% | 161,70 |
| | - | | 9.458,78 |
| | - | 0,00% | 1.967,35 |
| | - | 0,00% | 16.746,49 |
| | - | 0,00% | 12.355,98 |
| | - | 0,00% | 53.333,07 |
| | - | | 84.402,89 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| TOTAL GERAL 4ª MEDIÇÃO | 17.826,84 |
| % MEDIDO | 0,77% |
| ACUMULADO | 103.041,89 |
| SALDO REMANESCENTE | 2.011.084,39 |

Monteiro Lobato, 10 de abril de 2024


 Luis Gustavo de Barros
 Responsável Técnico
 CREA 5062695430


 LUIZ RODOLFO MEIRELLES GOMES
 CREA-SP 50717951
 SEC. MUNIC. DE OBRAS



ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE
ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI

CNPJ.: nº 14.563.488/0001-70 -I.E. nº 332.225.640.110

Rua Milton José Nunes Fernandes, 2217,
Bairro Polo Industrial II, Guaratinguetá – SP



PREFEITURA DE
**MONTEIRO
LOBATO**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE
SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

DATA: 17/04/2024

RELATÓRIO Nº:
04/2023

CONTRATO: 097/2023

CONFERIDO:

Fiscal do contrato

AUTOR:

Luís Gustavo de Barros – Eng. Civil

CREA: SP-5062695430

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| <p>DATA: 17/04/2024</p> | <p align="center">CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL</p> <p align="center">RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 4ª MEDIÇÃO</p> | <p align="right">FOLHA: 2 / 5</p> |
|-----------------------------|---|--|

1. INTRODUÇÃO

1.1. OBJETIVO

Realizar a construção de um novo centro de saúde Dr. João Auricchio, afim de conferir serviços realizados nas áreas de intervenção para realização de medição.

1.2. LOCALIZAÇÃO

A obra está localizada Rua Antônio Alves Magalhães,20, Centro, CEP 12250-000, Monteiro Lobato – SP

2. FOTOS



Foto 1.: Instalação de banheiro químico no canteiro de obra

| | |
|---|---|
| <p>Autor:</p> <p align="center"><i>Luis Gustavo de Barros</i> Luis Gustavo de Barros CREA: 5062695430</p> | <p>Conferido:</p> <p align="center">FISCAL DO CONTRATO</p> <p align="right"><i>[Handwritten Signature]</i></p> |
|---|---|

DATA:
17/04/2024

**CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL**

FOLHA: 3 / 5

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 4ª MEDIÇÃO



Foto 2. :Instalação de container no canteiro de obra.



Foto 3. :Instalação de tapume na obra.

Autor:


Luís Gustavo de Barros
CREA: 5062695430

Conferido:

FISCAL DO CONTRATO



DATA:
17/04/2024

CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA: 4 / 5

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 4ª MEDIÇÃO



Foto 4.: Instalação de tapume na obra.




Foto 5.: Locação da obra – Estacas e gabarito.

Autor:


Luís Gustavo de Barros
CREA: 5062695430

Conferido:

FISCAL DO CONTRATO



DATA:
17/04/2024

CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA: 5 / 5

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 4ª MEDIÇÃO



Foto 6.: Execução do gabarito.





Foto 7.: Execução do gabarito.

Autor:


Luís Gustavo de Barros
CREA: 5062695430

Conferido:

FISCAL DO CONTRATO





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

INÍCIO: 10/11/2023 **TERMINO** 10/08/2024

DATA: 12/04/2023

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| Observações: | | | | |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|----------------------|
| 1 | MONTAGEM DE GABARITO |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

Observações:



ENGENHEIRO

LUIZ RODOLFO MEIRELES GOMES
CREA-SP 507119131
SEC. MUNIC. DE OBRAS


ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

INÍCIO: 10/11/2023 **TERMINO:** 10/08/2024

DATA: 11/04/2023

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |

Observações:


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|--|
| 1 | RETIRADA DE TAPUME EXISTENTE |
| 2 | INSTALAÇÃO DE TAPUME NOVO COM TELHA DE ZINCO |
| 3 | REMOÇÃO E DESLOCAMENTO DE BLOQUETE |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

Observações:



ENGENHEIRO



ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

INÍCIO: 10/11/2023 **TERMINO:** 10/08/2024

DATA: 10/04/2023

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |

Observações:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|---------------------------------------|
| 1 | DEMOLIÇÃO DO MURO DE ARRIMO EXISTENTE |
| 2 | REMOÇÃO DE ENTULHO |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

Observações:



ENGENHEIRO



ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

INÍCIO: 10/11/2023 **TERMINO:** 10/08/2024

DATA: 09/04/2023

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |

Observações:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|---------------------------------------|
| 1 | DEMOLIÇÃO DO MURO DE ARRIMO EXISTENTE |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

Observações:



ENGENHEIRO



ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

INÍCIO: 10/11/2023 **TERMINO** 10/08/2024

DATA: 08/04/2023

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |

Observações:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|---------------------------------------|
| 1 | COLOCAÇÃO DE LONA NO TALUDE |
| 2 | DEMOLIÇÃO DO MURO DE ARRIMO EXISTENTE |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

Observações:

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |

ENGENHEIRO

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

| | | | |
|------------------|---|----------------|------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO | | |
| ENDEREÇO: | RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO | | |
| INÍCIO: | 10/11/2023 | TERMINO | 10/08/2024 |
| DATA: | 05/04/2023 | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |

| | |
|---------------------|--|
| Observações: | |
| | |
| | |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|--|
| 1 | EXECUÇÃO DA TOPOGRAFIA PARA MARCAÇÃO DO GABARITO |
| 2 | EXECUÇÃO DA TOPOGRAFIA PARA MARCAÇÃO DO MURO DE ARRIMO |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

| | |
|---------------------|--|
| Observações: | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

ENGENHEIRO

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

INÍCIO: 10/11/2023 **TERMINO:** 10/08/2024

DATA: 04/04/2023

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |

Observações:


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|--|
| 1 | PERFURAÇÃO E CONCRETAGEM PARA FIXAÇÃO DE PONTALETES DE EUCALIPTO |
| 2 | INSTALAÇÃO DE TELHA DE ZINCO PARA FECHAMENTO DO TAPUME |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

Observações:



ENGENHEIRO



ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

INÍCIO: 10/11/2023 **TERMINO:** 10/08/2024

DATA: 03/04/2023

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |

Observações:


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|--|
| 1 | REMOÇÃO DE TAPUME EXISTENTE |
| 2 | PERFURAÇÃO E CONCRETAGEM PARA FIXAÇÃO DE PONTALETES DE EUCALIPTO |
| 3 | INSTALAÇÃO DE TELHA DE ZINCO PARA FECHAMENTO DO TAPUME |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

Observações:



ENGENHEIRO



ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

INÍCIO: 10/11/2023 **TERMINO:** 10/08/2024

DATA: 02/04/2023

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |

Observações:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|---|
| 1 | INSTALAÇÃO DO PORTÃO PRINCIPAL |
| 2 | FIXAÇÃO DE TELHAS COMO TAPUME NAS GRADES |
| 3 | CONCRETAGEM DE SAPATA (PARA FIXAÇÃO DO PILAR DE FERRO DO PORTÃO SOCIAL) |
| 4 | INSTALAÇÃO DA PLACA DE OBRA |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

Observações:



ENGENHEIRO



ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

INÍCIO: 10/11/2023 **TERMINO** 10/08/2024

DATA: 01/04/2023

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |

Observações:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|--|
| 1 | ESCAVAÇÃO DE VALA PARA BALDRAME |
| 2 | SOLDAGEM DO TRILHO DO PORTÃO |
| 3 | CONCRETAGEM DO BALDRAME PARA FIXAÇÃO DO TRILHO DO PORTÃO |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

Observações:



ENGENHEIRO



ENGENHEIRO FISCAL



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 14.563.488/0001-70

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 24040119299-59
Data e hora da emissão 02/04/2024 09:32:13
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL
Abrangência - Tribunal Regional Federal da 3ª Região
N. 2024/00002212222

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes **CÍVEIS** em tramitação contra: **ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA** ou CNPJ nº **14.563.488/0001-70**.

Certidão emitida em: 02/04/2024, às 09:41:01 (data e hora de Brasília).

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, endereço <https://web.trf3.jus.br/certidao-regional/CertidaoCivelEleitoralCriminal/VerificarAutenticidade>, com base no código de segurança **308B17BFC9CC73A6**.
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010, Resolução CJF n. 680/2020 e Resolução PRES n. 529/2022;
- Certidão emitida em consulta ao SIAPRO - Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 2º Grau e no PJE - Sistema Processual Eletrônico;
- A pesquisa abrange registros desde 30/03/1989 até a presente data, no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (2º Grau), com sede em São Paulo/capital e jurisdição nos estados de São Paulo e de Mato Grosso do Sul.

Tribunal Regional Federal da 3ª Região / Secretaria Judiciária
seju@trf3.jus.br - Av. Paulista, n. 1842, Torre Sul, 14º andar, São Paulo/SP



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.563.488/0001-70
Razão Social: A DE M MENDES MANUTENCAO EIRELI
Endereço: ROD ARISTEU VIEIRA VILELA 18 / ATERRADO / LORENA / SP / 12610-490

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/03/2024 a 22/04/2024

Certificação Número: 2024032401042476318855

Informação obtida em 27/03/2024 10:46:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.563.488/0001-70

Certidão nº: 22008826/2024

Expedição: 02/04/2024, às 09:37:15

Validade: 29/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.563.488/0001-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



CERTIDÃO DE AÇÃO TRABALHISTA EM TRAMITAÇÃO PROCESSOS FÍSICOS

Dados Pesquisados:

CNPJ: 14.563.488/0001-70

Nome: ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS

Abrangência: Jurisdição de São Paulo - Capital

Certidão n° 241068 / 2024

CERTIFICA-SE que em pesquisa aos registros eletrônicos armazenados nos Sistemas de Acompanhamento e Informações Processuais de Processos Físicos do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, até 01/04/2024, **NÃO CONSTA** ação trabalhista em tramitação em face da pessoa natural ou jurídica identificada acima, de acordo com os dados fornecidos pelo solicitante.

Certifica-se, ainda, que esta pesquisa abrange apenas os processos físicos, não alcançando eventuais registros nos cadastros processuais eletrônicos (PJe).

IMPORTANTE

- a. A validade da presente certidão está condicionada à conferência do nome e do CPF/CNPJ indicado, bem como à verificação de sua autenticidade pelo recebedor em <https://www.trtsp.jus.br/valida-certidao> em até 90 (noventa) dias após a sua expedição;
- b. A informação do n° do CPF/CNPJ e do nome indicado acima é de responsabilidade do solicitante da



1 8 4 8 4 0 9 8 6 9 1 b K 2 r c V b

Certidão;

- c. Estão compreendidos nesta certidão, no caso de pessoa jurídica, todos os seus estabelecimentos, agência ou filiais vinculados à raiz do CNPJ;
- d. Certidão emitida gratuitamente.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA
CNPJ: 14.563.488/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:12:39 do dia 21/12/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/06/2024.

Código de controle da certidão: **0172.C993.7901.002F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA
Abrangência - Tribunal Regional Federal da 3ª Região
N. 2024/000002212821

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes **CRIMINAIS** contra: **ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA** ou CNPJ nº **14.563.488/0001-70**.

Certidão emitida em: 02/04/2024, às 09:49:07 (data e hora de Brasília).

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, endereço <https://web.trf3.jus.br/certidao-regional/CertidaoCivelEleitoralCriminal/VerificarAutenticidade>, com base no código de segurança **0BD69943F851B5C5**.
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNI n. 121/2010, Resolução CJF n. 680/2020 e Resolução PRES n. 529/2022;
- Certidão emitida em consulta ao SIAPRO – Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 2º Grau e no PJE – Sistema Processual Eletrônico;
- A pesquisa abrange registros desde 30/03/1989 até a presente data, no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (2º Grau), com sede em São Paulo/capital e jurisdição nos estados de São Paulo e de Mato Grosso do Sul.

Tribunal Regional Federal da 3ª Região / Secretaria Judiciária
seju@trf3.jus.br - Av. Paulista, n. 1842, Torre Sul, 14º andar, São Paulo/SP





02/04/2024

0074273456

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 9739530

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 01/04/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM, CNPJ: 14.563.488/0001-70, conforme indicação constante do pedido de certidão. *****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão. (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 2 de abril de 2024.

PEDIDO Nº: 0074273456





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA

CNPJ: 14.563.488/0001-70

CERTIDÃO EMITIDA em 02/04/2024, às 10:37:04

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado está, na data de processamento dos dados, desobrigado a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

Data do processamento dos dados: 01/04/2024

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
2. A periodicidade de atualização das certidões é semanal. Nenhuma informação enviada ao eSocial a partir do dia anterior ao da data de processamento dos dados foi considerada para emissão deste documento. As informações enviadas ao eSocial posteriormente serão refletidas nas certidões a partir da próxima data de processamento.
3. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
4. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
5. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar> com o código de verificação **2m6Zt7gp0SaC5G7**.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 14.563.488

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 55539626

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 02/04/2024 09:28:10

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATO

PÇ DEP. A. S. CUNHA BUENO, 180

46643482/0001-07

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02428

DATA: 30/04/2024 VENCI 06/05/2024 PAGTO: 30/04/2024

Credor...: ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE EST CNPJ: 14.563.488/0001-70 Cod: 10786

Endereço: R MILTON JOSE NUNES FERNANDES

Cidade...: GUARATINGUETA

CEP:

Discriminação...:

PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRA NO CENTRO DE SAÚDE.

Valor **17.826,84**

(dezesete mil, oitocentos e vinte e seis reais e oitenta e quatro centavos) * * *
* * * * *
*


Despesa Bruta: **RR\$ 17.826,84**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 4442 | / 3 | EX 010401 | 10.301.0012.1009.0000 | 4.4.90.51.91 | RR\$ 17.826,84 | RR\$ 0,00 | RR\$ 891,34 | RR\$ 16.935,50 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 17.826,84 | RR\$ 0,00 | RR\$ 891,34 | RR\$ 16.935,50 |

Despesa Líquida: **RR\$ 16.935,50**

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE ___/___/___


EDMAR JOSÉ DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-----------------|-------|--------|-----------------------|
| 001 | 40681 | | RR\$ 16.935,50 |
| TOTAL | | | RR\$ 16.935,50 |

Despesa paga em 30/04/2024 Com os recursos acima discriminados


AMAURY DONIZETE DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: RECIBO DOCTO ANEXO

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATOPÇ DEP. A. S. CUNHA BUENO, 180
46643482/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

4442 / 3

| | | | | | | |
|-----------------------|----------|--------|------|-------|------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº | 3 | FICHA: | 8002 | DATA: | 25/04/2024 | REQUISIÇÃO Nº: |
|-----------------------|----------|--------|------|-------|------------|----------------|

| | | | | | |
|------------|-------------|-----------|------------|-------------|------------|
| LICITAÇÃO: | OBRA TOMADA | 230852/23 | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: | 06/05/2024 |
|------------|-------------|-----------|------------|-------------|------------|

| | | | | |
|-----------|---|--------------------|---------|-------|
| NOME: | ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS | 14.563.488/0001-70 | CÓDIGO: | 10786 |
| ENDEREÇO: | R MILTON JOSE NUNES FERNANDES | GUARATINGUETA | | |

| FUNTE DE RECURSO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|---|------------------|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios | PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRA NO CENTRO DE SAÚDE. | Liquido |
| 800 TRANSF UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL IND | | 16.935,50 |
| 000 TRANSF UNIÃO DEC. EMENDA PARL IND-Convên | | Desconto |
| | | 891,34 |

| | | |
|----|-------------|------------------|
| EX | SOMA | 17.826,84 |
|----|-------------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 01 04 4.4.90.51.91 10.301.0012.1009.0000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OBRAS E INSTALAÇÕES Investimentos na Saúde |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 238.177,20 | 57.641,13 | 17.826,84 | 180.536,07 |

| | |
|---|------------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 17.826,84 |
| dezesete mil, oitocentos e vinte e seis reais e oitenta e quatro centavos ***** | |
| DESCONTOS | |

| | | |
|---------------------------------------|--------|---------------|
| 8 1114.51.1.1.00.00 ISSQN - PRINCIPAL | 891,34 | |
| TOTAL DE DESCONTOS | | 891,34 |

| | | |
|--------------------------|------------|---|
| LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM | 25/04/2024 |  |
|--------------------------|------------|---|

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

_____ DATA _____

Amaury Donizete da Silva- Secretária Municipal de Finanças

| | |
|--|--|
| EMITIDO EM | ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE: |
| _____ DATA _____ Marcela Oliveira de Carvalho - Contadora | _____ DATA _____ Edmar José de Araujo - Prefeito Mun. |

| DESPESA PAGA EM | | | | RECIBO | |
|-----------------|-------|--------|-------|-----------------|---|
| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR | | |
| | | | | | RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | NOME: _____ | |
| | | | | CNPJ/CPF: _____ | |



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.42
6739306739 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-3531704
AGENCIA: 6739-3 CONTA: 4.068-1

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : TRANSF ESPECIAIS-3531704
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7983-9 - GUARATINGUETA,AV JOAO PESSOA
CONTA: 12.005-1

FAVORECIDO: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUT
CPF/CNPJ: 14.563.488/0001-70
VALOR: R\$ 16.935,50
DEBITO EM: 30/04/2024

=====

DOCUMENTO: 043001
AUTENTICACAO SISBB: 5.3CE.B05.F6A.306.BE2

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:14:12
673906739 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-3531704
AGENCIA: 6739-3 CONTA: 4.068-1

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/04/2024 |
| NR. DOCUMENTO | 556.739.000.000.087 |
| VALOR TOTAL | 891,34 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF.MUNIC.MLOBATO - CONV
AGENCIA: 6739-3 CONTA: 87-6
NR. DOCUMENTO 556.739.000.004.068

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 1.218.406.E4F.CEC.41E |
|-----------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JE668486 EDMAR JOSE DE ARAUJO.

| | | | | | |
|---|--|--|---|----------------------------------|---------------------------------------|
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E | Número da Nota 528 |  | | |
| | | Data e Hora de Emissão 14/05/2024 09:00:02 | | | |
| | | Código de Verificação * ITXH-EBDM | | | |
| | | Série NE | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | |
| CPF/CNPJ: 14.563.488/0001-70 Inscrição Municipal: 13554601 Nome/Razão Social: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS - BRELI Endereço: RUA MILTON JOSÉ NUNES FERNANDES 2217 - **** - CHÁCARAS SANTA MARIA I - CEP: 12522450 Município: GUARATINGUETA UF: SP E-mail: fiscal@admequipamentos.com.br | | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | |
| Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO CPF/CNPJ: 46.643.482/0001-07 Inscrição Municipal: Endereço: Outros Praça Deputado A.S.Cunha Bueno 180 - - CENTRO - CEP: 12250000 Município: MONTEIRO LOBATO UF: SP E-mail: turismo@monteirolobato.sp.gov.br | | | | | |
| ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO | | | | | |
| 711200001 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | | | | |
| LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003 | | | | | |
| 07.19 - Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo. | | | | | |
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 14/05/2024, EM MONTEIRO LOBATO - SP | | | | | |
| Nº LICITAÇÃO: 059/2023 CONTRATO Nº 230852/2023 Nº TOMADA DE PREÇO: 008/2023 OBJETO: Contratação de Empresa para execução da unidade de pronto atendimento no centro de saúde DR. JOÃO AURICCHIO 5ª Medição Período: 11/04/2024 a 10/05/2024 Valor: R\$172.562,96 Retenção de INSS (Inciso III do artigo 7º da IN RFB nº 2.021/2021), não se aplica à retenção previdenciária conforme previsto no artigo 114, inciso II, da IN RFB nº 2.110/2022. 341 - BANCO ITAÚ - AG: 7983 - C/C: 12005-1 | | | | | |
| Valor do Serviço R\$ 172.562,96 | Deduções R\$ 0,00 | Desconto Incond. R\$ 0,00 | Base de Cálculo R\$ 172.562,96 | Alíquota (%) 5,00 | Valor do ISS (R\$) 8.628,15 |
| Desconto Cond. R\$ 0,00 | Retenção INSS R\$ 0,00 | Retenção PIS R\$ 0,00 | Retenção COFINS R\$ 0,00 | Retenção CSLL R\$ 0,00 | Retenção IRRF R\$ 0,00 |
| | | | | | Outras Retenções R\$ 0,00 |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 172.562,96 | | | | | |
| VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 163.934,81 | | | | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | |
| Retenção no Município de MONTEIRO LOBATO - SP pelo Tomador: MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO | | | | | |

*A autenticidade desta Nota Fiscal dev ora ser confirmada no sito da Prefeitura.

LUIZ RODOLFO MEIRELES GOMES
CREA-SP 507119/31
SEC. MUNIC. DE OBRAS

15.05.24

Data da consulta: 14/05/2024 16:19:30

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **14.563.488/0001-70**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF

4068-1

Reten 5% ISS = R\$ 8.628,15

Ⓜ



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO



MEMORANDO 24093/2024

A/C: Setor de Finanças
De: Secretaria de Obras

Ref. Pagamento da 5ª Medição do Contrato nº230852/2023

Prezada,

A Secretaria de Obras, vem por meio deste solicitar o pagamento referente a nota fiscal em ANEXO, no valor de R\$172.562,96 de acordo com o Contrato nº 230852/2023.

Sem mais, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Monteiro Lobato, 14 de maio de 2024.

LUIZ RODOLFO MEIRELLES GOMES
CREA-SP 5071119131
SEC. MUNIC. DE OBRAS

Secretário de Obras
LUIZ RODOLFO MEIRELLES GOMES
Engenheiro Civil – CREA-SP 5071119131

| | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|--|--------|-----------|----------|----------|-------------------|--|--|
| | | | | | | | 45.869,99 | | |
| 3 | 06 | SERVICO EM SOLO E ROCHA, MANUAL | | | | | | | |
| 3.1 | 06.02.020 | ESCAV. MANUAL EM SOLO DE 1"2" CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M | m³ | 10,00 | 39,47 | 49,33 | 493,30 | | |
| 3.2 | 06.11.040 | REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO | m³ | 10,00 | 12,27 | 15,33 | 153,30 | | |
| | | | | | | | 646,60 | | |
| 4 | 08 | ESCORAMENTO, CONTENCAO E DRENAGEM | | | | | | | |
| 4.1 | 08.02.050 | CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO | m³.mês | 1.566,00 | 5,86 | 7,32 | 11.463,12 | | |
| 4.2 | 08.02.060 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO | m² | 783,00 | 10,01 | 12,51 | 9.795,33 | | |
| 4.3 | 08.05.100 | DRENO COM PEDRA BRITADA | m³ | 16,20 | 102,53 | 128,16 | 2.076,19 | | |
| 4.4 | 08.05.180 | MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRANSVERSAL DE 9KN/M | m² | 81,00 | 12,93 | 16,16 | 1.308,96 | | |
| 4.5 | 08.06.040 | BARBACÃ EM TUBO DE PVC COM DIÂMETRO 50 MM | m | 10,00 | 21,02 | 28,27 | 262,70 | | |
| | | | | | | | 24.906,30 | | |
| 5 | 09 | FORMA | | | | | | | |
| 5.1 | 09.02.020 | FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL | m² | 480,74 | 141,41 | 176,76 | 84.975,60 | | |
| | | | | | | | 84.975,60 | | |
| 6 | 10 | ARMADURA E CORDOALHA ESTRUTURAL | | | | | | | |
| 6.1 | 10.01.040 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | kg | 13.824,00 | 9,34 | 11,67 | 161.326,08 | | |
| 6.2 | 10.01.060 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | kg | 2.073,60 | 11,02 | 13,77 | 28.553,47 | | |
| 6.3 | 10.02.020 | ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO | kg | 5.016,00 | 12,07 | 15,08 | 75.641,28 | | |
| | | | | | | | 265.520,83 | | |
| 7 | 11 | CONCRETO, MASSA E LASTRO | | | | | | | |
| 7.1 | 11.01.260 | CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA - PARA BOMBEAMENTO | m³ | 62,70 | 374,13 | 467,66 | 29.322,28 | | |
| 7.2 | 11.01.290 | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA BOMBEAMENTO | m³ | 138,24 | 388,49 | 485,61 | 67.130,73 | | |
| 7.3 | 11.16.080 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMB. | m³ | 200,94 | 80,77 | 100,96 | 20.286,90 | | |
| 7.4 | 11.18.040 | LASTRO DE PEDRA BRITADA | m³ | 39,19 | 125,27 | 158,58 | 6.136,37 | | |
| | | | | | | | 122.876,28 | | |
| 8 | 12 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | | | | | | | |
| 8.1 | 12.05.010 | TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA ESCAVADA | lx | 1,00 | 1.515,51 | 1.894,38 | 1.894,38 | | |
| 8.2 | 12.05.030 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 30 CM ATÉ 30 T | m | 450,00 | 54,03 | 67,53 | 30.388,50 | | |
| | | | | | | | 32.282,88 | | |
| 9 | 13 | LAJE E PAINEL DE FECHAMENTO PRE-FABRICADOS | | | | | | | |
| 9.1 | 13.01.170 | LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 20 (16+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA | m² | 355,52 | 152,65 | 190,81 | 67.836,77 | | |
| 9.2 | 13.01.190 | LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 24 (20+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA | m² | 476,21 | 167,30 | 209,12 | 99.585,04 | | |
| | | | | | | | 167.421,81 | | |
| 10 | 14 | ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR | | | | | | | |

| | | | | |
|----------|------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | 1.937,88 | | 13.268,75 |
| 10,00 | 493,30 | 100,00% | - | |
| 10,00 | 153,30 | 100,00% | - | |
| | | 646,60 | | |
| - | - | 0,00% | 11.463,12 | |
| - | - | 0,00% | 9.795,33 | |
| - | - | 0,00% | 2.076,19 | |
| - | - | 0,00% | 1.308,96 | |
| - | - | 0,00% | 262,70 | |
| - | - | 0,00% | - | |
| - | - | 0,00% | 84.975,60 | |
| - | - | 0,00% | - | |
| 9.222,10 | 107.621,91 | 66,71% | 53.704,17 | |
| 649,21 | 8.939,62 | 31,31% | 19.613,85 | |
| - | - | 0,00% | 75.641,28 | |
| | | 116.561,53 | 148.959,30 | |
| - | - | 0,00% | 29.322,28 | |
| 52,60 | 25.543,09 | 38,05% | 41.587,64 | |
| 52,60 | 5.310,50 | 26,18% | 14.976,41 | |
| - | - | 0,00% | 6.136,37 | |
| | | 30.853,58 | 92.022,70 | |
| 1,00 | 1.894,38 | 100,00% | - | |
| 42,00 | 2.836,26 | 9,33% | 27.552,24 | |
| | | 4.730,64 | 27.552,24 | |
| - | - | 0,00% | 67.836,77 | |
| - | - | 0,00% | 99.585,04 | |
| - | - | 0,00% | - | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|--|----|----------|--------|----------|------------|---|-------|-----------|
| 10.1 | 14.11.221 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM - CL B | m² | 800,50 | 56,27 | 82,83 | 66.305,41 | - | 0,00% | 66.305,41 |
| 10.2 | 14.11.231 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM - CL B | m² | 812,00 | 80,93 | 101,16 | 82.141,92 | - | 0,00% | 82.141,92 |
| 10.3 | 14.30.070 | DIVISÓRIA SANITÁRIA EM PAINEL LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL COM PERFIS EM ALUMÍNIO, INCL. FERRAGEM COMPLETA PARA VÃO DE PORTA | m² | 21,42 | 485,87 | 607,33 | 13.009,00 | - | 0,00% | 13.009,00 |
| 10.4 | 14.30.310 | DIVISÓRIA EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTÊNCIA AO FOGO 30 MINUTOS, ESPESSURA 100/70MM - 1ST / 1ST | m² | 87,70 | 91,54 | 114,42 | 10.034,63 | - | 0,00% | 10.034,63 |
| | | | | | | | 171.490,96 | - | 0,00% | - |
| 11 | 15 | ESTRUTURA EM MADEIRA, FERRO, ALUMÍNIO E CONCRETO | | | | | | | | |
| 11.1 | 15.01.140 | ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA PERFIL ONDULADO - VÃOS 13,01 A 18,00 M | m² | 355,52 | 103,81 | 129,76 | 46.132,27 | - | 0,00% | 46.132,27 |
| | | | | | | | 46.132,27 | - | 0,00% | - |
| 12 | 16 | TELHAMENTO | | | | | | | | |
| 12.1 | 16.03.010 | TELHAMENTO EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDULADO DE 6 MM | m² | 460,00 | 46,86 | 58,57 | 26.942,20 | - | 0,00% | 26.942,20 |
| 12.2 | 16.30.020 | DOMO DE ACRÍLICO FIXADO EM PERFIS DE ALUMÍNIO | m² | 17,50 | 587,08 | 733,85 | 12.842,37 | - | 0,00% | 12.842,37 |
| 12.3 | 16.32.120 | COBERTURA PLANA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 10 MM | m² | 36,90 | 243,57 | 304,46 | 11.234,57 | - | 0,00% | 11.234,57 |
| 12.4 | 16.33.052 | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M | m | 112,22 | 109,73 | 137,16 | 15.392,09 | - | 0,00% | 15.392,09 |
| | | | | | | | 66.411,23 | - | 0,00% | - |
| 13 | 17 | REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL | | | | | | | | |
| 13.1 | 17.01.010 | ARGAMASSA DE PROTEÇÃO COM ARGILA EXPANDIDA | m³ | 2,50 | 943,04 | 1.178,80 | 2.947,00 | - | 0,00% | 2.947,00 |
| 13.2 | 17.01.040 | LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO | m³ | 18,40 | 508,35 | 635,43 | 11.691,91 | - | 0,00% | 11.691,91 |
| 13.3 | 17.02.020 | CHAPISCO | m² | 3.225,00 | 4,90 | 6,12 | 19.737,00 | - | 0,00% | 19.737,00 |
| 13.4 | 17.02.120 | EMBOÇO COMUM | m² | 3.225,00 | 15,52 | 19,40 | 62.565,00 | - | 0,00% | 62.565,00 |
| 13.5 | 17.02.220 | REBOCO | m² | 2.288,62 | 8,76 | 10,95 | 25.060,38 | - | 0,00% | 25.060,38 |
| | | | | | | | 122.001,29 | - | 0,00% | - |
| 14 | 18 | REVESTIMENTO CERÂMICO | | | | | | | | |
| 14.1 | 18.06.142 | PLACA CERÂMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE PEI-5 PARA ÁREA INTERNA COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BLLA, RESISTÊNCIA QUÍMICA A, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE | m² | 537,86 | 117,77 | 147,21 | 79.178,37 | - | 0,00% | 79.178,37 |
| 14.2 | 18.06.162 | RODAPÉ EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA RÚSTICA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BLLB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE | m | 300,06 | 4,63 | 5,78 | 1.734,34 | - | 0,00% | 1.734,34 |
| 14.3 | 18.07.020 | PLACA CERÂMICA NÃO ESMALTADA EXTRUDADA DE ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA, ESPESSURA DE 9MM, USO NÃO INDUSTRIAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIAL | m² | 74,20 | 143,31 | 179,13 | 13.291,44 | - | 0,00% | 13.291,44 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|--|----|--------|----------|----------|-------------------|---|-------|-----------|
| 14.4 | 18.11.042 | REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA 20X20 CM, TIPO MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | m² | 936,38 | 55,06 | 68,82 | 64.441,67 | - | 0,00% | 64.441,67 |
| | | | | | | | 158.645,82 | | | - |
| 16 | 19 | REVESTIMENTO EM PEDRA | | | | | | | | |
| 15.1 | 19.01.062 | PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO | m | 146,10 | 118,12 | 147,65 | 21.571,66 | - | 0,00% | 21.571,66 |
| | | | | | | | 21.571,66 | | | - |
| 16 | 21 | REVESTIMENTO SINTETICO E METALICO | | | | | | | | |
| 16.1 | 21.02.060 | REVESTIMENTO VINÍLICO, ESPESSURA DE 3,2 MM, PARA TRÁFEGO INTENSO, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO | m² | 153,03 | 178,82 | 223,27 | 34.167,00 | - | 0,00% | 34.167,00 |
| 16.2 | 21.10.061 | RODAPÉ PARA PISO VINÍLICO EM PVC, ESPESSURA DE 2 MM E ALTURA DE 5 CM, CURVO/PLANO, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO | m | 143,15 | 27,58 | 34,47 | 4.934,38 | - | 0,00% | 4.934,38 |
| 16.3 | 21.20.302 | FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE FOSFORECENTE, ALTO TRÁFEGO, LARGURA DE 5CM | m | 34,50 | 19,15 | 23,93 | 825,58 | - | 0,00% | 825,58 |
| | | | | | | | 39.926,96 | | | - |
| 17 | 22 | FORRO, BRISE E FACHADA | | | | | | | | |
| 17.1 | 22.02.030 | FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA DE 12,5MM, FIXO | m² | 718,00 | 68,94 | 86,17 | 61.870,06 | - | 0,00% | 61.870,06 |
| | | | | | | | 61.870,06 | | | - |
| 18 | 23 | ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA | | | | | | | | |
| 18.1 | 23.04.580 | PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 60 X 160 CM | un | 6,00 | 1.236,19 | 1.545,23 | 9.271,38 | - | 0,00% | 9.271,38 |
| 18.2 | 23.04.600 | PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 80 X 210 CM | un | 6,00 | 1.386,73 | 1.733,41 | 10.400,46 | - | 0,00% | 10.400,46 |
| 18.3 | 23.04.610 | PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 90 X 210 CM | un | 17,00 | 1.399,77 | 1.749,71 | 29.745,07 | - | 0,00% | 29.745,07 |
| 18.4 | 23.08.030 | FAIXA/BATEDOR DE PROTEÇÃO EM MADEIRA DE 20 X 5 CM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO | m | 30,00 | 133,79 | 167,23 | 5.016,90 | - | 0,00% | 5.016,90 |
| 18.5 | 23.08.040 | ARMÁRIO/ GABINETE EMBUTIDO EM MDF SOB MEDIDA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM PORTAS E PRATELEIRAS | m² | 0,90 | 133,79 | 167,23 | 150,50 | - | 0,00% | 150,50 |
| 18.6 | 23.08.242 | PORTA LISA DE CORRER SUSPensa EM MADEIRA COM BATENTE | m² | 3,78 | 390,60 | 488,25 | 1.845,58 | - | 0,00% | 1.845,58 |
| 18.7 | 23.09.550 | PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO - 80 X 210 CM | un | 4,00 | 742,80 | 928,50 | 3.714,00 | - | 0,00% | 3.714,00 |
| 18.8 | 23.09.560 | PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO - 90 X 210 CM | un | 6,00 | 773,84 | 967,30 | 5.803,80 | - | 0,00% | 5.803,80 |
| 18.9 | 23.09.590 | PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO -160 X 210 CM | un | 12,00 | 1.019,96 | 1.274,95 | 15.299,40 | - | 0,00% | 15.299,40 |
| 18.10 | 23.20.100 | BATENTE DE MADEIRA PARA PORTA | un | 16,90 | 44,29 | 55,36 | 935,58 | - | 0,00% | 935,58 |
| 18.11 | 23.20.120 | GUARNIÇÃO DE MADEIRA | m | 16,90 | 6,82 | 8,52 | 143,98 | - | 0,00% | 143,98 |
| | | | | | | | 82.326,65 | | | - |
| 19 | 24 | ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM FERRO | | | | | | | | |
| 19.1 | 24.03.040 | GUARDA-CORPO TUBULAR COM TELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1 1/2" | m | 29,75 | 707,62 | 884,52 | 26.314,47 | - | 0,00% | 26.314,47 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|---|----|--------|-----------|----------|-----------|---|-------|-----------|
| 19.2 | 24.03.100 | ALÇAPÃO/TAMPA EM CHAPA DE FERRO COM PORTA CADEADO | m² | 1,00 | 1.075,16 | 1.343,95 | 1.343,95 | - | 0,00% | 1.343,95 |
| | | | | | 27.658,42 | | | - | 0,00% | - |
| 20 | 25 | ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM ALUMÍNIO | | | | | | | | |
| 20.1 | 25.01.050 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR COM VIDRO, LINHA COMERCIAL | m² | 41,10 | 666,45 | 833,06 | 34.238,76 | - | 0,00% | 34.238,76 |
| 20.2 | 25.01.060 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR, SOB MEDIDA | m² | 29,55 | 706,32 | 882,90 | 26.089,69 | - | 0,00% | 26.089,69 |
| 20.3 | 25.01.090 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM VIDRO, LINHA COMERCIAL | m² | 4,10 | 549,15 | 688,43 | 2.814,36 | - | 0,00% | 2.814,36 |
| 20.4 | 25.02.020 | PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA | m² | 19,11 | 870,40 | 1.088,00 | 20.791,68 | - | 0,00% | 20.791,68 |
| 20.5 | 25.02.042 | PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO TIPO LAMBRI BRANCO, SOB MEDIDA | m² | 16,80 | 596,96 | 746,20 | 12.536,16 | - | 0,00% | 12.536,16 |
| | | | | | 96.470,65 | | | - | 0,00% | - |
| 21 | 26 | ESQUADRIA E ELEMENTO EM VIDRO | | | | | | | | |
| 21. | 26.01.142 | VIDRO LISO LAMINADO COLORIDO DE 8 MM | m² | 1,50 | 420,84 | 526,05 | 789,07 | - | 0,00% | 789,07 |
| 21.2 | 26.04.030 | ESPELHO COMUM DE 3 MM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO | m² | 3,00 | 529,47 | 661,83 | 1.985,49 | - | 0,00% | 1.985,49 |
| | | | | | 2.774,56 | | | - | 0,00% | - |
| 22 | 27 | ESQUADRIA E ELEMENTO EM MATERIAL ESPECIAL | | | | | | | | |
| 22.1 | 27.04.070 | BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE EM PVC, COM AMORTECIMENTO À IMPACTO, ALTURA DE 200 MM | m | 126,00 | 124,82 | 156,02 | 19.658,52 | - | 0,00% | 19.658,52 |
| | | | | | 19.658,52 | | | - | 0,00% | - |
| 23 | 28 | FERRAGEM COMPLEMENTAR PARA ESQUADRIAS | | | | | | | | |
| 23.1 | 28.01.171 | MOLA AÉREA PARA PORTA, COM ESFORÇO ACIMA DE 60 KG ATÉ 80 KG | un | 4,00 | 246,27 | 307,83 | 1.231,32 | - | 0,00% | 1.231,32 |
| | | | | | 1.231,32 | | | - | 0,00% | - |
| 24 | 30 | ACESSIBILIDADE | | | | | | | | |
| 24.1 | 30.01.010 | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" | m | 7,00 | 149,33 | 186,66 | 1.306,62 | - | 0,00% | 1.306,62 |
| 24.2 | 30.01.020 | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 500 MM | un | 7,00 | 95,90 | 119,87 | 839,09 | - | 0,00% | 839,09 |
| 24.3 | 30.01.030 | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 800 MM | un | 14,00 | 125,90 | 157,37 | 2.203,18 | - | 0,00% | 2.203,18 |
| 24.4 | 30.01.050 | BARRA DE APOIO EM ÂNGULO DE 90°, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 800 X 800 MM | un | 7,00 | 282,51 | 353,13 | 2.471,91 | - | 0,00% | 2.471,91 |
| 24.5 | 30.04.020 | REVESTIMENTO EM BORRACHA SINTÉTICA COLORIDA DE 5 MM, PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA / DIRECIONAL - COLADO | m² | 11,50 | 150,96 | 188,70 | 2.170,05 | - | 0,00% | 2.170,05 |
| 24.6 | 30.04.060 | REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM | m | 14,00 | 389,47 | 486,83 | 6.815,62 | - | 0,00% | 6.815,62 |
| 24.7 | 30.06.100 | SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO | un | 2,00 | 170,78 | 213,47 | 426,94 | - | 0,00% | 426,94 |
| 24.8 | 30.08.030 | ASSENTO ARTICULADO PARA BANHO, EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI DE 700 X 450 MM | un | 5,00 | 786,33 | 957,91 | 4.789,55 | - | 0,00% | 4.789,55 |
| 24.9 | 30.08.040 | LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA | un | 5,00 | 1.192,55 | 1.490,68 | 7.453,40 | - | 0,00% | 7.453,40 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|---|----|----------|------------|----------|-----------|---|-------|-----------|---|
| 24.10 | 30.08.060 | BACIA SIFONADA DE LOUÇA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - CAPACIDADE DE 6 LITROS | un | 5,00 | 848,78 | 1.060,97 | 5.304,85 | - | 0,00% | 5.304,85 | |
| | | | | | 33.781,21 | | | | - | 0,00% | - |
| 25 | 32 | IMPERMEABILIZAÇÃO, PROTEÇÃO E JUNTA | | | | | | | | | |
| 25.1 | 32.15.040 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA COM ARMADURA, TIPO III-B, ESPESSURA DE 4 MM | m² | 113,30 | 63,64 | 79,55 | 9.013,01 | - | 0,00% | 9.013,01 | |
| 25.2 | 32.16.010 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA | m² | 116,80 | 13,79 | 17,23 | 2.012,46 | - | 0,00% | 2.012,46 | |
| | | | | | 11.025,47 | | | | - | 0,00% | - |
| 26 | 33 | PINTURA | | | | | | | | | |
| 26.1 | 33.02.080 | MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA | m² | 1.462,97 | 11,66 | 14,57 | 21.315,47 | - | 0,00% | 21.315,47 | |
| 26.2 | 33.10.030 | TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | m² | 1.989,72 | 21,90 | 27,37 | 54.458,63 | - | 0,00% | 54.458,63 | |
| 26.3 | 33.10.060 | EPOXI EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | m² | 279,20 | 80,21 | 100,26 | 27.992,09 | - | 0,00% | 27.992,09 | |
| 26.4 | 33.12.011 | ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO | m² | 64,62 | 32,49 | 40,61 | 2.624,21 | - | 0,00% | 2.624,21 | |
| | | | | | 106.390,40 | | | | - | 0,00% | - |
| 27 | 34 | PAISAGISMO E FECHAMENTOS | | | | | | | | | |
| 27.1 | 34.01.010 | TERRA VEGETAL ORGÂNICA COMUM | m³ | 4,55 | 149,63 | 187,03 | 850,98 | - | 0,00% | 850,98 | |
| 27.2 | 34.01.020 | LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PARA AJARDINAMENTO | m² | 42,26 | 1,31 | 1,63 | 68,88 | - | 0,00% | 68,88 | |
| 27.3 | 34.02.100 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) | m² | 68,70 | 10,86 | 13,60 | 934,32 | - | 0,00% | 934,32 | |
| 27.4 | 34.03.020 | ARBUSTO AZALÉIA - H= 0,60 A 0,80 M | un | 27,00 | 40,13 | 50,16 | 1.354,32 | - | 0,00% | 1.354,32 | |
| 27.5 | 34.03.120 | ARBUSTO MORÉIA - H= 0,50 M | un | 15,00 | 29,53 | 36,91 | 553,65 | - | 0,00% | 553,65 | |
| 27.6 | 34.03.130 | ARBUSTO ALAMANDA - H= 0,60 A 0,80 M | un | 2,00 | 29,95 | 37,43 | 74,86 | - | 0,00% | 74,86 | |
| 27.7 | 34.04.130 | ÁRVORE ORNAMENTAL TIPO IPÊ AMARELO - H= 2,00 M | un | 2,00 | 89,11 | 111,38 | 222,76 | - | 0,00% | 222,76 | |
| 27.8 | 34.03.150 | ARBUSTO CURCÚLIGO - H= 0,60 A 0,80 M | un | 13,00 | 41,88 | 52,35 | 680,55 | - | 0,00% | 680,55 | |
| 27.9 | 34.05.290 | PORTÃO DE ABRIR EM GRADE DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA, MALHA 65 X 132 MM, E PINTURA ELETROSTÁTICA | m² | 12,00 | 1.774,24 | 2.217,80 | 26.613,60 | - | 0,00% | 26.613,60 | |
| | | | | | 31.353,92 | | | | - | 0,00% | - |
| 28 | 37 | QUADRO E PAINEL PARA ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA | | | | | | | | | |
| 28.1 | 37.01.160 | QUADRO TELEBRÁS DE EMBUTIR DE 800 X 800 X 120 MM | un | 1,00 | 500,24 | 625,30 | 625,30 | - | 0,00% | 625,30 | |
| 28.2 | 37.03.240 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 56 DIN / 40 BOLT-ON - 225 A - SEM COMPONENTES | un | 4,00 | 1.011,14 | 1.263,92 | 5.055,68 | - | 0,00% | 5.055,68 | |
| 28.3 | 37.10.010 | BARRAMENTO DE COBRE NU | kg | 10,00 | 93,80 | 117,25 | 1.172,50 | - | 0,00% | 1.172,50 | |
| 28.4 | 37.13.630 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A | un | 24,00 | 95,87 | 119,83 | 2.875,92 | - | 0,00% | 2.875,92 | |
| 28.5 | 37.13.640 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A | un | 8,00 | 129,47 | 161,83 | 1.294,64 | - | 0,00% | 1.294,64 | |
| 28.6 | 37.13.650 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A | un | 24,00 | 129,52 | 161,90 | 3.885,60 | - | 0,00% | 3.885,60 | |
| 28.7 | 37.13.660 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A | un | 6,00 | 148,28 | 185,35 | 1.112,10 | - | 0,00% | 1.112,10 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|--|----|----------|------------------|----------|-----------|---|-------|-----------|
| 28.8 | 37.14.440 | CHAVE SECCIONADORA SOB CARGA, TRIPOLAR, ACIONAMENTO ROTATIVO, COM PROLONGADOR E PORTA-FUSIVEL ATÉ NH-2-400 A - SEM FUSÍVEIS | un | 2,00 | 3.487,94 | 4.359,92 | 8.719,84 | - | 0,00% | 8.719,84 |
| 28.9 | 37.17.070 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 2 POLOS | un | 20,00 | 181,67 | 227,08 | 4.541,60 | - | 0,00% | 4.541,60 |
| 28.10 | 37.24.042 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE <= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1 | un | 4,00 | 560,04 | 700,05 | 2.800,20 | - | 0,00% | 2.800,20 |
| | | | | | 32.083,38 | | | - | 0,00% | - |
| 29 | 38 | TUBULACAO E CONDUTOR PARA ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA BASICA | | | | | | | | |
| 29.1 | 38.19.210 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DN 25 MM | m | 980,00 | 12,54 | 15,67 | 15.356,60 | - | 0,00% | 15.356,60 |
| 29.2 | 38.19.220 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DN 32 MM | m | 180,00 | 14,27 | 17,83 | 3.209,40 | - | 0,00% | 3.209,40 |
| | | | | | 18.566,00 | | | - | 0,00% | - |
| 30 | 38 | CONDUTOR E ENFIAÇAO DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA | | | | | | | | |
| 30.1 | 39.02.016 | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | m | 4.200,00 | 3,29 | 4,11 | 17.262,00 | - | 0,00% | 17.262,00 |
| 30.2 | 39.02.020 | CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | m | 660,00 | 5,05 | 6,31 | 4.164,60 | - | 0,00% | 4.164,60 |
| 30.3 | 39.02.030 | CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | m | 350,00 | 7,38 | 9,22 | 3.227,00 | - | 0,00% | 3.227,00 |
| 30.4 | 39.02.040 | CABO DE COBRE DE 10 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | m | 200,00 | 11,16 | 13,95 | 2.790,00 | - | 0,00% | 2.790,00 |
| 30.5 | 39.04.070 | CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM² | m | 10,00 | 28,39 | 35,48 | 354,80 | - | 0,00% | 354,80 |
| 30.6 | 39.11.090 | FIO TELEFÔNICO TIPO FI-60, PARA LIGAÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS | m | 400,00 | 3,07 | 3,83 | 1.532,00 | - | 0,00% | 1.532,00 |
| 30.7 | 39.21.060 | CABO DE COBRE FLEX. DE 16 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | m | 240,00 | 14,07 | 17,58 | 4.219,20 | - | 0,00% | 4.219,20 |
| 30.8 | 39.21.070 | CABO DE COBRE FLEX. DE 25 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | m | 150,00 | 20,20 | 25,25 | 3.787,50 | - | 0,00% | 3.787,50 |
| 30.9 | 39.21.080 | CABO DE COBRE FLEX. DE 35 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | m | 120,00 | 29,68 | 37,10 | 4.452,00 | - | 0,00% | 4.452,00 |
| 30.10 | 39.21.090 | CABO DE COBRE FLEX. DE 50 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | m | 180,00 | 40,43 | 50,53 | 9.095,40 | - | 0,00% | 9.095,40 |
| | | | | | 50.884,50 | | | - | 0,00% | - |
| 31 | 40 | DISTRIBUICAO DE FORÇA E COMANDO DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA | | | | | | | | |
| 31.1 | 40.02.100 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAF., 400X400X150 MM | un | 6,00 | 135,72 | 169,65 | 1.017,90 | - | 0,00% | 1.017,90 |
| 31.2 | 40.04.080 | TOMADA PARA TELEFONE 4P, PADRÃO TELEBRÁS, COM PLACA | cj | 6,00 | 22,60 | 28,25 | 169,50 | - | 0,00% | 169,50 |
| 31.3 | 40.04.450 | TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA | cj | 90,00 | 18,30 | 22,87 | 2.058,30 | - | 0,00% | 2.058,30 |
| 31.4 | 40.04.460 | TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA | cj | 20,00 | 21,59 | 26,98 | 539,60 | - | 0,00% | 539,60 |
| 31.5 | 40.04.470 | CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO | cj | 6,00 | 28,12 | 35,15 | 210,90 | - | 0,00% | 210,90 |
| 31.6 | 40.05.020 | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA | cj | 49,00 | 17,94 | 22,42 | 1.098,58 | - | 0,00% | 1.098,58 |
| 31.7 | 40.05.040 | INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA | cj | 4,00 | 25,45 | 31,81 | 127,24 | - | 0,00% | 127,24 |
| 31.8 | 40.10.106 | CONTATOR DE POTÊNCIA 38 A/40 A - 2NA+2NF | un | 2,00 | 646,33 | 807,91 | 1.615,82 | - | 0,00% | 1.615,82 |
| | | | | | 6.837,84 | | | - | 0,00% | - |
| 32 | 41 | ILUMINACAO | | | | | | | | |
| 32.1 | 41.10.080 | CRUZETA REFORÇADA EM FERRO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE DUAS LUMINÁRIAS | un | 3,00 | 405,79 | 507,23 | 1.521,69 | - | 0,00% | 1.521,69 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|---|----|-------|-----------|-----------|------------------|---|-------|-----------|
| 32.2 | 41.10.430 | POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 6,00 M | un | 3,00 | 1.289,33 | 1.611,86 | 4.834,98 | - | 0,00% | 4.834,98 |
| 32.3 | 41.11.703 | LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE, FLUXO LUMINOSO DE 14160 A 17475 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 118 LM/W - POTÊNCIA DE 80 W/120 W | un | 8,00 | 1.082,71 | 1.365,88 | 10.927,04 | - | 0,00% | 10.927,04 |
| 32.4 | 41.31.040 | LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSL., 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 38 W A 41 W | un | 23,00 | 273,88 | 342,35 | 7.874,05 | - | 0,00% | 7.874,05 |
| 32.5 | 41.31.080 | LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 800 A 1060 LM, POTÊNCIA DE 9 W A 12 W | un | 68,00 | 128,42 | 160,52 | 10.915,36 | - | 0,00% | 10.915,36 |
| 32.6 | 41.31.087 | LUMINÁRIA LED REDONDA DE SOBR. COM DIFUSOR RECUADO TRANSL.O, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1900 A 2000 LM, POTÊNCIA DE 17 W A 19 W | un | 60,00 | 214,05 | 267,56 | 16.053,60 | - | 0,00% | 16.053,60 |
| | | | | | | | 52.126,72 | | | |
| 33 | 43 | APARELHOS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E A GAS. | | | | | | | | |
| 33.1 | 43.02.080 | CHUVEIRO ELÉTRICO DE 6.500W / 220V COM RESISTÊNCIA BLINDADA | un | 5,00 | 362,50 | 453,12 | 2.265,60 | - | 0,00% | 2.265,60 |
| 33.2 | 43.04.020 | TORNEIRA ELÉTRICA | un | 2,00 | 182,07 | 227,58 | 455,16 | - | 0,00% | 455,16 |
| 33.3 | 43.05.030 | EXAUSTOR ELÉTRICO EM PLÁSTICO, VAZÃO DE 150 A 190M³/H | un | 1,00 | 359,17 | 448,96 | 448,96 | - | 0,00% | 448,96 |
| 33.4 | 43.07.300 | AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT CASSETE COM CAPACIDADE DE 18.000 BTU/H | cj | 3,00 | 6.159,05 | 7.698,81 | 23.096,43 | - | 0,00% | 23.096,43 |
| 33.5 | 43.07.320 | AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT CASSETE COM CAPACIDADE DE 36.000 BTU/H | cj | 1,00 | 10.462,48 | 13.078,10 | 13.078,10 | - | 0,00% | 13.078,10 |
| 33.6 | 43.07.330 | AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H | cj | 12,00 | 2.718,73 | 3.398,41 | 40.780,92 | - | 0,00% | 40.780,92 |
| | | | | | | | 80.125,17 | | | |
| 34 | 44 | APARELHOS E METAIS HIDRAULICOS | | | | | | | | |
| 34.1 | 44.01.050 | BACIA SIFONADA DE LOUÇA SEM TAMPA - 6 LITROS | un | 5,00 | 219,82 | 274,77 | 1.373,85 | - | 0,00% | 1.373,85 |
| 34.2 | 44.01.110 | LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA | un | 8,00 | 216,41 | 270,51 | 2.164,08 | - | 0,00% | 2.164,08 |
| 34.3 | 44.01.270 | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL | un | 6,00 | 99,71 | 124,63 | 747,78 | - | 0,00% | 747,78 |
| 34.4 | 44.01.310 | TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA DE 30 LITROS | un | 3,00 | 606,20 | 757,75 | 2.273,25 | - | 0,00% | 2.273,25 |
| 34.5 | 44.02.062 | TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO | m² | 13,92 | 590,74 | 738,42 | 10.278,80 | - | 0,00% | 10.278,80 |
| 34.6 | 44.03.050 | DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR | un | 10,00 | 69,91 | 87,38 | 873,80 | - | 0,00% | 873,80 |
| 34.7 | 44.03.180 | DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS | un | 16,00 | 56,21 | 70,26 | 1.124,16 | - | 0,00% | 1.124,16 |
| 34.8 | 44.03.440 | TORNEIRA CURTA SEM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN= 3/4" | un | 4,00 | 34,59 | 43,23 | 172,92 | - | 0,00% | 172,92 |
| 34.9 | 44.03.590 | TORNEIRA DE MESA PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR EM LATÃO FUNDIDO CROMADO | un | 6,00 | 159,82 | 199,77 | 1.198,62 | - | 0,00% | 1.198,62 |
| 34.10 | 44.03.645 | TORNEIRA DE MESA AUTOMÁTICA, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2" OU 3/4" | un | 13,00 | 115,34 | 144,17 | 1.874,21 | - | 0,00% | 1.874,21 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|--|----|--------|-----------|----------|----------|---|-------|----------|
| 34.11 | 44.06.300 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 400X340X140MM | un | 6,00 | 201,68 | 252,10 | 1.512,60 | - | 0,00% | 1.512,60 |
| | | | | | 23.594,07 | | | - | 0,00% | - |
| 35 | 46 | TUBULACAO E CONDUTORES PARA LIQUIDOS E GASES. | | | | | | | | |
| 35.1 | 46.01.020 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4'), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 180,00 | 22,26 | 27,82 | 5.007,60 | - | 0,00% | 5.007,60 |
| 35.2 | 46.01.050 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2'), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 150,00 | 40,12 | 50,15 | 7.522,50 | - | 0,00% | 7.522,50 |
| 35.3 | 46.02.010 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 12,00 | 26,52 | 33,15 | 397,80 | - | 0,00% | 397,80 |
| 35.4 | 46.02.050 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 60,00 | 34,03 | 42,53 | 2.551,80 | - | 0,00% | 2.551,80 |
| 35.5 | 46.02.060 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 120,00 | 52,89 | 66,11 | 7.933,20 | - | 0,00% | 7.933,20 |
| 35.6 | 46.08.006 | TUBO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 1/2', INCLUSIVE CONEXÕES | m | 6,00 | 88,85 | 111,08 | 666,36 | - | 0,00% | 666,36 |
| 35.7 | 46.08.010 | TUBO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 3/4', INCLUSIVE CONEXÕES | m | 36,00 | 99,27 | 124,08 | 4.466,88 | - | 0,00% | 4.466,88 |
| 35.8 | 46.02.070 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 120,00 | 56,56 | 70,70 | 8.484,00 | - | 0,00% | 8.484,00 |
| | | | | | 37.030,14 | | | - | 0,00% | - |
| 36 | 47 | VALVULAS E APARELHOS DE MEDICAO E CONTROLE PARA LIQUIDOS E GASES | | | | | | | | |
| 36.1 | 47.01.050 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 1 1/2' | un | 4,00 | 106,87 | 133,58 | 534,32 | - | 0,00% | 534,32 |
| 36.2 | 47.01.210 | VÁLVULA DE ESFERA MONOBLOCO EM LATÃO, PASSAGEM PLENA, ACIONAMENTO COM ALAVANCA, DN= 2' | un | 4,00 | 190,80 | 238,50 | 954,00 | - | 0,00% | 954,00 |
| 36.3 | 47.02.020 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4' - LINHA ESPECIAL | un | 16,00 | 80,13 | 100,16 | 1.602,56 | - | 0,00% | 1.602,56 |
| 36.4 | 47.02.110 | REGISTRO DE PRESSÃO EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4' - LINHA ESPECIAL | un | 6,00 | 76,61 | 95,78 | 574,56 | - | 0,00% | 574,56 |
| | | | | | 3.665,44 | | | - | 0,00% | - |
| 37 | 48 | RESERVATORIO E TANQUE PARA LIQUIDOS E GASES | | | | | | | | |
| 37.1 | 48.02.206 | RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS | un | 3,00 | 2.493,22 | 3.116,52 | 9.349,56 | - | 0,00% | 9.349,56 |
| 37.2 | 48.05.020 | TORNEIRA DE BOIA, DN= 1' | un | 3,00 | 95,12 | 118,90 | 356,70 | - | 0,00% | 356,70 |
| | | | | | 9.706,26 | | | - | 0,00% | - |
| 38 | 49 | CAIXA, RALO, GRELHA E ACESSORIO HIDRAULICO | | | | | | | | |
| 38.1 | 49.01.030 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA | un | 26,00 | 82,53 | 103,16 | 2.682,16 | - | 0,00% | 2.682,16 |
| 38.2 | 49.03.020 | CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 600 X 600 X 600 MM | un | 20,00 | 229,17 | 286,46 | 5.729,20 | - | 0,00% | 5.729,20 |
| 38.3 | 49.03.036 | CAIXA DE GORDURA EM PVC COM TAMPA REFORÇADA - CAPACIDADE 19 L | un | 2,00 | 354,29 | 442,86 | 885,72 | - | 0,00% | 885,72 |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|----|---------------------|--------|------------------|-----------|
| 38.4 | 49.06.010 | GRELHA HEMISFÉRICA EM FERRO FUNDIDO DE 4' | un | 10,00 | 12,94 | 16,17 | 161,70 |
| | | | | | | 9.458,78 | |
| 39 | 54 | PAVIMENTAÇÃO E PASSEIO | | | | | |
| 39.1 | 54.01.010 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL | m² | 511,00 | 3,08 | 3,85 | 1.967,35 |
| 39.2 | 54.01.210 | BASE DE BRITA GRADUADA | m³ | 76,65 | 174,79 | 218,48 | 16.746,49 |
| 39.3 | 54.01.400 | ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO | m² | 511,00 | 19,35 | 24,18 | 12.355,98 |
| 39.4 | 54.04.350 | PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONC. 35 MPA, ESPESSURA 8 CM, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJ.E EM AREIA | m² | 511,00 | 83,50 | 104,37 | 53.333,07 |
| | | | | | | 84.402,89 | |
| TOTAL | | | | 2.326.081,38 | | | |

| | | | |
|--|---|-------|-----------|
| | - | 0,00% | 161,70 |
| | - | 0,00% | - |
| | - | 0,00% | 1.967,35 |
| | - | 0,00% | 16.746,49 |
| | - | 0,00% | 12.355,98 |
| | - | 0,00% | 53.333,07 |
| | - | 0,00% | - |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| TOTAL GERAL 5ª MEDIÇÃO | 154.730,23 |
| % MEDIDO | 6,65% |
| ACUMULADO | 257.772,12 |
| SALDO REMANESCENTE | 1.753.312,27 |

Monteiro Lobato, 10 de abril de 2024


Luis Gustavo de Barros
Responsável Técnico
CREA 5062695430

Luis Gustavo de Barros
Engenheiro Civil
CREA: 5062695430


LUIZ RODOLFO MEIRELLES GOMES
CREA-SP 5071118131
SEC. MUNIC. DE OBRAS



ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE
ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI

CNPJ.: nº 14.563.488/0001-70 -I.E. nº 332.225.640.110

Rua Milton José Nunes Fernandes, 2217,
Bairro Polo Industrial II, Guaratinguetá – SP



PREFEITURA DE
**MONTEIRO
LOBATO**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE
SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

DATA: 17/04/2024

RELATÓRIO Nº:
05/2023

CONTRATO: 097/2023

CONFERIDO:

Fiscal do contrato

AUTOR:

Luís Gustavo de Barros – Eng. Civil

CREA: SP-5062695430

| | | |
|---------------------|--|--------------|
| DATA: 10/05/2024 | CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 5ª MEDIÇÃO | FOLHA: 2 / 9 |
|---------------------|--|--------------|

1. INTRODUÇÃO

1.1. OBJETIVO

Realizar a construção de um novo centro de saúde Dr. João Auricchio, afim de conferir serviços realizados nas áreas de intervenção para realização de medição.

1.2. LOCALIZAÇÃO

A obra está localizada Rua Antônio Alves Magalhães, 20, Centro, CEP 12250-000, Monteiro Lobato – SP

2. FOTOS



Foto 1.: Locação de gabarito.

| | |
|--|--------------------------------------|
| Autor: Luís Gustavo de Barros CREA: 5062695430 | Conferido: FISCAL DO CONTRATO |
|--|--------------------------------------|

DATA:
10/05/2024

**CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL**

FOLHA: 3 / 9

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 5ª MEDIÇÃO



Foto 2.: Locação das estacas.



Foto 3.: Execução do gabarito.

Autor:


Luís Gustavo de Barros
CREA: 5062695430

Conferido:


FISCAL DO CONTRATO

DATA:
10/05/2024

CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA: 4 / 9

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 5ª MEDIÇÃO



Foto 4.: Ferragem muro de arrimo.




Foto 5.: Ferragem estaca UPA.

Autor:


Luís Gustavo de Barros
CREA: 5062695430

Conferido:


FISCAL DO CONTRATO

DATA:
10/05/2024

CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA: 5 / 9

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 5ª MEDIÇÃO



Foto 6.: Marcação das estacas.



Foto 7.: Marcação das estacas.

Autor:


Luis Gustavo de Barros
CREA: 5062695430

Conferido:


FISCAL DO CONTRATO

DATA:
10/05/2024

CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA: 6 / 9

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 5ª MEDIÇÃO



Foto 8.: Limpeza e escavação de solo.




Foto 9.: Execução de estaca hélice contínua.

Autor:


Luis Gustavo de Barros
CREA: 5062695430

Conferido:


FISCAL DO CONTRATO

DATA:
10/05/2024

CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA: 7 / 9

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 5ª MEDIÇÃO




Foto 10.: Execução de estaca hélice contínua.



Foto 11.: Execução de estaca hélice contínua.

Autor:


Luís Gustavo de Barros
CREA: 5062695430

Conferido:


FISCAL DO CONTRATO

DATA:
10/05/2024

CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA: 8 / 9

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 5ª MEDIÇÃO



Foto 12.: Execução de estaca hélice contínua.



Foto 13.: Execução de estaca hélice contínua.

Autor:


Luís Gustavo de Barros
CREA: 5062695430

Conferido:


FISCAL DO CONTRATO

DATA:
10/05/2024

CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA: 9 / 9

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 5ª MEDIÇÃO



Foto 14.: Ferragem bloco de coroamento UPA e muro de arrimo.

LUÍZ RODOLFO MEIRELLES GOMES
CREA-SP-8071119/31
SEC. MUNIC. DE OBRAS

Autor:


Luis Gustavo de Barros
CREA: 5062695430

Conferido:


FISCAL DO CONTRATO



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

INÍCIO: 10/11/2023 **TERMINO:** 10/08/2024

DATA: 10/05/2023

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |

Observações:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|--|
| 1 | PERFURAÇÃO E CONCRETAGEM DAS ESTACAS |
| 2 | IDENTIFICAÇÃO DAS BROCAS PERFURADAS E CONCRETADAS COM CONCRETO USINADO |
| 3 | REMOÇÃO DE ACUMULO DE TERRA EXTRAÍDO DAS PERFURAÇÕES |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

Observações:



ENGENHEIRO



ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

INÍCIO: 10/11/2023 **TERMINO** 10/08/2024

DATA: 09/05/2023


| | | | | |
|-----------------------------|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |

Observações:


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|--|
| 1 | PERFURAÇÃO E CONCRETAGEM DAS ESTACAS |
| 2 | IDENTIFICAÇÃO DAS BROCAS PERFURADAS E CONCRETADAS COM CONCRETO USINADO |
| 3 | REMOÇÃO DE ACUMULO DE TERRA EXTRAÍDO DAS PERFURAÇÕES |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

Observações:



ENGENHEIRO



ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

INÍCIO: 10/11/2023 **TERMINO** 10/08/2024

DATA: 08/05/2023

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |

Observações:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|---|
| 1 | PERFURAÇÃO E CONCRETAGEM DAS ESTACAS |
| 2 | IDENTIFICAÇÃO DAS ESTACAS PERFURADAS E CONCRETADAS COM CONCRETO USINADO |
| 3 | REMOÇÃO DE ACUMULO DE TERRA EXTRAÍDO DAS PERFURAÇÕES |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

Observações:

Observações:

ENGENHEIRO

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

INÍCIO: 10/11/2023 TERMINO: 10/08/2024

DATA: 07/05/2023

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS
MANHÃ Sem chuva Com chuva Improdutivo
TARDE Sem chuva Com chuva Improdutivo

Observações:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|---|
| 1 | MARCAÇÃO DAS BROCAS DO MURO DE ARRIMO |
| 2 | CONFERENCIA DE RODAS AS BROCAS MARCADAS |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

Observações:



ENGENHEIRO



ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

| | | | |
|------------------|---|----------------|------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO | | |
| ENDEREÇO: | RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO | | |
| INÍCIO: | 10/11/2023 | TERMINO | 10/08/2024 |
| DATA: | 06/05/2023 | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| Observações: | | | | |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|--|
| 1 | MOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÃO DA PERFURAÇÃO |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

Observações:

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |



ENGENHEIRO



ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

INÍCIO: 10/11/2023 **TERMINO** 10/08/2024

DATA: 03/05/2023

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |

Observações:


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|--------------------------|
| 1 | MARCAÇÃO DAS BROCAS |
| 2 | RECEBIMENTO DE FERRAGENS |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

Observações:



ENGENHEIRO



ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

INÍCIO: 10/11/2023 **TERMINO:** 10/08/2024

DATA: 02/05/2023

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |

Observações:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|--|
| 1 | DESLOCAMENTO DE FERRAGENS DAS BROCAS |
| 2 | REMARCAÇÃO DO GABARITO |
| 3 | REVISÃO DOS PONTOS MARCADOS DAS BROCAS |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

Observações:

ENGENHEIRO

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

INÍCIO: 10/11/2023 **TERMINO:** 10/08/2024

DATA: 30/04/2023

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |

Observações:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|--------------------------------------|
| 1 | PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

Observações:



ENGENHEIRO



ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

INÍCIO: 10/11/2023 **TERMINO:** 10/08/2024

DATA: 29/04/2023

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |

Observações:


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|--------------------------------------|
| 1 | PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

Observações:



ENGENHEIRO



ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

INÍCIO: 10/11/2023 **TERMINO:** 10/08/2024

DATA: 26/04/2023

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |

Observações:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|--------------------------------------|
| 1 | PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

Observações:

ENGENHEIRO

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

INÍCIO: 10/11/2023 **TERMINO** 10/08/2024

DATA: 25/04/2023

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |

Observações:


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|--------------------------------------|
| 1 | PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

Observações:



ENGENHEIRO



ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

| | | | |
|-----------|---|---------|------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO | | |
| ENDEREÇO: | RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO | | |
| INÍCIO: | 10/11/2023 | TERMINO | 10/08/2024 |
| DATA: | 24/04/2023 | | |

| | | | | |
|----------------------|-------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| Observações: | | | | |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|--------------------------------------|
| 1 | PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

Observações:

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |


ENGENHEIRO


ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

INÍCIO: 10/11/2023 **TERMINO** 10/08/2024

DATA: 23/04/2023

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |

Observações:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|--------------------------------------|
| 1 | PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

Observações:



ENGENHEIRO



ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

INÍCIO: 10/11/2023 **TERMINO:** 10/08/2024

DATA: 22/04/2023

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |

Observações:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|--------------------------------------|
| 1 | PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

Observações:

ENGENHEIRO

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

INÍCIO: 10/11/2023 **TERMINO** 10/08/2024

DATA: 19/04/2023

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |

Observações:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|---|
| 1 | REMOÇÃO DE ATERRO PARA MARCAÇÃO DOS PONTOS DAS BROCAS |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

Observações:


ENGENHEIRO


ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

INÍCIO: 10/11/2023 **TERMINO:** 10/08/2024

DATA: 18/04/2023

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |

Observações:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|---|
| 1 | REMOÇÃO DE ATERRO PARA MARCAÇÃO DOS PONTOS DAS BROCAS |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

Observações:



ENGENHEIRO



ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

| | | | |
|------------------|---|----------------|------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO | | |
| ENDEREÇO: | RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO | | |
| INÍCIO: | 10/11/2023 | TERMINO | 10/08/2024 |
| DATA: | 17/04/2023 | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| Observações: | | | | |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|---|
| 1 | REMOÇÃO DE ATERRO PARA MARCAÇÃO DOS PONTOS DAS BROCAS |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

| | |
|---------------------|--|
| Observações: | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |



ENGENHEIRO



ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

INÍCIO: 10/11/2023 **TERMINO:** 10/08/2024

DATA: 16/04/2023

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |

Observações:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|---|
| 1 | REMOÇÃO DE ATERRO PARA MARCAÇÃO DOS PONTOS DAS BROCAS |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

Observações:

ENGENHEIRO

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

INÍCIO: 10/11/2023 **TERMINO** 10/08/2024

DATA: 15/04/2023

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |

Observações:


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|---|
| 1 | DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EXISTENTE |
| 2 | DEMOLIÇÃO DA VIGA DO MURO DE ARRIMO EXISTENTE |
| 3 | REMOÇÃO DE ENTULHO |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

Observações:



ENGENHEIRO



ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

INÍCIO: 10/11/2023 **TERMINO:** 10/08/2024

DATA: 12/04/2023

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |

Observações:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|----------------------|
| 1 | MONTAGEM DE GABARITO |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

Observações:



ENGENHEIRO



ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

INÍCIO: 10/11/2023 **TERMINO:** 10/08/2024

DATA: 11/04/2023

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |

Observações:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|--|
| 1 | RETIRADA DE TAPUME EXISTENTE |
| 2 | INSTALAÇÃO DE TAPUME NOVO COM TELHA DE ZINCO |
| 3 | REMOÇÃO E DESLOCAMENTO DE BLOQUETE |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

Observações:

ENGENHEIRO

LUIZ RODOLFO MEIRELLES GOMES
CREA-SP 507119131
SEC. MUNIC. DE OBRAS
ENGENHEIRO FISCAL

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 14.563.488/0001-70
Razão Social: A DE M MENDES MANUTENCAO EIRELI
Endereço: ROD ARISTEU VIEIRA VILELA 18 / ATERRADO / LORENA / SP / 12610-490

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/05/2024 a 30/05/2024

Certificação Número: 2024050101162801907506

Informação obtida em 09/05/2024 17:06:48

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 14.563.488/0001-70

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 24050052984-04

Data e hora da emissão 03/05/2024 07:43:05

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL
Abrangência - Tribunal Regional Federal da 3ª Região
N. 2024/000002212222

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra: **ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA** ou CNPJ nº 14.563.488/0001-70.

Certidão emitida em: 02/04/2024, às 09:41:01 (data e hora de Brasília).

Observações:

- a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, endereço <https://web.trf3.jus.br/certidao-regional/CertidaoCivelEleitoralCriminal/VerificarAutenticidade>, com base no código de segurança 308B178FC9CC73A6.
- b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010, Resolução CJF n. 680/2020 e Resolução PRES n. 529/2022;
- e) Certidão emitida em consulta ao SIAPRO – Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 2º Grau e no PJE – Sistema Processual Eletrônico;
- f) A pesquisa abrange registros desde 30/03/1989 até a presente data, no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (2º Grau), com sede em São Paulo/capital e jurisdição nos estados de São Paulo e de Mato Grosso do Sul.

Tribunal Regional Federal da 3ª Região / Secretaria Judiciária
seju@trf3.jus.br - Av. Paulista, n. 1842, Torre Sul, 14º andar, São Paulo/SP





Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 14.563.488/0001-70

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 24040119299-59

Data e hora da emissão 02/04/2024 09:32:13

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 14.563.488

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 55539626

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 02/04/2024 09:28:10

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA

CNPJ: 14.563.488/0001-70

CERTIDÃO EMITIDA em 02/04/2024, às 10:37:04

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado está, na data de processamento dos dados, desobrigado a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

Data do processamento dos dados: 01/04/2024

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
2. A periodicidade de atualização das certidões é semanal. Nenhuma informação enviada ao eSocial a partir do dia anterior ao da data de processamento dos dados foi considerada para emissão deste documento. As informações enviadas ao eSocial posteriormente serão refletidas nas certidões a partir da próxima data de processamento.
3. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
4. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
5. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar> com o código de verificação **2m6Zt7gp0SaC5G7**.



02/04/2024

0074273456

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 9739530

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 01/04/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM, CNPJ: 14.563.488/0001-70, conforme indicação constante do pedido de certidão. *****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do **NOME/RAZÃO SOCIAL** com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 2 de abril de 2024.

PEDIDO Nº: 0074273456





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA
Abrangência - Tribunal Regional Federal da 3ª Região
N. 2024/000002212821

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes **CRIMINAIS** contra: **ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA** ou CNPJ nº **14.563.488/0001-70**.

Certidão emitida em: 02/04/2024, às 09:49:07 (data e hora de Brasília).

Observações:

- a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, endereço <https://web.trf3.jus.br/certidao-regional/CertidaoCivelEleitoralCriminal/VerificarAutenticidade>, com base no código de segurança **0BD69943F851B5C5**.
- b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010, Resolução CJF n. 680/2020 e Resolução PRES n. 529/2022;
- e) Certidão emitida em consulta ao SIAPRO – Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 2º Grau e no PJE – Sistema Processual Eletrônico;
- f) A pesquisa abrange registros desde 30/03/1989 até a presente data, no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (2º Grau), com sede em São Paulo/capital e jurisdição nos estados de São Paulo e de Mato Grosso do Sul.

Tribunal Regional Federal da 3ª Região / Secretaria Judiciária
seju@trf3.jus.br - Av. Paulista, n. 1842, Torre Sul, 14º andar, São Paulo/SP





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA
CNPJ: 14.563.488/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.


Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:12:39 do dia 21/12/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/06/2024.

Código de controle da certidão: **0172.C993.7901.002F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.563.488/0001-70

Certidão nº: 22008826/2024

Expedição: 02/04/2024, às 09:37:15

Validade: 29/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 14.563.488/0001-70, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



CERTIDÃO DE AÇÃO TRABALHISTA EM TRAMITAÇÃO PROCESSOS FÍSICOS

Dados Pesquisados:

CNPJ: 14.563.488/0001-70

Nome: ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS

Abrangência: Jurisdição de São Paulo - Capital

Certidão nº 241068 / 2024

CERTIFICA-SE que em pesquisa aos registros eletrônicos armazenados nos Sistemas de Acompanhamento e Informações Processuais de Processos Físicos do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, até 01/04/2024, **NÃO CONSTA** ação trabalhista em tramitação em face da pessoa natural ou jurídica identificada acima, de acordo com os dados fornecidos pelo solicitante.

Certifica-se, ainda, que esta pesquisa abrange apenas os processos físicos, não alcançando eventuais registros nos cadastros processuais eletrônicos (PJe).

IMPORTANTE

- a. A validade da presente certidão está condicionada à conferência do nome e do CPF/CNPJ indicado, bem como à verificação de sua autenticidade pelo recebedor em <https://www.trtsp.jus.br/valida-certidao> em até 90 (noventa) dias após a sua expedição;
- b. A informação do nº do CPF/CNPJ e do nome indicado acima é de responsabilidade do solicitante da



1 8 4 8 4 0 9 8 6 9 1 b K 2 r c V b

Certidão;

- c. Estão compreendidos nesta certidão, no caso de pessoa jurídica, todos os seus estabelecimentos, agência ou filiais vinculados à raiz do CNPJ;
- d. Certidão emitida gratuitamente.

PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATO

PÇ DEP. A. S. CUNHA BUENO, 180
46643482/0001-07 Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02820

DATA: 15/05/2024 VENCI 17/05/2024 PAGTO: 15/05/2024

Credor...: ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE EST CNPJ: 14.563.488/0001-70 Cod: 10786

Endereço: R MILTON JOSE NUNES FERNANDES

Cidade...: GUARATINGUETA CEP:

Discriminação...:

PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRA NO CENTRO DE SAÚDE.

Valor **172.562,96**

(cento e setenta e dois mil, quinhentos e sessenta e dois reais e noventa e seis c
entavos) * * * * *


Despesa Bruta: **RR\$ 172.562,96**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|-----------------|-----------|---------------|-----------------|
| 4442 | / 4 | EX 010401 | 10.301.0012.1009.0000 | 4.4.90.51.91 | RR\$ 172.562,96 | RR\$ 0,00 | RR\$ 8.628,15 | RR\$ 163.934,81 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 172.562,96 | RR\$ 0,00 | RR\$ 8.628,15 | RR\$ 163.934,81 |

Despesa Líquida: **RR\$ 163.934,81**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


EDMAR JOSÉ DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-----------------|-------|--------|------------------------|
| 001 | 40681 | | RR\$ 163.934,81 |
| TOTAL | | | RR\$ 163.934,81 |

Despesa paga em 15/05/2024 Com os recursos acima discriminados


AMAURY DONIZETE DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: RECIBO DOCTO ANEXO

Nome: _____
CGC/CPF: _____

| | |
|--|---------------------------|
| PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATO | NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
| PÇ DEP. A. S. CUNHA BUENO, 180 46643482/0001-07 | 4442 / 4 |

| | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 4 | FICHA: 8002 | DATA: 15/05/2024 | REQUISIÇÃO Nº: |
|--------------------------------|-------------|------------------|----------------|

| | | | |
|------------------------|-----------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OBRA TOMADA | 230852/23 | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 17/05/2024 |
|------------------------|-----------|------------|------------------------|

| | | |
|---|--------------------|---------------|
| NOME: ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS | 14.563.488/0001-70 | CÓDIGO: 10786 |
| ENDEREÇO: R MILTON JOSE NUNES FERNANDES | GUARATINGUETA | |

| FONTE DE RECURSO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|---|---|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 800 TRANSF UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL IND 000 TRANSF UNIÃO DEC. EMENDA PARL IND-Convên | PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRA NO CENTRO DE SAÚDE. | Liquido 163.937,81 Desconto 8.628,15 |

| | | |
|-----------|-------------|-------------------|
| EX | SOMA | 172.565,96 |
|-----------|-------------|-------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 01 04 4.4.90.51.91 10.301.0012.1009.0000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OBRAS E INSTALAÇÕES Investimentos na Saúde |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATE A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 238.177,20 | 230.207,09 | 172.565,96 | 7.970,11 |

| | | |
|---|-------------------|--|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 172.565,96 | |
| cento e setenta e dois mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e noventa e seis centavos ***** | | |

| DESCONTOS | | |
|-----------|-------------------------------------|----------|
| 8 | 1114.51.1.1.00.00 ISSQN - PRINCIPAL | 8.628,15 |

| | |
|--|---------------------------|
| | TOTAL DE DESCONTOS |
| | 8.628,15 |

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 15/05/2024 *João Neto*

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA _____ Amaury Donizete da Silva- Secretária Municipal de Finanças

| | |
|---|---|
| EMITIDO EM | ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: |
| DATA _____ Marcela Oliveira de Carvalho - Contadora | DATA _____ Edmar José de Araujo - Prefeito Mun. |

| DESPESA PAGA EM | RECIBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">BANCO</th> <th style="width:15%;">CONTA</th> <th style="width:15%;">CHEQUE</th> <th style="width:15%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> | BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR | | | | | | | | | | | | | RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO _____ NOME: CNPJ/CPF: |
| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

15/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:04:45
673906739 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-3531704
AGENCIA: 6739-3 CONTA: 4.068-1

DATA DA TRANSFERENCIA 15/05/2024
NR. DOCUMENTO 556.739.000.358.973
VALOR TOTAL 8.628,15

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF MUN M LOBATO *FUNDO
AGENCIA: 6739-3 CONTA: 358.973-0
NR. DOCUMENTO 556.739.000.004.068

NR. AUTENTICACAO 3.F1B.227.C52.99B.64D

Transação efetuada com sucesso por: JE668466 EDMAR JOSE DE ARAUJO.



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.55
6739306739 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-3531704

AGENCIA: 6739-3 CONTA: 4.068-1

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES

REMETENTE : TRANSF ESPECIAIS-3531704

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7983-9 - GUARATINGUETA, AV JOAO PESSOA

CONTA: 12.005-1

FAVORECIDO: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUT

CPF/CNPJ: 14.563.488/0001-70

VALOR: R\$ 163.937,81

DEBITO EM: 15/05/2024

=====

DOCUMENTO: 051501

AUTENTICACAO SISBB: E.C5E.86D.541.C3C.299

| | | | | | | |
|--|--|-------------------------|------------------------|---|---|--------------------|
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E | | Número da Nota | |  | |
| | | | 535 | | | |
| | | | Data e Hora de Emissão | | | |
| | | | 06/06/2024 17:25:05 | | | |
| | | Código de Verificação * | | 2AV2-BIEY | | |
| | | Série | | NE | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | | |
| CPF/CNPJ: 14.563.488/0001-70 Inscrição Municipal: 13554601 | | | | | | |
| Nome/Razão Social: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS - BREL I | | | | | | |
| Endereço: RUA MILTON JOSÉ NUNES FERNANDES 2217 - **** - CHÁCARAS SANTA MARIA I - CEP: 12522450 | | | | | | |
| Município: GUARATINGUETA | | UF: SP | | E-mail: fiscal@admequipamentos.com.br | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | | |
| Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO | | | | | | |
| CPF/CNPJ: 46.643.482/0001-07 Inscrição Municipal: | | | | | | |
| Endereço: Outros Praça Deputado A.S.Cunha Bueno 180 - - CENTRO - CEP: 12250000 | | | | | | |
| Município: MONTEIRO LOBATO | | UF: SP | | E-mail: turismo@monteirolobato.sp.gov.br | | |
| ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO | | | | | | |
| 711200001 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | | | | | |
| LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003 | | | | | | |
| 07.19 - Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo. | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 06/06/2024, EM MONTEIRO LOBATO - SP | | | | | | |
| Nº LICITAÇÃO: 059/2023 | | | | | | |
| CONTRATO Nº 230852/2023 | | | | | | |
| Nº TOMADA DE PREÇO: 008/2023 | | | | | | |
| OBJETO: Contratação de Empresa para execução da unidade de pronto atendimento no centro de saúde DR. JOÃO AURICCHIO | | | | | | |
| 6ª Medição Período: 11/05/2024 a 05/06/2024 | | | | | | |
| Valor: R\$48.127,05 | | | | | | |
| Retenção de INSS (Inciso III do artigo 7º da IN RFB nº 2.021/2021), não se aplica à retenção previdenciária conforme previsto no artigo 114, inciso II, da IN RFB nº 2.110/2022. | | | | | | |
| 341 - BANCO ITAÚ - AG: 7983 - C/C: 12005-1 | | | | | | |
| Valor do Serviço | | Deduções | Desconto Incond. | Base de Cálculo | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) |
| R\$ 48.127,05 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 48.127,05 | 5,00 | 2.406,35 |
| Desconto Cond. | Retenção INSS | Retenção PIS | Retenção COFINS | Retenção CSLL | Retenção IRRF | Outras Retenções |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 48.127,05 | | | | | | |
| VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 45.720,70 | | | | | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | | |
| - Retenção no Município de MONTEIRO LOBATO - SP pelo Tomador: MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO | | | | | | |

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

LUIZ RODRIGUES MIRELLES GOMES
AREA SP-507/19/04
SEC. MUNIC. DE OBRAS

11.08.24



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Informações da obra

Número de inscrição da obra 90.017.25877/73 **Nome da obra** ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA

Data do cadastramento 04/12/2023 14:35 **Origem do cadastramento** e-CAC

Tipo Zona Zona Urbana **ART** **RRT** **CIB** **Cadastro imobiliário** 35878

Data do início da obra 10/11/2023 **CNAE** 4120400 Construção de edifícios

Situação da obra

Situação Ativa **Data** 10/11/2023

Endereço

Pais BRASIL **Município** MONTEIRO LOBATO **UF** SP **CEP** 12.250-000

Bairro Centro **Logradouro** RUA Antonio Alves Magalhães **Número** 20

Responsável

Nome ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA **CPF/CNPJ** 14.563.488/0001-70 **Vínculo** Dono da obra

Data de início da responsabilidade 10/11/2023 **Data de término da responsabilidade**

Áreas Principais

| Categoria | Destinação | Tipo de Obra | Área |
|-----------|-------------------------|--------------|-----------------------|
| Obra Nova | Comercial salas e lojas | Mista | 831,73 m ² |

Áreas Complementares

| Categoria | Destinação | Tipo de Obra | Tipo de Área | Área Coberta | Área Descoberta | Área Total |
|-----------|-------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Obra Nova | Comercial salas e lojas | Mista | Estacionamento Térreo | 0,00 m ² | 502,00 m ² | 502,00 m ² |

Área Resultante

Área Resultante da Obra
1.333,73 m²

Data da consulta: 11/06/2024 12:01:21

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **14.563.488/0001-70**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF

Reten ISS - R\$ 2.406,35

⑩



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE OBRAS



MEMORANDO 24119/2024

A/C: Secretaria de Finanças
De: Secretaria de Obras

Ref.: 6º Medição – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO.

Prezados,

A Secretaria de Obras, vem por meio solicitar o pagamento da 6º Medição, Contratação De Empresa Para Execução Da Unidade De Pronto Atendimento No Centro De Saúde Dr. João Auricchio, do referido processo N° 230852/2023, Tomada de Preço N°008/2023, no valor total de R\$56.100,16 dividido nas seguintes notas fiscais, nº535 e nº536. Segue em anexo, Planilha Orçamentária da Medição, Relatório Fotográfico, Diário de Obras e demais documentos fiscais.

Sem mais, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Monteiro Lobato, 10 de junho de 2024.

LUÍZ RODOLFO MEIRELLES GOMES
CREA-SP 50711/9131
SEC. MUNIC. DE OBRAS

Luiz Rodolfo Meirelles Gomes
Secretário de Obras



ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI

CNPJ.: nº 14.563.488/0001-70 -I.E. nº 332.225.640.110

Rua Milton José Nunes Fernandes, 2217, Bairro Polo Industrial II, Guaratinguetá – SP

| PLANILHA DE MEDIÇÃO | | | | | | | |
|---------------------|--|---|-------------------|--|----------------------|----------|-------------------|
| BDI = 25% | | | | DATA BASE: CDHU 187 AGOSTO/2022 - DESONERADA | | | |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UP-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, NO MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO-SP | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO (R\$) | | PREÇO TOTAL (R\$) |
| | | | | | S/ BDI | C/ BDI | |
| 1 | 01 | SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO | | | | | |
| 1.1 | 01.02.071 | PARECER TÉCNICO DE FUNDAÇÕES, CONTENÇÕES E RECOMENDAÇÕES GERAIS, PARA EMPREENDIMENTOS COM ÁREA CONSTRUÍDA ATÉ 1.000 M² | un | 1,00 | 4.203,32 | 5.254,15 | 5.254,15 |
| 1.2 | 01.06.021 | ELABORAÇÃO DE PROJ. DE ADEQUAÇÃO DE ENTRADA DE E. ELÉTRICA JUNTO A CONCESSIONÁRIA, COM MEDIÇÃO EM BT E DEMANDA ATÉ 75 KVA | un | 1,00 | 5.368,58 | 6.710,72 | 6.710,72 |
| 1.3 | 01.17.031 | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA EM FORMATO A1 | un | 6,00 | 2.114,85 | 2.643,56 | 15.861,36 |
| 1.4 | 01.17.051 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A1 | un | 10,00 | 1.561,02 | 1.938,77 | 19.387,70 |
| 1.5 | 01.17.071 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM FORMATO A1 | un | 12,00 | 665,86 | 832,32 | 9.987,84 |
| 1.6 | 01.17.111 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A1 | un | 6,00 | 739,39 | 924,23 | 5.545,38 |
| 1.7 | 01.21.010 | TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM | tx | 1,00 | 942,15 | 1.177,68 | 1.177,68 |
| 1.8 | 01.21.110 | SONDAGEM DO TERRENO À PERCUSSÃO (MÍNIMO DE 30 M) | m | 90,00 | 75,15 | 93,93 | 8.453,70 |
| | | | | | | | 72.378,63 |
| 2 | 02 | INICIO, APOIO E ADMINISTRACAO DA OBRA | | | | | |
| 2.1 | 02.01.180 | BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB | un.mês | 9,00 | 627,19 | 783,98 | 7.055,82 |
| 2.2 | 02.02.130 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | un.mês | 9,00 | 923,12 | 1.153,90 | 10.385,10 |
| 2.3 | 02.02.150 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | un.mês | 9,00 | 575,88 | 719,85 | 6.478,65 |
| 2.4 | 02.03.120 | TAPUME FIXO PARA FECHAMENTO DE ÁREAS, COM PORTÃO | m² | 80,00 | 77,05 | 96,31 | 7.704,80 |
| 2.5 | 02.05.202 | ANDAIME TORRE METÁLICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METÁLICO | m.mês | 40,50 | 19,29 | 24,11 | 976,46 |
| 2.6 | 02.08.020 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA | m² | 6,00 | 678,00 | 847,50 | 5.085,00 |
| 2.7 | 02.09.030 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 5 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ 1 KM | m² | 260,00 | 5,34 | 6,67 | 1.734,20 |
| 2.8 | 02.10.020 | LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO | m² | 428,00 | 12,06 | 15,07 | 6.449,96 |

| 6ª MEDIÇÃO - 03/06/2024 | | | |
|-------------------------|--------------|----------|--------------------|
| QUANT. MEDIDA | VALOR MEDIDO | % MEDIDO | SALDO REMANESCENTE |
| | - | 0,00% | - |
| | - | 0,00% | - |
| | - | 0,00% | - |
| | - | 0,00% | - |
| | - | 0,00% | - |
| | - | 0,00% | - |
| | - | 0,00% | - |
| | - | 0,00% | - |
| | - | 0,00% | - |
| | - | 0,00% | - |
| | - | 0,00% | - |
| | - | 0,00% | - |
| 1,00 | 783,98 | 11,11% | 1.567,96 |
| 1,00 | 1.153,90 | 11,11% | 2.307,80 |
| | - | 0,00% | 6.478,65 |
| | - | 0,00% | - |
| | - | 0,00% | 976,46 |
| | - | 0,00% | - |
| | - | 0,00% | - |
| | - | 0,00% | - |
| | - | 0,00% | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|--|--------|-----------|----------|----------|-------------------|--|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | | | 45.869,99 | | | 1.937,88 | | | 11.330,87 |
| 3 | 06 | SERVICO EM SOLO E ROCHA, MANUAL | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | 06.02.020 | ESCAV. MANUAL EM SOLO DE 1º/2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M | m³ | 10,00 | 39,47 | 49,33 | 493,30 | | | - | 0,00% | 0,00 | |
| 3.2 | 06.11.040 | REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO | m³ | 10,00 | 12,27 | 15,33 | 153,30 | | | - | 0,00% | - | |
| | | | | | | | 646,60 | | | | | 0,00 | |
| 4 | 08 | ESCORAMENTO, CONTENCAO E DRENAGEM | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | 08.02.050 | CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO | m².mês | 1.566,00 | 5,86 | 7,32 | 11.463,12 | | | - | 0,00% | 11.463,12 | |
| 4.2 | 08.02.060 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO | m³ | 783,00 | 10,01 | 12,51 | 9.795,33 | | | - | 0,00% | 9.795,33 | |
| 4.3 | 08.05.100 | DRENO COM PEDRA BRITADA | m³ | 16,20 | 102,53 | 128,16 | 2.076,19 | | | - | 0,00% | 2.076,19 | |
| 4.4 | 08.05.180 | MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRANSVERSAL DE 9KN/M | m² | 81,00 | 12,93 | 16,16 | 1.308,96 | | | - | 0,00% | 1.308,96 | |
| 4.5 | 08.06.040 | BARBACÃ EM TUBO DE PVC COM DIÂMETRO 50 MM | m | 10,00 | 21,02 | 26,27 | 262,70 | | | - | 0,00% | 262,70 | |
| | | | | | | | 24.906,30 | | | | | 24.906,30 | |
| 5 | 09 | FORMA | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | 09.02.020 | FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL | m² | 480,74 | 141,41 | 176,76 | 84.975,60 | | | 106,72 | 18.863,83 | 22,20% | 66.111,78 |
| | | | | | | | 84.975,60 | | | - | 18.863,83 | | 66.111,78 |
| 6 | 10 | ARMADURA E CORDOALHA ESTRUTURAL | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | 10.01.040 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | kg | 13.824,00 | 9,34 | 11,67 | 161.326,08 | | | - | 0,00% | 53.704,17 | |
| 6.2 | 10.01.060 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | kg | 2.073,60 | 11,02 | 13,77 | 28.553,47 | | | - | 0,00% | 19.613,85 | |
| 6.3 | 10.02.020 | ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO | kg | 5.016,00 | 12,07 | 15,08 | 75.641,28 | | | - | 0,00% | 75.641,28 | |
| | | | | | | | 265.520,83 | | | | | 148.959,30 | |
| 7 | 11 | CONCRETO, MASSA E LASTRO | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | 11.01.260 | CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA - PARA BOMBEAMENTO | m³ | 62,70 | 374,13 | 467,66 | 29.322,28 | | | - | 0,00% | 29.322,28 | |
| 7.2 | 11.01.290 | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA BOMBEAMENTO | m³ | 138,24 | 388,49 | 485,61 | 67.130,73 | | | 46,80 | 22.726,55 | 33,85% | 18.861,09 |
| 7.3 | 11.16.080 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMB. | m³ | 200,94 | 80,77 | 100,96 | 20.286,90 | | | 46,80 | 4.724,93 | 23,29% | 10.251,48 |
| 7.4 | 11.18.040 | LASTRO DE PEDRA BRITADA | m³ | 39,19 | 125,27 | 156,58 | 6.136,37 | | | 0,80 | 125,26 | 2,04% | 6.011,11 |
| | | | | | | | 122.876,28 | | | 27.576,74 | | | 64.445,96 |
| 8 | 12 | FUNDACAO PROFUNDA | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | 12.05.010 | TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA ESCAVADA | tx | 1,00 | 1.515,51 | 1.894,38 | 1.894,38 | | | - | 0,00% | - | |
| 8.2 | 12.05.030 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 30 CM ATÉ 30 T | m | 450,00 | 54,03 | 67,53 | 30.388,50 | | | - | 0,00% | 27.552,24 | |
| | | | | | | | 32.282,88 | | | | | 27.552,24 | |
| 9 | 13 | LAJE E PAINEL DE FECHAMENTO PRE-FABRICADOS | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | 13.01.170 | LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 20 (16+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA | m² | 355,52 | 152,65 | 190,81 | 67.836,77 | | | - | 0,00% | 67.836,77 | |
| 9.2 | 13.01.190 | LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 24 (20+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA | m² | 476,21 | 167,30 | 209,12 | 99.585,04 | | | - | 0,00% | 99.585,04 | |
| | | | | | | | 167.421,81 | | | | | 167.421,81 | |
| 10 | 14 | ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|--|----|----------|--------|----------|------------|-------|----------|-------|------------|
| 10.1 | 14.11.221 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM - CL B | m² | 800,50 | 66,27 | 82,83 | 66.305,41 | | - | 0,00% | 66.305,41 |
| 10.2 | 14.11.231 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM - CL B | m² | 812,00 | 80,93 | 101,16 | 82.141,92 | 70,20 | 7.101,43 | 8,65% | 75.040,49 |
| 10.3 | 14.30.070 | DIVISÓRIA SANITÁRIA EM PAINEL LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL COM PERFIS EM ALUMÍNIO, INCL. FERRAGEM COMPLETA PARA VÃO DE PORTA | m² | 21,42 | 485,87 | 607,33 | 13.009,00 | | - | 0,00% | 13.009,00 |
| 10.4 | 14.30.310 | DIVISÓRIA EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTÊNCIA AO FOGO 30 MINUTOS, ESPESSURA 100/70MM - 1ST / 1ST | m² | 87,70 | 91,54 | 114,42 | 10.034,63 | | - | 0,00% | 10.034,63 |
| | | | | | | | 171.490,96 | | 7.101,43 | | 164.389,53 |
| 11 | 15 | ESTRUTURA EM MADEIRA, FERRO, ALUMINIO E CONCRETO | | | | | | | | | |
| 11.1 | 15.01.140 | ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA PERFIL ONDULADO - VÃOS 13,01 A 18,00 M | m² | 355,52 | 103,81 | 129,76 | 46.132,27 | | - | 0,00% | 46.132,27 |
| | | | | | | | 46.132,27 | | - | | 46.132,27 |
| 12 | 16 | TELHAMENTO | | | | | | | | | |
| 12.1 | 16.03.010 | TELHAMENTO EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDULADO DE 6 MM | m² | 460,00 | 46,86 | 58,57 | 26.942,20 | | - | 0,00% | 26.942,20 |
| 12.2 | 16.30.020 | DOMO DE ACRÍLICO FIXADO EM PERFIS DE ALUMÍNIO | m² | 17,50 | 587,08 | 733,85 | 12.842,37 | | - | 0,00% | 12.842,37 |
| 12.3 | 16.32.120 | COBERTURA PLANA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 10 MM | m² | 36,90 | 243,57 | 304,46 | 11.234,57 | | - | 0,00% | 11.234,57 |
| 12.4 | 16.33.052 | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M | m | 112,22 | 109,73 | 137,16 | 15.392,09 | | - | 0,00% | 15.392,09 |
| | | | | | | | 66.411,23 | | - | | 66.411,23 |
| 13 | 17 | REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL | | | | | | | | | |
| 13.1 | 17.01.010 | ARGAMASSA DE PROTEÇÃO COM ARGILA EXPANDIDA | m³ | 2,50 | 943,04 | 1.178,80 | 2.947,00 | | - | 0,00% | 2.947,00 |
| 13.2 | 17.01.040 | LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO | m³ | 18,40 | 508,35 | 635,43 | 11.691,91 | | - | 0,00% | 11.691,91 |
| 13.3 | 17.02.020 | CHAPISCO | m² | 3.225,00 | 4,90 | 6,12 | 19.737,00 | | - | 0,00% | 19.737,00 |
| 13.4 | 17.02.120 | EMBOÇO COMUM | m² | 3.225,00 | 15,52 | 19,40 | 62.565,00 | | - | 0,00% | 62.565,00 |
| 13.5 | 17.02.220 | REBOCO | m² | 2.286,62 | 8,76 | 10,95 | 25.060,38 | | - | 0,00% | 25.060,38 |
| | | | | | | | 122.001,29 | | - | | 122.001,29 |
| 14 | 18 | REVESTIMENTO CERAMICO | | | | | | | | | |
| 14.1 | 18.06.142 | PLACA CERÂMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE PEI-5 PARA ÁREA INTERNA COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BLLA, RESISTÊNCIA QUÍMICA A, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE | m² | 537,86 | 117,77 | 147,21 | 79.178,37 | | - | 0,00% | 79.178,37 |
| 14.2 | 18.06.182 | RODAPÉ EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA RÚSTICA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BLLB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE | m | 300,06 | 4,63 | 5,78 | 1.734,34 | | - | 0,00% | 1.734,34 |
| 14.3 | 18.07.020 | PLACA CERÂMICA NÃO ESMALTADA EXTRUDADA DE ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA, ESPESSURA DE 9MM, USO NÃO INDUSTRIAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIAL | m² | 74,20 | 143,31 | 179,13 | 13.291,44 | | - | 0,00% | 13.291,44 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|--|----|--------|----------|----------|------------|---|-------|------------|
| 14.4 | 18.11.042 | REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA 20X20 CM. TIPO MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | m² | 936,38 | 55,06 | 68,82 | 84.441,67 | - | 0,00% | 64.441,67 |
| | | | | | | | 158.645,82 | - | | 158.645,82 |
| 15 | 19 | REVESTIMENTO EM PEDRA | | | | | | | | |
| 15.1 | 19.01.062 | PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO | m | 146,10 | 118,12 | 147,65 | 21.571,66 | - | 0,00% | 21.571,66 |
| | | | | | | | 21.571,66 | - | | - |
| 16 | 21 | REVESTIMENTO SINTETICO E METALICO | | | | | | | | |
| 16.1 | 21.02.060 | REVESTIMENTO VINÍLICO, ESPESSURA DE 3,2 MM, PARA TRÁFEGO INTENSO, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO | m² | 153,03 | 178,62 | 223,27 | 34.167,00 | - | 0,00% | 34.167,00 |
| 16.2 | 21.10.061 | RODAPÉ PARA PISO VINÍLICO EM PVC, ESPESSURA DE 2 MM E ALTURA DE 5 CM, CURVO/PLANO, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO | m | 143,15 | 27,58 | 34,47 | 4.934,38 | - | 0,00% | 4.934,38 |
| 16.3 | 21.20.302 | FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE FOSFORECENTE, ALTO TRÁFEGO, LARGURA DE 5CM | m | 34,50 | 19,15 | 23,93 | 825,58 | - | 0,00% | 825,58 |
| | | | | | | | 39.926,96 | - | | 39.926,96 |
| 17 | 22 | FORRO, BRISE E FACHADA | | | | | | | | |
| 17.1 | 22.02.030 | FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA DE 12,5MM, FIXO | m² | 718,00 | 68,94 | 86,17 | 61.870,06 | - | 0,00% | 61.870,06 |
| | | | | | | | 61.870,06 | - | | 61.870,06 |
| 18 | 23 | ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA | | | | | | | | |
| 18.1 | 23.04.580 | PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 80 X 160 CM | un | 6,00 | 1.236,19 | 1.545,23 | 9.271,38 | - | 0,00% | 9.271,38 |
| 18.2 | 23.04.600 | PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 80 X 210 CM | un | 6,00 | 1.386,73 | 1.733,41 | 10.400,46 | - | 0,00% | 10.400,46 |
| 18.3 | 23.04.610 | PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 90 X 210 CM | un | 17,00 | 1.399,77 | 1.749,71 | 29.745,07 | - | 0,00% | 29.745,07 |
| 18.4 | 23.08.030 | FAIXA/BATEDOR DE PROTEÇÃO EM MADEIRA DE 20 X 5 CM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO | m | 30,00 | 133,79 | 167,23 | 5.016,90 | - | 0,00% | 5.016,90 |
| 18.5 | 23.08.040 | ARMÁRIO/ GABINETE EMBUTIDO EM MDF SOB MEDIDA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM PORTAS E PRATELEIRAS | m² | 0,90 | 133,79 | 167,23 | 150,50 | - | 0,00% | 150,50 |
| 18.6 | 23.08.242 | PORTA LISA DE CORRER SUSPensa EM MADEIRA COM BATENTE | m² | 3,78 | 390,60 | 488,25 | 1.845,58 | - | 0,00% | 1.845,58 |
| 18.7 | 23.09.550 | PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO - 80 X 210 CM | un | 4,00 | 742,80 | 928,50 | 3.714,00 | - | 0,00% | 3.714,00 |
| 18.8 | 23.09.560 | PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO - 90 X 210 CM | un | 6,00 | 773,84 | 967,30 | 5.803,80 | - | 0,00% | 5.803,80 |
| 18.9 | 23.09.590 | PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO -160 X 210 CM | un | 12,00 | 1.019,96 | 1.274,95 | 15.299,40 | - | 0,00% | 15.299,40 |
| 18.10 | 23.20.100 | BATENTE DE MADEIRA PARA PORTA | un | 16,90 | 44,29 | 55,36 | 935,58 | - | 0,00% | 935,58 |
| 18.11 | 23.20.120 | GUARNIÇÃO DE MADEIRA | m | 16,90 | 6,82 | 8,52 | 143,98 | - | 0,00% | 143,98 |
| | | | | | | | 82.326,65 | - | | 82.326,65 |
| 19 | 24 | ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM FERRO | | | | | | | | |
| 19.1 | 24.03.040 | GUARDA-CORPO TUBULAR COM TELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1 1/2" | m | 29,75 | 707,62 | 884,52 | 26.314,47 | - | 0,00% | 26.314,47 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|---|----|--------|----------|------------------|-----------|---|-------|-----------|
| 19.2 | 24.03.100 | ALÇAPÃO/TAMPA EM CHAPA DE FERRO COM PORTA CADEADO | m² | 1,00 | 1.075,16 | 1.343,95 | 1.343,95 | - | 0,00% | 1.343,95 |
| | | | | | | 27.658,42 | | | | |
| 20 | 25 | ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM ALUMÍNIO | | | | | | | | |
| 20.1 | 25.01.050 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR COM VIDRO, LINHA COMERCIAL | m² | 41,10 | 666,45 | 833,06 | 34.238,76 | - | 0,00% | 34.238,76 |
| 20.2 | 25.01.060 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR, SOB MEDIDA | m² | 29,55 | 706,32 | 882,90 | 26.089,69 | - | 0,00% | 26.089,69 |
| 20.3 | 25.01.090 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM VIDRO, LINHA COMERCIAL | m² | 4,10 | 549,15 | 686,43 | 2.814,36 | - | 0,00% | 2.814,36 |
| 20.4 | 25.02.020 | PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA | m² | 19,11 | 870,40 | 1.088,00 | 20.791,68 | - | 0,00% | 20.791,68 |
| 20.5 | 25.02.042 | PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO TIPO LAMBRI BRANCO, SOB MEDIDA | m² | 16,80 | 596,96 | 746,20 | 12.536,16 | - | 0,00% | 12.536,16 |
| | | | | | | 96.470,65 | | | | |
| 21 | 26 | ESQUADRIA E ELEMENTO EM VIDRO | | | | | | | | |
| 21.1 | 26.01.142 | VIDRO LISO LAMINADO COLORIDO DE 8 MM | m² | 1,50 | 420,84 | 526,05 | 789,07 | - | 0,00% | 789,07 |
| 21.2 | 26.04.030 | ESPELHO COMUM DE 3 MM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO | m² | 3,00 | 529,47 | 661,83 | 1.985,49 | - | 0,00% | 1.985,49 |
| | | | | | | 2.774,56 | | | | |
| 22 | 27 | ESQUADRIA E ELEMENTO EM MATERIAL ESPECIAL | | | | | | | | |
| 22.1 | 27.04.070 | BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE EM PVC, COM AMORTECIMENTO À IMPACTO, ALTURA DE 200 MM | m | 126,00 | 124,82 | 156,02 | 19.658,52 | - | 0,00% | 19.658,52 |
| | | | | | | 19.658,52 | | | | |
| 23 | 28 | FERRAGEM COMPLEMENTAR PARA ESQUADRIAS | | | | | | | | |
| 23.1 | 28.01.171 | MOLA AÉREA PARA PORTA, COM ESFORÇO ACIMA DE 60 KG ATÉ 80 KG | un | 4,00 | 246,27 | 307,83 | 1.231,32 | - | 0,00% | 1.231,32 |
| | | | | | | 1.231,32 | | | | |
| 24 | 30 | ACESSIBILIDADE | | | | | | | | |
| 24.1 | 30.01.010 | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" | m | 7,00 | 149,33 | 186,66 | 1.306,62 | - | 0,00% | 1.306,62 |
| 24.2 | 30.01.020 | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 500 MM | un | 7,00 | 95,90 | 119,87 | 839,09 | - | 0,00% | 839,09 |
| 24.3 | 30.01.030 | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 800 MM | un | 14,00 | 125,90 | 157,37 | 2.203,18 | - | 0,00% | 2.203,18 |
| 24.4 | 30.01.050 | BARRA DE APOIO EM ÂNGULO DE 90°, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 800 X 800 MM | un | 7,00 | 282,51 | 353,13 | 2.471,91 | - | 0,00% | 2.471,91 |
| 24.5 | 30.04.020 | REVESTIMENTO EM BORRACHA SINTÉTICA COLORIDA DE 5 MM, PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA / DIRECIONAL - COLADO | m² | 11,50 | 150,96 | 188,70 | 2.170,05 | - | 0,00% | 2.170,05 |
| 24.6 | 30.04.060 | REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM | m | 14,00 | 389,47 | 486,83 | 6.815,62 | - | 0,00% | 6.815,62 |
| 24.7 | 30.06.100 | SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO | un | 2,00 | 170,78 | 213,47 | 426,94 | - | 0,00% | 426,94 |
| 24.8 | 30.08.030 | ASSENTO ARTICULADO PARA BANHO, EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI DE 700 X 450 MM | un | 5,00 | 766,33 | 957,91 | 4.789,55 | - | 0,00% | 4.789,55 |
| 24.9 | 30.08.040 | LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA | un | 5,00 | 1.192,55 | 1.490,68 | 7.453,40 | - | 0,00% | 7.453,40 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|---|----|----------|------------|----------|-----------|--------|--------|------------|----------|
| 24.10 | 30.08.060 | BACIA SIFONADA DE LOUÇA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - CAPACIDADE DE 8 LITROS | un | 5,00 | 848,78 | 1.060,97 | 5.304,85 | - | 0,00% | 5.304,85 | |
| | | | | | 33.781,21 | | | - | | 33.781,21 | |
| 25 | 32 | IMPERMEABILIZACAO, PROTECAO E JUNTA | | | | | | | | | |
| 25.1 | 32.15.040 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA COM ARMADURA, TIPO III-B, ESPESSURA DE 4 MM | m² | 113,30 | 63,64 | 79,55 | 9.013,01 | - | 0,00% | 9.013,01 | |
| 25.2 | 32.16.010 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA | m² | 116,80 | 13,79 | 17,23 | 2.012,46 | 36,00 | 620,28 | 30,82% | 1.392,18 |
| | | | | | 11.025,47 | | | 620,28 | | 10.405,19 | |
| 26 | 33 | PINTURA | | | | | | | | | |
| 26.1 | 33.02.080 | MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA | m² | 1.462,97 | 11,66 | 14,57 | 21.315,47 | - | 0,00% | 21.315,47 | |
| 26.2 | 33.10.030 | TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | m² | 1.989,72 | 21,90 | 27,37 | 54.458,63 | - | 0,00% | 54.458,63 | |
| 26.3 | 33.10.060 | EPÓXI EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | m² | 279,20 | 80,21 | 100,26 | 27.992,09 | - | 0,00% | 27.992,09 | |
| 26.4 | 33.12.011 | ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO | m² | 64,62 | 32,49 | 40,61 | 2.624,21 | - | 0,00% | 2.624,21 | |
| | | | | | 106.390,40 | | | - | | 106.390,40 | |
| 27 | 34 | PAISAGISMO E FECHAMENTOS | | | | | | | | | |
| 27.1 | 34.01.010 | TERRA VEGETAL ORGÂNICA COMUM | m³ | 4,55 | 149,63 | 187,03 | 850,98 | - | 0,00% | 850,98 | |
| 27.2 | 34.01.020 | LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PARA AJARDINAMENTO | m² | 42,26 | 1,31 | 1,63 | 68,88 | - | 0,00% | 68,88 | |
| 27.3 | 34.02.100 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) | m² | 68,70 | 10,88 | 13,60 | 934,32 | - | 0,00% | 934,32 | |
| 27.4 | 34.03.020 | ARBUSTO AZALÉA - H= 0,60 A 0,80 M | un | 27,00 | 40,13 | 50,16 | 1.354,32 | - | 0,00% | 1.354,32 | |
| 27.5 | 34.03.120 | ARBUSTO MORÉIA - H= 0,50 M | un | 15,00 | 29,53 | 36,91 | 553,65 | - | 0,00% | 553,65 | |
| 27.6 | 34.03.130 | ARBUSTO ALAMANDA - H= 0,60 A 0,80 M | un | 2,00 | 29,95 | 37,43 | 74,86 | - | 0,00% | 74,86 | |
| 27.7 | 34.04.130 | ÁRVORE ORNAMENTAL TIPO IPÊ AMARELO - H= 2,00 M | un | 2,00 | 89,11 | 111,38 | 222,76 | - | 0,00% | 222,76 | |
| 27.8 | 34.03.150 | ARBUSTO CURCÚLIGO - H= 0,60 A 0,80 M | un | 13,00 | 41,88 | 52,35 | 680,55 | - | 0,00% | 680,55 | |
| 27.9 | 34.05.290 | PORTÃO DE ABRIR EM GRADE DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA, MALHA 65 X 132 MM, E PINTURA ELETROSTÁTICA | m² | 12,00 | 1.774,24 | 2.217,80 | 26.613,60 | - | 0,00% | 26.613,60 | |
| | | | | | 31.353,92 | | | - | | 31.353,92 | |
| 28 | 37 | QUADRO E PAINEL PARA ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA | | | | | | | | | |
| 28.1 | 37.01.160 | QUADRO TELEBRÁS DE EMBUTIR DE 800 X 800 X 120 MM | un | 1,00 | 500,24 | 625,30 | 625,30 | - | 0,00% | 625,30 | |
| 28.2 | 37.03.240 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 56 DIN / 40 BOLT-ON - 225 A - SEM COMPONENTES | un | 4,00 | 1.011,14 | 1.263,92 | 5.055,68 | - | 0,00% | 5.055,68 | |
| 28.3 | 37.10.010 | BARRAMENTO DE COBRE NU | kg | 10,00 | 93,80 | 117,25 | 1.172,50 | - | 0,00% | 1.172,50 | |
| 28.4 | 37.13.630 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A | un | 24,00 | 95,87 | 119,83 | 2.875,92 | - | 0,00% | 2.875,92 | |
| 28.5 | 37.13.640 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A | un | 8,00 | 129,47 | 161,83 | 1.294,64 | - | 0,00% | 1.294,64 | |
| 28.6 | 37.13.650 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A | un | 24,00 | 129,52 | 161,90 | 3.885,60 | - | 0,00% | 3.885,60 | |
| 28.7 | 37.13.660 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A | un | 6,00 | 148,28 | 185,35 | 1.112,10 | - | 0,00% | 1.112,10 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|--|----|----------|----------|----------|------------------|---|-------|------------------|
| 28.8 | 37.14.440 | CHAVE SECCIONADORA SOB CARGA, TRIPOLAR, ACIONAMENTO ROTATIVO, COM PROLONGADOR E PORTA-FUSÍVEL ATÉ NH-2-400 A - SEM FUSÍVEIS | un | 2,00 | 3.487,94 | 4.359,92 | 8.719,84 | - | 0,00% | 8.719,84 |
| 28.9 | 37.17.070 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 2 POLOS | un | 20,00 | 181,67 | 227,08 | 4.541,60 | - | 0,00% | 4.541,60 |
| 28.10 | 37.24.042 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE <= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1 | un | 4,00 | 560,04 | 700,05 | 2.800,20 | - | 0,00% | 2.800,20 |
| | | | | | | | 32.083,38 | | | 32.083,38 |
| 29 | 38 | TUBULACAO E CONDUTOR PARA ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA BASICA | | | | | | | | |
| 29.1 | 38.19.210 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DN 25 MM | m | 980,00 | 12,54 | 15,67 | 15.356,60 | - | 0,00% | 15.356,60 |
| 29.2 | 38.19.220 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DN 32 MM | m | 180,00 | 14,27 | 17,83 | 3.209,40 | - | 0,00% | 3.209,40 |
| | | | | | | | 18.566,00 | | | 18.566,00 |
| 30 | 39 | CONDUTOR E ENFIACAO DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA | | | | | | | | |
| 30.1 | 39.02.016 | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | m | 4.200,00 | 3,29 | 4,11 | 17.262,00 | - | 0,00% | 17.262,00 |
| 30.2 | 39.02.020 | CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | m | 660,00 | 5,05 | 6,31 | 4.164,60 | - | 0,00% | 4.164,60 |
| 30.3 | 39.02.030 | CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | m | 350,00 | 7,38 | 9,22 | 3.227,00 | - | 0,00% | 3.227,00 |
| 30.4 | 39.02.040 | CABO DE COBRE DE 10 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | m | 200,00 | 11,16 | 13,95 | 2.790,00 | - | 0,00% | 2.790,00 |
| 30.5 | 39.04.070 | CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM² | m | 10,00 | 28,39 | 35,48 | 354,80 | - | 0,00% | 354,80 |
| 30.6 | 39.11.090 | FIO TELEFÔNICO TIPO FI-60, PARA LIGAÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS | m | 400,00 | 3,07 | 3,83 | 1.532,00 | - | 0,00% | 1.532,00 |
| 30.7 | 39.21.060 | CABO DE COBRE FLEX. DE 16 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | m | 240,00 | 14,07 | 17,58 | 4.219,20 | - | 0,00% | 4.219,20 |
| 30.8 | 39.21.070 | CABO DE COBRE FLEX. DE 25 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | m | 150,00 | 20,20 | 25,25 | 3.787,50 | - | 0,00% | 3.787,50 |
| 30.9 | 39.21.080 | CABO DE COBRE FLEX. DE 35 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | m | 120,00 | 29,68 | 37,10 | 4.452,00 | - | 0,00% | 4.452,00 |
| 30.10 | 39.21.090 | CABO DE COBRE FLEX. DE 50 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | m | 180,00 | 40,43 | 50,53 | 9.095,40 | - | 0,00% | 9.095,40 |
| | | | | | | | 50.884,50 | | | 50.884,50 |
| 31 | 40 | DISTRIBUICAO DE FORCA E COMANDO DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA | | | | | | | | |
| 31.1 | 40.02.100 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAF., 400X400X150 MM | un | 6,00 | 135,72 | 169,65 | 1.017,90 | - | 0,00% | 1.017,90 |
| 31.2 | 40.04.080 | TOMADA PARA TELEFONE 4P, PADRÃO TELEBRÁS, COM PLACA | cj | 6,00 | 22,60 | 28,25 | 169,50 | - | 0,00% | 169,50 |
| 31.3 | 40.04.450 | TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA | cj | 90,00 | 18,30 | 22,87 | 2.058,30 | - | 0,00% | 2.058,30 |
| 31.4 | 40.04.460 | TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA | cj | 20,00 | 21,59 | 26,98 | 539,60 | - | 0,00% | 539,60 |
| 31.5 | 40.04.470 | CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO | cj | 6,00 | 28,12 | 35,15 | 210,90 | - | 0,00% | 210,90 |
| 31.6 | 40.05.020 | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA | cj | 49,00 | 17,94 | 22,42 | 1.098,58 | - | 0,00% | 1.098,58 |
| 31.7 | 40.05.040 | INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA | cj | 4,00 | 25,45 | 31,81 | 127,24 | - | 0,00% | 127,24 |
| 31.8 | 40.10.106 | CONTATOR DE POTÊNCIA 38 A/40 A - 2NA+2NF | un | 2,00 | 646,33 | 807,91 | 1.615,82 | - | 0,00% | 1.615,82 |
| | | | | | | | 6.837,84 | | | 6.837,84 |
| 32 | 41 | ILUMINACAO | | | | | | | | |
| 32.1 | 41.10.080 | CRUZETA REFORÇADA EM FERRO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE DUAS LUMINÁRIAS | un | 3,00 | 405,79 | 507,23 | 1.521,69 | - | 0,00% | 1.521,69 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|---|----|-------|-----------|-----------|------------------|---|-------|------------------|
| 32.2 | 41.10.430 | POSTE TELEFÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 6,00 M | un | 3,00 | 1.289,33 | 1.611,66 | 4.834,98 | - | 0,00% | 4.834,98 |
| 32.3 | 41.11.703 | LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE, FLUXO LUMINOSO DE 14160 A 17475 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 118 LM/W - POTÊNCIA DE 80 W/120 W | un | 8,00 | 1.092,71 | 1.365,88 | 10.927,04 | - | 0,00% | 10.927,04 |
| 32.4 | 41.31.040 | LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSL., 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3890 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 38 W A 41 W | un | 23,00 | 273,88 | 342,35 | 7.874,05 | - | 0,00% | 7.874,05 |
| 32.5 | 41.31.080 | LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 800 A 1060 LM, POTÊNCIA DE 9 W A 12 W | un | 68,00 | 128,42 | 160,52 | 10.915,36 | - | 0,00% | 10.915,36 |
| 32.6 | 41.31.087 | LUMINÁRIA LED REDONDA DE SOBR. COM DIFUSOR RECUADO TRANSL.O, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1900 A 2000 LM, POTÊNCIA DE 17 W A 19 W | un | 60,00 | 214,05 | 267,56 | 16.053,60 | - | 0,00% | 16.053,60 |
| | | | | | | | 52.126,72 | | | 52.126,72 |
| 33 | 43 | APARELHOS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E A GAS. | | | | | | | | |
| 33.1 | 43.02.080 | CHUVEIRO ELÉTRICO DE 6.500W / 220V COM RESISTÊNCIA BLINDADA | un | 5,00 | 362,50 | 453,12 | 2.265,60 | - | 0,00% | 2.265,60 |
| 33.2 | 43.04.020 | TORNEIRA ELÉTRICA | un | 2,00 | 182,07 | 227,58 | 455,16 | - | 0,00% | 455,16 |
| 33.3 | 43.05.030 | EXAUSTOR ELÉTRICO EM PLÁSTICO, VAZÃO DE 150 A 190M³/H | un | 1,00 | 359,17 | 448,96 | 448,96 | - | 0,00% | 448,96 |
| 33.4 | 43.07.300 | AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT CASSETE COM CAPACIDADE DE 18.000 BTU/H | cj | 3,00 | 6.159,05 | 7.698,81 | 23.096,43 | - | 0,00% | 23.096,43 |
| 33.5 | 43.07.320 | AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT CASSETE COM CAPACIDADE DE 36.000 BTU/H | cj | 1,00 | 10.462,48 | 13.078,10 | 13.078,10 | - | 0,00% | 13.078,10 |
| 33.6 | 43.07.330 | AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H | cj | 12,00 | 2.718,73 | 3.398,41 | 40.780,92 | - | 0,00% | 40.780,92 |
| | | | | | | | 80.125,17 | | | 80.125,17 |
| 34 | 44 | APARELHOS E METAIS HIDRAULICOS | | | | | | | | |
| 34.1 | 44.01.050 | BACIA SIFONADA DE LOUÇA SEM TAMPAS - 6 LITROS | un | 5,00 | 219,82 | 274,77 | 1.373,85 | - | 0,00% | 1.373,85 |
| 34.2 | 44.01.110 | LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA | un | 8,00 | 216,41 | 270,51 | 2.164,08 | - | 0,00% | 2.164,08 |
| 34.3 | 44.01.270 | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL | un | 6,00 | 99,71 | 124,63 | 747,78 | - | 0,00% | 747,78 |
| 34.4 | 44.01.310 | TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA DE 30 LITROS | un | 3,00 | 606,20 | 757,75 | 2.273,25 | - | 0,00% | 2.273,25 |
| 34.5 | 44.02.062 | TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO | m² | 13,92 | 590,74 | 738,42 | 10.278,80 | - | 0,00% | 10.278,80 |
| 34.6 | 44.03.050 | DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR | un | 10,00 | 69,91 | 87,38 | 873,80 | - | 0,00% | 873,80 |
| 34.7 | 44.03.180 | DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS | un | 16,00 | 56,21 | 70,26 | 1.124,16 | - | 0,00% | 1.124,16 |
| 34.8 | 44.03.440 | TORNEIRA CURTA SEM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN= 3/4" | un | 4,00 | 34,59 | 43,23 | 172,92 | - | 0,00% | 172,92 |
| 34.9 | 44.03.590 | TORNEIRA DE MESA PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR EM LATÃO FUNDIDO CROMADO | un | 6,00 | 159,82 | 199,77 | 1.198,62 | - | 0,00% | 1.198,62 |
| 34.10 | 44.03.645 | TORNEIRA DE MESA AUTOMÁTICA, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2" OU 3/4" | un | 13,00 | 115,34 | 144,17 | 1.874,21 | - | 0,00% | 1.874,21 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|--|----|--------|----------|----------|------------------|---|-------|-----------|
| 34.11 | 44.06.300 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 400X340X140MM | un | 6,00 | 201,68 | 252,10 | 1.512,60 | - | 0,00% | 1.512,60 |
| | | | | | | | 23.594,07 | | | 23.594,07 |
| 35 | 46 | TUBULACAO E CONDUTORES PARA LIQUIDOS E GASES. | | | | | | | | |
| 35.1 | 46.01.020 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 180,00 | 22,26 | 27,82 | 5.007,60 | - | 0,00% | 5.007,60 |
| 35.2 | 46.01.050 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 150,00 | 40,12 | 50,15 | 7.522,50 | - | 0,00% | 7.522,50 |
| 35.3 | 46.02.010 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 12,00 | 26,52 | 33,15 | 397,80 | - | 0,00% | 397,80 |
| 35.4 | 46.02.050 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 60,00 | 34,03 | 42,53 | 2.551,80 | - | 0,00% | 2.551,80 |
| 35.5 | 46.02.060 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 120,00 | 52,89 | 66,11 | 7.933,20 | - | 0,00% | 7.933,20 |
| 35.6 | 46.08.006 | TUBO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES | m | 6,00 | 88,85 | 111,06 | 666,36 | - | 0,00% | 666,36 |
| 35.7 | 46.08.010 | TUBO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES | m | 36,00 | 99,27 | 124,08 | 4.466,88 | - | 0,00% | 4.466,88 |
| 35.8 | 46.02.070 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 120,00 | 56,56 | 70,70 | 8.484,00 | - | 0,00% | 8.484,00 |
| | | | | | | | 37.030,14 | | | 37.030,14 |
| 36 | 47 | VALVULAS E APARELHOS DE MEDICAO E CONTROLE PARA LIQUIDOS E GASES | | | | | | | | |
| 36.1 | 47.01.050 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 1 1/2" | un | 4,00 | 106,87 | 133,58 | 534,32 | - | 0,00% | 534,32 |
| 36.2 | 47.01.210 | VÁLVULA DE ESFERA MONOBLOCO EM LATÃO, PASSAGEM PLENA, ACIONAMENTO COM ALAVANCA, DN= 2" | un | 4,00 | 190,80 | 238,50 | 954,00 | - | 0,00% | 954,00 |
| 36.3 | 47.02.020 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4" - LINHA ESPECIAL | un | 16,00 | 80,13 | 100,16 | 1.602,56 | - | 0,00% | 1.602,56 |
| 36.4 | 47.02.110 | REGISTRO DE PRESSÃO EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4" - LINHA ESPECIAL | un | 6,00 | 76,61 | 95,76 | 574,56 | - | 0,00% | 574,56 |
| | | | | | | | 3.665,44 | | | 3.665,44 |
| 37 | 48 | RESERVATORIO E TANQUE PARA LIQUIDOS E GASES | | | | | | | | |
| 37.1 | 48.02.206 | RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS | un | 3,00 | 2.493,22 | 3.116,52 | 9.349,56 | - | 0,00% | 9.349,56 |
| 37.2 | 48.05.020 | TORNEIRA DE BOIA, DN= 1" | un | 3,00 | 95,12 | 118,90 | 356,70 | - | 0,00% | 356,70 |
| | | | | | | | 9.706,26 | | | 9.706,26 |
| 38 | 49 | CAIXA, RALO, GRELHA E ACESSORIO HIDRAULICO | | | | | | | | |
| 38.1 | 49.01.030 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA | un | 26,00 | 82,53 | 103,16 | 2.682,16 | - | 0,00% | 2.682,16 |
| 38.2 | 49.03.020 | CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 600 X 600 X 600 MM | un | 20,00 | 229,17 | 286,46 | 5.729,20 | - | 0,00% | 5.729,20 |
| 38.3 | 49.03.036 | CAIXA DE GORDURA EM PVC COM TAMPA REFORÇADA - CAPACIDADE 19 L | un | 2,00 | 354,29 | 442,86 | 885,72 | - | 0,00% | 885,72 |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|----|--------|---------------------|--------|------------------|
| 38.4 | 49.06.010 | GRELHA HEMISFÉRICA EM FERRO FUNDIDO DE 4' | un | 10,00 | 12,94 | 16,17 | 161,70 |
| | | | | | | | 9.458,78 |
| 39 | 54 | PAVIMENTAÇÃO E PASSEIO | | | | | |
| 39.1 | 54.01.010 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL | m² | 511,00 | 3,08 | 3,85 | 1.967,35 |
| 39.2 | 54.01.210 | BASE DE BRITA GRADUADA | m³ | 76,65 | 174,79 | 218,48 | 16.746,49 |
| 39.3 | 54.01.400 | ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO | m² | 511,00 | 19,35 | 24,18 | 12.355,98 |
| 39.4 | 54.04.350 | PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONC. 35 MPA, ESPESSURA 8 CM, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJ. E EM AREIA | m² | 511,00 | 83,50 | 104,37 | 53.333,07 |
| | | | | | | | 84.402,89 |
| TOTAL | | | | | 2.326.081,38 | | |

| | | | |
|--|---|-------|-----------|
| | - | 0,00% | 161,70 |
| | - | | 9.458,78 |
| | - | 0,00% | 1.967,35 |
| | - | 0,00% | 16.746,49 |
| | - | 0,00% | 12.355,98 |
| | - | 0,00% | 53.333,07 |
| | - | | 84.402,89 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| TOTAL GERAL 6ª MEDIÇÃO | 56.100,16 |
| % MEDIDO | 2,41% |
| ACUMULADO | 313.872,28 |
| SALDO REMANESCENTE | 1.439.439,99 |

Monteiro Lobato, 10 de abril de 2024


Luis Gustavo de Barros
Responsável Técnico
CREA 5062695430

ADM FABRICAÇÃO E
MONTAGEM DE ESTRUTURAS
METÁLICAS - EIRELI

14.563.488/0001-70


LUIZ RODOLFO MEIRELLES GOMES
CREA-SP 8071193-1
SEC. Munic. DE OBRAS



ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE
ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI

CNPJ.: nº 14.563.488/0001-70 -I.E. nº 332.225.640.110

Rua Milton José Nunes Fernandes, 2217,
Bairro Polo Industrial II, Guaratinguetá – SP



PREFEITURA DE
**MONTEIRO
LOBATO**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE
SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

DATA: 04/06/2024

RELATÓRIO Nº:
06/2023

CONFERIDO:

Fiscal do contrato

AUTOR:

CONTRATO: 097/2023

Luís Gustavo de Barros – Eng. Civil

CREA: SP-5062695430

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| <p>DATA: 04/06/2024</p> | <p align="center">CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL</p> <p align="center">RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 6ª MEDIÇÃO</p> | <p align="right">FOLHA: 2 / 11</p> |
|-----------------------------|---|---|

1. INTRODUÇÃO

1.1. OBJETIVO

Realizar a construção de um novo centro de saúde Dr. João Auricchio, afim de conferir serviços realizados nas áreas de intervenção para realização de medição.

1.2. LOCALIZAÇÃO

A obra está localizada Rua Antônio Alves Magalhães, 20, Centro, CEP 12250-000, Monteiro Lobato – SP

2. FOTOS



Foto 1 e 2: Execução estaca hélice.

| | |
|---|---|
| <p>Autor:</p> <p align="center"> Luís Gustavo de Barros CREA: 5062695430</p> | <p>Conferido:</p> <p align="center">FISCAL DO CONTRATO</p> |
|---|---|

DATA:
04/06/2024

CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA: 3 / 11

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 6ª MEDIÇÃO



Foto 3 e 4: Execução estaca hélice.



Foto 5 e 6: Escavação da fundação do muro de arrimo.

Autor:


Luís Gustavo de Barros
CREA: 5062695430

Conferido:

FISCAL DO CONTRATO

| | | |
|-----------------------------|--|----------------------|
| <p>DATA: 04/06/2024</p> | <p>CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL</p> <p>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 6ª MEDIÇÃO</p> | <p>FOLHA: 4 / 11</p> |
|-----------------------------|--|----------------------|




Foto 7, 8 e 9: Escavação da fundação do muro de arrimo.



Foto 10 e 11: Arrasamento da cabeça da estaca do muro de arrimo.

| | |
|--|--|
| <p>Autor:</p> <p> Luís Gustavo de Barros CREA: 5062695430</p> | <p>Conferido:</p> <p>FISCAL DO CONTRATO</p> |
|--|--|

DATA:
04/06/2024

CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA: 5 / 11

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 6ª MEDIÇÃO



Foto 12 e 13: Execução da ferragem das vigas baldrame e dos blocos.



Foto 14 e 15: Execução da ferragem das vigas baldrame e dos blocos.

Autor:


Luís Gustavo de Barros
CREA: 5062695430

Conferido:

FISCAL DO CONTRATO

| | | |
|-----------------------------|---|------------------------------------|
| <p>DATA: 04/06/2024</p> | <p align="center">CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL</p> <p align="center">RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 6ª MEDIÇÃO</p> | <p align="right">FOLHA: 6 / 11</p> |
|-----------------------------|---|------------------------------------|



Foto 16: Execução da forma das vigas baldrame e dos blocos.



Foto 17 e 18: Concretagem das vigas baldrame e dos blocos.

| | |
|---|---|
| <p>Autor:</p> <p align="center">Luís Gustavo de Barros CREA: 5062695430</p> | <p>Conferido:</p> <p align="center">FISCAL DO CONTRATO</p> |
|---|---|

DATA:
04/06/2024

**CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL**

FOLHA: 7 / 11

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 6ª MEDIÇÃO



Foto 19 e 20: Concretagem das vigas baldrame e dos blocos.



Foto 21 e 22: Concretagem das vigas baldrame e dos blocos.

Autor:

Luís Gustavo de Barros
CREA: 5062695430

Conferido:

FISCAL DO CONTRATO

DATA:
04/06/2024

CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA: 8 / 11

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 6ª MEDIÇÃO



Foto 23 e 24: Execução da ferragem dos pilares.




Foto 25 e 26: Remoção das formas e aplicação de impermeabilizante nos blocos e nas vigas baldrame.

Autor:


Luís Gustavo de Barros
CREA: 5062695430

Conferido:

FISCAL DO CONTRATO

DATA:
04/06/2024

**CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL**

FOLHA: 9 / 11

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 6ª MEDIÇÃO



Foto 27 e 28: Aplicação de impermeabilizante nos blocos e nas vigas baldrame



Foto 29 e 30: Elevação do muro de arrimo.

Autor:


Luís Gustavo de Barros
CREA: 5062695430

Conferido:

FISCAL DO CONTRATO

DATA:
04/06/2024

CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA: 10 / 11

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 6ª MEDIÇÃO



Foto 31, 32 e 33: Drenagem do muro de arrimo.



Foto 34 e 35: Elevação do muro de arrimo.

Autor:


Luís Gustavo de Barros
CREA: 5062695430

Conferido:

FISCAL DO CONTRATO

DATA:
04/06/2024

CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA: 11 / 11

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 6ª MEDIÇÃO



Foto 36 e 37: Execução da ferragem da viga intermediária.



Foto 38 e 39: Execução das formas dos pilares e da viga intermediária.

LUIZ RODRIGO MENEZES
CREA: 82.572.119/51
SEC. MUNIC. DE OBRAS

Autor:


Luís Gustavo de Barros
CREA: 5062695430

Conferido:

FISCAL DO CONTRATO



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

| | | | |
|------------------|---|----------------|------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO | | |
| ENDEREÇO: | RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO | | |
| INÍCIO: | 10/11/2023 | TERMINO | 10/08/2024 |
| DATA: | 04/06/2023 | | |


| | | | | |
|-----------------------------|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |

Observações:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|--|
| 1 | EXECUÇÃO DAS FORMAS DOS PILARES |
| 2 | EXECUÇÃO DA FERRAGEM DA VIGA INTERMEDIARIA |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

Observações:



ENGENHEIRO



ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

| | | | | |
|--|---|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO | | | |
| ENDEREÇO: | RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO | | | |
| INÍCIO: | 10/11/2023 | TERMINO | 10/08/2024 | |
| DATA: | 03/06/2023 | | | |
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| Observações: | | | | |
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES | | | | |
| 1 | ELEVAÇÃO DO MURO DE ARRIMO | | | |
| 2 | EXECUÇÃO DAS FORMAS DOS PILARES | | | |
| 3 | EXECUÇÃO DA FERRAGEM DA VIGA INTERMEDIARIA | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| Observações: | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

ENGENHEIRO

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

| | | | |
|-----------|---|---------|------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO | | |
| ENDEREÇO: | RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO | | |
| INÍCIO: | 10/11/2023 | TERMINO | 10/08/2024 |
| DATA: | 31/05/2023 | | |

| | | | | | |
|----------------------|-------|---|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo | |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo | |

| | |
|--------------|--|
| Observações: | |
| | |
| | |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|--|
| 1 | ELEVAÇÃO DO MURO DE ARRIMO |
| 2 | COLOCAÇÃO DE BRITA DA DRENAGEM DO MURO DE ARRIMO |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

| | |
|--------------|--|
| Observações: | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

ENGENHEIRO

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

INÍCIO: 10/11/2023 **TERMINO:** 10/08/2024

DATA: 30/05/2023

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |

Observações:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|--|
| 1 | ELEVAÇÃO DO MURO DE ARRIMO |
| 2 | COLOCAÇÃO DE BRITA DA DRENAGEM DO MURO DE ARRIMO |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

Observações:

ENGENHEIRO

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

INÍCIO: 10/11/2023 **TERMINO:** 10/08/2024

DATA: 29/05/2023

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |

Observações:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|--|
| 1 | ELEVAÇÃO DO MURO DE ARRIMO |
| 2 | APLICAÇÃO DE MASSA DE CIMENTO E COLOCAÇÃO DO TUBO DE DRENO E MANTA BIDIM DO MURO DE ARRIMO |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |

Observações:

ENGENHEIRO

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

| | | | | |
|--|---|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO | | | |
| ENDEREÇO: | RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO | | | |
| INÍCIO: | 10/11/2023 | TERMINO | 10/08/2024 | |
| DATA: | 28/05/2023 | | | |
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| Observações: | | | | |
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES | | | | |
| 1 | REMOÇÃO DAS FORMAS DA FUNDAÇÃO | | | |
| 2 | APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE NA VIGA BALDRAME E BLOCOS | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| Observações: | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

ENGENHEIRO

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

| | | | |
|------------------|---|----------------|------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO | | |
| ENDEREÇO: | RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO | | |
| INÍCIO: | 10/11/2023 | TERMINO | 10/08/2024 |
| DATA: | 27/05/2023 | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo | |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo | |
| Observações: | | | | | |


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|---|
| 1 | COLOCAÇÃO DE LONA NO TALUDE |
| 2 | LOCAÇÃO E AMARRAÇÃO DOS PILARES DO MURO DE ARRIMO |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

Observações:

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |


ENGENHEIRO


ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

INÍCIO: 10/11/2023 **TERMINO:** 10/08/2024

DATA: 25/05/2023

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |

Observações:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|--|
| 1 | FECHAMENTO DAS CAIXARIAS DAS SAPATAS DO MURO DE ARRIMO |
| 2 | CONCRETAGEM DAS SAPATAS DO MURO DE ARRIMO |
| 3 | CONCRETAGEM DA VIGA BALDRAME DO MURO DE ARRIMO |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

Observações:

ENGENHEIRO

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

| | | | |
|-----------|---|---------|------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO | | |
| ENDEREÇO: | RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO | | |
| INÍCIO: | 10/11/2023 | TERMINO | 10/08/2024 |
| DATA: | 24/05/2023 | | |

| | | | | |
|----------------------|-------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |

Observações:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|---|
| 1 | ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO DE TERRA PARA COLOCAÇÃO DAS SAPATAS DO MURO DE ARRIMO |
| 2 | ARRASAMENTO DA CABEÇA DAS ESTACAS |
| 3 | FECHAMENTO DE CAIXARIAS DA SAPATA E VIGA BALDRAME |
| 4 | COLOCAÇÃO DE BERÇO DE BRITA |
| 5 | COLOCAÇÃO DE VIGA BALDRAME |
| 6 | AMARRAÇÃO DOS ARRANQUES DOS PILARES |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |

Observações:

ENGENHEIRO

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

| | | | |
|-----------|---|---------|------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO | | |
| ENDEREÇO: | RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO | | |
| INÍCIO: | 10/11/2023 | TERMINO | 10/08/2024 |
| DATA: | 23/05/2023 | | |

| | | | | |
|----------------------|-------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |

| | |
|--------------|--|
| Observações: | |
| | |
| | |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|---|
| 1 | ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO DE TERRA PARA COLOCAÇÃO DAS SAPATAS DO MURO DE ARRIMO |
| 2 | ARRASAMENTO DA CABEÇA DAS ESTACAS |
| 3 | FECHAMENTO DE CAIXARIAS DA SAPATA E VIGA BALDRAME |
| 4 | COLOCAÇÃO DE BERÇO DE BRITA |
| 5 | LIGAÇÃO DE PONTO ELÉTRICO 220V TRIFASICO |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |

| |
|--------------|
| Observações: |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

ENGENHEIRO

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

| | | | |
|--|---|---|------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO | | |
| ENDEREÇO: | RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO | | |
| INÍCIO: | 10/11/2023 | TERMINO | 10/08/2024 |
| DATA: | 22/05/2023 | | |
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva <input type="checkbox"/> Com chuva <input type="checkbox"/> Improdutivo | |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva <input type="checkbox"/> Com chuva <input type="checkbox"/> Improdutivo | |
| Observações: | | | |
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES | | | |
| 1 | ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO DE TERRA PARA COLOCAÇÃO DAS SAPATAS DO MURO DE ARRIMO | | |
| 2 | ARRASAMENTO DA CABEÇA DAS ESTACAS | | |
| 3 | LOCAÇÃO DE VIGA BALDRAME | | |
| 4 | PONTEAMENTO NOS ARRANQUE DOS PILARES | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| Observações: | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

ENGENHEIRO

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

ENDEREÇO:

RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

INÍCIO:

10/11/2023

TERMINO

10/08/2024

DATA:

21/05/2023

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

MANHÃ

Sem chuva

Com chuva

Improdutivo

TARDE

Sem chuva

Com chuva

Improdutivo

Observações:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1

ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO DE TERRA PARA COLOCAÇÃO DAS SAPATAS DO MURO DE ARRIMO

2

ARRASAMENTO DA CABEÇA DAS ESTACAS

3

LOCAÇÃO DOS BLOCOS E VIGA BALDRAME DO MURO DE ARRIMO

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Observações:

ENGENHEIRO

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

INÍCIO: 10/11/2023 **TERMINO** 10/08/2024

DATA: 20/05/2023

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |

Observações:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|---|
| 1 | ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO DE TERRA PARA COLOCAÇÃO DAS SAPATAS DO MURO DE ARRIMO |
| 2 | ARRASAMENTO DA CABEÇA DAS ESTACAS |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |

Observações:

ENGENHEIRO

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

ENDEREÇO:

RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

INÍCIO:

10/11/2023

TERMINO

10/08/2024

DATA:

17/05/2023

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

MANHÃ

Sem chuva

Com chuva

Improdutivo

TARDE

Sem chuva

Com chuva

Improdutivo

Observações:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1

ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO DE TERRA PARA COLOCAÇÃO DAS SAPATAS DO MURO DE ARRIMO

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Observações:

ENGENHEIRO

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

| | | | | |
|--|---|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO | | | |
| ENDEREÇO: | RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO | | | |
| INÍCIO: | 10/11/2023 | TERMINO | 10/08/2024 | |
| DATA: | 16/05/2023 | | | |
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| Observações: | | | | |
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES | | | | |
| 1 | ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO DE TERRA PARA COLOCAÇÃO DAS SAPATAS DO MURO DE ARRIMO | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| Observações: | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

ENGENHEIRO

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

INÍCIO: 10/11/2023 **TERMINO** 10/08/2024

DATA: 15/05/2023

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |

Observações:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|---|
| 1 | ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO DE TERRA PARA COLOCAÇÃO DAS SAPATAS DO MURO DE ARRIMO |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |

Observações:

ENGENHEIRO

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

INÍCIO: 10/11/2023 **TERMINO** 10/08/2024

DATA: 14/05/2023

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |

Observações:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|---|
| 1 | ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO DE TERRA PARA COLOCAÇÃO DAS SAPATAS DO MURO DE ARRIMO |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |

Observações:

ENGENHEIRO

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

ENDEREÇO:

RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

INÍCIO:

10/11/2023

TERMINO

10/08/2024

DATA:

13/05/2023

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

MANHÃ

Sem chuva

Com chuva

Improdutivo

TARDE

Sem chuva

Com chuva

Improdutivo

Observações:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1

ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO DE TERRA PARA COLOCAÇÃO DAS SAPATAS DO MURO DE ARRIMO

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Observações:

ENGENHEIRO

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

| | | | |
|------------------|---|----------------|------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO | | |
| ENDEREÇO: | RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO | | |
| INÍCIO: | 10/11/2023 | TERMINO | 10/08/2024 |
| DATA: | 11/05/2023 | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |

Observações:


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|---|
| 1 | PERFURAÇÃO E CONCRETAGEM DAS ESTACAS |
| 2 | IDENTIFICAÇÃO DAS ESTACAS PERFURADAS E CONCRETADAS COM CONCRETO USINADO |
| 3 | REMOÇÃO DE ACÚMULO DE TERRA EXTRAÍDO DAS PERFURAÇÕES |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

Observações:

ENGENHEIRO

ENGENHEIRO FISCAL





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

| | | | |
|------------------|---|----------------|------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO | | |
| ENDEREÇO: | RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO | | |
| INÍCIO: | 10/11/2023 | TERMINO | 10/08/2024 |
| DATA: | 10/05/2023 | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |

| | |
|---------------------|--|
| Observações: | |
| | |
| | |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|--|
| 1 | PERFURAÇÃO E CONCRETAGEM DAS ESTACAS |
| 2 | IDENTIFICAÇÃO DAS BROCAS PERFURADAS E CONCRETADAS COM CONCRETO USINADO |
| 3 | REMOÇÃO DE ACUMULO DE TERRA EXTRAÍDO DAS PERFURAÇÕES |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

| |
|---------------------|
| Observações: |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

ENGENHEIRO

ENGENHEIRO FISCAL



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA
CNPJ: 14.563.488/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:12:39 do dia 21/12/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/06/2024.

Código de controle da certidão: **0172.C993.7901.002F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Serviço de Dívida Ativa

Rua Aluísio José de Castro, nº 147 - Chácara Selles – Guaratinguetá - SP - 12.505-470

Certidão Fiscal **NEGATIVA** de débitos de Qualquer Natureza

Certidão nº 262/2024

Processo nº 139305/2024

A Fazenda do Município de Guaratinguetá, através de seu órgão competente, “**C E R T I F I C A**” a pedido da pessoa interessada, que de acordo com os assentamentos existentes nas seções de Cadastro Imobiliário, Cadastro Fiscal, Fiscalização Tributária e Dívida Ativa, **não consta débitos** referente a IPTU, Contribuição de Melhoria e referidas taxas, bem como Taxa de Licença de Funcionamento e I.S.S.Q.N., em nome de **ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA**, situada (o) Rua Milton José Nunes Fernandes, nº 2217 - Polo Industrial II - Guaratinguetá (SP), inscrito no **CNPJ 14.563.488/0001-70**, com inscrição municipal **13-5546/01/ISS**. Sendo que não consta imóvel cadastrado no município em nome da firma acima citada

CERTIFICA-SE ainda que “**NADA DEVE**”, ficando ressalvado o direito da Fazenda Municipal de Guaratinguetá cobrar qualquer importância que lhe for devida, posteriormente verificada.

É o que consta nos registros e livros existentes e, por ser verdade, firmamos a presente.

Certidão válida pelo período de **90 dias**.

Assinatura Digital

O presente documento recebe Assinatura Digital com Certificação Digital de acordo com as disposições normativas instituída pela Medida Provisória No 2200-2 de 24/08/2001.



CERTIDÃO DE AÇÃO TRABALHISTA EM TRAMITAÇÃO PROCESSOS FÍSICOS

Dados Pesquisados:

CNPJ: 14.563.488/0001-70

Nome: ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS

Certidão nº 401791 / 2024

CERTIFICA-SE que em pesquisa aos registros eletrônicos armazenados nos Sistemas de Acompanhamento e Informações Processuais de Processos Físicos do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, até 04/06/2024, **NÃO CONSTA** ação trabalhista em tramitação em face da pessoa natural ou jurídica identificada acima, de acordo com os dados fornecidos pelo solicitante.

Certifica-se, ainda, que esta pesquisa abrange apenas os processos físicos, não alcançando eventuais registros nos cadastros processuais eletrônicos (PJe).

IMPORTANTE

- a. A validade da presente certidão está condicionada à conferência do nome e do CPF/CNPJ indicado, bem como à verificação de sua autenticidade pelo recebedor em <https://www.trtsp.jus.br/valida-certidao> em até 90 (noventa) dias após a sua expedição;
- b. A informação do nº do CPF/CNPJ e do nome indicado acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão;



- c. Estão compreendidos nesta certidão, no caso de pessoa jurídica, todos os seus estabelecimentos, agência ou filiais vinculados à raiz do CNPJ;
- d. Certidão emitida gratuitamente.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA
Abrangência - Tribunal Regional Federal da 3ª Região
N. 2024/000002812528

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes **CRIMINAIS** contra: **ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA** ou CNPJ nº **14.563.488/0001-70**.

Certidão emitida em: 29/04/2024, às 14:15:08 (data e hora de Brasília).

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, endereço <https://web.trf3.jus.br/certidao-regional/CertidaoCivelEleitoralCriminal/VerificarAutenticidade>, com base no código de segurança **05EB855596B27404**.
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010, Resolução CJF n. 680/2020 e Resolução PRES n. 529/2022;
- Certidão emitida em consulta ao SIAPRO – Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 2º Grau e no PJE – Sistema Processual Eletrônico;
- A pesquisa abrange registros desde 30/03/1989 até a presente data, no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (2º Grau), com sede em São Paulo/capital e jurisdição nos estados de São Paulo e de Mato Grosso do Sul.

Tribunal Regional Federal da 3ª Região / Secretaria Judiciária
seju@trf3.jus.br - Av. Paulista, n. 1842, Torre Sul, 14º andar, São Paulo/SP



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.563.488/0001-70
Razão Social: A DE M MENDES MANUTENCAO EIRELI
Endereço: ROD ARISTEU VIEIRA VILELA 18 / ATERRADO / LORENA / SP / 12610-490

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/05/2024 a 18/06/2024

Certificação Número: 2024052005431877731517

Informação obtida em 05/06/2024 17:24:17

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 14.563.488/0001-70

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 24050520280-60
Data e hora da emissão 15/05/2024 14:15:58
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL
Abrangência - Tribunal Regional Federal da 3ª Região
N. 2024/000002812396

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes **CÍVEIS** em tramitação contra: **ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA** ou CNPJ nº **14.563.488/0001-70**.

Certidão emitida em: 29/04/2024, às 14:12:18 (data e hora de Brasília).

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, endereço <https://web.trf3.jus.br/certidao-regional/CertidaoCivelEleitoralCriminal/VerificarAutenticidade>, com base no código de segurança **F2B57873B1D0B3A4**.
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010, Resolução CJF n. 680/2020 e Resolução PRES n. 529/2022;
- Certidão emitida em consulta ao SIAPRO – Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 2º Grau e no PJE – Sistema Processual Eletrônico;
- A pesquisa abrange registros desde 30/03/1989 até a presente data, no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (2º Grau), com sede em São Paulo/capital e jurisdição nos estados de São Paulo e de Mato Grosso do Sul.

Tribunal Regional Federal da 3ª Região / Secretaria Judiciária
seju@trf3.jus.br – Av. Paulista, n. 1842, Torre Sul, 14º andar, São Paulo/SP





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA

CNPJ: 14.563.488/0001-70

CERTIDÃO EMITIDA em 05/06/2024, às 17:27:31

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado está, na data de processamento dos dados, desobrigado a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

Data do processamento dos dados: 03/06/2024

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
2. A periodicidade de atualização das certidões é semanal. Nenhuma informação enviada ao eSocial a partir do dia anterior ao da data de processamento dos dados foi considerada para emissão deste documento. As informações enviadas ao eSocial posteriormente serão refletidas nas certidões a partir da próxima data de processamento.
3. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
4. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
5. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar> com o código de verificação **Q8PVj0PWInM1e94**.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 1517578

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 04/06/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM, CNPJ: 14.563.488/0001-70, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 5 de junho de 2024.

PEDIDO Nº:

0076088002





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.563.488/0001-70

Certidão nº: 39405101/2024

Expedição: 05/06/2024, às 17:25:57

Validade: 02/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.563.488/0001-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATO

PÇ DEP. A. S. CUNHA BUENO, 180
46643482/0001-07 Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03300

DATA: 11/06/2024 VENCI 14/06/2024 PAGTO: 11/06/2024

Credor.: ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE EST. CNPJ: 14.563.488/0001-70 Cod: 10786

Endereço: R MILTON JOSE NUNES FERNANDES

Cidade.: GUARATINGUETA

CEP:

Discriminação..:

PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRA NO CENTRO DE SAÚDE.

Valor **48.127,05**

(quarenta e oito mil, cento e vinte e sete reais e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 48.127,05**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|----------------|-----------|---------------|----------------|
| 340 | / 1 | GL 010401 | 10.301.0012.1009.0000 | 4.4.90.51.00 | RR\$ 48.127,05 | RR\$ 0,00 | RR\$ 2.406,35 | RR\$ 45.720,70 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 48.127,05 | RR\$ 0,00 | RR\$ 2.406,35 | RR\$ 45.720,70 |

Despesa Líquida: **RR\$ 45.720,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

EDMAR JOSÉ DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|----------------|-------|--------|-----------------------|
| 001 | 40681 | | RR\$ 45.720,70 |
| TOTAL. | | | RR\$ 45.720,70 |

Despesa paga em 11/06/2024 Com os recursos acima discriminados


AMAURY DONIZETE DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: RECIBO DOCTO ANEXO

Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATO

PÇ DEP. A. S. CUNHA BUENO, 180
46643482/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

340 / 1

| | | | | |
|-----------------------|----------|------------|------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº | 1 | FICHA: 307 | DATA: 11/06/2024 | REQUISIÇÃO Nº: |
|-----------------------|----------|------------|------------------|----------------|

| | | | |
|------------------------|-----------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OBRA TOMADA | 230852/23 | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 14/06/2024 |
|------------------------|-----------|------------|------------------------|

| | | |
|---|--------------------|---------------|
| NOME: ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS | 14.563.488/0001-70 | CÓDIGO: 10786 |
| ENDEREÇO: R MILTON JOSE NUNES FERNANDES | GUARATINGUETA | |

| FUNTE DE RECURSO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|---|------------------|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios | PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRA NO CENTRO DE SAÚDE. | Liquido |
| 800 TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND | | 45.720,70 |
| 000 TRANSF.UNIÃO DEC. EMENDA PARL.IND-Convên | | Desconto |
| | | 2.406,35 |

| | | |
|----|-------------|------------------|
| GL | SOMA | 48.127,05 |
|----|-------------|------------------|


| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 01 04 4.4.90.51.91 10.301.0012.1009.0000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OBRAS E INSTALAÇÕES Investimentos na Saúde |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.268.122,04 | 48.127,05 | 48.127,05 | 1.219.994,99 |

VALOR A SER PAGO R\$ **48.127,05**
 quarenta e oito mil, cento e vinte e sete reais e cinco centavos *****

DESCONTOS

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| 8 1114.51.1.1.00.00 ISSQN - PRINCIPAL | 2.406,35 |
| TOTAL DE DESCONTOS | |
| | 2.406,35 |

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 11/06/2024 

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA _____ Amaury Donizete da Silva- Secretária Municipal de Finanças

| | |
|---|---|
| EMITIDO EM | ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: |
| DATA _____ Marcela Oliveira de Carvalho - Contadora | DATA _____ Edmar José de Araujo - Prefeito Mun. |

| DESPESA PAGA EM | | | | RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO |
|-----------------|-------|--------|-------|---|
| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR | |
| | | | | |
| | | | | |

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.01
6739306739 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-3531704
AGENCIA: 6739-3 CONTA: 4.068-1

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : TRANSF ESPECIAIS-3531704
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7983-9 - GUARATINGUETA, AV JOAO PESSOA
CONTA: 12.005-1

FAVORECIDO: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUT
CPF/CNPJ: 14.563.488/0001-70
VALOR: R\$ 45.720,70
DEBITO EM: 11/06/2024

=====

DOCUMENTO: 061102
AUTENTICACAO SISBB: B.2DC.601.022.12F.AAF

11/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:27:39
673906739 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-3531704
AGENCIA: 6739-3 CONTA: 4.068-1

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 11/06/2024 |
| NR. DOCUMENTO | 556.739.000.000.087 |
| VALOR TOTAL | 2.406,35 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF.MUNIC.MLOBATO - CONV
AGENCIA: 6739-3 CONTA: 87-6

NR. DOCUMENTO 556.739.000.004.068

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | F.FEC.800.589.6EB.A8E |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JE668466 EDMAR JOSE DE ARAUJO.



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA

Informações da obra

| | | | | |
|--|---|------------|------------|--------------------------------------|
| Número de inscrição da obra 90.017.2587773 | Nome da obra ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA | | | |
| Data do cadastramento 04/12/2023 14:35 | Origem do cadastramento e-CAC | | | |
| Tipo Zona Zona Urbana | ART | RRT | CIB | Cadastro Imobiliário 35878 |
| Data do início da obra 10/11/2023 | CNAE 4120400 Construção de edifícios | | | |

Situação da obra

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Situação Ativa | Data 10/11/2023 |
|--------------------------|---------------------------|

Endereço

| | | | |
|-------------------------|--|---------------------|--------------------------|
| País BRASIL | Município MONTEIRO LOBATO | UF SP | CEP 12.250-000 |
| Bairro Centro | Logradouro RUA Antonio Alves Magalhães | Número 20 | |

Responsável

| | | |
|---|--|--------------------------------|
| Nome ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA | CPF/CNPJ 14.563.488/0001-70 | Vínculo Dono da obra |
| Data de início da responsabilidade 10/11/2023 | Data de término da responsabilidade | |

Áreas Principais

| Categoria | Destinação | Tipo de Obra | Área |
|-----------|-------------------------|--------------|-----------------------|
| Obra Nova | Comercial salas e lojas | Mista | 831,73 m ² |

Áreas Complementares

| Categoria | Destinação | Tipo de Obra | Tipo de Área | Área Coberta | Área Descoberta | Área Total |
|-----------|-------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Obra Nova | Comercial salas e lojas | Mista | Estacionamento Térreo | 0,00 m ² | 502,00 m ² | 502,00 m ² |

Área Resultante

Área Resultante da Obra
1.333,73 m²

| | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|--|---|---|-------------------------------------|
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E | | Número da Nota 536 | |  | |
| | | | Data e Hora de Emissão 06/06/2024 17:29:57 | | | |
| | | | Código de Verificação * PH40-1U72 | | | |
| | | | Série NE | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | | |
| CPF/CNPJ: 14.563.488/0001-70 Inscrição Municipal: 13554601 | | | | | | |
| Nome/Razão Social: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS - BREL I | | | | | | |
| Endereço: RUA MILTON JOSÉ NUNES FERNANDES 2217 - **** - CHÁCARAS SANTA MARIA I - CEP: 12522450 | | | | | | |
| Município: GUARATINGUETA | | UF: SP | | E-mail: fiscal@admequipamentos.com.br | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | | |
| Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO | | | | | | |
| CPF/CNPJ: 46.643.482/0001-07 | | Inscrição Municipal: | | | | |
| Endereço: Outros Praça Deputado A.S.Cunha Bueno 180 - - CENTRO - CEP: 12250000 | | | | | | |
| Município: MONTEIRO LOBATO | | UF: SP | | E-mail: turismo@monteirolobato.sp.gov.br | | |
| ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO | | | | | | |
| 711200001 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | | | | | |
| LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003 | | | | | | |
| 07.19 - Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo. | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 06/06/2024, EM MONTEIRO LOBATO - SP | | | | | | |
| Nº LICITAÇÃO: 059/2023 CONTRATO Nº 230852/2023 Nº TOMADA DE PREÇO: 008/2023 OBJETO: Contratação de Empresa para execução da unidade de pronto atendimento no centro de saúde DR. JOÃO AURICCHIO 6ª Medição Período: 11/05/2024 a 05/06/2024 Valor: R\$ 7.973,11 | | | | | | |
| Retenção de INSS (Inciso III do artigo 7º da IN RFB nº 2.021/2021), não se aplica à retenção previdenciária conforme previsto no artigo 114, inciso II, da IN RFB nº 2.110/2022. | | | | | | |
| 341 - BANCO ITAÚ - AG: 7983 - C/C: 12005-1 | | | | | | |
| Valor do Serviço R\$ 7.973,11 | | Deduções R\$ 0,00 | Desconto Incond. R\$ 0,00 | Base de Cálculo R\$ 7.973,11 | Alíquota (%) 5,00 | Valor do ISS (R\$) 398,66 |
| Desconto Cond. R\$ 0,00 | Retenção INSS R\$ 0,00 | Retenção PIS R\$ 0,00 | Retenção COFINS R\$ 0,00 | Retenção CSLL R\$ 0,00 | Retenção IRRF R\$ 0,00 | Outras Retenções R\$ 0,00 |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.973,11 | | | | | | |
| VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 7.574,45 | | | | | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | | |
| - Retenção no Município de MONTEIRO LOBATO - SP pelo Tomador: MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO | | | | | | |

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

LUIZ ROQUELO MENEZES GOMES
CREA SP/EXT/119131
SEC. MUNIC. DE OBRAS

**DOCUMENTOS DA
MEDIÇÃO ESTÁ ANEXADO
NA LIQUIDAÇÃO DA NF 535.**

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **14.563.488/0001-70**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF

Reten ISS - R\$ 398,66

10



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE OBRAS



MEMORANDO 24119/2024

A/C: Secretaria de Finanças
De: Secretaria de Obras

Ref.: 6ª Medição – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO.

Prezados,

A Secretaria de Obras, vem por meio solicitar o pagamento da 6ª Medição, Contratação De Empresa Para Execução Da Unidade De Pronto Atendimento No Centro De Saúde Dr. João Auricchio, do referido processo N° 230852/2023, Tomada de Preço N°008/2023, no valor total de R\$56.100,16 dividido nas seguintes notas fiscais, n°535 e n°536. Segue em anexo, Planilha Orçamentária da Medição, Relatório Fotográfico, Diário de Obras e demais documentos fiscais.

Sem mais, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Monteiro Lobato, 10 de junho de 2024.

LUIZ RODOLFO MEIRELLES GOMES
CREA-SP 50711/9171
SEC. MUNIC. DE OBRAS

Luiz Rodolfo Meirelles Gomes
Secretário de Obras

PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATO

PÇ DEP. A. S. CUNHA BUENO, 180
46643482/0001-07 Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03299

DATA: 11/06/2024 **VENCI 14/06/2024** PAGTO: 11/06/2024

Credor.: ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE EST CNPJ: 14.563.488/0001-70 Cod: 10786

Endereço: R MILTON JOSE NUNES FERNANDES

Cidade.: GUARATINGUETA

CEP:

Discriminação..:

PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRA NO CENTRO DE SAÚDE.

Valor **7.973,11**

(sete mil, novecentos e setenta e três reais e onze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 7.973,11**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-------|-----------|-----------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 4442 | / 5 | EX | 010401 | 10.301.0012.1009.0000 | 4.4.90.51.91 | RR\$ 7.973,11 | RR\$ 0,00 | RR\$ 7.574,45 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 7.973,11 | RR\$ 0,00 | RR\$ 398,66 | RR\$ 7.574,45 |

Despesa Líquida: **RR\$ 7.574,45**

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE ___/___/___

EDMAR JOSÉ DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|----------------|-------|--------|---------------|
| 001 | 40681 | | RR\$ 7.574,45 |
| TOTAL. | | | RR\$ 7.574,45 |

Despesa paga em 11/06/2024 Com os recursos acima discriminados


AMAURY DONIZETE DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: RECIBO DOCTO ANEXO

Nome: _____
CGC/CPF: _____

| | |
|---|--|
| PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATO PÇ DEP. A. S. CUNHA BUENO, 180 46643482/0001-07 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO 4442 / 5 |
|---|--|

| | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 5 | FICHA: 8002 | DATA: 11/06/2024 | REQUISIÇÃO Nº: |
|--------------------------------|-------------|------------------|----------------|

| | | | |
|------------------------|-----------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OBRA TOMADA | 230852/23 | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 14/06/2024 |
|------------------------|-----------|------------|------------------------|

| | | |
|---|--------------------|---------------|
| NOME: ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS | 14.563.488/0001-70 | CÓDIGO: 10786 |
| ENDEREÇO: R MILTON JOSE NUNES FERNANDES | GUARATINGUETA | |

| FONTE DE RECURSO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|---|---|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios | PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRA NO CENTRO DE SAÚDE. | Liquido 7.574,45 Desconto 398,66 |
| 800 TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL IND | | |
| 000 TRANSF.UNIÃO DEC. EMENDA PARL IND-Convên | | |
| EX | | |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 01 04 4.4.90.51.91 10.301.0012.1009.0000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OBRAS E INSTALAÇÕES Investimentos na Saúde |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 238.177,20 | 238.177,20 | 7.973,11 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **7.973,11**

sete mil, novecentos e setenta e três reais e onze centavos *.....

| DESCONTOS | VALOR |
|---------------------------------------|--------|
| 8 1114.51.1.1.00.00 ISSQN - PRINCIPAL | 398,66 |
| TOTAL DE DESCONTOS | |
| 398,66 | |

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 11/06/2024

faurepu

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

Amaury Donizete da Silva- Secretária Municipal de Finanças

| | |
|---|---|
| EMITIDO EM | ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: |
| DATA <u> </u> Marcela Oliveira de Carvalho - Contadora | DATA <u> </u> Edmar José de Araujo - Prefeito Mun. |

| DESPESA PAGA EM | RECIBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:15%;">BANCO</th> <th style="width:15%;">CONTA</th> <th style="width:15%;">CHEQUE</th> <th style="width:15%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> | BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR | | | | | | | | | | | | | RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO <hr/> NOME: CNPJ/CPF: |
| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.01
6739306739 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TEO - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-3531704
AGENCIA: 6739-3 CONTA: 4.068-1

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : TRANSF ESPECIAIS-3531704
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7983-9 - GUARATINGUETA, AV JOAO PESSOA
CONTA: 12.005-1

FAVORECIDO: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUT
CPF/CNPJ: 14.563.488/0001-70
VALOR: R\$ 7.574,45
DEBITO EM: 11/06/2024

=====

DOCUMENTO: 061101
AUTENTICACAO SISBB: 7.53C.AB9.E40.B40.EF7

11/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:27:39
673906739 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-3531704
AGENCIA: 6739-3 CONTA: 4.068-1

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 11/06/2024 |
| NR. DOCUMENTO | 556.739.000.000.007 |
| VALOR TOTAL | 398,66 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF.MUNIC.MLOBATO - CONV
AGENCIA: 6739-3 CONTA: 87-6
NR. DOCUMENTO 556.739.000.004.068

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 3.74F.869.008.9EC.3F0 |
|-----------------|-----------------------|

| | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|--|---|--|---------------------------------------|
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E | | Número da Nota 540 | |  | |
| | | | Data e Hora de Emissão 05/07/2024 16:06:51 | | | |
| | | | Código de Verificação * 5K0F-HK4Z | | | |
| | | | Série NE | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | | |
| CPF/CNPJ: 14.563.488/0001-70 Inscrição Municipal: 13554601 Nome/Razão Social: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS - EIRELI Endereço: RUA MILTON JOSÉ NUNES FERNANDES 2217 - **** - CHÁCARAS SANTA MARIA I - CEP: 12522450 Município: GUARATINGUETA UF: SP E-mail: fiscal@admequipamentos.com.br | | | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | | |
| Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO CPF/CNPJ: 46.643.482/0001-07 Inscrição Municipal: Endereço: Outros Praça Deputado A.S.Cunha Bueno 180 -- CENTRO - CEP: 12250000 Município: MONTEIRO LOBATO UF: SP E-mail: turismo@monteirolobato.sp.gov.br | | | | | | |
| ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO | | | | | | |
| 711200001 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | | | | | |
| LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003 | | | | | | |
| 07.19 - Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo. | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 05/07/2024, EM MONTEIRO LOBATO - SP | | | | | | |
| Nº LICITAÇÃO: 059/2023 CONTRATO Nº 230852/2023 Nº TOMADA DE PREÇO: 008/2023 OBJETO: Contratação de Empresa para execução da unidade de pronto atendimento no centro de saúde DR. JOÃO AURICCHIO 7ª Medição Período: 01/06/2024 a 30/06/2024 Valor: R\$91.029,59 Retenção de INSS (Inciso III do artigo 7º da IN RFB nº 2.021/2021), não se aplica à retenção previdenciária conforme previsto no artigo 114. Inciso II. da IN RFB nº 2.110/2022. 341 - BANCO ITAÚ - AG: 7983 - C/C: 12005-1 | | | | | | |
| Valor do Serviço R\$ 91.029,59 | | Deduções R\$ 0,00 | Desconto Incond. R\$ 0,00 | Base de Cálculo R\$ 91.029,59 | Alíquota (%) 5,00 | Valor do ISS (R\$) 4.551,48 |
| Desconto Cond. R\$ 0,00 | Retenção INSS R\$ 0,00 | Retenção PIS R\$ 0,00 | Retenção COFINS R\$ 0,00 | Retenção CSLL R\$ 0,00 | Retenção IRRF R\$ 0,00 | Outras Retenções R\$ 0,00 |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 91.029,59 | | | | | | |
| VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 86.478,11 | | | | | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | | |
| - Retenção no Município de MONTEIRO LOBATO - SP pelo Tomador: MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO | | | | | | |

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

LUIZ RODOLFO MEIRELES GOMES
CREA-SP 37119781
SEC. MUNIC. DE OBRAS

12.07.24



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE OBRAS

MEMORANDO 24132/2024

A/C: Secretaria de Finanças
De: Secretaria de Obras

Ref.: 7º Medição – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO.

Prezados,

A Secretaria de Obras, vem por meio solicitar o pagamento da 7º Medição, Contratação De Empresa Para Execução Da Unidade De Pronto Atendimento No Centro De Saúde Dr. João Auricchio, do referido processo Nº 230852/2023, Tomada de Preço Nº008/2023, no valor total de R\$91.029,59 referente a seguinte nota fiscal, nº540. Segue em anexo, Planilha Orçamentária da Medição, Relatório Fotográfico, Diário de Obras e demais documentos fiscais.

Sem mais, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Monteiro Lobato, 10 de julho de 2024.

LUIZ RODOLFO MEIRELLES GOMES
CREA-SP 5071119131
SEC. MUNIC. DE OBRAS

Luiz Rodolfo Meirelles Gomes
Secretário de Obras



ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI

CNPJ.: nº 14.563.488/0001-70 - I.E. nº 332.225.640.110

Rua Milton José Nunes Fernandes, 2217, Bairro Polo Industrial II, Guaratinguetá - SP

PLANILHA DE MEDIÇÃO

BDI = 25%

DATA BASE: CDHU 187 AGOSTO/2022 - DESONERADA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, NO MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO-SP

| OBJETO | ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO (R\$) | | PREÇO TOTAL (R\$) |
|--------|------|-----------|---|-------------------|------------|----------------------|----------|-------------------|
| | | | | | | S/BDI | C/BDI | |
| | 1 | 01 | SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO | | | | | |
| | 1.1 | 01.02.071 | PARECER TÉCNICO DE FUNDACOES, CONTEOES E RECOMENDACOES GERAIS, PARA EMPREENDIMENTOS COM AREA CONSTRUIDA ATÉ 1.000 M² | un | 1,00 | 4.203,32 | 5.254,15 | 5.254,15 |
| | 1.2 | 01.06.021 | ELABORACAO DE PROJ. DE ADEQUACAO DE ENTRADA DE E. ELETRICA JUNTO A CONCESSIONARIA, COM MEDICAO EM BT E DEMANDA ATÉ 75 KVA | un | 1,00 | 5.368,58 | 6.710,72 | 6.710,72 |
| | 1.3 | 01.17.031 | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA EM FORMATO A1 | un | 6,00 | 2.114,85 | 2.643,56 | 15.861,36 |
| | 1.4 | 01.17.051 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A1 | un | 10,00 | 1.938,77 | 1.938,77 | 19.387,70 |
| | 1.5 | 01.17.071 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES HIDRAULICAS EM FORMATO A1 | un | 12,00 | 665,86 | 832,32 | 9.987,84 |
| | 1.6 | 01.17.111 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES ELÉTRICAS EM FORMATO A1 | un | 6,00 | 739,39 | 924,23 | 5.545,38 |
| | 1.7 | 01.21.010 | TAXA DE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAO DE SONDAGEM | lx | 1,00 | 942,15 | 1.177,68 | 1.177,68 |
| | 1.8 | 01.21.110 | SONDAGEM DO TERRENO A PERCUSSAO (MINIMO DE 30 M) | m | 90,00 | 75,15 | 93,93 | 8.453,70 |
| | | | | | | | | 72.378,63 |
| | 2 | 02 | INICIO, APOIO E ADMINISTRACAO DA OBRA | | | | | |
| | 2.1 | 02.01.180 | BANHEIRO QUIMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENCAO CONFORME EXIGENCIAS DA CETESB | un.mês | 9,00 | 627,19 | 783,98 | 7.055,82 |
| | 2.2 | 02.02.130 | LOCACAO DE CONTAINER TIPO ESCRITORIO COM 1 VASO SANITARIO, 1 LAVATORIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - AREA MINIMA DE 13,80 M² | un.mês | 9,00 | 923,12 | 1.153,90 | 10.385,10 |
| | 2.3 | 02.02.150 | LOCACAO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - AREA MINIMA DE 13,80 M² | un.mês | 9,00 | 575,88 | 719,85 | 6.478,65 |
| | 2.4 | 02.03.120 | TAPUME FIXO PARA FECHAMENTO DE AREAS, COM PORTAO | m² | 80,00 | 77,05 | 96,31 | 7.704,80 |
| | 2.5 | 02.05.202 | ANDARIME TORRE METALICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METALICO | m.mês | 40,50 | 19,29 | 24,11 | 976,46 |
| | 2.6 | 02.08.020 | PLACA DE IDENTIFICACAO PARA OBRA | m² | 6,00 | 678,00 | 847,50 | 5.085,00 |
| | 2.7 | 02.09.030 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 5 CM DE DIAMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ 1 KM | m² | 260,00 | 5,34 | 6,67 | 1.734,20 |
| | 2.8 | 02.10.020 | LOCACAO DE OBRA DE EDIFICACAO | m² | 428,00 | 12,06 | 15,07 | 6.449,96 |

| 7ª MEDIÇÃO - 05/07/2024 | | | | | |
|-------------------------|--------------|----------|------------------|--------------------|----------|
| QUANT. MEDIDA | VALOR MEDIDO | % MEDIDO | ACUMULADO MEDIDO | SALDO REMANESCENTE | |
| 1,00 | 783,98 | 11,11% | 8,00 | | 783,98 |
| 1,00 | 1.153,90 | 11,11% | 8,00 | | 1.153,90 |
| | - | 0,00% | 0,00 | | 6.478,65 |
| | - | 0,00% | 80,00 | | - |
| | - | 0,00% | 0,00 | | 976,46 |
| | - | 0,00% | 6,00 | | - |
| | - | 0,00% | 260,00 | | - |
| | - | 0,00% | 428,00 | | - |

15/07

| | | | | | |
|---|-----------|---|--------|------------|------------|
| | | 1.937,88 | | | 9.392,99 |
| SERVICO EM SOLO E ROCHA, MANUAL | | | | | |
| 3 | 06 | | | | |
| 3.1 | 06.02.020 | ESCAV. MANUAL EM SOLO DE 1/2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M | m³ | 493,30 | 493,30 |
| 3.2 | 06.11.040 | REATERRO MANUAL APOIADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO | m³ | 153,30 | 153,30 |
| | | | | 646,60 | |
| ESCORAMENTO, CONTENCAO E DRENAGEM | | | | | |
| 4 | 08 | | | | |
| 4.1 | 08.02.060 | CIMBRAMENTO TUBULAR METALICO | m³.mês | 11.463,12 | 11.463,12 |
| 4.2 | 08.02.060 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CIMBRAMENTO TUBULAR METALICO | m³ | 9.795,33 | 9.795,33 |
| 4.3 | 08.05.100 | DRENO COM PEDRA BRITADA | m³ | 2.076,19 | 2.076,19 |
| 4.4 | 08.05.180 | MANTA GEOTÉXIL COM RESISTÊNCIA À TRACÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRANSVERSAL DE 9KN/M | m² | 1.308,96 | 1.308,96 |
| 4.5 | 08.06.040 | BARBACÁ EM TUBO DE PVC COM DIÂMETRO 50 MM | m | 262,70 | 262,70 |
| | | | | 3.647,95 | 21.258,45 |
| FORMA | | | | | |
| 5 | 09 | | | | |
| 5.1 | 09.02.020 | FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL | m² | 84.975,60 | 84.975,60 |
| ARMADURA E CORDOALHA ESTRUTURAL | | | | | |
| 6 | 10 | | | | |
| 6.1 | 10.01.040 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | kg | 161.326,08 | 161.326,08 |
| 6.2 | 10.01.060 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | kg | 28.553,47 | 28.553,47 |
| 6.3 | 10.02.020 | ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO | kg | 75.641,28 | 75.641,28 |
| | | | | 18.080,77 | 130.878,53 |
| CONCRETO, MASSA E LASTRO | | | | | |
| 7 | 11 | | | | |
| 7.1 | 11.01.260 | CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA - PARA BOMBAMENTO | m³ | 29.322,28 | 29.322,28 |
| 7.2 | 11.01.290 | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA BOMBAMENTO | m³ | 67.130,73 | 67.130,73 |
| 7.3 | 11.16.080 | LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMB. | m³ | 20.286,90 | 20.286,90 |
| 7.4 | 11.18.040 | LASTRO DE PEDRA BRITADA | m³ | 6.136,37 | 6.136,37 |
| | | | | 122.876,28 | |
| FUNDACAO PROFUNDA | | | | | |
| 8 | 12 | | | | |
| 8.1 | 12.05.010 | TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA ESCAVADA | tx | 1.894,38 | 1.894,38 |
| 8.2 | 12.05.030 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 30 CM ATÉ 30 T | m | 30.388,50 | 30.388,50 |
| | | | | 32.282,88 | |
| LAJE E PAINEL DE FECHAMENTO PRE-FABRICADOS | | | | | |
| 9 | 13 | | | | |
| 9.1 | 13.01.170 | LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 20 (16+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA | m² | 67.836,77 | 67.836,77 |
| 9.2 | 13.01.190 | LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 24 (20+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA | m² | 99.585,04 | 99.585,04 |
| | | | | 167.421,81 | |
| ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR | | | | | |
| 10 | 14 | | | | |

| | | | | | |
|---|-----------|---|--------|------------|------------|
| | | 45.869,99 | | | 9.392,99 |
| SERVICO EM SOLO E ROCHA, MANUAL | | | | | |
| 3 | 06 | | | | |
| 3.1 | 06.02.020 | ESCAV. MANUAL EM SOLO DE 1/2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M | m³ | 493,30 | 493,30 |
| 3.2 | 06.11.040 | REATERRO MANUAL APOIADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO | m³ | 153,30 | 153,30 |
| | | | | 646,60 | |
| ESCORAMENTO, CONTENCAO E DRENAGEM | | | | | |
| 4 | 08 | | | | |
| 4.1 | 08.02.060 | CIMBRAMENTO TUBULAR METALICO | m³.mês | 11.463,12 | 11.463,12 |
| 4.2 | 08.02.060 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CIMBRAMENTO TUBULAR METALICO | m³ | 9.795,33 | 9.795,33 |
| 4.3 | 08.05.100 | DRENO COM PEDRA BRITADA | m³ | 2.076,19 | 2.076,19 |
| 4.4 | 08.05.180 | MANTA GEOTÉXIL COM RESISTÊNCIA À TRACÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRANSVERSAL DE 9KN/M | m² | 1.308,96 | 1.308,96 |
| 4.5 | 08.06.040 | BARBACÁ EM TUBO DE PVC COM DIÂMETRO 50 MM | m | 262,70 | 262,70 |
| | | | | 3.647,95 | 21.258,45 |
| FORMA | | | | | |
| 5 | 09 | | | | |
| 5.1 | 09.02.020 | FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL | m² | 84.975,60 | 84.975,60 |
| ARMADURA E CORDOALHA ESTRUTURAL | | | | | |
| 6 | 10 | | | | |
| 6.1 | 10.01.040 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | kg | 161.326,08 | 161.326,08 |
| 6.2 | 10.01.060 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | kg | 28.553,47 | 28.553,47 |
| 6.3 | 10.02.020 | ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO | kg | 75.641,28 | 75.641,28 |
| | | | | 18.080,77 | 130.878,53 |
| CONCRETO, MASSA E LASTRO | | | | | |
| 7 | 11 | | | | |
| 7.1 | 11.01.260 | CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA - PARA BOMBAMENTO | m³ | 29.322,28 | 29.322,28 |
| 7.2 | 11.01.290 | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA BOMBAMENTO | m³ | 67.130,73 | 67.130,73 |
| 7.3 | 11.16.080 | LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMB. | m³ | 20.286,90 | 20.286,90 |
| 7.4 | 11.18.040 | LASTRO DE PEDRA BRITADA | m³ | 6.136,37 | 6.136,37 |
| | | | | 122.876,28 | |
| FUNDACAO PROFUNDA | | | | | |
| 8 | 12 | | | | |
| 8.1 | 12.05.010 | TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA ESCAVADA | tx | 1.894,38 | 1.894,38 |
| 8.2 | 12.05.030 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 30 CM ATÉ 30 T | m | 30.388,50 | 30.388,50 |
| | | | | 32.282,88 | |
| LAJE E PAINEL DE FECHAMENTO PRE-FABRICADOS | | | | | |
| 9 | 13 | | | | |
| 9.1 | 13.01.170 | LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 20 (16+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA | m² | 67.836,77 | 67.836,77 |
| 9.2 | 13.01.190 | LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 24 (20+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA | m² | 99.585,04 | 99.585,04 |
| | | | | 167.421,81 | |
| ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR | | | | | |
| 10 | 14 | | | | |



| | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|---|----|----------|--------|------------|-----------|-------|-------|---|-------|-----------|
| 10.1 | 14.11.221 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM - CL B | m² | 800,50 | 66,27 | 82,83 | 66.305,41 | 0,00 | 0,00% | - | 0,00 | 66.305,41 |
| 10.2 | 14.11.231 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM - CL B | m² | 812,00 | 80,93 | 101,16 | 82.141,92 | 70,20 | 0,00% | - | 70,20 | 75.040,49 |
| 10.3 | 14.30.070 | DIVISORIA SANITÁRIA EM PAINEL LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL COM PERFIS EM ALUMÍNIO, INCL. FERRAGEM COMPLETA PARA VÃO DE PORTA | m² | 21,42 | 485,87 | 607,33 | 13.009,00 | 0,00 | 0,00% | - | 0,00 | 13.009,00 |
| 10.4 | 14.30.310 | DIVISORIA EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTÊNCIA AO FOGO 30 MINUTOS, ESPESSURA 100/70MM - 1ST / 1ST | m² | 87,70 | 91,54 | 114,42 | 10.034,63 | 0,00 | 0,00% | - | 0,00 | 10.034,63 |
| 11 | 15 | ESTRUTURA EM MADEIRA, FERRO, ALUMÍNIO E CONCRETO | | | | 171.490,96 | | | | | | |
| 11.1 | 15.01.140 | ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA PERFIL ONDULADO - VÃOS 13,01 A 18,00 M | m² | 355,52 | 103,81 | 129,76 | 46.132,27 | 0,00 | 0,00% | - | 0,00 | 46.132,27 |
| 12 | 16 | TELHAMENTO | | | | 46.132,27 | | | | | | |
| 12.1 | 16.03.010 | TELHAMENTO EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDULADO DE 6 MM | m² | 460,00 | 46,86 | 58,57 | 26.942,20 | 0,00 | 0,00% | - | 0,00 | 26.942,20 |
| 12.2 | 16.30.020 | DOMO DE ACRÍLICO FIXADO EM PERFIS DE ALUMÍNIO | m² | 17,50 | 587,08 | 733,85 | 12.842,37 | 0,00 | 0,00% | - | 0,00 | 12.842,37 |
| 12.3 | 16.32.120 | COBERTURA PLANA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 10 MM | m² | 36,90 | 243,57 | 304,46 | 11.234,57 | 0,00 | 0,00% | - | 0,00 | 11.234,57 |
| 12.4 | 16.33.052 | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M | m | 112,22 | 109,73 | 137,16 | 15.392,09 | 0,00 | 0,00% | - | 0,00 | 15.392,09 |
| 13 | 17 | REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL | | | | 66.411,23 | | | | | | |
| 13.1 | 17.01.010 | ARGAMASSA DE PROTEÇÃO COM ARGILA EXPANDIDA | m³ | 2,50 | 943,04 | 1.178,80 | 2.947,00 | 0,00 | 0,00% | - | 0,00 | 2.947,00 |
| 13.2 | 17.01.040 | LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO | m³ | 18,40 | 508,35 | 635,43 | 11.691,91 | 0,00 | 0,00% | - | 0,00 | 11.691,91 |
| 13.3 | 17.02.020 | CHAPISCO | m² | 3.225,00 | 4,90 | 6,12 | 19.737,00 | 0,00 | 0,00% | - | 0,00 | 19.737,00 |
| 13.4 | 17.02.120 | EMBOÇO COMUM | m² | 3.225,00 | 15,52 | 19,40 | 62.565,00 | 0,00 | 0,00% | - | 0,00 | 62.565,00 |
| 13.5 | 17.02.220 | REBOCO | m² | 2.288,62 | 8,76 | 10,95 | 25.060,38 | 0,00 | 0,00% | - | 0,00 | 25.060,38 |
| 14 | 18 | REVESTIMENTO CERÂMICO | | | | 122.001,29 | | | | | | |
| 14.1 | 18.06.142 | PLACA CERÂMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE PEI-5 PARA ÁREA INTERNA COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO B.L.A., RESISTÊNCIA QUÍMICA A, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE | m² | 537,86 | 117,77 | 147,21 | 79.178,37 | 0,00 | 0,00% | - | 0,00 | 79.178,37 |
| 14.2 | 18.06.182 | RODAPÉ EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA RÚSTICA PARA ÁREA INTERNA COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO B.L.B., RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE | m | 300,06 | 4,63 | 5,78 | 1.734,34 | 0,00 | 0,00% | - | 0,00 | 1.734,34 |
| 14.3 | 18.07.020 | PLACA CERÂMICA NÃO ESMALTADA EXTRUDADA DE ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA, ESPESSURA DE 9MM, USO NÃO INDUSTRIAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIAL | m² | 74,20 | 143,31 | 179,13 | 13.291,44 | 0,00 | 0,00% | - | 0,00 | 13.291,44 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|--|----------------|--------|----------|----------|------------|------|-------|---|-----------|------------|
| 14.4 | 18.11.042 | REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA 20X20 CM, TIPO MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | m ² | 936,38 | 55,06 | 68,82 | 64.441,67 | 0,00 | 0,00% | - | 64.441,67 | 158.645,82 |
| 15 | 19 | REVESTIMENTO EM PEDRA | | | | | 158.645,82 | | | | | |
| 15.1 | 19.01.062 | PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO | m | 146,10 | 118,12 | 147,65 | 21.571,66 | 0,00 | 0,00% | - | 21.571,66 | |
| 16 | 21 | REVESTIMENTO SINTÉTICO E METÁLICO | | | | | | | | | | |
| 16.1 | 21.02.060 | REVESTIMENTO VINÍLICO, ESPESSURA DE 3,2 MM, PARA TRÁFEGO INTENSO, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO | m ² | 153,03 | 178,62 | 223,27 | 34.167,00 | 0,00 | 0,00% | - | 34.167,00 | |
| 16.2 | 21.10.061 | RODAPÉ PARA PISO VINÍLICO EM PVC, ESPESSURA DE 2 MM E ALTURA DE 5 CM, CURVO/PLANO, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO | m | 143,15 | 27,58 | 34,47 | 4.934,38 | 0,00 | 0,00% | - | 4.934,38 | |
| 16.3 | 21.20.302 | FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE FOSFORESCENTE, ALTO TRÁFEGO, LARGURA DE 5CM | m | 34,50 | 19,15 | 23,93 | 825,58 | 0,00 | 0,00% | - | 825,58 | 39.926,96 |
| 17 | 22 | FORRO, BRISE E FACHADA | | | | | 39.926,96 | | | | | |
| 17.1 | 22.02.030 | FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA DE 12,5MM, FIXO | m ² | 718,00 | 68,94 | 86,17 | 61.870,06 | 0,00 | 0,00% | - | 61.870,06 | |
| 18 | 23 | ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA | | | | | 61.870,06 | | | | | |
| 18.1 | 23.04.560 | PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 60 X 160 CM | un | 6,00 | 1.236,19 | 1.545,23 | 9.271,38 | 0,00 | 0,00% | - | 9.271,38 | |
| 18.2 | 23.04.600 | PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 80 X 210 CM | un | 6,00 | 1.386,73 | 1.733,41 | 10.400,46 | 0,00 | 0,00% | - | 10.400,46 | |
| 18.3 | 23.04.610 | PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 90 X 210 CM | un | 17,00 | 1.399,77 | 1.749,71 | 29.745,07 | 0,00 | 0,00% | - | 29.745,07 | |
| 18.4 | 23.08.030 | FAIXA/BATEDOR DE PROTEÇÃO EM MADEIRA DE 20 X 5 CM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO | m | 30,00 | 133,79 | 167,23 | 5.016,90 | 0,00 | 0,00% | - | 5.016,90 | |
| 18.5 | 23.08.040 | ARMÁRIO/ GABINETE EMBUTIDO EM MDF SOB MEDIDA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM PORTAS E PRATELEIRAS | m ² | 0,90 | 133,79 | 167,23 | 150,50 | 0,00 | 0,00% | - | 150,50 | |
| 18.6 | 23.08.242 | PORTA LISA DE CORRER SUSPENSÃO EM MADEIRA COM BATENTE | m ² | 3,78 | 390,60 | 488,25 | 1.845,58 | 0,00 | 0,00% | - | 1.845,58 | |
| 18.7 | 23.09.550 | PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO - 80 X 210 CM | un | 4,00 | 742,80 | 928,50 | 3.714,00 | 0,00 | 0,00% | - | 3.714,00 | |
| 18.8 | 23.09.560 | PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO - 90 X 210 CM | un | 6,00 | 773,84 | 967,30 | 5.803,80 | 0,00 | 0,00% | - | 5.803,80 | |
| 18.9 | 23.09.590 | PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO -160 X 210 CM | un | 12,00 | 1.019,96 | 1.274,95 | 15.299,40 | 0,00 | 0,00% | - | 15.299,40 | |
| 18.10 | 23.20.100 | BATENTE DE MADEIRA PARA PORTA | un | 16,90 | 44,29 | 55,36 | 935,58 | 0,00 | 0,00% | - | 935,58 | |
| 18.11 | 23.20.120 | GUARNIÇÃO DE MADEIRA | m | 16,90 | 6,82 | 8,52 | 143,98 | 0,00 | 0,00% | - | 143,98 | 82.326,65 |
| 19 | 24 | ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM FERRO | | | | | 82.326,65 | | | | | |
| 19.1 | 24.03.040 | GUARDA-CORPO TUBULAR COM TELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1 1/2" | m | 29,75 | 707,62 | 884,52 | 26.314,47 | 0,00 | 0,00% | - | 26.314,47 | |
| 19.2 | 24.03.100 | ALÇAPÃO/TAMPA EM CHAPA DE FERRO COM PORTA CADEADO | m ² | 1,00 | 1.075,16 | 1.343,95 | 1.343,95 | 0,00 | 0,00% | - | 1.343,95 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|--|----------------|--------|----------|----------|------------|------|-------|---|-----------|------------|
| 14.4 | 18.11.042 | REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA 20X20 CM, TIPO MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | m ² | 936,38 | 55,06 | 68,82 | 64.441,67 | 0,00 | 0,00% | - | 64.441,67 | 158.645,82 |
| 15 | 19 | REVESTIMENTO EM PEDRA | | | | | 158.645,82 | | | | | |
| 15.1 | 19.01.062 | PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO | m | 146,10 | 118,12 | 147,65 | 21.571,66 | 0,00 | 0,00% | - | 21.571,66 | |
| 16 | 21 | REVESTIMENTO SINTÉTICO E METÁLICO | | | | | | | | | | |
| 16.1 | 21.02.060 | REVESTIMENTO VINÍLICO, ESPESSURA DE 3,2 MM, PARA TRÁFEGO INTENSO, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO | m ² | 153,03 | 178,62 | 223,27 | 34.167,00 | 0,00 | 0,00% | - | 34.167,00 | |
| 16.2 | 21.10.061 | RODAPÉ PARA PISO VINÍLICO EM PVC, ESPESSURA DE 2 MM E ALTURA DE 5 CM, CURVO/PLANO, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO | m | 143,15 | 27,58 | 34,47 | 4.934,38 | 0,00 | 0,00% | - | 4.934,38 | |
| 16.3 | 21.20.302 | FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE FOSFORESCENTE, ALTO TRÁFEGO, LARGURA DE 5CM | m | 34,50 | 19,15 | 23,93 | 825,58 | 0,00 | 0,00% | - | 825,58 | 39.926,96 |
| 17 | 22 | FORRO, BRISE E FACHADA | | | | | 39.926,96 | | | | | |
| 17.1 | 22.02.030 | FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA DE 12,5MM, FIXO | m ² | 718,00 | 68,94 | 86,17 | 61.870,06 | 0,00 | 0,00% | - | 61.870,06 | |
| 18 | 23 | ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA | | | | | 61.870,06 | | | | | |
| 18.1 | 23.04.560 | PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 60 X 160 CM | un | 6,00 | 1.236,19 | 1.545,23 | 9.271,38 | 0,00 | 0,00% | - | 9.271,38 | |
| 18.2 | 23.04.600 | PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 80 X 210 CM | un | 6,00 | 1.386,73 | 1.733,41 | 10.400,46 | 0,00 | 0,00% | - | 10.400,46 | |
| 18.3 | 23.04.610 | PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 90 X 210 CM | un | 17,00 | 1.399,77 | 1.749,71 | 29.745,07 | 0,00 | 0,00% | - | 29.745,07 | |
| 18.4 | 23.08.030 | FAIXA/BATEDOR DE PROTEÇÃO EM MADEIRA DE 20 X 5 CM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO | m | 30,00 | 133,79 | 167,23 | 5.016,90 | 0,00 | 0,00% | - | 5.016,90 | |
| 18.5 | 23.08.040 | ARMÁRIO/ GABINETE EMBUTIDO EM MDF SOB MEDIDA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM PORTAS E PRATELEIRAS | m ² | 0,90 | 133,79 | 167,23 | 150,50 | 0,00 | 0,00% | - | 150,50 | |
| 18.6 | 23.08.242 | PORTA LISA DE CORRER SUSPENSÃO EM MADEIRA COM BATENTE | m ² | 3,78 | 390,60 | 488,25 | 1.845,58 | 0,00 | 0,00% | - | 1.845,58 | |
| 18.7 | 23.09.550 | PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO - 80 X 210 CM | un | 4,00 | 742,80 | 928,50 | 3.714,00 | 0,00 | 0,00% | - | 3.714,00 | |
| 18.8 | 23.09.560 | PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO - 90 X 210 CM | un | 6,00 | 773,84 | 967,30 | 5.803,80 | 0,00 | 0,00% | - | 5.803,80 | |
| 18.9 | 23.09.590 | PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO -160 X 210 CM | un | 12,00 | 1.019,96 | 1.274,95 | 15.299,40 | 0,00 | 0,00% | - | 15.299,40 | |
| 18.10 | 23.20.100 | BATENTE DE MADEIRA PARA PORTA | un | 16,90 | 44,29 | 55,36 | 935,58 | 0,00 | 0,00% | - | 935,58 | |
| 18.11 | 23.20.120 | GUARNIÇÃO DE MADEIRA | m | 16,90 | 6,82 | 8,52 | 143,98 | 0,00 | 0,00% | - | 143,98 | 82.326,65 |
| 19 | 24 | ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM FERRO | | | | | 82.326,65 | | | | | |
| 19.1 | 24.03.040 | GUARDA-CORPO TUBULAR COM TELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1 1/2" | m | 29,75 | 707,62 | 884,52 | 26.314,47 | 0,00 | 0,00% | - | 26.314,47 | |
| 19.2 | 24.03.100 | ALÇAPÃO/TAMPA EM CHAPA DE FERRO COM PORTA CADEADO | m ² | 1,00 | 1.075,16 | 1.343,95 | 1.343,95 | 0,00 | 0,00% | - | 1.343,95 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|---|----------------|----------|----------|----------|-------------------|--|--|--|-------|-------|------------|
| 25 | 32 | IMPERMEABILIZAÇÃO, PROTEÇÃO E JUNTA | | | | | | | | | | | |
| 25.1 | 32.15.040 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA COM ARMADURA, TIPO III-B, ESPESURA DE 4 MM | m ² | 113,30 | 63,64 | 79,55 | 9.013,01 | | | | 0,00% | 0,00 | 9.013,01 |
| 25.2 | 32.16.010 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA | m ² | 116,80 | 13,79 | 17,23 | 2.012,46 | | | | 0,00% | 36,00 | 1.392,18 |
| | | | | | | | 11.025,47 | | | | | | 10.405,19 |
| 26 | 33 | PINTURA | | | | | | | | | | | |
| 26.1 | 33.02.080 | MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA | m ² | 1.462,97 | 11,66 | 14,57 | 21.315,47 | | | | 0,00% | 0,00 | 21.315,47 |
| 26.2 | 33.10.030 | TINTA ACRÍLICA ANTIFORMO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | m ² | 1.989,72 | 21,90 | 27,37 | 54.458,63 | | | | 0,00% | 0,00 | 54.458,63 |
| 26.3 | 33.10.060 | EPÓXI EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | m ² | 279,20 | 80,21 | 100,26 | 27.992,09 | | | | 0,00% | 0,00 | 27.992,09 |
| 26.4 | 33.12.011 | ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO | m ² | 64,62 | 32,49 | 40,61 | 2.624,21 | | | | 0,00% | 0,00 | 2.624,21 |
| | | | | | | | 106.390,40 | | | | | | 106.390,40 |
| 27 | 34 | PAISAGISMO E FECHAMENTOS | | | | | | | | | | | |
| 27.1 | 34.01.010 | TERRA VEGETAL ORGÂNICA COMUM | m ² | 4,55 | 149,63 | 187,03 | 850,98 | | | | 0,00% | 0,00 | 850,98 |
| 27.2 | 34.01.020 | LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PARA AJARDINAMENTO | m ² | 42,26 | 1,31 | 1,63 | 68,88 | | | | 0,00% | 0,00 | 68,88 |
| 27.3 | 34.02.100 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) | m ² | 68,70 | 10,88 | 13,60 | 934,32 | | | | 0,00% | 0,00 | 934,32 |
| 27.4 | 34.03.020 | ARBUSTO AZALEA - H= 0,60 A 0,80 M | un | 27,00 | 40,13 | 50,16 | 1.354,32 | | | | 0,00% | 0,00 | 1.354,32 |
| 27.5 | 34.03.120 | ARBUSTO MOREIA - H= 0,50 M | un | 15,00 | 29,53 | 36,91 | 553,65 | | | | 0,00% | 0,00 | 553,65 |
| 27.6 | 34.03.130 | ARBUSTO ALAMANDA - H= 0,60 A 0,80 M | un | 2,00 | 29,95 | 37,43 | 74,86 | | | | 0,00% | 0,00 | 74,86 |
| 27.7 | 34.04.130 | ÁRVORE ORNAMENTAL TIPO IPÊ AMARELO - H= 2,00 M | un | 2,00 | 89,11 | 111,38 | 222,76 | | | | 0,00% | 0,00 | 222,76 |
| 27.8 | 34.03.150 | ARBUSTO CURCÚLIGO - H= 0,60 A 0,80 M | un | 13,00 | 41,88 | 52,35 | 680,55 | | | | 0,00% | 0,00 | 680,55 |
| 27.9 | 34.05.290 | PORTÃO DE ABRIR EM GRADE DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA, MALHA 65 X 132 MM, E PINTURA ELETROSTÁTICA | m ² | 12,00 | 1.774,24 | 2.217,80 | 26.613,60 | | | | 0,00% | 0,00 | 26.613,60 |
| | | | | | | | 31.353,92 | | | | | | 31.353,92 |
| 28 | 37 | QUADRO E PAINEL PARA ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA | | | | | | | | | | | |
| 28.1 | 37.01.160 | QUADRO TELEBRAS DE EMBUTIR DE 800 X 800 X 120 MM | un | 1,00 | 590,24 | 625,30 | 625,30 | | | | 0,00% | 0,00 | 625,30 |
| 28.2 | 37.03.240 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR PARA DISJUNTORES 56 DIN / 40 BOLT-ON - 225 A - SEM COMPONENTES | un | 4,00 | 1.011,14 | 1.263,92 | 5.055,68 | | | | 0,00% | 0,00 | 5.055,68 |
| 28.3 | 37.10.010 | BARRAMENTO DE COBRE NU | kg | 10,00 | 93,80 | 117,25 | 1.172,50 | | | | 0,00% | 0,00 | 1.172,50 |
| 28.4 | 37.13.630 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A | un | 24,00 | 95,87 | 119,83 | 2.875,92 | | | | 0,00% | 0,00 | 2.875,92 |
| 28.5 | 37.13.640 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A | un | 8,00 | 129,47 | 161,83 | 1.294,64 | | | | 0,00% | 0,00 | 1.294,64 |
| 28.6 | 37.13.650 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A | un | 24,00 | 129,52 | 161,90 | 3.885,60 | | | | 0,00% | 0,00 | 3.885,60 |
| 28.7 | 37.13.660 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A | un | 6,00 | 148,28 | 185,35 | 1.112,10 | | | | 0,00% | 0,00 | 1.112,10 |
| 28.8 | 37.14.440 | CHAVE SECCIONADORA SOB CARGA, TRIPOLAR, ACIONAMENTO ROTATIVO, COM PROLONGADOR E PORTA-FUSÍVEL ATÉ NH-2-400 A - SEM FUSÍVEIS | un | 2,00 | 3.487,94 | 4.359,92 | 8.719,84 | | | | 0,00% | 0,00 | 8.719,84 |
| 28.9 | 37.17.070 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 2 POLOS | un | 20,00 | 181,67 | 227,08 | 4.541,60 | | | | 0,00% | 0,00 | 4.541,60 |



| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|--|----|----------|----------|----------|-----------|-----------|-------|------|-----------|-----------|
| 28.10 | 37.24.042 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE <= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1 | un | 4,00 | 560,04 | 700,05 | 32.083,38 | 2.800,20 | 0,00% | 0,00 | 2.800,20 | 32.083,38 |
| 29 TUBULAÇÃO E CONDUTOR PARA ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA BÁSICA | | | | | | | | | | | | |
| 29.1 | 38.19.210 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DN 25 MM | m | 980,00 | 12,54 | 15,67 | | 15.356,60 | 0,00% | 0,00 | 15.356,60 | |
| 29.2 | 38.19.220 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DN 32 MM | m | 180,00 | 14,27 | 17,83 | | 3.209,40 | 0,00% | 0,00 | 3.209,40 | 18.566,00 |
| 30 CONDUTOR E ENFIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA | | | | | | | | | | | | |
| 30.1 | 39.02.016 | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | m | 4.200,00 | 3,29 | 4,11 | | 17.262,00 | 0,00% | 0,00 | 17.262,00 | |
| 30.2 | 39.02.020 | CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | m | 660,00 | 5,05 | 6,31 | | 4.164,60 | 0,00% | 0,00 | 4.164,60 | |
| 30.3 | 39.02.030 | CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | m | 350,00 | 7,38 | 9,22 | | 3.227,00 | 0,00% | 0,00 | 3.227,00 | |
| 30.4 | 39.02.040 | CABO DE COBRE DE 10 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | m | 200,00 | 11,16 | 13,95 | | 2.790,00 | 0,00% | 0,00 | 2.790,00 | |
| 30.5 | 39.04.070 | CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2 - DE 35 MM² | m | 10,00 | 28,39 | 35,48 | | 354,80 | 0,00% | 0,00 | 354,80 | |
| 30.6 | 39.11.090 | FIO TELEFÔNICO TIPO FI-60, PARA LIGAÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS | m | 400,00 | 3,07 | 3,83 | | 1.532,00 | 0,00% | 0,00 | 1.532,00 | |
| 30.7 | 39.21.060 | CABO DE COBRE FLEX. DE 16 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | m | 240,00 | 14,07 | 17,58 | | 4.219,20 | 0,00% | 0,00 | 4.219,20 | |
| 30.8 | 39.21.070 | CABO DE COBRE FLEX. DE 25 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | m | 150,00 | 20,20 | 25,25 | | 3.787,50 | 0,00% | 0,00 | 3.787,50 | |
| 30.9 | 39.21.080 | CABO DE COBRE FLEX. DE 35 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | m | 120,00 | 29,68 | 37,10 | | 4.452,00 | 0,00% | 0,00 | 4.452,00 | |
| 30.10 | 39.21.090 | CABO DE COBRE FLEX. DE 50 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | m | 180,00 | 40,43 | 50,53 | | 9.095,40 | 0,00% | 0,00 | 9.095,40 | 50.884,50 |
| 31 DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E COMANDO DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA | | | | | | | | | | | | |
| 31.1 | 40.02.100 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARA F... 400X400X150 MM | un | 6,00 | 135,72 | 169,65 | | 1.017,90 | 0,00% | 0,00 | 1.017,90 | |
| 31.2 | 40.04.060 | TOMADA PARA TELEFONE 4P, PADRÃO TELEBRÁS, COM PLACA | cj | 6,00 | 22,60 | 28,25 | | 169,50 | 0,00% | 0,00 | 169,50 | |
| 31.3 | 40.04.450 | TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA | cj | 90,00 | 18,30 | 22,87 | | 2.058,30 | 0,00% | 0,00 | 2.058,30 | |
| 31.4 | 40.04.460 | TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA | cj | 20,00 | 21,59 | 26,98 | | 539,60 | 0,00% | 0,00 | 539,60 | |
| 31.5 | 40.04.470 | CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO | cj | 6,00 | 28,12 | 35,15 | | 210,90 | 0,00% | 0,00 | 210,90 | |
| 31.6 | 40.05.020 | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA | cj | 49,00 | 17,94 | 22,42 | | 1.098,58 | 0,00% | 0,00 | 1.098,58 | |
| 31.7 | 40.05.040 | INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA | cj | 4,00 | 25,45 | 31,81 | | 127,24 | 0,00% | 0,00 | 127,24 | |
| 31.8 | 40.10.106 | CONTATOR DE POTÊNCIA 38 A/40 A - 2NA+2NF | un | 2,00 | 646,33 | 807,91 | | 1.615,82 | 0,00% | 0,00 | 1.615,82 | 6.837,84 |
| 32 ILUMINAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 32.1 | 41.10.080 | CRUZETA REFORÇADA EM FERRO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE DUAS LUMINÁRIAS | un | 3,00 | 405,79 | 507,23 | | 1.521,69 | 0,00% | 0,00 | 1.521,69 | |
| 32.2 | 41.10.430 | POSTE TELEFÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 6,00 M | un | 3,00 | 1.289,33 | 1.611,66 | | 4.834,98 | 0,00% | 0,00 | 4.834,98 | |
| 32.3 | 41.11.703 | LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE, FLUXO LUMINOSO DE 14160 A 17475 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 118 LM/W - POTÊNCIA DE 80 W/120 W | un | 8,00 | 1.092,71 | 1.365,88 | | 10.927,04 | 0,00% | 0,00 | 10.927,04 | |



| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|--|----|--------|-----------|-----------|------------------|-------|---|------|------------------|--|
| 32.4 | 41.31.040 | LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSL., 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 38 W A 41 W | un | 23,00 | 273,88 | 342,35 | 7.874,05 | 0,00% | - | 0,00 | 7.874,05 | |
| 32.5 | 41.31.080 | LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLUCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 800 A 1060 LM, POTÊNCIA DE 9 W A 12 W | un | 68,00 | 128,42 | 160,52 | 10.915,36 | 0,00% | - | 0,00 | 10.915,36 | |
| 32.6 | 41.31.087 | LUMINÁRIA LED REDONDA DE SOBR. COM DIFUSOR RECUADO TRANSL.O, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1900 A 2000 LM, POTÊNCIA DE 17 W A 19 W | un | 60,00 | 214,05 | 267,56 | 16.053,60 | 0,00% | - | 0,00 | 16.053,60 | |
| | | | | | | | 52.126,72 | | | | 52.126,72 | |
| 33 | 43 | APARELHOS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E A GAS. | | | | | | | | | | |
| 33.1 | 43.02.080 | CHUVEIRO ELÉTRICO DE 6.500W / 220V COM RESISTÊNCIA BLINDADA | un | 5,00 | 362,50 | 453,12 | 2.265,60 | 0,00% | - | 0,00 | 2.265,60 | |
| 33.2 | 43.04.020 | TORNEIRA ELÉTRICA | un | 2,00 | 182,07 | 227,58 | 455,16 | 0,00% | - | 0,00 | 455,16 | |
| 33.3 | 43.05.030 | EXAUSTOR ELÉTRICO EM PLÁSTICO, VAZÃO DE 150 A 190MP/H | un | 1,00 | 359,17 | 448,96 | 448,96 | 0,00% | - | 0,00 | 448,96 | |
| 33.4 | 43.07.300 | AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT CASSETTE COM CAPACIDADE DE 18.000 BTU/H | cj | 3,00 | 6.159,05 | 7.698,81 | 23.096,43 | 0,00% | - | 0,00 | 23.096,43 | |
| 33.5 | 43.07.320 | AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT CASSETTE COM CAPACIDADE DE 36.000 BTU/H | cj | 1,00 | 10.462,48 | 13.078,10 | 13.078,10 | 0,00% | - | 0,00 | 13.078,10 | |
| 33.6 | 43.07.330 | AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H | cj | 12,00 | 2.718,73 | 3.398,41 | 40.780,92 | 0,00% | - | 0,00 | 40.780,92 | |
| | | | | | | | 80.125,17 | | | | 80.125,17 | |
| 34 | 44 | APARELHOS E METAIS HIDRAULICOS | | | | | | | | | | |
| 34.1 | 44.01.050 | BACIA SIFONADA DE LOUÇA SEM TAMPA - 6 LITROS | un | 5,00 | 219,82 | 274,77 | 1.373,85 | 0,00% | - | 0,00 | 1.373,85 | |
| 34.2 | 44.01.110 | LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA | un | 8,00 | 216,41 | 270,51 | 2.164,08 | 0,00% | - | 0,00 | 2.164,08 | |
| 34.3 | 44.01.270 | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL | un | 6,00 | 99,71 | 124,63 | 747,78 | 0,00% | - | 0,00 | 747,78 | |
| 34.4 | 44.01.310 | TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA DE 30 LITROS | un | 3,00 | 606,20 | 757,75 | 2.273,25 | 0,00% | - | 0,00 | 2.273,25 | |
| 34.5 | 44.02.062 | TAMPOBANCADA EM GRANITO, COM FRONTAL, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO | m² | 13,92 | 590,74 | 738,42 | 10.278,80 | 0,00% | - | 0,00 | 10.278,80 | |
| 34.6 | 44.03.050 | DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M. COM VISOR | un | 10,00 | 69,91 | 87,38 | 873,80 | 0,00% | - | 0,00 | 873,80 | |
| 34.7 | 44.03.180 | DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS | un | 16,00 | 96,21 | 70,26 | 1.124,16 | 0,00% | - | 0,00 | 1.124,16 | |
| 34.8 | 44.03.440 | TORNEIRA CURTA SEM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN= 3/4" | un | 4,00 | 34,59 | 43,23 | 172,92 | 0,00% | - | 0,00 | 172,92 | |
| 34.9 | 44.03.590 | TORNEIRA DE MESA PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR EM LATÃO FUNDIDO CROMADO | un | 6,00 | 159,82 | 199,77 | 1.198,62 | 0,00% | - | 0,00 | 1.198,62 | |
| 34.10 | 44.03.645 | TORNEIRA DE MESA AUTOMÁTICA, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2"OU 3/4" | un | 13,00 | 115,34 | 144,17 | 1.874,21 | 0,00% | - | 0,00 | 1.874,21 | |
| 34.11 | 44.06.300 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 400X340X140MM | un | 6,00 | 201,68 | 252,10 | 1.512,60 | 0,00% | - | 0,00 | 1.512,60 | |
| | | | | | | | 23.594,07 | | | | 23.594,07 | |
| 35 | 46 | TUBULACAO E CONDUTORES PARA LIQUIDOS E GASES. | | | | | | | | | | |
| 35.1 | 46.01.020 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 180,00 | 22,26 | 27,82 | 5.007,60 | 0,00% | - | 0,00 | 5.007,60 | |
| 35.2 | 46.01.050 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 150,00 | 40,12 | 50,15 | 7.522,50 | 0,00% | - | 0,00 | 7.522,50 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|--|----|--------|-----------|-----------|------------------|-------|---|------|------------------|--|
| 32.4 | 41.31.040 | LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSL., 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 38 W A 41 W | un | 23,00 | 273,88 | 342,35 | 7.874,05 | 0,00% | - | 0,00 | 7.874,05 | |
| 32.5 | 41.31.080 | LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLUCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 800 A 1060 LM, POTÊNCIA DE 9 W A 12 W | un | 68,00 | 128,42 | 160,52 | 10.915,36 | 0,00% | - | 0,00 | 10.915,36 | |
| 32.6 | 41.31.087 | LUMINÁRIA LED REDONDA DE SOBR. COM DIFUSOR RECUADO TRANSL.O, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1900 A 2000 LM, POTÊNCIA DE 17 W A 19 W | un | 60,00 | 214,05 | 267,56 | 16.053,60 | 0,00% | - | 0,00 | 16.053,60 | |
| | | | | | | | 52.126,72 | | | | 52.126,72 | |
| 33 | 43 | APARELHOS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E A GAS. | | | | | | | | | | |
| 33.1 | 43.02.080 | CHUVEIRO ELÉTRICO DE 6.500W / 220V COM RESISTÊNCIA BLINDADA | un | 5,00 | 362,50 | 453,12 | 2.265,60 | 0,00% | - | 0,00 | 2.265,60 | |
| 33.2 | 43.04.020 | TORNEIRA ELÉTRICA | un | 2,00 | 182,07 | 227,58 | 455,16 | 0,00% | - | 0,00 | 455,16 | |
| 33.3 | 43.05.030 | EXAUSTOR ELÉTRICO EM PLÁSTICO, VAZÃO DE 150 A 190MP/H | un | 1,00 | 359,17 | 448,96 | 448,96 | 0,00% | - | 0,00 | 448,96 | |
| 33.4 | 43.07.300 | AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT CASSETTE COM CAPACIDADE DE 18.000 BTU/H | cj | 3,00 | 6.159,05 | 7.698,81 | 23.096,43 | 0,00% | - | 0,00 | 23.096,43 | |
| 33.5 | 43.07.320 | AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT CASSETTE COM CAPACIDADE DE 36.000 BTU/H | cj | 1,00 | 10.462,48 | 13.078,10 | 13.078,10 | 0,00% | - | 0,00 | 13.078,10 | |
| 33.6 | 43.07.330 | AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H | cj | 12,00 | 2.718,73 | 3.398,41 | 40.780,92 | 0,00% | - | 0,00 | 40.780,92 | |
| | | | | | | | 80.125,17 | | | | 80.125,17 | |
| 34 | 44 | APARELHOS E METAIS HIDRAULICOS | | | | | | | | | | |
| 34.1 | 44.01.050 | BACIA SIFONADA DE LOUÇA SEM TAMPA - 6 LITROS | un | 5,00 | 219,82 | 274,77 | 1.373,85 | 0,00% | - | 0,00 | 1.373,85 | |
| 34.2 | 44.01.110 | LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA | un | 8,00 | 216,41 | 270,51 | 2.164,08 | 0,00% | - | 0,00 | 2.164,08 | |
| 34.3 | 44.01.270 | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL | un | 6,00 | 99,71 | 124,63 | 747,78 | 0,00% | - | 0,00 | 747,78 | |
| 34.4 | 44.01.310 | TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA DE 30 LITROS | un | 3,00 | 606,20 | 757,75 | 2.273,25 | 0,00% | - | 0,00 | 2.273,25 | |
| 34.5 | 44.02.062 | TAMPOBANCADA EM GRANITO, COM FRONTAL, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO | m² | 13,92 | 590,74 | 738,42 | 10.278,80 | 0,00% | - | 0,00 | 10.278,80 | |
| 34.6 | 44.03.050 | DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M. COM VISOR | un | 10,00 | 69,91 | 87,38 | 873,80 | 0,00% | - | 0,00 | 873,80 | |
| 34.7 | 44.03.180 | DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS | un | 16,00 | 96,21 | 70,26 | 1.124,16 | 0,00% | - | 0,00 | 1.124,16 | |
| 34.8 | 44.03.440 | TORNEIRA CURTA SEM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN= 3/4" | un | 4,00 | 34,59 | 43,23 | 172,92 | 0,00% | - | 0,00 | 172,92 | |
| 34.9 | 44.03.590 | TORNEIRA DE MESA PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR EM LATÃO FUNDIDO CROMADO | un | 6,00 | 159,82 | 199,77 | 1.198,62 | 0,00% | - | 0,00 | 1.198,62 | |
| 34.10 | 44.03.645 | TORNEIRA DE MESA AUTOMÁTICA, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2"OU 3/4" | un | 13,00 | 115,34 | 144,17 | 1.874,21 | 0,00% | - | 0,00 | 1.874,21 | |
| 34.11 | 44.06.300 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 400X340X140MM | un | 6,00 | 201,68 | 252,10 | 1.512,60 | 0,00% | - | 0,00 | 1.512,60 | |
| | | | | | | | 23.594,07 | | | | 23.594,07 | |
| 35 | 46 | TUBULACAO E CONDUTORES PARA LIQUIDOS E GASES. | | | | | | | | | | |
| 35.1 | 46.01.020 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 180,00 | 22,26 | 27,82 | 5.007,60 | 0,00% | - | 0,00 | 5.007,60 | |
| 35.2 | 46.01.050 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 150,00 | 40,12 | 50,15 | 7.522,50 | 0,00% | - | 0,00 | 7.522,50 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|--|----|--------|----------|----------|------------------|------|-------|---|------------------|
| 35.3 | 46.02.010 | TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 12,00 | 26,52 | 33,15 | 397,80 | 0,00 | 0,00% | - | 397,80 |
| 35.4 | 46.02.050 | TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO P/B COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 60,00 | 34,03 | 42,53 | 2.551,80 | 0,00 | 0,00% | - | 2.551,80 |
| 35.5 | 46.02.060 | TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO P/B COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 120,00 | 52,89 | 66,11 | 7.933,20 | 0,00 | 0,00% | - | 7.933,20 |
| 35.6 | 46.08.006 | TUBO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES | m | 6,00 | 88,85 | 111,06 | 666,36 | 0,00 | 0,00% | - | 666,36 |
| 35.7 | 46.08.010 | TUBO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES | m | 36,00 | 99,27 | 124,08 | 4.466,88 | 0,00 | 0,00% | - | 4.466,88 |
| 35.8 | 46.02.070 | TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO P/B COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 120,00 | 56,56 | 70,70 | 8.484,00 | 0,00 | 0,00% | - | 8.484,00 |
| | | | | | | | 37.030,14 | | | | 37.030,14 |
| 36 | 47 | VALVULAS E APARELHOS DE MEDIÇÃO E CONTROLE PARA LÍQUIDOS E GASES | | | | | | | | | |
| 36.1 | 47.01.050 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 1 1/2" | un | 4,00 | 106,87 | 133,56 | 534,32 | 0,00 | 0,00% | - | 534,32 |
| 36.2 | 47.01.210 | VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO EM LATÃO, PASSAGEM PLENA, AÇIONAMENTO COM ALAVANCA, DN= 2" | un | 4,00 | 190,80 | 238,50 | 954,00 | 0,00 | 0,00% | - | 954,00 |
| 36.3 | 47.02.020 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4" - LINHA ESPECIAL | un | 16,00 | 80,13 | 100,16 | 1.602,56 | 0,00 | 0,00% | - | 1.602,56 |
| 36.4 | 47.02.110 | REGISTRO DE PRESSÃO EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4" - LINHA ESPECIAL | un | 6,00 | 76,61 | 95,76 | 574,56 | 0,00 | 0,00% | - | 574,56 |
| | | | | | | | 3.665,44 | | | | 3.665,44 |
| 37 | 48 | RESERVATORIO E TANQUE PARA LÍQUIDOS E GASES | | | | | | | | | |
| 37.1 | 48.02.206 | RESERVATORIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS | un | 3,00 | 2.493,22 | 3.116,52 | 9.349,56 | 0,00 | 0,00% | - | 9.349,56 |
| 37.2 | 48.05.020 | TORNEIRA DE BOIA, DN= 1" | un | 3,00 | 95,12 | 118,90 | 356,70 | 0,00 | 0,00% | - | 356,70 |
| | | | | | | | 9.706,26 | | | | 9.706,26 |
| 38 | 49 | CAIXA, RALO, GRELHA E ACESSÓRIO HIDRAULICO | | | | | | | | | |
| 38.1 | 49.01.030 | CAIXA SIFONADA DE PVC RIGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA | un | 26,00 | 82,53 | 103,16 | 2.682,16 | 0,00 | 0,00% | - | 2.682,16 |
| 38.2 | 49.03.020 | CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 600 X 600 X 600 MM | un | 20,00 | 229,17 | 286,46 | 5.729,20 | 0,00 | 0,00% | - | 5.729,20 |
| 38.3 | 49.03.036 | CAIXA DE GORDURA EM PVC COM TAMPA REFORÇADA - CAPACIDADE 19 L | un | 2,00 | 354,29 | 442,86 | 885,72 | 0,00 | 0,00% | - | 885,72 |
| 38.4 | 49.06.010 | GRELHA HEMISFERICA EM FERRO FUNDIDO DE 4' | un | 10,00 | 12,94 | 16,17 | 161,70 | 0,00 | 0,00% | - | 161,70 |
| | | | | | | | 9.458,78 | | | | 9.458,78 |
| 39 | 54 | PAVIMENTAÇÃO E PASSEIO | | | | | | | | | |
| 39.1 | 54.01.010 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL | m² | 511,00 | 3,08 | 3,85 | 1.967,35 | 0,00 | 0,00% | - | 1.967,35 |
| 39.2 | 54.01.210 | BASE DE BRITA GRADUADA | m³ | 76,65 | 174,79 | 218,48 | 16.746,49 | 0,00 | 0,00% | - | 16.746,49 |
| 39.3 | 54.01.400 | ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO | m² | 511,00 | 19,95 | 24,18 | 12.355,98 | 0,00 | 0,00% | - | 12.355,98 |




| | | | | | |
|-------------------------------|------|-------|--|--|--|
| 53.333,07 | 0,00 | 0,00% | | | |
| 84.402,89 | | | | | |
| TOTAL GERAL 7ª MEDIÇÃO | | | | | |
| 91.029,59 | | | | | |
| % MEDIDO | | | | | |
| 3,91% | | | | | |
| ACUMULADO | | | | | |
| 404.901,87 | | | | | |
| SALDO REMANESCENTE | | | | | |
| 1.921.179,51 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------|---|----|--------|-------|--------|------------------|
| 39,4 | 54.04.350 | PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONC. 35 MPA, ESPESSURA 8 CM, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJE EM AREIA | m² | 511,00 | 83,50 | 104,37 | 53.333,07 |
| TOTAL | | | | | | | 84.402,89 |
| 2.326.081,38 | | | | | | | |

Monteiro Lobato, 10 de abril de 2024


 Luis Gustavo de Barros
 Responsável Técnico
 CREA 5062695430

ADM FABRICAÇÃO E
 MONTAGEM DE ESTRUTURAS
 METÁLICAS - EIRELI
 14.566.488/0001-70


 LUIZ ROBERTO MONTEIRO DE BARROS
 CREA-SP 507.119/31
 SEC. MUNIC. DE OBRAS



ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI

CNPJ.: nº 14.563.488/0001-70 -I.E. nº 332.225.640.110

Rua Milton José Nunes Fernandes, 2217,
Bairro Polo Industrial II, Guaratinguetá – SP



PREFEITURA DE MONTEIRO LOBATO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

DATA: 05/07/2024

RELATÓRIO Nº:
07/2023

CONFERIDO:
Fiscal do contrato

CONTRATO: 097/2023

AUTOR:
Luís Gustavo de Barros – Eng. Civil

CREA: SP-5062695430

| | | |
|---------------------|---|---------------|
| DATA: 05/07/2024 | CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 7ª MEDIÇÃO | FOLHA: 2 / 11 |
|---------------------|---|---------------|

1. INTRODUÇÃO

1.1. OBJETIVO

Realizar a construção de um novo centro de saúde Dr. João Auricchio, afim de conferir serviços realizados nas áreas de intervenção para realização de medição.

1.2. LOCALIZAÇÃO

A obra está localizada Rua Antônio Alves Magalhães, 20, Centro, CEP 12250-000, Monteiro Lobato – SP

2. FOTOS



Foto 1 e 2: Abertura das sapatas e arrasamento da cabeça de estaca.

| | |
|--|--------------------------------------|
| Autor: Luis Gustavo de Barros CREA: 5062695430 | Conferido: FISCAL DO CONTRATO |
|--|--------------------------------------|

DATA:
05/07/2024

CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA: 3 / 11

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 7ª MEDIÇÃO



Foto 3 e 4: Abertura das sapatas e arrasamento da cabeça de estaca.




Foto 5 e 6: Abertura das sapatas e arrasamento da cabeça de estaca.

Autor:


Luís Gustavo de Barros
CREA: 5062695430

Conferido:


FISCAL DO CONTRATO

DATA:
05/07/2024

CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA: 4 / 11

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 7ª MEDIÇÃO




Foto 7 e 8: Abertura das sapatas e arrasamento da cabeça de estaca.




Foto 9 e 10: Abertura das sapatas e arrasamento da cabeça de estaca.

Autor:


Luís Gustavo de Barros
CREA: 5062695430

Conferido:


FISCAL DO CONTRATO

DATA:
05/07/2024

CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA: 5 / 11

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 7ª MEDIÇÃO



Foto 11 e 12: Abertura da viga baldrame e arrasamento da cabeça de estaca.






Foto 13 e 14: Abertura da viga baldrame e arrasamento da cabeça de estaca.

Autor:


Luís Gustavo de Barros
CREA: 5062695430

Conferido:


FISCAL DO CONTRATO

DATA:
05/07/2024

CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA: 6 / 11

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 7ª MEDIÇÃO



Foto 15 e 16: Abertura da viga baldrame e arrasamento da cabeça de estaca.




Foto 17 e 18: Abertura da viga baldrame.

Autor:


Luís Gustavo de Barros
CREA: 5062695430

Conferido:


FISCAL DO CONTRATO

DATA:
05/07/2024

CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA: 7 / 11

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 7ª MEDIÇÃO




Foto 19: Montagem do gabarito.



Foto 20: Montagem do gabarito.

Autor:


Luís Gustavo de Barros
CREA: 5062695430

Conferido:


FISCAL DO CONTRATO

DATA:
05/07/2024

CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA: 8 / 11

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 7ª MEDIÇÃO



Foto 21: Marcação dos eixos no gabarito.



Foto 22: Remoção de terra.

Autor:


Luís Gustavo de Barros
CREA: 5062695430

Conferido:


FISCAL DO CONTRATO

DATA:
05/07/2024

CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA: 9 / 11

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 7ª MEDIÇÃO



Foto 23 e 24: Remoção de terra.



Foto 25: Remoção de terra.

Autor:


Luís Gustavo de Barros
CREA: 5062695430

Conferido:


FISCAL DO CONTRATO

DATA:
05/07/2024

CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA: 10 / 11

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 7ª MEDIÇÃO



Foto 26 e 27: Montagem da ferragem da viga baldrame.




Foto 28 e 29: Montagem da ferragem e forma da viga baldrame.

Autor:


Luís Gustavo de Barros
CREA: 5062695430

Conferido:


FISCAL DO CONTRATO

DATA:
05/07/2024

CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA: 11 / 11

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 7ª MEDIÇÃO




Foto 30 e 31: Montagem da forma e colocação do lastro de brita da viga baldrame.




Foto 32: Forma da viga baldrame.

LUIZ RODOLFO MEIRELLES GOMES
CREA-SP 5071119131
SEC. MUNIC. DE OBRAS

Autor:

Luís Gustavo de Barros
CREA: 5062695430

Conferido:

FISCAL DO CONTRATO



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

| | | | |
|------------------|---|----------------|------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO | | |
| ENDEREÇO: | RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO | | |
| INÍCIO: | 10/11/2023 | TERMINO | 10/08/2024 |
| DATA: | 03/06/2023 | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| Observações: | | | | |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|--|
| 1 | ELEVAÇÃO DO MURO DE ARRIMO |
| 2 | EXECUÇÃO DAS FORMAS DOS PILARES |
| 3 | EXECUÇÃO DA FERRAGEM DA VIGA INTERMEDIARIA |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

Observações:


ENGENHEIRO

LUIZ RODOLFO MEIRELLES GOMES
CREA-SP 5071110131
SEC. MUNIC. DE OBRAS

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

ENDEREÇO:

RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

INÍCIO:

10/11/2023

TERMINO

10/08/2024

DATA:

07/06/2023

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

MANHÃ

Sem chuva

Com chuva

Improdutivo

TARDE

Sem chuva

Com chuva

Improdutivo

Observações:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

REMOÇÃO DE TERRA ACUMULADA
AMARRAÇÃO DOS PILARES DO MURO DE ARRIMO

Observações:

ENGENHEIRO

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

| | | | |
|------------------|---|----------------|------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO | | |
| ENDEREÇO: | RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO | | |
| INÍCIO: | 10/11/2023 | TERMINO | 10/08/2024 |
| DATA: | 10/06/2023 | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| Observações: | | | | |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|----------------------------------|
| 1 | REMOÇÃO DE TERRA ACUMULADA |
| 2 | DESFORMA CAIXARIA |
| 3 | ASSENTAMENTO DE BLOCO DE CIMENTO |
| 4 | ABERTURA DAS SAPATAS |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

Observações:

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |



ENGENHEIRO



ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

| | | | |
|------------------|---|----------------|------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO | | |
| ENDEREÇO: | RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO | | |
| INÍCIO: | 10/11/2023 | TERMINO | 10/08/2024 |
| DATA: | 11/06/2023 | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| Observações: | | | | |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|----------------------------------|
| 1 | REMOÇÃO DE TERRA ACUMULADA |
| 2 | ABERTURA DAS SAPATAS |
| 3 | ASSENTAMENTO DE BLOCO DE CIMENTO |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

Observações:

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |



ENGENHEIRO



ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

INÍCIO: 10/11/2023 **TERMINO:** 10/08/2024

DATA: 12/06/2023

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |

Observações:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|---|
| 1 | REMOÇÃO DE TERRA ACUMULADA |
| 2 | ABERTURA DAS SAPATAS |
| 3 | ASSENTAMENTO DE BLOCO DE CIMENTO |
| 4 | LOCAÇÃO DAS VIGAS INTERMEDIARIAS DO MURO DE ARRIMO |
| 5 | FECHAMENTO DE CAIXARIA DAS VIGAS INTERMEDIARIAS DO MURO DE ARRIMO |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

Observações:

ENGENHEIRO

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

ENDEREÇO:

RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

INÍCIO:

10/11/2023

TERMINO

10/08/2024

DATA:

13/06/2023

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

MANHÃ

Sem chuva

Com chuva

Improdutivo

TARDE

Sem chuva

Com chuva

Improdutivo

Observações:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|---|
| 1 | REMOÇÃO DE TERRA ACUMULADA |
| 2 | ABERTURA DAS SAPATAS |
| 3 | MONTAGEM DE FORMAS |
| 4 | FECHAMENTO DE CAIXARIA DAS VIGAS INTERMEDIARIAS DO MURO DE ARRIMO |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

Observações:

ENGENHEIRO

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

INÍCIO: 10/11/2023 **TERMINO:** 10/08/2024

DATA: 14/06/2023

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |

Observações:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|--|
| 1 | REMOÇÃO DE TERRA ACUMULADA |
| 2 | ABERTURA DAS SAPATAS |
| 3 | ABERTURA DE BALDRAME |
| 4 | CONCRETAGEM DAS VIGAS INTERMEDIARIAS DO MURO DE ARRIMO |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

Observações:



ENGENHEIRO



ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

INÍCIO: 10/11/2023 **TERMINO:** 10/08/2024

DATA: 17/06/2023

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |

Observações:


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|---|
| 1 | REMOÇÃO DE TERRA ACUMULADA |
| 2 | ABERTURA DAS SAPATAS |
| 3 | ABERTURA DE BALDRAME |
| 4 | DESFORMA DAS VIGAS INTERMEDIÁRIA DO MURO DE ARRIMO |
| 5 | ASSENTAMENTO DE BLOCO DE CIMENTO |
| 6 | ASSENTAMENTO E CONCRETAGEM DAS CANALETAS DE CIMENTO |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

Observações:



ENGENHEIRO



ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

| | | | |
|------------------|---|----------------|------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO | | |
| ENDEREÇO: | RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO | | |
| INÍCIO: | 10/11/2023 | TERMINO | 10/08/2024 |
| DATA: | 18/06/2023 | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| Observações: | | | | |


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|-----------------------------------|
| 1 | REMOÇÃO DE TERRA ACUMULADA |
| 2 | ABERTURA DAS SAPATAS |
| 3 | ABERTURA DE BALDRAME |
| 4 | ARRASAMENTO DAS CABEÇA DE ESTACAS |
| 5 | ASSENTAMENTO DE BLOCO DE CIMENTO |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

Observações:



ENGENHEIRO



ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

| | | | |
|------------------|---|----------------|------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO | | |
| ENDEREÇO: | RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO | | |
| INÍCIO: | 10/11/2023 | TERMINO | 10/08/2024 |
| DATA: | 19/06/2023 | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| Observações: | | | | |


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|--|
| 1 | REMOÇÃO DE TERRA ACUMULADA |
| 2 | ABERTURA DAS SAPATAS |
| 3 | ABERTURA DE BALDRAME |
| 4 | LOCAÇÃO DAS VIGAS INTERMEDIÁRIA DO MURO DE ARRIMO |
| 5 | ASSENTAMENTO DE BLOCO DE CIMENTO |
| 6 | FECHAMENTO DE CAIXARIA DA VIGA INTERMEDIÁRIA DO MURO DE ARRIMO |
| 7 | CONCRETAGEM DA VIGA INTERMEDIÁRIA DO MURO DE ARRIMO |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

Observações:



ENGENHEIRO



ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

| | | | |
|------------------|---|----------------|------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO | | |
| ENDEREÇO: | RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO | | |
| INÍCIO: | 10/11/2023 | TERMINO | 10/08/2024 |
| DATA: | 20/06/2023 | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| Observações: | | | | |


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|--|
| 1 | REMOÇÃO DE TERRA ACUMULADA |
| 2 | ABERTURA DAS SAPATAS |
| 3 | FECHAMENTO DE CAIXARIA DOS PILARES DO MURO DE ARRIMO |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

Observações:



ENGENHEIRO



ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

| | | | | |
|--|---|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO | | | |
| ENDEREÇO: | RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO | | | |
| INÍCIO: | 10/11/2023 | TERMINO | 10/08/2024 | |
| DATA: | 21/06/2023 | | | |
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| Observações: | | | | |
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES | | | | |
| 1 | REMOÇÃO DE TERRA ACUMULADA | | | |
| 2 | ABERTURA DAS SAPATAS | | | |
| 3 | CONCRETAGEM DOS PILARES DO MURO DE ARRIMO | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| Observações: | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

ENGENHEIRO

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

ENDEREÇO:

RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

INÍCIO:

10/11/2023

TERMINO

10/08/2024

DATA:

24/06/2023

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

MANHÃ

Sem chuva

Com chuva

Improdutivo

TARDE

Sem chuva

Com chuva

Improdutivo

Observações:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1

REMOÇÃO DE TERRA ACUMULADA

2

ABERTURA DAS SAPATAS

3

ABERTURA DE BALDRAME COM MINI RETRO

4

REMOÇÃO DE TERRA COM CARREGADEIRA

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17


18

19

20

Observações:


ENGENHEIRO


ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

| | | | |
|------------------|---|----------------|------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO | | |
| ENDEREÇO: | RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO | | |
| INÍCIO: | 10/11/2023 | TERMINO | 10/08/2024 |
| DATA: | 25/06/2023 | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| Observações: | | | | |


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|---|
| 1 | ABERTURA DE BALDRAME |
| 2 | ABERTURA DAS SAPATAS |
| 3 | ASSENTAMENTO DE CANALETAS DE CIMENTO |
| 4 | CONCRETAGEM DAS CANALETAS E PILARES DO MURO DE ARRIMO |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

Observações:



ENGENHEIRO



ENGENHEIRO FISCAL




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

| | | | | |
|--|---|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO | | | |
| ENDEREÇO: | RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO | | | |
| INÍCIO: | 10/11/2023 | TERMINO | 10/08/2024 | |
| DATA: | 26/06/2023 | | | |
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| Observações: | | | | |
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES | | | | |
| 1 | ABERTURA DE BALDRAME | | | |
| 2 | ABERTURA DAS SAPATAS | | | |
| 3 | MONTAGEM DO GABARITO | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| Observações: | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



ENGENHEIRO



ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

INÍCIO: 10/11/2023 **TERMINO:** 10/08/2024

DATA: 27/06/2023

| | | | | |
|----------------------|-------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |

Observações:


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|-----------------------------------|
| 1 | ABERTURA DE BALDRAME |
| 2 | ABERTURA DAS SAPATAS |
| 3 | MARCAÇÃO DOS EIXOS DO GABARITO |
| 4 | ARRASAMENTO DAS CABEÇA DE ESTACAS |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

Observações:



ENGENHEIRO



ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

| | | | | |
|--|---|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO | | | |
| ENDEREÇO: | RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO | | | |
| INÍCIO: | 10/11/2023 | TERMINO | 10/08/2024 | |
| DATA: | 28/06/2023 | | | |
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| Observações: | | | | |
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES | | | | |
| 1 | REMOÇÃO DE TERRA ACUMULADA | | | |
| 2 | ARRASAMENTO DAS CABEÇA DE ESTACAS | | | |
| 3 | ABERTURA DE BALDRAME | | | |
| 4 | ABERTURA DAS SAPATAS | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| Observações: | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

ENGENHEIRO

LUIZ RODOLFO MEIRELLES GOMES
CREA-SP 5071119/31
SEC. MUNIC. DE OBRAS

ENGENHEIRO FISCAL



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 14.563.488

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 58135598

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 17/06/2024 08:04:29

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA
Abrangência - Tribunal Regional Federal da 3ª Região
N. 2024/000002812528

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes **CRIMINAIS** contra: **ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA** ou CNPJ nº **14.563.488/0001-70**.

Certidão **emitida em:** 29/04/2024, às 14:15:08 (data e hora de Brasília).

Observações:

- a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, endereço <https://web.trf3.jus.br/certidao-regional/CertidaoCivelEleitoralCriminal/VerificarAutenticidade>, com base no código de segurança **05EB855596B27404**.
- b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010, Resolução CJF n. 680/2020 e Resolução PRES n. 529/2022;
- e) Certidão emitida em consulta ao SIAPRO – Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 2º Grau e no PJE – Sistema Processual Eletrônico;
- f) A pesquisa abrange registros desde 30/03/1989 até a presente data, no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (2º Grau), com sede em São Paulo/capital e jurisdição nos estados de São Paulo e de Mato Grosso do Sul.

Tribunal Regional Federal da 3ª Região / Secretaria Judiciária
seju@trf3.jus.br - Av. Paulista, n. 1842, Torre Sul, 14º andar, São Paulo/SP





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL
Abrangência - Tribunal Regional Federal da 3ª Região
N. 2024/000002812396

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes **CÍVEIS** em tramitação contra: **ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA** ou CNPJ nº **14.563.488/0001-70**.

Certidão **emitida em:** 29/04/2024, às 14:12:18 (data e hora de Brasília).

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, endereço <https://web.trf3.jus.br/certidao-regional/CertidaoCivelEleitoralCriminal/VerificarAutenticidade>, com base no código de segurança **F2B57873B1D0B3A4**.
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010, Resolução CJF n. 680/2020 e Resolução PRES n. 529/2022;
- Certidão emitida em consulta ao SIAPRO – Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 2º Grau e no PJE – Sistema Processual Eletrônico;
- A pesquisa abrange registros desde 30/03/1989 até a presente data, no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (2º Grau), com sede em São Paulo/capital e jurisdição nos estados de São Paulo e de Mato Grosso do Sul.

Tribunal Regional Federal da 3ª Região / Secretaria Judiciária
seju@trf3.jus.br - Av. Paulista, n. 1842, Torre Sul, 14º andar, São Paulo/SP





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA

CNPJ: 14.563.488/0001-70

CERTIDÃO EMITIDA em 05/06/2024, às 17:27:31

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado está, na data de processamento dos dados, desobrigado a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

Data do processamento dos dados: 03/06/2024

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
2. A periodicidade de atualização das certidões é semanal. Nenhuma informação enviada ao eSocial a partir do dia anterior ao da data de processamento dos dados foi considerada para emissão deste documento. As informações enviadas ao eSocial posteriormente serão refletidas nas certidões a partir da próxima data de processamento.
3. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
4. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
5. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar> com o código de verificação **Q8PVj0PWInM1e94**.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.563.488/0001-70

Razão Social: A DE M MENDES MANUTENCAO EIRELI

Endereço: ROD ARISTEU VIEIRA VILELA 18 / ATERRADO / LORENA / SP / 12610-490

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/06/2024 a 26/07/2024

Certificação Número: 2024062718471877731530

Informação obtida em 05/07/2024 14:58:59

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.563.488/0001-70

Certidão nº: 39405101/2024

Expedição: 05/06/2024, às 17:25:57

Validade: 02/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.563.488/0001-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.563.488 Nome Empregador: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS Qtd. Trabalhadores: 43 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 02/07/2024 Número da Guia: 0124070216294105-5 Emitida por: 50.638.273/0001-34 - VERTICE - SOLUCOES Data Emissão: 02/07/2024 11:33:00 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

| Comp. Auração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Tomador: 90.017.2587773 | Matricula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|--------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------|-----------|----------------|-----------|------------|---------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|--------|----------|
| 05/2024 | | ADRIANO CESAR SALES TEIXEIRA | | 506 | 434.767.098-25 | 101 | 20/06/2024 | Mensal | 2.785,10 | 222,80 | 1,11 | 0,02 | 22,28 | 246,21 |
| 05/2024 | | ELISEU DE MORAES | | 515 | 050.507.028-60 | 101 | 20/06/2024 | Mensal | 2.785,10 | 222,80 | 1,11 | 0,02 | 22,28 | 246,21 |
| 05/2024 | | LUIZ ANTONIO DOS SANTOS | | 000502 | 144.712.048-58 | 101 | 20/06/2024 | Mensal | 2.288,03 | 183,04 | 0,91 | 0,02 | 18,30 | 202,27 |
| Total do Tomador | | | | | | | | | 7.858,23 | 628,64 | 3,13 | 0,06 | 62,86 | 694,69 |
| Total do Estabelecimento | | | | | | | | | 103.522,10 | 8.281,55 | 41,20 | 0,87 | 828,05 | 9.151,67 |
| Total da Guia | | | | | | | | | 103.522,10 | 8.281,55 | 41,20 | 0,87 | 828,05 | 9.151,67 |

CPF/CNPJ do Empregador
14.563.488

Nome/Razão Social do Empregador
ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124070216294105-5

Tag
14563488 05/2024 MENSAL

Pagar este documento até

02/07/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

9.151,67

Composição do Documento

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|---------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------|-----------------|
| 05/2024 | 43 | 8.281,55 | 0,00 | 0,00 | 870,12 | 9.151,67 |
| Total Geral: | | 8.281,55 | 0,00 | 0,00 | 870,12 | 9.151,67 |

Data de geração da Guia: 02/07/2024 às 11:33:00 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





30
horas

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

nome do pagador: **A DE M MENDES MANUTENCAO EIREL**
CPF / CNPJ do pagador: **14.563.488/0001-70**
instituição: **341**
agência/conta: **7983 / 00120051**
tipo de conta: **Conta Corrente**

dados do recebedor:

nome do recebedor: **CEF MATRIZ**
CPF / CNPJ do recebedor: *******305000-****
chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**
instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

dados da transação:

tipo da transação: **PIX QR CODE**
nome do devedor: **ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE E**
CPF / CNPJ do devedor: **14.563.488/0001-70**
data de vencimento: **02/07/2024**
data de validade: **02/07/2024**
valor do documento: **9.151,67**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,00**
multa: **0,00**
valor final: **9.151,67**
valor da transação: **9.151,67**
mensagem do recebedor:
identificação no extrato:
identificador do QR Code: **845eb9474bf3430db48a35c09d5cbfb1**

autenticação do comprovante:

B0BEAF325FF39B1F48533FBCE629255163B56323

ID da transação:

E60701190202407021813DY537FFNWM4

controle:

005453399384098

Pagamento efetuado em 02/07/2024 às 15:13:50 via Sispag.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Serviço de Dívida Ativa

Rua Aluísio José de Castro, nº 147 - Chácaras Selles – Guaratinguetá - SP - 12.505-470

Certidão Fiscal **NEGATIVA** de débitos de Qualquer Natureza

Certidão nº 603/2024

Processo nº 141626/2024

A Fazenda do Município de Guaratinguetá, através de seu órgão competente, “**C E R T I F I C A**” a pedido da pessoa interessada, que de acordo com os assentamentos existentes nas seções de Cadastro Imobiliário, Cadastro Fiscal, Fiscalização Tributária e Dívida Ativa, **não consta débitos** referente a IPTU, Contribuição de Melhoria e referidas taxas, bem como Taxa de Licença de Funcionamento e I.S.S.Q.N., em nome de **ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA**, situada (o) Rua Milton José Nunes Fernandes, nº 2217 - Polo Industrial II - Guaratinguetá (SP), inscrito no **CNPJ 14.563.488/0001-70**, com inscrição municipal **13-5546/01/ISS**. Sendo que não consta imóvel cadastrado no município em nome da firma acima citada

CERTIFICA-SE ainda que “**NADA DEVE**”, ficando ressalvado o direito da Fazenda Municipal de Guaratinguetá cobrar qualquer importância que lhe for devida, posteriormente verificada.

É o que consta nos registros e livros existentes e, por ser verdade, firmamos a presente.

Certidão válida pelo período de **90 dias**.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 1517578

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 04/06/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM, CNPJ: 14.563.488/0001-70, conforme indicação constante do pedido de certidão. *****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 5 de junho de 2024.

PEDIDO Nº:

0076088002





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA
CNPJ: 14.563.488/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:49:01 do dia 28/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/12/2024.

Código de controle da certidão: **77B6.E714.43DF.9325**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO DE AÇÃO TRABALHISTA EM TRAMITAÇÃO PROCESSOS FÍSICOS

Dados Pesquisados:

CNPJ: 14.563.488/0001-70

Nome: ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS

Certidão nº 401791 / 2024

CERTIFICA-SE que em pesquisa aos registros eletrônicos armazenados nos Sistemas de Acompanhamento e Informações Processuais de Processos Físicos do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, até 04/06/2024, **NÃO CONSTA** ação trabalhista em tramitação em face da pessoa natural ou jurídica identificada acima, de acordo com os dados fornecidos pelo solicitante.

Certifica-se, ainda, que esta pesquisa abrange apenas os processos físicos, não alcançando eventuais registros nos cadastros processuais eletrônicos (PJe).

IMPORTANTE

- a. A validade da presente certidão está condicionada à conferência do nome e do CPF/CNPJ indicado, bem como à verificação de sua autenticidade pelo receptor em <https://www.trtsp.jus.br/valida-certidao> em até 90 (noventa) dias após a sua expedição;
- b. A informação do nº do CPF/CNPJ e do nome indicado acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão;



- c. Estão compreendidos nesta certidão, no caso de pessoa jurídica, todos os seus estabelecimentos, agência ou filiais vinculados à raiz do CNPJ;
- d. Certidão emitida gratuitamente.

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **14.563.488/0001-70**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF

Reten ISS-5% = R\$ 4.551,48



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.41
6739306739 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-3531704

AGENCIA: 6739-3 CONTA: 4.068-1

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES

REMETENTE : TRANSF ESPECIAIS-3531704

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7983-9 - GUARATINGUETA, AV JOAO PESSOA

CONTA: 12.005-1

FAVORECIDO: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUT

CPF/CNPJ: 14.563.488/0001-70

VALOR: R\$ 86.478,11

DEBITO EM: 15/07/2024

=====

DOCUMENTO: 071501

AUTENTICACAO SISBB: 6.848.0B0.4A1.676.83B

15/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:08:22
673906739 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-3531704
AGENCIA: 6739-3 CONTA: 4.068-1

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 15/07/2024 |
| NR. DOCUMENTO | 556.739.000.000.087 |
| VALOR TOTAL | 4.551,48 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF.MUNIC.MLOBATO - CONV
AGENCIA: 6739-3 CONTA: 87-6
NR. DOCUMENTO 556.739.000.004.068

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 8.4ED.985.E66.034.11B |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JE668466 EDMAR JOSE DE ARAUJO.

| | | | | | | |
|---|--|---------------------------------|--|---|----------------------------------|---------------------------------------|
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E | | Número da Nota 550 |  | | |
| | | | Data e Hora de Emissão 08/08/2024 16:04:21 | | | |
| | | | Código de Verificação * B7KU-6A8G | | | |
| | | | Série NE | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | | |
| CPF/CNPJ: 14.563.488/0001-70 Inscrição Municipal: 13554601 Nome/Razão Social: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS - EIRELI Endereço: RUA MILTON JOSÉ NUNES FERNANDES 2217 - **** - CHÁCARAS SANTA MARIA I - CEP: 12522450 Município: GUARATINGUETA UF: SP E-mail: fiscal@admequipamentos.com.br | | | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | | |
| Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO CPF/CNPJ: 46.643.482/0001-07 Inscrição Municipal: Endereço: Outros Praça Deputado A.S.Cunha Bueno 180 -- CENTRO - CEP: 12250000 Município: MONTEIRO LOBATO UF: SP E-mail: turismo@monteirolobato.sp.gov.br | | | | | | |
| ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO | | | | | | |
| 711200001 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | | | | | |
| LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003 | | | | | | |
| 07.19 - Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo. | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 08/08/2024, EM MONTEIRO LOBATO - SP | | | | | | |
| Nº LICITAÇÃO: 059/2023 CONTRATO Nº 230852/2023 Nº TOMADA DE PREÇO: 008/2023 OBJETO: Contratação de Empresa para execução da unidade de pronto atendimento no centro de saúde DR. JOÃO AURICCHIO 8ª Medição Período: 01/07/2024 a 31/07/2024 Valor: R\$ 87.518,74 Retenção de INSS (Inciso III do artigo 7º da IN RFB nº 2.021/2021), não se aplica à retenção previdenciária conforme previsto no artigo 114, inciso II, da IN RFB nº 2.110/2022. 341 - BANCO ITAÚ - AG: 7983 - C/C: 12005-1 | | | | | | |
| | Valor do Serviço R\$ 87.518,74 | Deduções R\$ 0,00 | Desconto Incond. R\$ 0,00 | Base de Cálculo R\$ 87.518,74 | Alíquota (%) 5,00 | Valor do ISS (R\$) 4.375,94 |
| Desconto Cond. R\$ 0,00 | Retenção INSS R\$ 0,00 | Retenção PIS R\$ 0,00 | Retenção COFINS R\$ 0,00 | Retenção CSLL R\$ 0,00 | Retenção IRRF R\$ 0,00 | Outras Retenções R\$ 0,00 |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 87.518,74 | | | | | | |
| VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 83.142,80 | | | | | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | | |
| - Retenção no Município de MONTEIRO LOBATO - SP pelo Tomador: MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO | | | | | | |

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.



**MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA DE OBRAS

MEMORANDO 24156/2024

A/C: Secretaria de Finanças

De: Secretaria de Obras

Ref.: 8º Medição – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO.

Prezados,

A Secretaria de Obras, vem por meio solicitar o pagamento da 8º Medição, Contratação De Empresa Para Execução Da Unidade De Pronto Atendimento No Centro De Saúde Dr. João Auricchio, do referido processo N° 230852/2023, Tomada de Preço N°008/2023, no valor total de R\$87.518,74 referente a seguinte nota fiscal, nº550. Segue em anexo, Planilha Orçamentária da Medição, Relatório Fotográfico, Diário de Obras e demais documentos fiscais.

Sem mais, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Monteiro Lobato, 9 de agosto de 2024.

LUIZ RODOLFO MEIRELLES GOMES
CREA-SP 5071119131
SEC. MUNIC. DE OBRAS

Luiz Rodolfo Meirelles Gomes
Secretário de Obras



ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI
 CNPJ.: nº 14.563.488/0001-70 - I.E. nº 332.225.640.110
 Rua Milton José Nunes Fernandes, 2217, Bairro Polo Industrial II, Guaratinguá – SP

PLANILHA DE MEDIÇÃO

BDI = 29%

DATA BASE: CDHU 187 AGOSTO/2022 - DESONERADA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, NO MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO-SP

8ª MEDIÇÃO - 05/08/2024

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO (R\$) | | PREÇO TOTAL (R\$) | QUANT. MEDIDA | VALOR MEDIDO | % MEDIDO | ACUMULADO MEDIDO | SALDO REMANESCENTE |
|---|-----------|---|-------------------|------------|----------------------|----------|-------------------|---------------|-----------------|----------|------------------|--------------------|
| | | | | | S/BDI | C/BDI | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 02 INICIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 01 | SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 01.02.071 | PARCELER TÉCNICO DE FUNDAÇÕES, CONDIÇÕES E RECOMENDAÇÕES GERAIS, PARA EMPREENDIMENTOS COM ÁREA CONSTRUIDA ATÉ 1.000 M² | un | 1,00 | 4.203,32 | 5.254,15 | 5.254,15 | | - | 0,00% | 1,00 | - |
| 1.2 | 01.06.021 | ELABORAÇÃO DE PROJ. DE ADEQUAÇÃO DE ENTRADA DE E. ELÉTRICA JUNTO A CONCESSIONÁRIA, COM MEDIÇÃO EM BT E DEMANDA ATÉ 75 KVA | un | 1,00 | 5.368,58 | 6.710,72 | 6.710,72 | | - | 0,00% | 1,00 | - |
| 1.3 | 01.17.031 | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA EM FORMATO A1 | un | 6,00 | 2.114,05 | 2.643,56 | 15.861,36 | | - | 0,00% | 6,00 | - |
| 1.4 | 01.17.051 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A1 | un | 10,00 | 1.551,02 | 1.938,77 | 19.387,70 | | - | 0,00% | 10,00 | - |
| 1.5 | 01.17.071 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM FORMATO A1 | un | 12,00 | 665,66 | 832,32 | 9.987,84 | | - | 0,00% | 12,00 | - |
| 1.6 | 01.17.111 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A1 | un | 6,00 | 739,39 | 924,23 | 5.545,38 | | - | 0,00% | 6,00 | - |
| 1.7 | 01.21.010 | TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SONDADEMI | lx | 1,00 | 942,15 | 1.177,66 | 1.177,66 | | - | 0,00% | 1,00 | - |
| 1.8 | 01.21.110 | SONDADEMI DO TERRENO À PERCUSSÃO (MÍNIMO DE 30 M) | m | 90,00 | 75,15 | 93,93 | 8.453,70 | | - | 0,00% | 90,00 | - |
| | | | | | | | 72.378,53 | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 02 INICIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | 02.01.180 | BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB | un/mês | 9,00 | 627,19 | 783,98 | 7.055,82 | 1,00 | 783,98 | 11,11% | 9,00 | - |
| 2.2 | 02.02.130 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVABO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,89 M² | un/mês | 9,00 | 823,12 | 1.153,90 | 10.385,10 | 1,00 | 1.153,90 | 11,11% | 9,00 | - |
| 2.3 | 02.02.150 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | un/mês | 9,00 | 575,88 | 719,85 | 6.478,65 | | - | 0,00% | 0,00 | 6.478,65 |
| 2.4 | 02.03.120 | TAPUME FIXO PARA FECHAMENTO DE ÁREAS, COM PORTÃO | m² | 80,00 | 77,05 | 96,31 | 7.704,80 | | - | 0,00% | 80,00 | - |
| 2.5 | 02.05.202 | ANDAIMÉ TORRE METÁLICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METÁLICO | m² | 40,50 | 19,28 | 24,11 | 976,45 | | - | 0,00% | 0,00 | 976,45 |
| 2.6 | 02.08.020 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA | m² | 6,00 | 678,00 | 847,50 | 5.085,00 | | - | 0,00% | 6,00 | - |
| 2.7 | 02.09.030 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 5 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO A DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ 1 KM | m² | 260,00 | 5,34 | 6,67 | 1.734,20 | | - | 0,00% | 260,00 | - |
| 2.8 | 02.10.020 | LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO | m² | 428,00 | 12,06 | 15,07 | 6.449,96 | | - | 0,00% | 428,00 | - |
| | | | | | | | 45.859,99 | | | | | |
| 3 | 06 | SERVIÇO EM SOLO E ROCHA, MANUAL | | | | | | | 1.937,88 | | 428,00 | 7.455,11 |

| | | 106.390,40 | | | | | | | | | | | | 106.390,40 | | | | | | | | | |
|-------|-----------|--|----|----|----------|----------|----------|-----------|---|-------|------|-----------|---|------------------|------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| 27 | 34 | PAISAGISMO E FECHAMENTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.1 | 34.01.010 | TERRA VEGETAL ORGANICA COMUM | 0% | m² | 4,55 | -149,63 | 187,03 | 890,98 | - | 0,00% | 0,00 | 850,98 | - | 0,00% | 0,00 | 850,98 | | | | | | | |
| 27.2 | 34.01.020 | LIMPEZA E REGULAZIÇÃO DE AREAS PARA AJARDINAMENTO | 0% | m² | 42,26 | 1,31 | 1,63 | 68,88 | - | 0,00% | 0,00 | 68,88 | - | 0,00% | 0,00 | 68,88 | | | | | | | |
| 27.3 | 34.02.100 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) | 0% | m² | 68,70 | 10,88 | 13,80 | 934,32 | - | 0,00% | 0,00 | 934,32 | - | 0,00% | 0,00 | 934,32 | | | | | | | |
| 27.4 | 34.03.020 | ARBUSTO AZALÉA - H= 0,60 A 0,80 M | 0% | un | 27,00 | 40,13 | 50,16 | 1.354,32 | - | 0,00% | 0,00 | 1.354,32 | - | 0,00% | 0,00 | 1.354,32 | | | | | | | |
| 27.5 | 34.03.120 | ARBUSTO MORELA - H= 0,50 M | 0% | un | 15,00 | 28,53 | 36,81 | 553,65 | - | 0,00% | 0,00 | 553,65 | - | 0,00% | 0,00 | 553,65 | | | | | | | |
| 27.6 | 34.03.130 | ARBUSTO ALAMANDA - H= 0,60 A 0,80 M | 0% | un | 2,00 | 29,95 | 37,43 | 74,86 | - | 0,00% | 0,00 | 74,86 | - | 0,00% | 0,00 | 74,86 | | | | | | | |
| 27.7 | 34.04.130 | ARVORE ORNAMENTAL TIPO IPÊ AMARELO - H= 2,00 M | 0% | un | 2,00 | 89,11 | 111,38 | 222,76 | - | 0,00% | 0,00 | 222,76 | - | 0,00% | 0,00 | 222,76 | | | | | | | |
| 27.8 | 34.03.150 | ARBUSTO CURCULIGO - H= 0,60 A 0,80 M | 0% | un | 13,00 | 41,88 | 52,35 | 680,55 | - | 0,00% | 0,00 | 680,55 | - | 0,00% | 0,00 | 680,55 | | | | | | | |
| 27.9 | 34.05.290 | PORTÃO DE ABRIR EM GRADE DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA, MALHA 65 X 132 MM, E PINTURA ELETROSTÁTICA | 0% | m² | 12,00 | 1774,24 | 2.217,80 | 28.613,60 | - | 0,00% | 0,00 | 26.613,60 | - | 0,00% | 0,00 | 26.613,60 | | | | | | | |
| | | 31.353,92 | | | | | | | | | | | | 31.353,92 | | | | | | | | | |
| 28 | 37 | QUADRO E PAINEL PARA ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.1 | 37.01.180 | QUADRO TELEBRAS DE EMBUTIR DE 800 X 800 X 120 MM | 0% | un | 1,00 | 500,24 | 925,30 | 625,30 | - | 0,00% | 0,00 | 625,30 | - | 0,00% | 0,00 | 625,30 | | | | | | | |
| 28.2 | 37.03.240 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 56 DIN / 40 BOLT-ON - 225 A - SEM COMPONENTES | 0% | un | 4,00 | 1.011,14 | 1.263,92 | 5.055,68 | - | 0,00% | 0,00 | 5.055,68 | - | 0,00% | 0,00 | 5.055,68 | | | | | | | |
| 28.3 | 37.10.010 | BARRAAMENTO DE COBRE NU | 0% | kg | 10,00 | 93,80 | 117,25 | 1.172,50 | - | 0,00% | 0,00 | 1.172,50 | - | 0,00% | 0,00 | 1.172,50 | | | | | | | |
| 28.4 | 37.13.630 | DISJUNTOR TERMO-MAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATE 50 A | 0% | un | 24,00 | 95,87 | 119,83 | 2.875,92 | - | 0,00% | 0,00 | 2.875,92 | - | 0,00% | 0,00 | 2.875,92 | | | | | | | |
| 28.5 | 37.13.640 | DISJUNTOR TERMO-MAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATE 100 A | 0% | un | 8,00 | 128,47 | 181,83 | 1.294,64 | - | 0,00% | 0,00 | 1.294,64 | - | 0,00% | 0,00 | 1.294,64 | | | | | | | |
| 28.6 | 37.13.650 | DISJUNTOR TERMO-MAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATE 50 A | 0% | un | 24,00 | 129,52 | 181,90 | 3.885,60 | - | 0,00% | 0,00 | 3.885,60 | - | 0,00% | 0,00 | 3.885,60 | | | | | | | |
| 28.7 | 37.13.660 | DISJUNTOR TERMO-MAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATE 100 A | 0% | un | 6,00 | 148,28 | 185,35 | 1.112,10 | - | 0,00% | 0,00 | 1.112,10 | - | 0,00% | 0,00 | 1.112,10 | | | | | | | |
| 28.8 | 37.14.440 | CHAVE SECCIONADORA SOB CARGA, TRIPOLAR, ACOMANAMENTO ROTATIVO, COM PROLONGADOR E PORTA-FUSÍVEL ATE NH-2, 400 A - SEM FUSÍVEIS | 0% | un | 2,00 | 3.487,94 | 4.359,92 | 8.719,84 | - | 0,00% | 0,00 | 8.719,84 | - | 0,00% | 0,00 | 8.719,84 | | | | | | | |
| 28.9 | 37.17.070 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 2 POLOS | 0% | un | 20,00 | 181,67 | 227,08 | 4.541,60 | - | 0,00% | 0,00 | 4.541,60 | - | 0,00% | 0,00 | 4.541,60 | | | | | | | |
| 28.10 | 37.24.042 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE <= 4 KV, UN ATE 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1 | 0% | un | 4,00 | 560,04 | 700,05 | 2.800,20 | - | 0,00% | 0,00 | 2.800,20 | - | 0,00% | 0,00 | 2.800,20 | | | | | | | |
| | | 32.083,38 | | | | | | | | | | | | 32.083,38 | | | | | | | | | |
| 29 | 38 | TUBULAÇÃO E CONDUTOR PARA ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA BÁSICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29.1 | 38.19.210 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DN 25 MM | 0% | m | 980,00 | 12,54 | 15,67 | 15.356,60 | - | 0,00% | 0,00 | 15.356,60 | - | 0,00% | 0,00 | 15.356,60 | | | | | | | |
| 29.2 | 38.19.220 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DN 32 MM | 0% | m | 180,00 | 14,27 | 17,83 | 3.209,40 | - | 0,00% | 0,00 | 3.209,40 | - | 0,00% | 0,00 | 3.209,40 | | | | | | | |
| | | 18.566,00 | | | | | | | | | | | | 18.566,00 | | | | | | | | | |
| 30 | 39 | CONDUTOR E ENFIAPAO DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.1 | 39.02.016 | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | 0% | m | 4.200,00 | 3,28 | 4,11 | 17.282,00 | - | 0,00% | 0,00 | 17.282,00 | - | 0,00% | 0,00 | 17.282,00 | | | | | | | |
| 30.2 | 39.02.020 | CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | 0% | m | 680,00 | 5,05 | 6,31 | 4.164,60 | - | 0,00% | 0,00 | 4.164,60 | - | 0,00% | 0,00 | 4.164,60 | | | | | | | |
| 30.3 | 39.02.030 | CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | 0% | m | 350,00 | 7,38 | 9,22 | 3.227,00 | - | 0,00% | 0,00 | 3.227,00 | - | 0,00% | 0,00 | 3.227,00 | | | | | | | |
| 30.4 | 39.02.040 | CABO DE COBRE DE 10 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | 0% | m | 200,00 | 11,16 | 13,95 | 2.790,00 | - | 0,00% | 0,00 | 2.790,00 | - | 0,00% | 0,00 | 2.790,00 | | | | | | | |
| 30.5 | 39.04.070 | CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM² | 0% | m | 10,00 | 28,39 | 35,48 | 354,80 | - | 0,00% | 0,00 | 354,80 | - | 0,00% | 0,00 | 354,80 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|---|----|----|--------|-----------|-----------|-----------|---|---|-------|------|-----------|
| 30.6 | 39 11 090 | FIO TELEFONICO TIPO P80, PARA LIGAÇÃO DE APARELHOS TELEFONICOS | 0% | m | 400,00 | 3,07 | 3,88 | 1.692,00 | - | - | 0,00% | 0,00 | 1.592,00 |
| 30.7 | 38 21 080 | CABO DE COBRE FLEX. DE 16 MM². ISOL. 0,61KV. ISOLAÇÃO HEPR 90°C | 0% | m | 240,00 | 14,07 | 17,58 | 4.219,20 | - | - | 0,00% | 0,00 | 4.219,20 |
| 30.8 | 38 21 070 | CABO DE COBRE FLEX. DE 25 MM². ISOL. 0,61KV. ISOLAÇÃO HEPR 90°C | 0% | m | 150,00 | 20,20 | 25,25 | 3.787,50 | - | - | 0,00% | 0,00 | 3.787,50 |
| 30.9 | 38 21 080 | CABO DE COBRE FLEX. DE 35 MM². ISOL. 0,61KV. ISOLAÇÃO HEPR 90°C | 0% | m | 120,00 | 29,88 | 37,10 | 4.452,00 | - | - | 0,00% | 0,00 | 4.452,00 |
| 30.10 | 38 21 090 | CABO DE COBRE FLEX. DE 50 MM². ISOL. 0,61KV. ISOLAÇÃO HEPR 90°C | 0% | m | 180,00 | 40,43 | 50,63 | 8.085,40 | - | - | 0,00% | 0,00 | 9.095,40 |
| 50.884,50 | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | |
| DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA E COMANDO DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA | | | | | | | | | | | | | |
| 31.1 | 40 02 100 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAF. 40X40X190 MM | 0% | un | 6,00 | 735,72 | 189,85 | 1.017,90 | - | - | 0,00% | 0,00 | 1.017,90 |
| 31.2 | 40 04 080 | TOMADA PARA TELEFONE AP. PADRÃO TELEBRÁS, COM PLACA | 0% | q | 6,00 | 22,80 | 28,25 | 189,90 | - | - | 0,00% | 0,00 | 189,90 |
| 31.3 | 40 04 450 | TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA | 0% | q | 80,00 | 18,30 | 22,87 | 2.058,90 | - | - | 0,00% | 0,00 | 2.058,90 |
| 31.4 | 40 04 480 | TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA | 0% | q | 20,00 | 21,58 | 25,68 | 539,60 | - | - | 0,00% | 0,00 | 539,60 |
| 31.5 | 40 04 470 | CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO | 0% | q | 6,00 | 28,12 | 35,15 | 210,90 | - | - | 0,00% | 0,00 | 210,90 |
| 31.6 | 40 06 020 | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA | 0% | q | 49,00 | 17,84 | 22,42 | 1.098,58 | - | - | 0,00% | 0,00 | 1.098,58 |
| 31.7 | 40 06 040 | INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA | 0% | q | 4,00 | 25,45 | 31,81 | 127,24 | - | - | 0,00% | 0,00 | 127,24 |
| 31.8 | 40 10 108 | CONTATOR DE POTÊNCIA 38 AMPO A - 2P+2NF | 0% | un | 2,00 | 646,33 | 807,91 | 1.615,82 | - | - | 0,00% | 0,00 | 1.615,82 |
| 6.837,84 | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | | | |
| LUMINARIAS | | | | | | | | | | | | | |
| 32.1 | 41 10 080 | CRUZETA REFORÇADA EM FERRO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE DUAS LUMINÁRIAS | 0% | un | 3,00 | 405,79 | \$07,23 | 1.621,89 | - | - | 0,00% | 0,00 | 1.521,69 |
| 32.2 | 41 10 430 | POSTE TELECOMUNIC. RETO EM AÇO SAE 1010Y020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 8,00 M | 0% | un | 3,00 | 1.289,33 | 1.611,66 | 4.834,88 | - | - | 0,00% | 0,00 | 4.834,98 |
| 32.3 | 41 11 703 | LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE, FLUXO LUMINOSO DE 1480 A 17473 LM, EFICIÊNCIA MINIMA DE 118 LM/W - POTENCIA DE 80 W/120 W | 0% | un | 8,00 | 1.092,71 | 1.385,86 | 10.927,04 | - | - | 0,00% | 0,00 | 10.927,04 |
| 32.4 | 41 31 040 | LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANS. 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3990 A 4800 LM, POTENCIA DE 38 W A 41 W | 0% | un | 23,00 | 273,88 | 342,35 | 7.874,05 | - | - | 0,00% | 0,00 | 7.874,05 |
| 32.5 | 41 31 090 | LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLUCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 800 A 1090 LM, POTENCIA DE 9 W A 12 W | 0% | un | 98,00 | 128,42 | 180,52 | 10.915,36 | - | - | 0,00% | 0,00 | 10.915,36 |
| 32.6 | 41 31 097 | LUMINÁRIA LED REDONDA DE SOBR. COM DIFUSOR REQUADO TRANSL. O, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1900 A 2000 LM, POTENCIA DE 17 W A 19 W | 0% | un | 90,00 | 214,05 | 287,58 | 18.053,90 | - | - | 0,00% | 0,00 | 16.053,90 |
| 52.126,72 | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | | | |
| APARELHOS ELÉTRICOS, INSTALAÇÕES E CABOS | | | | | | | | | | | | | |
| 33.1 | 43 02 080 | CHUVEIRO ELÉTRICO DE 6 500W/ 220V COM RESISTÊNCIA BLINDADA | 0% | un | 5,00 | 362,50 | 453,12 | 2.285,90 | - | - | 0,00% | 0,00 | 2.285,90 |
| 33.2 | 43 04 020 | TORNEIRA ELÉTRICA | 0% | un | 2,00 | 182,07 | 227,68 | 455,16 | - | - | 0,00% | 0,00 | 455,16 |
| 33.3 | 43 06 090 | EXAUSTOR ELÉTRICO EM PLÁSTICO, VAZÃO DE 150 A 190M³/H | 0% | un | 1,00 | 359,17 | 449,96 | 448,96 | - | - | 0,00% | 0,00 | 448,96 |
| 33.4 | 43 07 300 | AIR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT CASSETTE COM CAPACIDADE DE 18.000 BTU/H | 0% | q | 3,00 | 6.158,05 | 7.898,81 | 23.086,43 | - | - | 0,00% | 0,00 | 23.086,43 |
| 33.5 | 43 07 320 | AIR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT CASSETTE COM CAPACIDADE DE 96.000 BTU/H | 0% | q | 1,00 | 10.482,48 | 13.079,10 | 13.078,10 | - | - | 0,00% | 0,00 | 13.078,10 |

[Handwritten signature]

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--|-----|----|--------|----------|----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 33.6 | 43.07.330 | AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H | 0% | qj | 12,00 | 2.718,73 | 3.398,41 | 40.780,92 | | | | | | | | | | | | |
| 80.125,17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 APARELHOS E METAIS HIDRAULICOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34.1 | 44.01.050 | BACA SIFONADA DE LOUÇA SEM TAMPA - 6 LITROS | 0% | un | 5,00 | 219,82 | 274,77 | 1.373,85 | | | | | | | | | | | | |
| 34.2 | 44.01.110 | LAVATORIO DE LOUÇA COM COLUNA | 0% | un | 8,00 | 216,41 | 270,51 | 2.164,08 | | | | | | | | | | | | |
| 34.3 | 44.01.270 | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL | 0% | un | 6,00 | 99,71 | 124,63 | 747,78 | | | | | | | | | | | | |
| 34.4 | 44.01.310 | TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA DE 30 LITROS | 0% | un | 3,00 | 606,20 | 757,75 | 2.273,25 | | | | | | | | | | | | |
| 34.5 | 44.02.062 | TAMPONANGADA EM GRANITO, COM FRONTOA, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO | 0% | m² | 13,92 | 590,74 | 798,42 | 10.278,80 | | | | | | | | | | | | |
| 34.6 | 44.03.050 | DISPENSER PAPEL HIGIENICO EM ABS PARA ROLAJO 300 / 900 M, COM VISOR | 0% | un | 10,00 | 69,91 | 87,38 | 873,80 | | | | | | | | | | | | |
| 34.7 | 44.03.180 | DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS | 0% | un | 16,00 | 56,21 | 70,26 | 1.124,16 | | | | | | | | | | | | |
| 34.8 | 44.03.440 | TORNEIRA CURTA SEM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN= 3/4" | 0% | un | 4,00 | 34,59 | 43,23 | 172,92 | | | | | | | | | | | | |
| 34.9 | 44.03.590 | TORNEIRA DE MESA PARA PIA COM BICA MOVEL E ARELADOR EM LATÃO FUNDIDO CROMADO | 0% | un | 6,00 | 159,82 | 199,77 | 1.198,62 | | | | | | | | | | | | |
| 34.10 | 44.03.645 | ACIONAMENTO HIDROMECHANICO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2 OU 3/4 | 0% | un | 13,00 | 115,34 | 144,17 | 1.874,21 | | | | | | | | | | | | |
| 34.11 | 44.06.300 | CUBA EM AÇO INOXIDAVEL SIMPLES DE 400X340X140MM | 0% | un | 6,00 | 201,88 | 252,10 | 1.512,60 | | | | | | | | | | | | |
| 23.594,07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 TUBULACAÇÃO E CONDUTORES PARA LIQUIDOS E GASES. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35.1 | 46.01.020 | TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES | 0% | m | 180,00 | 22,26 | 27,82 | 5.007,60 | | | | | | | | | | | | |
| 35.2 | 46.01.050 | TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | 0% | m | 150,00 | 40,12 | 60,15 | 7.522,50 | | | | | | | | | | | | |
| 35.3 | 46.02.010 | TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDAVEL, LINHA ESGOTO SERIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | 0% | m | 12,00 | 26,52 | 33,15 | 387,80 | | | | | | | | | | | | |
| 35.4 | 46.02.050 | TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO P/B COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | 0% | m | 60,00 | 34,03 | 42,53 | 2.551,80 | | | | | | | | | | | | |
| 35.5 | 46.02.060 | TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO P/B COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | 0% | m | 120,00 | 52,89 | 69,11 | 7.933,20 | | | | | | | | | | | | |
| 35.6 | 46.03.006 | TUBO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES | 0% | m | 6,00 | 88,85 | 111,06 | 666,36 | | | | | | | | | | | | |
| 35.7 | 46.03.010 | TUBO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES | 0% | m | 36,00 | 99,27 | 124,08 | 4.466,88 | | | | | | | | | | | | |
| 35.8 | 46.02.070 | TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO P/B COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | 70% | m | 120,00 | 56,56 | 70,70 | 8.484,00 | | | | | | | | | | | | |
| 37.030,14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 VALVULAS E APARELHOS DE MEDICAO E CONTROLE PARA LIQUIDOS E GASES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36.1 | 47.01.050 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 1 1/2" | 0% | un | 4,00 | 106,87 | 133,56 | 534,32 | | | | | | | | | | | | |
| 84,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.938,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31.091,34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 534,32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|---|-----|----|--------|----------|----------|-----------|--|
| 36.2 | 47 01 210 | VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO EM LATÃO, PASSAGEM PLENA, AÇIONAMENTO COM ALAVANCA, DN= 2" | 0% | un | 4,00 | 190,80 | 298,50 | 984,00 | |
| 36.3 | 47 02 020 | REGISTRO DE GAIVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4" - LINHA ESPECIAL | 0% | un | 16,00 | 80,13 | 100,16 | 1.602,56 | |
| 36.4 | 47 02 110 | REGISTRO DE PRESSÃO EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4" - LINHA ESPECIAL | 0% | un | 6,00 | 76,61 | 95,76 | 574,56 | |
| | | 3.665,44 | | | | | | | |
| RESERVATORIO E TANQUE PARA LIQUIDOS E GASES | | | | | | | | | |
| 37.1 | 48 02 206 | RESERVATORIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS | 0% | un | 3,00 | 2.483,22 | 3.116,52 | 9.349,56 | |
| 37.2 | 48 06 020 | TORNEIRA DE BOIA, DN= 1" | 0% | un | 3,00 | 95,12 | 118,90 | 356,70 | |
| | | 9.706,26 | | | | | | | |
| CAIXA, RALO, GRELHA E ACESSORIO HIDRAULICO | | | | | | | | | |
| 38.1 | 49 01 030 | CAIXA SIFONADA DE PVC RIGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA | 0% | un | 28,00 | 82,53 | 103,16 | 2.682,16 | |
| 38.2 | 49 03 020 | CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 600 X 600 X 600 MM | 60% | un | 20,00 | 229,17 | 286,46 | 5.729,20 | |
| 38.3 | 49 03 036 | CAIXA DE GORDURA EM PVC COM TAMPA REFORCADA - CAPACIDADE 18 L | 0% | un | 2,00 | 354,29 | 442,86 | 885,72 | |
| 38.4 | 49 06 010 | GRELHA HEMISFERICA EM FERRO FUNDIDO DE 4" | 0% | un | 10,00 | 12,94 | 16,17 | 161,70 | |
| | | 9.488,78 | | | | | | | |
| PAVIMENTACAO E PASSEIO | | | | | | | | | |
| 39.1 | 54 01 010 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MECANIZADA DE SUPERFICIE SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL | 0% | m² | 511,00 | 3,08 | 3,85 | 1.967,35 | |
| 39.2 | 54 01 210 | BASE DE BRITA GRADUADA | 0% | m³ | 76,65 | 174,79 | 218,48 | 16.746,49 | |
| 39.3 | 54 01 400 | ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVACAO, COMPACTACAO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO | 0% | m² | 511,00 | 19,35 | 24,18 | 12.355,98 | |
| 39.4 | 54 04 350 | PAVIMENTACAO EM LAJOTA DE CONC. 35 MPA, ESPESSURA 8 CM, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJ E EM AREA | 0% | m² | 511,00 | 83,50 | 104,37 | 53.333,07 | |
| | | 84.402,89 | | | | | | | |
| TOTAL | | 2.326.081,38 | | | | | | | |

Montreiro Lobato, 08 de agosto de 2024

Luis Gustavo de Barros

Responsável Técnico
CREA 5062695430

ADM FABRICAÇÃO E
MONTAGEM DE ESTRUTURAS
METÁLICAS - EIRELI

14.563.488/0001-70

| | | | | | |
|--|--|----------|--------|-------|-------------------------|
| | | - | 0,00% | 0,00 | 954,00 |
| | | - | 0,00% | 0,00 | 1.602,56 |
| | | - | 0,00% | 0,00 | 574,56 |
| | | - | 0,00% | 0,00 | 3.665,44 |
| RESERVATORIO E TANQUE PARA LIQUIDOS E GASES | | | | | |
| | | - | 0,00% | 0,00 | 9.349,56 |
| | | - | 0,00% | 0,00 | 356,70 |
| | | - | 0,00% | 0,00 | 9.706,26 |
| CAIXA, RALO, GRELHA E ACESSORIO HIDRAULICO | | | | | |
| | | - | 0,00% | 0,00 | 2.682,16 |
| | | 12,00 | 60,00% | 12,00 | 2.291,68 |
| | | - | 0,00% | 0,00 | 885,72 |
| | | - | 0,00% | 0,00 | 161,70 |
| | | 3.437,52 | 0,00% | 0,00 | 6.021,26 |
| PAVIMENTACAO E PASSEIO | | | | | |
| | | - | 0,00% | 0,00 | 1.967,35 |
| | | - | 0,00% | 0,00 | 16.746,49 |
| | | - | 0,00% | 0,00 | 12.355,98 |
| | | - | 0,00% | 0,00 | 53.333,07 |
| | | - | 0,00% | 0,00 | 84.402,89 |
| TOTAL GERAL 8ª MEDIÇÃO | | | | | 87.518,74 |
| % MEDIDO | | | | | 3,76% |
| ACUMULADO | | | | | 492.420,61 |
| SALDO REMANESCENTE | | | | | R\$ 1.833.660,77 |

LUIZ RODRIGO MIRELLES GOMES
CREA-SP 50419/21
SOL. MUNIC. DE UBERLÂNDIA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

INÍCIO: 10/11/2023 **TERMINO:** 10/08/2024

DATA: 01/07/2024

| | | | | |
|----------------------|-------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |

Observações:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|--|
| 1 | ABERTURA DAS SAPATAS |
| 2 | ABERTURA DE BALDRAME |
| 3 | DEMOLIÇÃO DAS CABEÇAS DE ESTACAS |
| 4 | FECHAMENTO DE CAIXARIA DO BALDRAME DA OBRA |
| 5 | COLOCAÇÃO DE VIGA BALDRAME DA OBRA |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

| PESSOAL | | EQUIPAMENTOS | | OBSERVAÇÕES: |
|--------------|----------|----------------------|--------|--------------|
| FUNÇÃO | QUANT. | MODELO | QUANT. | |
| ENGENHEIRO | 0 | ANDAIME | | |
| ENCARREGADO | 1 | ROMPEDOR | | |
| PEDREIRO | 5 | BETONEIRA | | |
| AJUDANTE | 1 | COMPACTADOR | | |
| | | SERRA CIRCULAR | | |
| | | ESCORA METALICA | | |
| | | VIGA 1M | | |
| | | VIGA 2M | | |
| | | PLATAFORMA | | |
| | | ELEVATORIA 12M | | |
| | | SERRA MÁRMORE | | |
| | | ESMERILHADEIRA | | |
| | | FURADEIRA | | |
| | | FURADEIRA DE IMPACTO | | |
| TOTAL | 7 | TOTAL | | |

Luís Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

LUIZ RODOLFO MEIRELLES GOMES
CREA-SP 5071119431
SEC. MUNIC. DE OBRAS
ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

| | | | | |
|-----------------------------|---|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO | | | |
| ENDEREÇO: | RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO | | | |
| INÍCIO: | 10/11/2023 | TERMINO | 10/08/2024 | |
| DATA: | 02/07/2024 | | | |
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| Observações: | | | | |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES | |
|---|--|
| 1 | ABERTURA DAS SAPATAS |
| 2 | ABERTURA DE BALDRAME |
| 3 | DEMOLIÇÃO DAS CABEÇAS DE ESTACAS |
| 4 | FECHAMENTO DE CAIXARIA DO BALDRAME DA OBRA |
| 5 | COLOCAÇÃO DE VIGA BALDRAME DA OBRA |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

| PESSOAL | | EQUIPAMENTOS | | OBSERVAÇÕES: |
|--------------|----------|----------------------|----------|--------------|
| FUNÇÃO | QUANT. | MODELO | QUANT. | |
| ENGENHEIRO | 0 | ANDAIME | | |
| ENCARREGADO | 1 | ROMPEDOR | | |
| PEDREIRO | 5 | BETONEIRA | | |
| AJUDANTE | 1 | COMPACTADOR | | |
| | | SERRA CIRCULAR | | |
| | | ESCORA METALICA | | |
| | | VIGA 1M | | |
| | | VIGA 2M | | |
| | | PLATAFORMA | | |
| | | ELEVATORIA 12M | | |
| | | SERRA MÁRMORE | | |
| | | ESMERILHADEIRA | | |
| | | FURADEIRA | | |
| | | FURADEIRA DE IMPACTO | | |
| TOTAL | 7 | TOTAL | 0 | |

Luis Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

| | | | | |
|-----------------------------|---|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO | | | |
| ENDEREÇO: | RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO | | | |
| INÍCIO: | 10/11/2023 | TERMINO | 10/08/2024 | |
| DATA: | 03/07/2024 | | | |
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| Observações: | | | | |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|--|
| 1 | ABERTURA DAS SAPATAS |
| 2 | ABERTURA DE BALDRAME |
| 3 | DEMOLIÇÃO DAS CABEÇAS DE ESTACAS |
| 4 | FECHAMENTO DE CAIXARIA DO BALDRAME DA OBRA |
| 5 | COLOCAÇÃO DE VIGA BALDRAME DA OBRA |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

| PESSOAL | | EQUIPAMENTOS | | OBSERVAÇÕES: |
|--------------|----------|---------------------------|----------|--------------|
| FUNÇÃO | QUANT. | MODELO | QUANT. | |
| ENGENHEIRO | 0 | ANDAIME | | |
| ENCARREGADO | 0 | ROMPEDOR | | |
| PEDREIRO | 4 | BETONEIRA | | |
| AJUDANTE | 3 | COMPACTADOR | | |
| | | SERRA CIRCULAR | | |
| | | ESCORA METALICA | | |
| | | VIGA 1M | | |
| | | VIGA 2M | | |
| | | PLATAFORMA ELEVATORIA 12M | | |
| | | SERRA MÁRMORE | | |
| | | ESMERILHADEIRA | | |
| | | FURADEIRA | | |
| | | FURADEIRA DE IMPACTO | | |
| TOTAL | 7 | TOTAL | 0 | |

Luis Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

| | | | | |
|-----------------------------|---|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO | | | |
| ENDEREÇO: | RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO | | | |
| INÍCIO: | 10/11/2023 | TERMINO | 10/08/2024 | |
| DATA: | 04/07/2024 | | | |
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| Observações: | | | | |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|--|
| 1 | ABERTURA DAS SAPATAS |
| 2 | ABERTURA DE BALDRAME |
| 3 | DEMOLIÇÃO DAS CABEÇAS DE ESTACAS |
| 4 | FECHAMENTO DE CAIXARIA DO BALDRAME DA OBRA |
| 5 | COLOCAÇÃO DE VIGA BALDRAME DA OBRA |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

| PESSOAL | | EQUIPAMENTOS | | OBSERVAÇÕES: |
|--------------|----------|---------------------------|----------|--------------|
| FUNÇÃO | QUANT. | MODELO | QUANT. | |
| ENGENHEIRO | 0 | ANDAIME | | |
| ENCARREGADO | 0 | ROMPEDOR | | |
| PEDREIRO | 5 | BETONEIRA | | |
| AJUDANTE | 3 | COMPACTADOR | | |
| | | SERRA CIRCULAR | | |
| | | ESCORRIMENTOS METALICOS | | |
| | | VIGA 1M | | |
| | | VIGA 2M | | |
| | | PLATAFORMA ELEVATORIA 12M | | |
| | | SERRA MÁRMORE | | |
| | | ESMERILHADEIRA | | |
| | | FURADEIRA | | |
| | | FURADEIRA DE IMPACTO | | |
| TOTAL | 8 | TOTAL | 0 | |

Luis Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

| | | | | |
|-----------------------------|---|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO | | | |
| ENDEREÇO: | RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO | | | |
| INÍCIO: | 10/11/2023 | TERMINO | 10/08/2024 | |
| DATA: | 05/07/2024 | | | |
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| Observações: | | | | |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|--|
| 1 | ABERTURA DAS SAPATAS |
| 2 | ABERTURA DE BALDRAME |
| 3 | DEMOLIÇÃO DAS CABEÇAS DE ESTACAS |
| 4 | FECHAMENTO DE CAIXARIA DO BALDRAME DA OBRA |
| 5 | COLOCAÇÃO DE VIGA BALDRAME DA OBRA |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

| PESSOAL | | EQUIPAMENTOS | | OBSERVAÇÕES: |
|--------------|----------|---------------------------|----------|--------------|
| FUNÇÃO | QUANT. | MODELO | QUANT. | |
| ENGENHEIRO | 0 | ANDAIME | | |
| ENCARREGADO | 0 | ROMPEDOR | | |
| PEDREIRO | 5 | BETONEIRA | | |
| AJUDANTE | 3 | COMPACTADOR | | |
| | | SERRA CIRCULAR | | |
| | | ESCORA METALICA | | |
| | | VIGA 1M | | |
| | | VIGA 2M | | |
| | | PLATAFORMA ELEVATORIA 12M | | |
| | | SERRA MÁRMORE | | |
| | | ESMERILHADEIRA | | |
| | | FURADEIRA | | |
| | | FURADEIRA DE IMPACTO | | |
| TOTAL | 8 | TOTAL | 0 | |

Luís Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

| | | | | |
|-----------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO | | | |
| ENDEREÇO: | RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO | | | |
| INÍCIO: | 10/11/2023 | TERMINO | 10/08/2024 | |
| DATA: | 08/07/2024 | | | |
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| Observações: | FERIADO | | | |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|--|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

| PESSOAL | | EQUIPAMENTOS | | OBSERVAÇÕES: |
|--------------|----------|----------------------|----------|--------------|
| FUNÇÃO | QUANT. | MODELO | QUANT. | |
| ENGENHEIRO | | ANDAIME | | |
| ENCARREGADO | | ROMPEDOR | | |
| PEDREIRO | | BETONEIRA | | |
| AJUDANTE | | COMPACTADOR | | |
| | | SERRA CIRCULAR | | |
| | | ESCORA METALICA | | |
| | | VIGA 1M | | |
| | | VIGA 2M | | |
| | | PLATAFORMA | | |
| | | ELEVATORIA 12M | | |
| | | SERRA MÁRMORE | | |
| | | ESMERILHADEIRA | | |
| | | FURADEIRA | | |
| | | FURADEIRA DE IMPACTO | | |
| TOTAL | 0 | TOTAL | 0 | |

Luis Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

| | | | | |
|-----------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO | | | |
| ENDEREÇO: | RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO | | | |
| INÍCIO: | 10/11/2023 | TERMINO | 10/08/2024 | |
| DATA: | 09/07/2024 | | | |
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| Observações: | EMENDA DE FERIADO (REPOSIÇÃO NO DIA 13/07/24 SÁBADO) | | | |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES | |
|---|--|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

| PESSOAL | | EQUIPAMENTOS | | OBSERVAÇÕES: |
|--------------|----------|----------------------|----------|--------------|
| FUNÇÃO | QUANT. | MODELO | QUANT. | |
| ENGENHEIRO | | ANDAIME | | |
| ENCARREGADO | | ROMPEDOR | | |
| PEDREIRO | | BETONEIRA | | |
| AJUDANTE | | COMPACTADOR | | |
| | | SERRA CIRCULAR | | |
| | | ESCORA METALICA | | |
| | | VIGA 1M | | |
| | | VIGA 2M | | |
| | | PLATAFORMA | | |
| | | ELEVATORIA 12M | | |
| | | SERRA MÁRMORE | | |
| | | ESMERILHADEIRA | | |
| | | FURADEIRA | | |
| | | FURADEIRA DE IMPACTO | | |
| TOTAL | 0 | TOTAL | 0 | |

Luis Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

| | | | | |
|-----------------------------|---|------------------------------------|---|--------------------------------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO | | | |
| ENDEREÇO: | RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO | | | |
| INÍCIO: | 10/11/2023 | TERMINO | 10/08/2024 | |
| DATA: | 10/07/2024 | | | |
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input type="checkbox"/> Sem chuva | <input checked="" type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input type="checkbox"/> Sem chuva | <input checked="" type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| Observações: | | | | |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|--|
| 1 | ABERTURA DAS SAPATAS |
| 2 | ABERTURA DE BALDRAME |
| 3 | DEMOLIÇÃO DAS CABEÇAS DE ESTACAS |
| 4 | FECHAMENTO DE CAIXARIA DO BALDRAME DA OBRA |
| 5 | COLOCAÇÃO DE VIGA BALDRAME DA OBRA |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

| PESSOAL | | EQUIPAMENTOS | | OBSERVAÇÕES: |
|--------------|----------|---------------------------|----------|--------------|
| FUNÇÃO | QUANT. | MODELO | QUANT. | |
| ENGENHEIRO | 0 | ANDAIME | | |
| ENCARREGADO | 0 | ROMPEDOR | | |
| PEDREIRO | 5 | BETONEIRA | | |
| AJUDANTE | 2 | COMPACTADOR | | |
| | | SERRA CIRCULAR | | |
| | | ESCORRA METALICA | | |
| | | VIGA 1M | | |
| | | VIGA 2M | | |
| | | PLATAFORMA ELEVATORIA 12M | | |
| | | SERRA MÁRMORE | | |
| | | ESMERILHADEIRA | | |
| | | FURADEIRA | | |
| | | FURADEIRA DE IMPACTO | | |
| TOTAL | 7 | TOTAL | 0 | |

Luis Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

INÍCIO: 10/11/2023 **TERMINO:** 10/08/2024

DATA: 11/07/2024

| | | | | |
|----------------------|-------|------------------------------------|---|--------------------------------------|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input type="checkbox"/> Sem chuva | <input checked="" type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input type="checkbox"/> Sem chuva | <input checked="" type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |

Observações:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|--|
| 1 | ABERTURA DAS SAPATAS |
| 2 | ABERTURA DE BALDRAME |
| 3 | DEMOLIÇÃO DAS CABEÇAS DE ESTACAS |
| 4 | FECHAMENTO DE CAIXARIA DO BALDRAME DA OBRA |
| 5 | COLOCAÇÃO DE VIGA BALDRAME DA OBRA |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

| PESSOAL | | EQUIPAMENTOS | | OBSERVAÇÕES: |
|--------------|----------|----------------------|----------|--------------|
| FUNÇÃO | QUANT. | MODELO | QUANT. | |
| ENGENHEIRO | 0 | ANDAIME | | |
| ENCARREGADO | 0 | ROMPEDOR | | |
| PEDREIRO | 5 | BETONEIRA | | |
| AJUDANTE | 2 | COMPACTADOR | | |
| | | SERRA CIRCULAR | | |
| | | ESCORA METÁLICA | | |
| | | VIGA 1M | | |
| | | VIGA 2M | | |
| | | PLATAFORMA | | |
| | | ELEVATORIA 12M | | |
| | | SERRA MÁRMORE | | |
| | | ESMERILHADEIRA | | |
| | | FURADEIRA | | |
| | | FURADEIRA DE IMPACTO | | |
| TOTAL | 7 | TOTAL | 0 | |

Luis Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

| | | | | |
|-----------------------------|---|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO | | | |
| ENDEREÇO: | RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO | | | |
| INÍCIO: | 10/11/2023 | TERMINO | 10/08/2024 | |
| DATA: | 12/07/2024 | | | |
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| Observações: | | | | |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|--|
| 1 | ABERTURA DAS SAPATAS |
| 2 | ABERTURA DE BALDRAME |
| 3 | DEMOLIÇÃO DAS CABEÇAS DE ESTACAS |
| 4 | FECHAMENTO DE CAIXARIA DO BALDRAME DA OBRA |
| 5 | COLOCAÇÃO DE VIGA BALDRAME DA OBRA |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

| PESSOAL | | EQUIPAMENTOS | | OBSERVAÇÕES: |
|--------------|----------|---------------------------|----------|--------------|
| FUNÇÃO | QUANT. | MODELO | QUANT. | |
| ENGENHEIRO | 0 | ANDAIME | | |
| ENCARREGADO | 0 | ROMPEDOR | | |
| PEDREIRO | 5 | BETONEIRA | | |
| AJUDANTE | 2 | COMPACTADOR | | |
| | | SERRA CIRCULAR | | |
| | | ESCORA METALICA | | |
| | | VIGA 1M | | |
| | | VIGA 2M | | |
| | | PLATAFORMA ELEVATORIA 12M | | |
| | | SERRA MÁRMORE | | |
| | | ESMERILHADEIRA | | |
| | | FURADEIRA | | |
| | | FURADEIRA DE IMPACTO | | |
| TOTAL | 7 | TOTAL | 0 | |

Luis Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

| | | | | |
|-----------------------------|---|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO | | | |
| ENDEREÇO: | RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO | | | |
| INÍCIO: | 10/11/2023 | TERMINO | 10/08/2024 | |
| DATA: | 13/07/2024 | | | |
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| Observações: | SÁBADO - REPOSIÇÃO DA EMENDA DO FERIADO DO DIA 08/07/24 | | | |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|--|
| 1 | ABERTURA DAS SAPATAS |
| 2 | ABERTURA DE BALDRAME |
| 3 | DEMOLIÇÃO DAS CABEÇAS DE ESTACAS |
| 4 | FECHAMENTO DE CAIXARIA DO BALDRAME DA OBRA |
| 5 | COLOCAÇÃO DE VIGA BALDRAME DA OBRA |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

| PESSOAL | | EQUIPAMENTOS | | OBSERVAÇÕES: |
|--------------|----------|---------------------------|----------|--------------|
| FUNÇÃO | QUANT. | MODELO | QUANT. | |
| ENGENHEIRO | 0 | ANDAIME | | |
| ENCARREGADO | 0 | ROMPEDOR | | |
| PEDREIRO | 5 | BETONEIRA | | |
| AJUDANTE | 2 | COMPACTADOR | | |
| | | SERRA CIRCULAR | | |
| | | ESCORA METALICA | | |
| | | VIGA 1M | | |
| | | VIGA 2M | | |
| | | PLATAFORMA ELEVATORIA 12M | | |
| | | SERRA MÁRMORE | | |
| | | ESMERILHADEIRA | | |
| | | FURADEIRA | | |
| | | FURADEIRA DE IMPACTO | | |
| TOTAL | 7 | TOTAL | 0 | |

Luis Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

| | | | | |
|-----------------------------|---|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO | | | |
| ENDEREÇO: | RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO | | | |
| INÍCIO: | 10/11/2023 | TERMINO | 10/08/2024 | |
| DATA: | 15/07/2024 | | | |
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| Observações: | | | | |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|---|
| 1 | AMARRAÇÃO DE ARRANQUE DOS PILARES NO BALDRAME |
| 2 | CONCRETAGEM DOS BALDRAMES DA OBRA |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

| PESSOAL | | EQUIPAMENTOS | | OBSERVAÇÕES: |
|--------------|-----------|---------------------------|----------|--------------|
| FUNÇÃO | QUANT. | MODELO | QUANT. | |
| ENGENHEIRO | 2 | ANDAIME | 0 | |
| ENCARREGADO | 0 | ROMPEDOR | 1 | |
| PEDREIRO | 4 | BETONEIRA | 2 | |
| AJUDANTE | 4 | COMPACTADOR | 0 | |
| | | SERRA CIRCULAR | | |
| | | ESCORA METALICA | 0 | |
| | | VIGA 1M | 0 | |
| | | VIGA 2M | 0 | |
| | | PLATAFORMA ELEVATORIA 12M | 0 | |
| | | SERRA MÁRMORE | 0 | |
| | | ESMERILHADEIRA | 0 | |
| | | FURADEIRA | | |
| | | FURADEIRA DE IMPACTO | | |
| TOTAL | 10 | TOTAL | 3 | |

Luis Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

| | | | | |
|-----------------------------|---|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO | | | |
| ENDEREÇO: | RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO | | | |
| INÍCIO: | 10/11/2023 | TERMINO | 10/08/2024 | |
| DATA: | 16/07/2024 | | | |
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| Observações: | | | | |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|--|
| 1 | ABERTURA DAS SAPATAS |
| 2 | ABERTURA DE BALDRAME |
| 3 | DEMOLIÇÃO DAS CABEÇAS DE ESTACAS |
| 4 | FECHAMENTO DE CAIXARIA DO BALDRAME DA OBRA |
| 5 | COLOCAÇÃO DE VIGA BALDRAME DA OBRA |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

| PESSOAL | | EQUIPAMENTOS | | OBSERVAÇÕES: |
|--------------|----------|---------------------------|----------|--------------|
| FUNÇÃO | QUANT. | MODELO | QUANT. | |
| ENGENHEIRO | 0 | ANDAIME | | |
| ENCARREGADO | 0 | ROMPEDOR | | |
| PEDREIRO | 4 | BETONEIRA | | |
| AJUDANTE | 3 | COMPACTADOR | | |
| | | SERRA CIRCULAR | | |
| | | ESCORRA METALICA | | |
| | | VIGA 1M | | |
| | | VIGA 2M | | |
| | | PLATAFORMA ELEVATORIA 12M | | |
| | | SERRA MÁRMORE | | |
| | | ESMERILHADEIRA | | |
| | | FURADEIRA | | |
| | | FURADEIRA DE IMPACTO | | |
| TOTAL | 7 | TOTAL | 0 | |

Luis Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

| | | | | |
|-----------------------------|---|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO | | | |
| ENDEREÇO: | RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO | | | |
| INÍCIO: | 10/11/2023 | TERMINO | 10/08/2024 | |
| DATA: | 17/07/2024 | | | |
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| Observações: | | | | |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|--|
| 1 | ABERTURA DAS SAPATAS |
| 2 | ABERTURA DE BALDRAME |
| 3 | DEMOLIÇÃO DAS CABEÇAS DE ESTACAS |
| 4 | FECHAMENTO DE CAIXARIA DO BALDRAME DA OBRA |
| 5 | COLOCAÇÃO DE VIGA BALDRAME DA OBRA |
| 6 | RECEBIMENTO DE MATERIAL |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

| PESSOAL | | EQUIPAMENTOS | | OBSERVAÇÕES: |
|--------------|----------|---------------------------|----------|--------------|
| FUNÇÃO | QUANT. | MODELO | QUANT. | |
| ENGENHEIRO | 0 | ANDAIME | | |
| ENCARREGADO | 0 | ROMPEDOR | | |
| PEDREIRO | 4 | BETONEIRA | | |
| AJUDANTE | 3 | COMPACTADOR | | |
| | | SERRA CIRCULAR | | |
| | | ESCORA METALICA | | |
| | | VIGA 1M | | |
| | | VIGA 2M | | |
| | | PLATAFORMA ELEVATORIA 12M | | |
| | | SERRA MÁRMORE | | |
| | | ESMERILHADEIRA | | |
| | | FURADEIRA | | |
| | | FURADEIRA DE IMPACTO | | |
| TOTAL | 7 | TOTAL | 0 | |

Luís Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

| | | | | |
|-----------------------------|---|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO | | | |
| ENDEREÇO: | RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO | | | |
| INÍCIO: | 10/11/2023 | TERMINO | 10/08/2024 | |
| DATA: | 18/07/2024 | | | |
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| Observações: | | | | |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|--|
| 1 | AMARRAÇÃO DE ARRANQUES DOS PILARES NO BALDRAME |
| 2 | CONCRETAGEM DOS BALDRAMES DA OBRA |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

| PESSOAL | | EQUIPAMENTOS | | OBSERVAÇÕES: |
|--------------|----------|---------------------------|----------|--------------|
| FUNÇÃO | QUANT. | MODELO | QUANT. | |
| ENGENHEIRO | 0 | ANDAIME | | |
| ENCARREGADO | 1 | ROMPEDOR | | |
| PEDREIRO | 4 | BETONEIRA | | |
| AJUDANTE | 3 | COMPACTADOR | | |
| | | SERRA CIRCULAR | | |
| | | ESCORA METALICA | | |
| | | VIGA 1M | | |
| | | VIGA 2M | | |
| | | PLATAFORMA ELEVATORIA 12M | | |
| | | SERRA MÁRMORE | | |
| | | ESMERILHADEIRA | | |
| | | FURADEIRA | | |
| | | FURADEIRA DE IMPACTO | | |
| TOTAL | 8 | TOTAL | 0 | |

Luis Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

| | | | | |
|-----------------------------|---|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO | | | |
| ENDEREÇO: | RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO | | | |
| INÍCIO: | 10/11/2023 | TERMINO | 10/08/2024 | |
| DATA: | 19/07/2024 | | | |
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| Observações: | | | | |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|---|
| 1 | ABERTURA DAS SAPATAS |
| 2 | ABERTURA DE BALDRAME |
| 3 | DEMOLIÇÃO DAS CABEÇAS DE ESTACAS |
| 4 | FECHAMENTO DE CAIXARIA DO BALDRAME DA OBRA |
| 5 | COLOCAÇÃO DE VIGA BALDRAME DA OBRA |
| 6 | AMARRAÇÃO DE ARRANQUE DOS PILARES NO BALDRAME |
| 7 | CONCRETAGEM DOS BALDRAMES DA OBRA |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

| PESSOAL | | EQUIPAMENTOS | | OBSERVAÇÕES: |
|--------------|----------|---------------------------|----------|--------------|
| FUNÇÃO | QUANT. | MODELO | QUANT. | |
| ENGENHEIRO | 0 | ANDAIME | | |
| ENCARREGADO | 1 | ROMPEDOR | | |
| PEDREIRO | 4 | BETONEIRA | | |
| AJUDANTE | 3 | COMPACTADOR | | |
| | | SERRA CIRCULAR | | |
| | | ESCORRA METALICA | | |
| | | VIGA 1M | | |
| | | VIGA 2M | | |
| | | PLATAFORMA ELEVATORIA 12M | | |
| | | SERRA MÁRMORE | | |
| | | ESMERILHADEIRA | | |
| | | FURADEIRA | | |
| | | FURADEIRA DE IMPACTO | | |
| TOTAL | 8 | TOTAL | 0 | |

Luís Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

| | | | | |
|-----------------------------|---|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO | | | |
| ENDEREÇO: | RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO | | | |
| INÍCIO: | 10/11/2023 | TERMINO | 10/08/2024 | |
| DATA: | 22/07/2024 | | | |
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| Observações: | | | | |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|--|
| 1 | DESFORMA DAS CAIXARIA DAS VIGAS BALDRAME E SAPATAS |
| 2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES E SAPATAS |
| 3 | FECHAMENTO DE CAIXARIA DO BALDRAME DA OBRA |
| 4 | COLOCAÇÃO DE VIGA BALDRAME DA OBRA |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

| PESSOAL | | EQUIPAMENTOS | | OBSERVAÇÕES: |
|--------------|----------|---------------------------|----------|--------------|
| FUNÇÃO | QUANT. | MODELO | QUANT. | |
| ENGENHEIRO | 0 | ANDAIME | | |
| ENCARREGADO | 0 | ROMPEDOR | | |
| PEDREIRO | 4 | BETONEIRA | | |
| AJUDANTE | 3 | COMPACTADOR | | |
| | | SERRA CIRCULAR | | |
| | | ESCORA METALICA | | |
| | | VIGA 1M | | |
| | | VIGA 2M | | |
| | | PLATAFORMA ELEVATORIA 12M | | |
| | | SERRA MÁRMORE | | |
| | | ESMERILHADEIRA | | |
| | | FURADEIRA | | |
| | | FURADEIRA DE IMPACTO | | |
| TOTAL | 7 | TOTAL | 0 | |

Luis Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

| | | | | |
|-----------------------------|---|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO | | | |
| ENDEREÇO: | RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO | | | |
| INÍCIO: | 10/11/2023 | TERMINO | 10/08/2024 | |
| DATA: | 23/07/2024 | | | |
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| Observações: | | | | |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|--|
| 1 | DESFORMA DAS CAIXARIA DAS VIGAS BALDRAME E SAPATAS |
| 2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES E SAPATAS |
| 3 | FECHAMENTO DE CAIXARIA DO BALDRAME DA OBRA |
| 4 | COLOCAÇÃO DE VIGA BALDRAME DA OBRA |
| 5 | ASSENTAMENTO DE BLOCO DE CIMENTO |
| 6 | RECEBIMENTO DOS BLOCOS |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

| PESSOAL | | EQUIPAMENTOS | | OBSERVAÇÕES: |
|--------------|----------|---------------------------|----------|--------------|
| FUNÇÃO | QUANT. | MODELO | QUANT. | |
| ENGENHEIRO | 0 | ANDAIME | | |
| ENCARREGADO | 0 | ROMPEDOR | | |
| PEDREIRO | 4 | BETONEIRA | | |
| AJUDANTE | 3 | COMPACTADOR | | |
| | | SERRA CIRCULAR | | |
| | | ESCORA METALICA | | |
| | | VIGA 1M | | |
| | | VIGA 2M | | |
| | | PLATAFORMA ELEVATORIA 12M | | |
| | | SERRA MÁRMORE | | |
| | | ESMERILHADEIRA | | |
| | | FURADEIRA | | |
| | | FURADEIRA DE IMPACTO | | |
| TOTAL | 7 | TOTAL | 0 | |

Luis Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

| | | | | |
|--|---|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO | | | |
| ENDEREÇO: | RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO | | | |
| INÍCIO: | 10/11/2023 | TERMINO | 10/08/2024 | |
| DATA: | 24/07/2024 | | | |
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| Observações: | | | | |
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES | | | | |
| 1 | DESFORMA DAS CAIXARIA DAS VIGAS BALDRAME E SAPATAS | | | |
| 2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES E SAPATAS | | | |
| 3 | FECHAMENTO DE CAIXARIA DO BALDRAME DA OBRA | | | |
| 4 | COLOCAÇÃO DE VIGA BALDRAME DA OBRA | | | |
| 5 | ASSENTAMENTO DE BLOCO DE CIMENTO | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| PESSOAL | | EQUIPAMENTOS | | OBSERVAÇÕES: |
| FUNÇÃO | QUANT. | MODELO | QUANT. | |
| ENGENHEIRO | 0 | ANDAIME | | |
| ENCARREGADO | 0 | ROMPEDOR | | |
| PEDREIRO | 4 | BETONEIRA | | |
| AJUDANTE | 3 | COMPACTADOR | | |
| | | SERRA CIRCULAR | | |
| | | ESCORA METALICA | | |
| | | VIGA 1M | | |
| | | VIGA 2M | | |
| | | PLATAFORMA ELEVATORIA 12M | | |
| | | SERRA MÁRMORE | | |
| | | ESMERILHADEIRA | | |
| | | FURADEIRA | | |
| | | FURADEIRA DE IMPACTO | | |
| TOTAL | 7 | TOTAL | 0 | |

Luis Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

| | | | | |
|-----------------------------|---|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO | | | |
| ENDEREÇO: | RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO | | | |
| INÍCIO: | 10/11/2023 | TERMINO | 10/08/2024 | |
| DATA: | 25/07/2024 | | | |
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| Observações: | | | | |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES | |
|---|--|
| 1 | FECHAMENTO DE CAIXARIA DO BALDRAME DA OBRA |
| 2 | COLOCAÇÃO DE VIGA BALDRAME DA OBRA |
| 3 | CONCRETAGEM DA VIGA BALDRAME |
| 4 | ASSENTAMENTO DE BLOCO DE CIMENTO |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

| PESSOAL | | EQUIPAMENTOS | | OBSERVAÇÕES: |
|--------------|----------|----------------------|----------|--------------|
| FUNÇÃO | QUANT. | MODELO | QUANT. | |
| ENGENHEIRO | 0 | ANDAIME | | |
| ENCARREGADO | 0 | ROMPEDOR | | |
| PEDREIRO | 5 | BETONEIRA | | |
| AJUDANTE | 2 | COMPACTADOR | | |
| | | SERRA CIRCULAR | | |
| | | ESCORRA METALICA | | |
| | | VIGA 1M | | |
| | | VIGA 2M | | |
| | | PLATAFORMA | | |
| | | ELEVATORIA 12M | | |
| | | SERRA MÁRMORE | | |
| | | ESMERILHADEIRA | | |
| | | FURADEIRA | | |
| | | FURADEIRA DE IMPACTO | | |
| TOTAL | 7 | TOTAL | 0 | |

Luis Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

| | | | | |
|-----------------------------|---|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO | | | |
| ENDEREÇO: | RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO | | | |
| INÍCIO: | 10/11/2023 | TERMINO | 10/08/2024 | |
| DATA: | 26/07/2024 | | | |
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| Observações: | | | | |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|--|
| 1 | FECHAMENTO DE CAIXARIA DO BALDRAME DA OBRA |
| 2 | COLOCAÇÃO DE VIGA BALDRAME DA OBRA |
| 3 | CONCRETAGEM DA VIGA BALDRAME |
| 4 | ASSENTAMENTO DE BLOCO DE CIMENTO |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

| PESSOAL | | EQUIPAMENTOS | | OBSERVAÇÕES: |
|--------------|----------|---------------------------|----------|--------------|
| FUNÇÃO | QUANT. | MODELO | QUANT. | |
| ENGENHEIRO | 0 | ANDAIME | | |
| ENCARREGADO | 0 | ROMPEDOR | | |
| PEDREIRO | 5 | BETONEIRA | | |
| AJUDANTE | 2 | COMPACTADOR | | |
| | | SERRA CIRCULAR | | |
| | | ESCORRA METALICA | | |
| | | VIGA 1M | | |
| | | VIGA 2M | | |
| | | PLATAFORMA ELEVATORIA 12M | | |
| | | SERRA MÁRMORE | | |
| | | ESMERILHADEIRA | | |
| | | FURADEIRA | | |
| | | FURADEIRA DE IMPACTO | | |
| TOTAL | 7 | TOTAL | 0 | |

Luis Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

| | | | |
|------------------|---|----------------|------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO | | |
| ENDEREÇO: | RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO | | |
| INÍCIO: | 10/11/2023 | TERMINO | 10/08/2024 |
| DATA: | 29/07/2024 | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| Observações: | | | | |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES | |
|---|--|
| 1 | CONCRETAGEM DA VIGA BALDRAME E SAPATAS |
| 2 | ASSENTAMENTO DE BLOCO DE CIMENTO |
| 3 | RELOCAÇÃO DOS BLOCOS DE CIMENTO |
| 4 | RECEBIMENTO DE MATERIAL |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

| PESSOAL | | EQUIPAMENTOS | | OBSERVAÇÕES: |
|--------------|----------|----------------------|----------|--------------|
| FUNÇÃO | QUANT. | MODELO | QUANT. | |
| ENGENHEIRO | 0 | ANDAIME | | |
| ENCARREGADO | 0 | ROMPEDOR | | |
| PEDREIRO | 4 | BETONEIRA | | |
| AJUDANTE | 3 | COMPACTADOR | | |
| | | SERRA CIRCULAR | | |
| | | ESCORA METALICA | | |
| | | VIGA 1M | | |
| | | VIGA 2M | | |
| | | PLATAFORMA | | |
| | | ELEVATORIA 12M | | |
| | | SERRA MÁRMORE | | |
| | | ESMERILHADEIRA | | |
| | | FURADEIRA | | |
| | | FURADEIRA DE IMPACTO | | |
| TOTAL | 7 | TOTAL | 0 | |

Luis Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

| | | | | |
|--|---|------------------------------------|---|--------------------------------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO | | | |
| ENDEREÇO: | RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO | | | |
| INÍCIO: | 10/11/2023 | TERMINO | 10/08/2024 | |
| DATA: | 30/07/2024 | | | |
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input type="checkbox"/> Sem chuva | <input checked="" type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input type="checkbox"/> Sem chuva | <input checked="" type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| Observações: | | | | |
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES | | | | |
| 1 | ASSENTAMENTO DE BLOCO DE CIMENTO | | | |
| 2 | RELOCAÇÃO DOS BLOCOS DE CIMENTO | | | |
| 3 | AMARRAÇÃO DE PILAR | | | |
| 4 | DESFORMA E IMPERMEABILIZAÇÃO DAS VIGAS BALDRAME E SAPATAS | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| PESSOAL | | EQUIPAMENTOS | | OBSERVAÇÕES: |
| FUNÇÃO | QUANT. | MODELO | QUANT. | |
| ENGENHEIRO | 0 | ANDAIME | | |
| ENCARREGADO | 0 | ROMPEDOR | | |
| PEDREIRO | 4 | BETONEIRA | | |
| AJUDANTE | 3 | COMPACTADOR | | |
| | | SERRA CIRCULAR | | |
| | | ESCORA METALICA | | |
| | | VIGA 1M | | |
| | | VIGA 2M | | |
| | | PLATAFORMA ELEVATORIA 12M | | |
| | | SERRA MÁRMORE | | |
| | | ESMERILHADEIRA | | |
| | | FURADEIRA | | |
| | | FURADEIRA DE IMPACTO | | |
| TOTAL | 7 | TOTAL | 0 | |

Luís Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

| | | | | |
|-----------------------------|---|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO | | | |
| ENDEREÇO: | RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO | | | |
| INÍCIO: | 10/11/2023 | TERMINO | 10/08/2024 | |
| DATA: | 31/07/2024 | | | |
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| Observações: | | | | |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|---|
| 1 | ASSENTAMENTO DE BLOCO DE CIMENTO |
| 2 | RELOCAÇÃO DOS BLOCOS DE CIMENTO |
| 3 | AMARRAÇÃO DE PILAR |
| 4 | DESFORMA E IMPERMEABILIZAÇÃO DAS VIGAS BALDRAME E SAPATAS |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

| PESSOAL | | EQUIPAMENTOS | | OBSERVAÇÕES: |
|--------------|----------|---------------------------|----------|--------------|
| FUNÇÃO | QUANT. | MODELO | QUANT. | |
| ENGENHEIRO | 0 | ANDAIME | | |
| ENCARREGADO | 0 | ROMPEDOR | | |
| PEDREIRO | 4 | BETONEIRA | | |
| AJUDANTE | 3 | COMPACTADOR | | |
| | | SERRA CIRCULAR | | |
| | | ESCORA METALICA | | |
| | | VIGA 1M | | |
| | | VIGA 2M | | |
| | | PLATAFORMA ELEVATORIA 12M | | |
| | | SERRA MÁRMORE | | |
| | | ESMERILHADEIRA | | |
| | | FURADEIRA | | |
| | | FURADEIRA DE IMPACTO | | |
| TOTAL | 7 | TOTAL | 0 | |

Luis Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE
ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI

CNPJ.: nº 14.563.488/0001-70 -I.E. nº 332.225.640.110

Rua Milton José Nunes Fernandes, 2217,
Bairro Polo Industrial II, Guaratinguetá – SP



PREFEITURA DE
**MONTEIRO
LOBATO**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE
SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

DATA: 08/08/2024

RELATÓRIO Nº:
08/2023

CONFERIDO:
Fiscal do contrato

CONTRATO: 097/2023

AUTOR:
Luís Gustavo de Barros – Eng. Civil

CREA: SP-5062695430

| | | |
|---------------------|--|--------------|
| DATA: 08/08/2024 | CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 8ª MEDIÇÃO | FOLHA: 2 / 8 |
|---------------------|--|--------------|

1. INTRODUÇÃO

1.1. OBJETIVO

Realizar a construção de um novo centro de saúde Dr. João Auricchio, afim de conferir serviços realizados nas áreas de intervenção para realização de medição.

1.2. LOCALIZAÇÃO


A obra está localizada Rua Antônio Alves Magalhães, 20, Centro, CEP 12250-000, Monteiro Lobato – SP

2. FOTOS



Foto 1: Desfôrma das vigas baldrame e blocos de coroamento

| | |
|---|---|
| Autor: Luis Gustavo de Barros CREA: 5062695430 | Conferido: FISCAL DO CONTRATO |
|---|---|



DATA:
08/08/2024

CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA: 3 / 8

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 8ª MEDIÇÃO



Foto 2: Impermeabilização com impermeabilizante asfáltico nas vigas baldrame e blocos de coroamento





Foto 3: Impermeabilização com impermeabilizante asfáltico nas vigas baldrame e blocos de coroamento

Autor:


Luís Gustavo de Barros
CREA: 5062695430

Conferido:


FISCAL DO CONTRATO



| | | |
|-----------------------------|---|---------------------|
| <p>DATA: 08/08/2024</p> | <p>CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL</p> <p>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 8ª MEDIÇÃO</p> | <p>FOLHA: 4 / 8</p> |
|-----------------------------|---|---------------------|



Foto 4: Assentamento da primeira fiada da alvenaria de blocos de cimento






Foto 5: Assentamento da primeira fiada da alvenaria de blocos de cimento

| | |
|--|---|
| <p>Autor:</p> <p> Luís Gustavo de Barros CREA: 5062695430</p> | <p>Conferido:</p> <p> FISCAL DO CONTRATO</p> |
|--|---|



DATA:
08/08/2024

CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA: 5 / 8

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 8ª MEDIÇÃO



Foto 6: Assentamento da alvenaria de blocos de cimento




Foto 7: Assentamento da alvenaria de blocos de cimento

Autor:


Luis Gustavo de Barros
CREA: 5062695430

Conferido:


FISCAL DO CONTRATO



DATA:
08/08/2024

CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA: 6 / 8

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 8ª MEDIÇÃO



Foto 8: Assentamento da alvenaria de blocos de cimento




Foto 9: Assentamento da alvenaria de blocos de cimento

Autor:

Luis Gustavo de Barros
CREA: 5062695430

Conferido:

FISCAL DO CONTRATO



| | | |
|-----------------------------|---|---------------------|
| <p>DATA: 08/08/2024</p> | <p>CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL</p> <p>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 8ª MEDIÇÃO</p> | <p>FOLHA: 7 / 8</p> |
|-----------------------------|---|---------------------|




Foto 10: Alvenaria das caixas de esgoto



Foto 11: Reboco das caixas de esgoto

| | |
|---|--|
| <p>Autor:</p> <p><i>[Signature]</i> Luís Gustavo de Barros CREA: 5062695430</p> | <p>Conferido:</p> <p><i>[Signature]</i> FISCAL DO CONTRATO</p> |
|---|--|



| | | |
|---------------------|--|--------------|
| DATA: 08/08/2024 | CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 8ª MEDIÇÃO | FOLHA: 8 / 8 |
|---------------------|--|--------------|



Foto 12: Tubulações das caixas de esgoto



Foto 13: Tubulações e caixas de esgoto

| | |
|--|---|
| Autor:  Luís Gustavo de Barros CREA: 5062695430 | Conferido:  FISCAL DO CONTRATO |
|--|---|

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.563.488 Nome Empregador: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS Qtd. Trabalhadores: 43 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 26/07/2024 Número da Guia: 0124072619869381-4 Emitida por: 50.638.273/0001-34 - VERTICE - SOLUCOES Data Emissão: 26/07/2024 10:52:11 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

| Empregador | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Desconto | Base | Valor FGTS | Juros | Atualiz. | Multa | Total |
|---------------------------------|----------------------------------|-----------|----------------|-----------|------------|---------------|--------------------|------------|----------|-----------|--------|----------|
| 14.563.488/0001-70 | | | | | | | Calculada | na Guia | | Monetária | | |
| 06/2024 | ADRIANO CESAR SALES TEIXEIRA | 506 | 434.767.099-25 | 101 | 19/07/2024 | Mensal | 2.516,90 | 201,26 | 1,00 | 0,03 | 10,06 | 212,44 |
| 06/2024 | ALEX DE ALMEIDA FERNANDES | 535 | 427.623.948-20 | 101 | 19/07/2024 | Mensal | 1.227,59 | 98,20 | 0,49 | 0,01 | 4,91 | 103,81 |
| 06/2024 | LUIZ FERNANDO DOS SANTOS PACHECO | 536 | 404.237.059-65 | 101 | 19/07/2024 | Mensal | 991,59 | 79,32 | 0,39 | 0,01 | 3,96 | 83,66 |
| Total do Tomador | | | | | | | 90.017.2587773 | 4.736,08 | 378,87 | 1,88 | 18,93 | 390,73 |
| Total do Estabelecimento | | | | | | | 14.563.488/0001-70 | 95.144,30 | 7.811,35 | 37,85 | 390,40 | 8.030,59 |
| Total da Guia | | | | | | | | 95.144,30 | 7.811,35 | 37,85 | 390,40 | 8.030,59 |



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL
Abrangência - Tribunal Regional Federal da 3ª Região
N. 2024/00005343991

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes **CÍVEIS** em tramitação contra: **ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA** ou CNPJ nº **14.563.488/0001-70**.

Certidão emitida em: 01/08/2024, às 14:08:55 (data e hora de Brasília).

Observações:

- a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, endereço <https://web.trf3.jus.br/certidao-regional/CertidaoCivelEleitoralCriminal/VerificarAutenticidade>, com base no código de segurança **5501B6DA9905254C**.
- b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010, Resolução CJF n. 680/2020 e Resolução PRES n. 529/2022;
- e) Certidão emitida em consulta ao SIAPRO – Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 2º Grau e no PJE – Sistema Processual Eletrônico;
- f) A pesquisa abrange registros desde 30/03/1989 até a presente data, no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (2º Grau), com sede em São Paulo/capital e jurisdição nos estados de São Paulo e de Mato Grosso do Sul.

Tribunal Regional Federal da 3ª Região / Secretaria Judiciária
seju@trf3.jus.br - Av. Paulista, n. 1842, Torre Sul, 14º andar, São Paulo/SP





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 3386804

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 31/07/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

ADM FABRICAÇÃO, CNPJ: 14.563.488/0001-70, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 1 de agosto de 2024.

PEDIDO Nº:

0078070225





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Serviço de Dívida Ativa

Rua Aluísio José de Castro, nº 147 - Chácaras Selles - Guaratinguetá - SP - 12.505-470

Certidão Fiscal NEGATIVA de débitos de Qualquer Natureza

Certidão nº 603/2024

Processo nº 141626/2024

A Fazenda do Município de Guaratinguetá, através de seu órgão competente, "**C E R T I F I C A**" a pedido da pessoa interessada, que de acordo com os assentamentos existentes nas seções de Cadastro Imobiliário, Cadastro Fiscal, Fiscalização Tributária e Dívida Ativa, **não consta débitos** referente a IPTU, Contribuição de Melhoria e referidas taxas, bem como Taxa de Licença de Funcionamento e I.S.S.Q.N., em nome de **ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA**, situada (o) Rua Milton José Nunes Fernandes, nº 2217 - Polo Industrial II - Guaratinguetá (SP), inscrito no CNPJ 14.563.488/0001-70, com inscrição municipal 13-5546/01/ISS. Sendo que não consta imóvel cadastrado no município em nome da firma acima citada

CERTIFICA-SE ainda que "**NADA DEVE**", ficando ressalvado o direito da Fazenda Municipal de Guaratinguetá cobrar qualquer importância que lhe for devida, posteriormente verificada.

É o que consta nos registros e livros existentes e, por ser verdade, firmamos a presente.

Certidão válida pelo período de **90 dias**.

Assinatura Digital

O presente documento recebe Assinatura Digital com Certificação Digital de acordo com as disposições normativas instituída pela Medida Provisória No 2200-2 de 24/09/2001.



CERTIDÃO DE AÇÃO TRABALHISTA EM TRAMITAÇÃO PROCESSOS FÍSICOS

Dados Pesquisados:

CNPJ: 14.563.488/0001-70

Nome: ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS

Certidão n° 541132 / 2024

CERTIFICA-SE que em pesquisa aos registros eletrônicos armazenados nos Sistemas de Acompanhamento e Informações Processuais de Processos Físicos do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, até 31/07/2024, **NÃO CONSTA** ação trabalhista em tramitação em face da pessoa natural ou jurídica identificada acima, de acordo com os dados fornecidos pelo solicitante.

Certifica-se, ainda, que esta pesquisa abrange apenas os processos físicos, não alcançando eventuais registros nos cadastros processuais eletrônicos (PJe).

IMPORTANTE

- a. A validade da presente certidão está condicionada à conferência do nome e do CPF/CNPJ indicado, bem como à verificação de sua autenticidade pelo recebedor em <https://www.trtsp.jus.br/valida-certidao> em até 90 (noventa) dias após a sua expedição;
- b. A informação do n° do CPF/CNPJ e do nome indicado acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão;



1 8 5 9 2 9 3 0 5 4 M c M V W 4 W w

- c. Estão compreendidos nesta certidão, no caso de pessoa jurídica, todos os seus estabelecimentos, agência ou filiais vinculados à raiz do CNPJ;
- d. Certidão emitida gratuitamente.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA
Abrangência - Tribunal Regional Federal da 3ª Região
N. 2024/000005344226

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes **CRIMINAIS** contra **ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA** ou CNPJ nº 14.563.488/0001-70.

Certidão emitida em: 01/08/2024, às 14:11:53 (data e hora de Brasília).

Observações:

- a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, endereço <https://web.trf3.jus.br/certidao-regional/CertidaoCivelEleitoralCriminal/VerificarAutenticidade>, com base no código de segurança **5C64611584669627**.
- b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010, Resolução CJF n. 680/2020 e Resolução PRES n. 529/2022;
- e) Certidão emitida em consulta ao SIAPRO – Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 2º Grau e no PJE – Sistema Processual Eletrônico;
- f) A pesquisa abrange registros desde 30/03/1989 até a presente data, no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (2º Grau), com sede em São Paulo/capital e jurisdição nos estados de São Paulo e de Mato Grosso do Sul.

Tribunal Regional Federal da 3ª Região / Secretaria Judiciária
seju@trf3.jus.br - Av. Paulista, n. 1842, Torre Sul, 14º andar, São Paulo/SP





Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 14.563.488/0001-70

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 24080099490-46

Data e hora da emissão 05/08/2024 15:06:08

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 14.563.488

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 59419949

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 01/08/2024 14:00:31

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 14.563.488/0001-70
Razão Social: A DE M MENDES MANUTENCAO EIRELI
Endereço: ROD ARISTEU VIEIRA VILELA 18 / ATERRADO / LORENA / SP / 12610-490

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/07/2024 a 15/08/2024

Certificação Número: 2024071718321877731545

Informação obtida em 01/08/2024 14:35:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA
CNPJ: 14.563.488/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:58:20 do dia 28/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/12/2024.

Código de controle da certidão: **AA69.6E47.D16D.C087**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.563.488/0001-70
Certidão n°: 52848101/2024
Expedição: 01/08/2024, às 14:05:32
Validade: 28/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **14.563.488/0001-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA

CNPJ: 14.563.488/0001-70

CERTIDÃO EMITIDA em 01/08/2024, às 14:32:52

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado está, na data de processamento dos dados, desobrigado a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

Data do processamento dos dados: 22/07/2024

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar> com o código de verificação **TYQ1mFRfqwmm4Ub**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. A periodicidade de atualização das certidões é semanal. Nenhuma informação enviada ao eSocial a partir do dia anterior ao da data de processamento dos dados foi considerada para emissão deste documento. As informações enviadas ao eSocial posteriormente serão refletidas nas certidões a partir da próxima data de processamento.
4. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
5. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
6. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 86 da Instrução Normativa 02 de 8 de novembro de

2021. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por invalidez. O resultado fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por invalidez.

PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATO

PÇ DEP. A. S. CUNHA BUENO, 180
46643482/0001-07 Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04613

DATA: 13/08/2024 VENCI 16/08/2024 PAGTO: 13/08/2024

Credor..: ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE EST. CNPJ: 14.563.488/0001-70 Cod: 10786
Endereço: R MILTON JOSE NUNES FERNANDES
Cidade...: GUARATINGUETA CEP:

Discriminação...:

PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRA NO CENTRO DE SAÚDE.

Valor **87.518,74**

(oitenta e sete mil, quinhentos e dezoito reais e setenta e quatro centavos) * * *
* * * * *
*


Despesa Bruta: **RR\$ 87.518,74**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|----------------|-----------|---------------|----------------|
| 340 | / 3 | GL 010401 | 10.301.0012.1009.0000 | 4.4.90.51.00 | RR\$ 87.518,74 | RR\$ 0,00 | RR\$ 4.375,94 | RR\$ 83.142,80 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 87.518,74 | RR\$ 0,00 | RR\$ 4.375,94 | RR\$ 83.142,80 |

Despesa Líquida: **RR\$ 83.142,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


EDMAR JOSÉ DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|----------------|-------|--------|----------------|
| 001 | 40681 | | RR\$ 83.142,80 |
| TOTAL. | | | RR\$ 83.142,80 |

Despesa paga em 13/08/2024 Com os recursos acima discriminados


AMAURY DONIZETE DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: RECIBO DOCTO ANEXO Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATOPÇ DEP. A. S. CUNHA BUENO, 180
46643482/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

340 / 3

| | | | | |
|-----------------------|----------|------------|------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº | 3 | FICHA: 307 | DATA: 12/08/2024 | REQUISIÇÃO Nº: |
|-----------------------|----------|------------|------------------|----------------|

| | | | |
|------------------------|-----------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OBRA TOMADA | 230852/23 | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 16/08/2024 |
|------------------------|-----------|------------|------------------------|

| | | |
|---|--------------------|---------------|
| NOME: ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS | 14.563.488/0001-70 | CÓDIGO: 10786 |
| ENDEREÇO: R MILTON JOSE NUNES FERNANDES | GUARATINGUETA | |

| FUNTE DE RECURSO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|---|--|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 800 TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL IND 000 TRANSF.UNIÃO DEC. EMENDA PARL IND-Convên | PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRA NO CENTRO DE SAÚDE. | Liquido 83.142,80 Desconto 4.375,94 |
| GL | SOMA | 87.518,74 |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 01 04 4.4.90.51.91 10.301.0012.1009.0000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OBRAS E INSTALAÇÕES Investimentos na Saúde |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.268.122,04 | 226.675,38 | 87.518,74 | 1.041.446,66 |

VALOR A SER PAGO R\$ 87.518,74

oitenta e sete mil, quinhentos e dezoito reais e setenta e quatro centavos *****

| DESCONTOS | |
|---------------------------------------|----------|
| 8 1114.51.1.1.00.00 ISSQN - PRINCIPAL | 4.375,94 |
| TOTAL DE DESCONTOS 4.375,94 | |

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 12/08/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

Amary Donizete da Silva- Secretária Municipal de Finanças

| | |
|---|---|
| EMITIDO EM | ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE: |
| DATA Marcela Oliveira de Carvalho - Contadora | DATA Edmar José de Araujo - Prefeito Mun. |

| DESPESA PAGA EM | | | | RECIBO |
|-----------------|-------|--------|-------|---|
| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR | |
| | | | | RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO |
| | | | | |
| | | | | NOME: _____ |
| | | | | CNPJ/CPF: _____ |



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
13/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.29
6739306739 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-3531704

AGENCIA: 6739-3 CONTA: 4.068-1

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES

REMETENTE : TRANSF ESPECIAIS-3531704

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7983-9 - GUARATINGUETA, AV JOAO PESSOA

CONTA: 12.005-1

FAVORECIDO: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUT

CPF/CNPJ: 14.563.488/0001-70

VALOR: R\$ 83.142,80

DEBITO EM: 13/08/2024

=====

DOCUMENTO: 081301

AUTENTICACAO SISBB: 4.22F.3E8.EDE.9D3.6A6

13/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:48:22
673986739 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-3531704
AGENCIA: 6739-3 CONTA: 4.068-1

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 13/08/2024 |
| NR. DOCUMENTO | 556.739.000.358.973 |
| VALOR TOTAL | 4.375,94 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF MUN M LOBATO *FUNDO
AGENCIA: 6739-3 CONTA: 358.973-0
NR. DOCUMENTO 556.739.000.004.068

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | A.385.158.785.000.A3A |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JE668488 EDMAR JOSE DE ARAUJO.

| | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E | | Número da Nota 559 | |  | |
| | | | Data e Hora de Emissão 12/09/2024 10:56:20 | | | |
| | | | Código de Verificação USPA-HLE6 | | | |
| | | | Série NE | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | | |
| CPF/CNPJ: 14.563.488/0001-70 Inscrição Municipal: 13554601 Nome/Razão Social: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS - EIRELI Endereço: RUA MILTON JOSÉ NUNES FERNANDES 2217 - **** - CHÁCARAS SANTA MARIA I - CEP: 12522450 Município: GUARATINGUETA UF: SP E-mail: fiscal@admequipamentos.com.br | | | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | | |
| Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO CPF/CNPJ: 46.643.482/0001-07 Inscrição Municipal: Endereço: Outros Praça Deputado A.S.Cunha Bueno 180 - - CENTRO - CEP: 12250000 Município: MONTEIRO LOBATO UF: SP E-mail: turismo@monteirolobato.sp.gov.br | | | | | | |
| ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO | | | | | | |
| 711200001 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | | | | | |
| LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003 | | | | | | |
| 07.19 - Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo. | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 12/09/2024, EM MONTEIRO LOBATO - SP | | | | | | |
| Nº LICITAÇÃO: 059/2023 CONTRATO Nº 230852/2023 Nº TOMADA DE PREÇO: 008/2023 OBJETO: Contratação de Empresa para execução da unidade de pronto atendimento no centro de saúde DR. JOÃO AURICCHIO 9ª Medição Período: 01/08/2024 a 31/08/2024 Valor: R\$ 154.343,51 Retenção de INSS (Inciso III do artigo 7º da IN RFB nº 2.021/2021), não se aplica à retenção previdenciária conforme previsto no artigo 114, inciso II, da IN RFB nº 2.110/2022. 341 - BANCO ITAÚ - AG: 7983 - C/C: 12005-1 | | | | | | |
| Valor do Serviço R\$ 154.343,51 | | Deduções R\$ 0,00 | Desconto Incond. R\$ 0,00 | Base de Cálculo R\$ 154.343,51 | Alíquota (%) 5,00 | Valor do ISS (R\$) 7.717,18 |
| Desconto Cond. R\$ 0,00 | Retenção INSS R\$ 0,00 | Retenção PIS R\$ 0,00 | Retenção COFINS R\$ 0,00 | Retenção CSLL R\$ 0,00 | Retenção IRRF R\$ 0,00 | Outras Retenções R\$ 0,00 |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 154.343,51 | | | | | | |
| VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 146.626,33 | | | | | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | | |
| - Retenção no Município de MONTEIRO LOBATO - SP pelo Tomador: MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO | | | | | | |

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

LUIZ RODRIGUES MEIRELLES GOMES
CREA-SP 507110931
SEC. MUNIC. DE ORÇ.
16

Data da consulta: 12/09/2024 15:40:01

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **14.563.488/0001-70**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF

Retenão

ISS_5% = R\$ 7.717,18

Q



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE OBRAS

MEMORANDO 24170/2024

A/C: Secretaria de Finanças
De: Secretaria de Obras

Ref.: 9º Medição – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO.

Prezados,

A Secretaria de Obras, vem por meio solicitar o pagamento da 9º Medição, Contratação De Empresa Para Execução Da Unidade De Pronto Atendimento No Centro De Saúde Dr. João Auricchio, do referido processo Nº 230852/2023, Tomada de Preço Nº008/2023, no valor total de R\$154.343,51 referente a seguinte nota fiscal, nº559. Segue em anexo, Planilha Orçamentária da Medição, Relatório Fotográfico, Diário de Obras e demais documentos fiscais.

Sem mais, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Monteiro Lobato, 12 de setembro de 2024.

LUIZ RODOLFO MEIRELLES GOMES
CREA SP 50711/9131
SEC. MUNIC. DE OBRAS

Luiz Rodolfo Meirelles Gomes
Secretário de Obras



ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI

CNPJ.: nº 14.563.488/0001-70 -I.E. nº 332.225.640.110

Rua Milton José Nunes Fernandes, 2217, Bairro Polo Industrial II, Guaratinguetá – SP

13/09

PLANILHA DE MEDIÇÃO

BDI = 25%

DATA BASE: CDHU 187 AGOSTO/2022 - DESONERADA

| OBJETO | | | | | | | | 9ª MEDIÇÃO - 05/09/2024 | | | |
|---|-----------|---|-------------------|------------|----------------------|----------|-------------------|-------------------------|--------------|------------------|--------------------|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, NO MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO-SP | | | | | | | | QUANT. MEDIDA | VALOR MEDIDO | ACUMULADO MEDIDO | SALDO REMANESCENTE |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO (R\$) | | PREÇO TOTAL (R\$) | | | | |
| | | | | | S/ BDI | C/ BDI | | | | | |
| 1 | 01 | SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO | | | | | | | | | |
| 1.1 | 01.02.071 | PARECER TÉCNICO DE FUNDAÇÕES, CONTENÇÕES E RECOMENDAÇÕES GERAIS, PARA EMPREENDIMENTOS COM ÁREA CONSTRUÍDA ATÉ 1.000 M² | un | 1,00 | 4.203,32 | 5.254,15 | 5.254,15 | - | - | 1,00 | - |
| 1.2 | 01.06.021 | ELABORAÇÃO DE PROJ. DE ADEQUAÇÃO DE ENTRADA DE E. ELÉTRICA JUNTO A CONCESSIONÁRIA, COM MEDIÇÃO EM BT E DEMANDA ATÉ 75 KVA | un | 1,00 | 5.368,58 | 6.710,72 | 6.710,72 | - | - | 1,00 | - |
| 1.3 | 01.17.031 | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA EM FORMATO A1 | un | 6,00 | 2.114,85 | 2.643,56 | 15.861,36 | - | - | 6,00 | - |
| 1.4 | 01.17.051 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A1 | un | 10,00 | 1.551,02 | 1.938,77 | 19.387,70 | - | - | 10,00 | - |
| 1.5 | 01.17.071 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM FORMATO A1 | un | 12,00 | 665,86 | 832,32 | 9.987,84 | - | - | 12,00 | - |
| 1.6 | 01.17.111 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A1 | un | 6,00 | 739,39 | 924,23 | 5.545,38 | - | - | 6,00 | - |
| 1.7 | 01.21.010 | TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM | tx | 1,00 | 942,15 | 1.177,88 | 1.177,88 | - | - | 1,00 | - |
| 1.8 | 01.21.110 | SONDAGEM DO TERRENO À PERCUSSÃO (MÍNIMO DE 30 M) | m | 90,00 | 75,15 | 93,93 | 8.453,70 | - | - | 90,00 | - |
| | | | | | | | 72.378,53 | | | | |
| 2 | 02 | INICIO, APOIO E ADMINISTRACAO DA OBRA | | | | | | | | | |
| 2.1 | 02.01.180 | BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB | un.mês | 9,00 | 627,19 | 783,98 | 7.055,82 | - | - | 9,00 | 0,00 |
| 2.2 | 02.02.130 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | un.mês | 9,00 | 923,12 | 1.153,90 | 10.385,10 | - | - | 9,00 | - |
| 2.3 | 02.02.150 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | un.mês | 9,00 | 575,88 | 719,85 | 6.478,65 | 1,00 | 719,85 | 1,00 | 5.758,80 |
| 2.4 | 02.03.120 | TAPUME FIXO PARA FECHAMENTO DE ÁREAS, COM PORTÃO | m² | 80,00 | 77,05 | 96,31 | 7.704,80 | - | - | 80,00 | - |
| 2.5 | 02.05.202 | ANDAIME TORRE METÁLICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METÁLICO | m.mês | 40,50 | 19,29 | 24,11 | 976,46 | - | - | 0,00 | 976,46 |
| 2.6 | 02.08.020 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA | m² | 6,00 | 678,00 | 847,50 | 5.085,00 | - | - | 6,00 | - |
| 2.7 | 02.09.030 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 5 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ 1 KM | m² | 260,00 | 5,34 | 6,67 | 1.734,20 | - | - | 260,00 | - |
| 2.8 | 02.10.020 | LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO | m² | 428,00 | 12,06 | 15,07 | 6.449,96 | - | - | 428,00 | - |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|--------|-----------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | | | | | | | 46.869,99 | | | 6.735,26 | |
| 3 | 06 | SERVICO EM SOLO E ROCHA MANUAL | | | | | | | | | |
| 3.1 | 06.02.020 | ESCAV. MANUAL EM SOLO DE 1 ^o /2 ^a CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M | m³ | 10,00 | 39,47 | 49,33 | 493,30 | | 10,00 | 0,00 | |
| 3.2 | 06.11.040 | REATERRO MANUAL APOIADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO | m³ | 10,00 | 12,27 | 15,33 | 153,30 | | 10,00 | - | |
| | | | | | | | 646,60 | | | 0,00 | |
| 4 | 06 | ESCORAMENTO, CONTENÇÃO E DRENAGEM | | | | | | | | | |
| 4.1 | 06.02.050 | CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO | m².mês | 1.566,00 | 5,86 | 7,32 | 11.463,12 | 896,69 | 5.563,77 | 896,69 | 4.899,35 |
| 4.2 | 06.02.060 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO | m² | 783,00 | 10,01 | 12,51 | 9.795,33 | 446,31 | 5.583,34 | 446,31 | 4.211,99 |
| 4.3 | 06.05.100 | DRENO COM PEDRA BRITADA | m³ | 16,20 | 102,53 | 128,16 | 2.076,19 | | | 16,20 | 0,00 |
| 4.4 | 06.05.180 | MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRANSVERSAL DE 6KN/M | m² | 81,00 | 12,93 | 16,16 | 1.308,96 | | | 81,00 | - |
| 4.5 | 06.06.040 | BARBACÁ EM TUBO DE PVC COM DIÂMETRO 50 MM | m | 10,00 | 21,02 | 26,27 | 262,70 | | | 10,00 | - |
| | | | | | | | 24.906,30 | 12.147,11 | | | 9.111,34 |
| 5 | 09 | FORMA | | | | | | | | | |
| 5.1 | 09.02.020 | FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL | m² | 480,74 | 141,41 | 176,78 | 84.975,60 | 10,00 | 1.767,60 | 433,25 | 10.161,93 |
| | | | | | | | 84.975,60 | - | 1.767,60 | | 10.161,93 |
| 6 | 10 | ARMADURA E CORDALHA ESTRUTURAL | | | | | | | | | |
| 6.1 | 10.01.040 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | kg | 13.824,00 | 9,34 | 11,67 | 161.326,08 | | | 10.507,66 | 38.701,69 |
| 6.2 | 10.01.060 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | kg | 2.073,60 | 11,02 | 13,77 | 28.553,47 | | | 872,76 | 16.535,57 |
| 6.3 | 10.02.020 | ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO | kg | 6.016,00 | 12,07 | 15,08 | 75.641,28 | 476,21 | 7.181,25 | 476,21 | 68.460,03 |
| | | | | | | | 265.520,83 | | 7.181,25 | | 123.697,29 |
| 7 | 11 | CONCRETO, MASSA E LASTRO | | | | | | | | | |
| 7.1 | 11.01.260 | CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA - PARA BOMBEAMENTO | m³ | 62,70 | 374,13 | 467,66 | 29.322,28 | 22,92 | 10.718,77 | 22,92 | 18.603,51 |
| 7.2 | 11.01.290 | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA BOMBEAMENTO | m³ | 138,24 | 388,49 | 485,61 | 67.130,73 | 4,88 | 2.369,78 | 129,96 | 64.760,08 |
| 7.3 | 11.16.080 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMB | m² | 200,94 | 80,77 | 100,96 | 20.286,90 | | | 120,20 | 20.286,30 |
| 7.4 | 11.18.040 | LASTRO DE PEDRA BRITADA | m³ | 39,19 | 125,27 | 156,58 | 6.136,37 | 12,54 | 1.963,51 | 19,60 | 4.172,68 |
| | | | | | | | 122.876,28 | | 15.052,06 | | 107.822,58 |
| 8 | 12 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | | | | | | | | | |
| 8.1 | 12.05.010 | TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA ESCAVADA | bx | 1,00 | 1.515,51 | 1.894,38 | 1.894,38 | | | 1,00 | - |
| 8.2 | 12.05.030 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 30 CM ATÉ 30 T | m | 450,00 | 54,03 | 67,53 | 30.388,50 | | | 42,00 | 27.552,24 |
| | | | | | | | 32.282,88 | | | | 27.552,24 |
| 9 | 13 | LAJE E PAREDE DE FECHAMENTO PRÉ-FABRICADOS | | | | | | | | | |
| 9.1 | 13.01.170 | LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 20 (16+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA | m² | 365,52 | 152,65 | 190,81 | 67.836,77 | | | 0,00 | 67.836,77 |
| 9.2 | 13.01.190 | LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 24 (20+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA | m² | 476,21 | 167,30 | 209,12 | 99.585,04 | 476,21 | 99.585,04 | 476,21 | - |
| | | | | | | | 167.421,81 | | 99.585,04 | | 67.836,77 |

| 10 | 14 | ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR | | | | | | | | | |
|------|-----------|--|----|----------|--------|----------|------------|---|---|--------|------------|
| 10.1 | 14.11.221 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM - CL B | m² | 800,50 | 66,27 | 82,83 | 66.305,41 | - | - | 400,25 | 66.305,41 |
| 10.2 | 14.11.231 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM - CL B | m² | 812,00 | 80,93 | 101,16 | 82.141,92 | - | - | 441,12 | 75.040,49 |
| 10.3 | 14.30.070 | DIVISÓRIA SANITÁRIA EM PAINEL LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL COM PERFIS EM ALUMÍNIO, INCL. FERRAGEM COMPLETA PARA VÃO DE PORTA | m² | 21,42 | 485,87 | 607,33 | 13.009,00 | - | - | 0,00 | 13.009,00 |
| 10.4 | 14.30.310 | DIVISÓRIA EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTÊNCIA AO FOGO 30 MINUTOS, ESPESSURA 100/70MM - 1ST / 1ST | m² | 87,70 | 91,54 | 114,42 | 10.034,63 | - | - | 0,00 | 10.034,63 |
| | | | | | | | 171.490,96 | - | - | | 164.389,53 |
| 11 | 15 | ESTRUTURA EM MADEIRA, FERRO, ALUMÍNIO E CONCRETO | | | | | | | | | |
| 11.1 | 15.01.140 | ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA PERFIL ONDULADO - VÃOS 13,01 A 18,00 M | m² | 355,52 | 103,81 | 129,76 | 46.132,27 | - | - | 0,00 | 46.132,27 |
| | | | | | | | 46.132,27 | - | - | | 46.132,27 |
| 12 | 16 | TELHAMENTO | | | | | | | | | |
| 12.1 | 16.03.010 | TELHAMENTO EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDULADO DE 6 MM | m² | 460,00 | 46,86 | 58,57 | 26.942,20 | - | - | 0,00 | 26.942,20 |
| 12.2 | 16.30.020 | DOMO DE ACRÍLICO FIXADO EM PERFIS DE ALUMÍNIO | m² | 17,50 | 587,08 | 733,85 | 12.842,37 | - | - | 0,00 | 12.842,37 |
| 12.3 | 16.32.120 | COBERTURA PLANA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 10 MM | m² | 36,90 | 243,57 | 304,46 | 11.234,57 | - | - | 0,00 | 11.234,57 |
| 12.4 | 16.33.052 | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M | m | 112,22 | 109,73 | 137,16 | 15.392,09 | - | - | 0,00 | 15.392,09 |
| | | | | | | | 66.411,23 | - | - | | 66.411,23 |
| 13 | 17 | REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL | | | | | | | | | |
| 13.1 | 17.01.010 | ARGAMASSA DE PROTEÇÃO COM ARGILA EXPANDIDA | m² | 2,50 | 943,04 | 1.178,80 | 2.947,00 | - | - | 0,00 | 2.947,00 |
| 13.2 | 17.01.040 | LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO | m² | 18,40 | 508,35 | 635,43 | 11.691,91 | - | - | 0,00 | 11.691,91 |
| 13.3 | 17.02.020 | CHAPISCO | m² | 3.225,00 | 4,90 | 6,12 | 19.737,00 | - | - | 0,00 | 19.737,00 |
| 13.4 | 17.02.120 | EMBOÇO COMUM | m² | 3.225,00 | 15,52 | 19,40 | 62.565,00 | - | - | 0,00 | 62.565,00 |
| 13.5 | 17.02.220 | REBOCO | m² | 2.288,62 | 8,76 | 10,95 | 25.060,38 | - | - | 0,00 | 25.060,38 |
| | | | | | | | 122.001,29 | - | - | | 122.001,29 |
| 14 | 18 | REVESTIMENTO CERÂMICO | | | | | | | | | |
| 14.1 | 18.06.142 | PLACA CERÂMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE PEI-5 PARA ÁREA INTERNA COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BLLA, RESISTÊNCIA QUÍMICA A, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE | m² | 537,86 | 117,77 | 147,21 | 79.178,37 | - | - | 0,00 | 79.178,37 |
| 14.2 | 18.06.182 | RODAPÉ EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA RÚSTICA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BLLB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE | m | 300,06 | 4,63 | 5,78 | 1.734,34 | - | - | 0,00 | 1.734,34 |
| 14.3 | 18.07.020 | PLACA CERÂMICA NÃO ESMALTADA EXTRUDADA DE ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA, ESPESSURA DE 9MM, USO NÃO INDUSTRIAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIAL | m² | 74,20 | 143,31 | 179,13 | 13.291,44 | - | - | 0,00 | 13.291,44 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|--|----|--------|----------|----------|------------|---|------|------------|
| 14.4 | 18.11.042 | REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA 20X20 CM, TIPO MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | m² | 936,38 | 55,06 | 68,82 | 64.441,67 | - | 0,00 | 64.441,67 |
| | | | | | | | 158.645,82 | - | - | 158.645,82 |
| 15 | 19 | REVESTIMENTO EM PEDRA | | | | | | | | |
| 15.1 | 19.01.062 | PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO | m | 146,10 | 118,12 | 147,85 | 21.571,66 | - | 0,00 | 21.571,66 |
| | | | | | | | 21.571,66 | - | - | 21.571,66 |
| 16 | 21 | REVESTIMENTO SINTETICO E METALICO | | | | | | | | |
| 16.1 | 21.02.060 | REVESTIMENTO VINÍLICO, ESPESSURA DE 3,2 MM, PARA TRÁFEGO INTENSO, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO | m² | 153,03 | 178,62 | 223,27 | 34.167,00 | - | 0,00 | 34.167,00 |
| 16.2 | 21.10.061 | RODAPÉ PARA PISO VINÍLICO EM PVC, ESPESSURA DE 2 MM E ALTURA DE 5 CM, CURVO/PLANO, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO | m | 143,15 | 27,58 | 34,47 | 4.934,38 | - | 0,00 | 4.934,38 |
| 16.3 | 21.20.302 | FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE FOSFORECENTE, ALTO TRÁFEGO, LARGURA DE 5CM | m | 34,50 | 19,15 | 23,93 | 825,58 | - | 0,00 | 825,58 |
| | | | | | | | 39.926,96 | - | - | 39.926,96 |
| 17 | 22 | FORRO, BRISE E FACHADA | | | | | | | | |
| 17.1 | 22.02.030 | FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA DE 12,5MM, FIXO | m² | 718,00 | 68,94 | 86,17 | 61.870,06 | - | 0,00 | 61.870,06 |
| | | | | | | | 61.870,06 | - | - | 61.870,06 |
| 18 | 23 | ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA | | | | | | | | |
| 18.1 | 23.04.580 | PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 60 X 160 CM | un | 6,00 | 1.236,19 | 1.545,23 | 9.271,38 | - | 0,00 | 9.271,38 |
| 18.2 | 23.04.600 | PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 80 X 210 CM | un | 6,00 | 1.386,73 | 1.733,41 | 10.400,46 | - | 0,00 | 10.400,46 |
| 18.3 | 23.04.610 | PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 90 X 210 CM | un | 17,00 | 1.399,77 | 1.749,71 | 29.745,07 | - | 0,00 | 29.745,07 |
| 18.4 | 23.08.030 | FAIXA/BATEDOR DE PROTEÇÃO EM MADEIRA DE 20 X 5 CM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO | m | 30,00 | 133,79 | 167,23 | 5.016,90 | - | 0,00 | 5.016,90 |
| 18.5 | 23.08.040 | ARMÁRIO/ GABINETE EMBUTIDO EM MDF SOB MEDIDA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM PORTAS E PRATELEIRAS | m² | 0,90 | 133,79 | 167,23 | 150,50 | - | 0,00 | 150,50 |
| 18.6 | 23.08.242 | PORTA LISA DE CORRER SUSPensa EM MADEIRA COM BATENTE | m² | 3,78 | 390,60 | 488,25 | 1.845,58 | - | 0,00 | 1.845,58 |
| 18.7 | 23.09.550 | PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO - 80 X 210 CM | un | 4,00 | 742,80 | 928,50 | 3.714,00 | - | 0,00 | 3.714,00 |
| 18.8 | 23.09.560 | PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO - 90 X 210 CM | un | 6,00 | 773,84 | 967,30 | 5.803,80 | - | 0,00 | 5.803,80 |
| 18.9 | 23.09.590 | PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO -160 X 210 CM | un | 12,00 | 1.019,96 | 1.274,95 | 15.299,40 | - | 0,00 | 15.299,40 |
| 18.10 | 23.20.100 | BATENTE DE MADEIRA PARA PORTA | un | 16,90 | 44,29 | 55,36 | 935,58 | - | 0,00 | 935,58 |
| 18.11 | 23.20.120 | GUARNIÇÃO DE MADEIRA | m | 16,90 | 6,82 | 8,52 | 143,98 | - | 0,00 | 143,98 |
| | | | | | | | 82.326,65 | - | - | 82.326,65 |
| 19 | 24 | ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM FERRO | | | | | | | | |
| 19.1 | 24.03.040 | GUARDA-CORPO TUBULAR COM TELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1 1/2" | m | 29,75 | 707,62 | 884,52 | 26.314,47 | - | 0,00 | 26.314,47 |
| 19.2 | 24.03.100 | ALÇAPÃO/TAMPA EM CHAPA DE FERRO COM PORTA CADEADO | m² | 1,00 | 1.075,16 | 1.343,95 | 1.343,95 | - | 0,00 | 1.343,95 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|---|----|--------|----------|----------|-----------|---|------|-----------|
| | | | | | | | 27.658,42 | | | 27.658,42 |
| 20 | 25 | ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM ALUMÍNIO | | | | | | | | |
| 20.1 | 25.01.050 | CAXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR COM VIDRO, LINHA COMERCIAL | m² | 41,10 | 666,45 | 833,06 | 34.238,76 | - | 0,00 | 34.238,76 |
| 20.2 | 25.01.060 | CAXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR, SOB MEDIDA | m² | 29,65 | 706,32 | 882,90 | 26.089,69 | - | 0,00 | 26.089,69 |
| 20.3 | 25.01.090 | CAXILHO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM VIDRO, LINHA COMERCIAL | m² | 4,10 | 549,15 | 686,43 | 2.814,36 | - | 0,00 | 2.814,36 |
| 20.4 | 25.02.020 | PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA | m² | 19,11 | 870,40 | 1.088,00 | 20.791,68 | - | 0,00 | 20.791,68 |
| 20.5 | 25.02.042 | PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO TIPO LAMBRI BRANCO, SOB MEDIDA | m² | 16,80 | 596,96 | 746,20 | 12.536,16 | - | 0,00 | 12.536,16 |
| | | | | | | | 98.470,85 | | | 98.470,85 |
| 21 | 26 | ESQUADRIA E ELEMENTO EM VIDRO | | | | | | | | |
| 21.1 | 26.01.142 | VIDRO LISO LAMINADO COLORIDO DE 8 MM | m² | 1,50 | 420,84 | 526,05 | 789,07 | - | 0,00 | 789,07 |
| 21.2 | 26.04.030 | ESPELHO COMUM DE 3 MM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO | m² | 3,00 | 529,47 | 661,83 | 1.985,49 | - | 0,00 | 1.985,49 |
| | | | | | | | 2.774,86 | | | 2.774,86 |
| 22 | 27 | ESQUADRIA E ELEMENTO EM MATERIAL ESPECIAL | | | | | | | | |
| 22.1 | 27.04.070 | BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE EM PVC, COM AMORTECIMENTO A IMPACTO, ALTURA DE 200 MM | m | 128,00 | 124,82 | 156,02 | 19.658,52 | - | 0,00 | 19.658,52 |
| | | | | | | | 19.658,52 | | | 19.658,52 |
| 23 | 28 | FERRAGEM COMPLEMENTAR PARA ESQUADRIAS | | | | | | | | |
| 23.1 | 28.01.171 | MOLA AÉREA PARA PORTA, COM ESFORÇO ACMA DE 60 KG ATÉ 80 KG | un | 4,00 | 246,27 | 307,83 | 1.231,32 | - | 0,00 | 1.231,32 |
| | | | | | | | 1.231,32 | | | 1.231,32 |
| 24 | 30 | ACESSORIOS | | | | | | | | |
| 24.1 | 30.01.010 | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" | m | 7,00 | 149,33 | 186,66 | 1.306,62 | - | 0,00 | 1.306,62 |
| 24.2 | 30.01.020 | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 500 MM | un | 7,00 | 95,90 | 119,87 | 839,09 | - | 0,00 | 839,09 |
| 24.3 | 30.01.030 | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 800 MM | un | 14,00 | 125,90 | 157,37 | 2.203,18 | - | 0,00 | 2.203,18 |
| 24.4 | 30.01.050 | BARRA DE APOIO EM ÂNGULO DE 90°, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 800 X 800 MM | un | 7,00 | 282,51 | 353,13 | 2.471,91 | - | 0,00 | 2.471,91 |
| 24.5 | 30.04.020 | REVESTIMENTO EM BORRACHA SINTÉTICA COLORIDA DE 5MM, PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA / DIRECIONAL - COLADO | m² | 11,50 | 160,96 | 188,70 | 2.170,05 | - | 0,00 | 2.170,05 |
| 24.6 | 30.04.060 | REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM | m | 14,00 | 389,47 | 486,83 | 6.815,62 | - | 0,00 | 6.815,62 |
| 24.7 | 30.06.100 | SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO | un | 2,00 | 170,78 | 213,47 | 426,94 | - | 0,00 | 426,94 |
| 24.8 | 30.08.030 | ASSENTO ARTICULADO PARA BANHO, EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI DE 700 X 450 MM | un | 5,00 | 766,33 | 957,91 | 4.789,55 | - | 0,00 | 4.789,55 |
| 24.9 | 30.08.040 | LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA | un | 5,00 | 1.182,55 | 1.490,68 | 7.453,40 | - | 0,00 | 7.453,40 |
| 24.10 | 30.08.060 | BACIA SIFONADA DE LOUÇA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - CAPACIDADE DE 6 LITROS | un | 5,00 | 848,78 | 1.060,97 | 5.304,85 | - | 0,00 | 5.304,85 |
| | | | | | | | 33.781,21 | | | 33.781,21 |

| 25 | 32 | IMPERMEABILIZAÇÃO, PROTEÇÃO E JUNTA | | | | | | | | |
|------|-----------|---|----|----------|----------|----------|------------|---|--------|------------|
| 25.1 | 32.15.040 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA COM ARMADURA, TIPO III-B, ESPESSURA DE 4 MM | m² | 113,30 | 63,64 | 79,55 | 9.013,01 | - | 0,00 | 9.013,01 |
| 25.2 | 32.16.010 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA | m² | 116,80 | 13,79 | 17,23 | 2.012,46 | - | 116,80 | 1.392,18 |
| | | | | | | | 11.025,47 | - | - | 10.405,19 |
| 26 | 33 | PINTURA | | | | | | | | |
| 26.1 | 33.02.080 | MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA | m² | 1.462,97 | 11,66 | 14,57 | 21.315,47 | - | 0,00 | 21.315,47 |
| 26.2 | 33.10.030 | TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | m² | 1.989,72 | 21,90 | 27,37 | 54.458,63 | - | 0,00 | 54.458,63 |
| 26.3 | 33.10.060 | EPÓXI EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | m² | 279,20 | 80,21 | 100,26 | 27.992,09 | - | 0,00 | 27.992,09 |
| 26.4 | 33.12.011 | ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO | m² | 64,62 | 32,49 | 40,61 | 2.624,21 | - | 0,00 | 2.624,21 |
| | | | | | | | 106.390,40 | - | - | 106.390,40 |
| 27 | 34 | PAISAGISMO E FECHAMENTOS | | | | | | | | |
| 27.1 | 34.01.010 | TERRA VEGETAL ORGÂNICA COMUM | m³ | 4,55 | 149,63 | 187,03 | 850,98 | - | 0,00 | 850,98 |
| 27.2 | 34.01.020 | LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PARA AJARDINAMENTO | m² | 42,26 | 1,31 | 1,63 | 68,88 | - | 0,00 | 68,88 |
| 27.3 | 34.02.100 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) | m² | 68,70 | 10,88 | 13,60 | 934,32 | - | 0,00 | 934,32 |
| 27.4 | 34.03.020 | ARBUSTO AZALÉA - H= 0,50 A 0,80 M | un | 27,00 | 40,13 | 50,16 | 1.354,32 | - | 0,00 | 1.354,32 |
| 27.5 | 34.03.120 | ARBUSTO MORÉIA - H= 0,50 M | un | 15,00 | 29,53 | 36,91 | 553,65 | - | 0,00 | 553,65 |
| 27.6 | 34.03.130 | ARBUSTO ALAMANDA - H= 0,60 A 0,80 M | un | 2,00 | 29,95 | 37,43 | 74,86 | - | 0,00 | 74,86 |
| 27.7 | 34.04.130 | ÁRVORE ORNAMENTAL TIPO IPÊ AMARELO - H= 2,00 M | un | 2,00 | 89,11 | 111,38 | 222,76 | - | 0,00 | 222,76 |
| 27.8 | 34.03.150 | ARBUSTO CURCÚLIGO - H= 0,60 A 0,80 M | un | 13,00 | 41,88 | 52,35 | 680,55 | - | 0,00 | 680,55 |
| 27.9 | 34.05.290 | PORTÃO DE ABRIR EM GRADE DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA, MALHA 65 X 132 MM, E PINTURA ELETROSTÁTICA | m² | 12,00 | 1.774,24 | 2.217,80 | 26.613,60 | - | 0,00 | 26.613,60 |
| | | | | | | | 31.353,92 | - | - | 31.353,92 |
| 28 | 37 | QUADRO E PAINEL PARA ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA | | | | | | | | |
| 28.1 | 37.01.160 | QUADRO TELEBRÁS DE EMBUTIR DE 800 X 800 X 120 MM | un | 1,00 | 500,24 | 625,30 | 625,30 | - | 0,00 | 625,30 |
| 28.2 | 37.03.240 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 56 DIN / 40 BOLT-ON - 225 A - SEM COMPONENTES | un | 4,00 | 1.011,14 | 1.263,92 | 5.055,68 | - | 0,00 | 5.055,68 |
| 28.3 | 37.10.010 | BARRAMENTO DE COBRE NU | kg | 10,00 | 93,80 | 117,25 | 1.172,50 | - | 0,00 | 1.172,50 |
| 28.4 | 37.13.630 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A | un | 24,00 | 95,87 | 119,83 | 2.875,92 | - | 0,00 | 2.875,92 |
| 28.5 | 37.13.640 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A | un | 8,00 | 129,47 | 161,83 | 1.294,64 | - | 0,00 | 1.294,64 |
| 28.6 | 37.13.650 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A | un | 24,00 | 129,52 | 161,90 | 3.885,60 | - | 0,00 | 3.885,60 |
| 28.7 | 37.13.660 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A | un | 6,00 | 148,28 | 185,35 | 1.112,10 | - | 0,00 | 1.112,10 |
| 28.8 | 37.14.440 | CHAVE SECCIONADORA SOB CARGA, TRIPOLAR, ACIONAMENTO ROTATIVO, COM PROLONGADOR E PORTA-FUSÍVEL ATÉ NH-2-400 A - SEM FUSÍVEIS | un | 2,00 | 3.487,94 | 4.359,92 | 8.719,84 | - | 0,00 | 8.719,84 |
| 28.9 | 37.17.070 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 2 POLOS | un | 20,00 | 181,67 | 227,08 | 4.541,60 | - | 0,00 | 4.541,60 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|--|----|----------|----------|----------|------------------|--------|-----------------|------------------|------------------|
| 28.10 | 37.24.042 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE <= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1 | un | 4,00 | 560,04 | 700,05 | 2.800,20 | - | 0,00 | 2.800,20 | |
| | | | | | | | 32.083,38 | | | 32.083,38 | |
| 29 | 38 | TUBULACAO E CONDUTOR PARA ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA BASICA | | | | | | | | | |
| 29.1 | 38.19.210 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DN 25 MM | m | 980,00 | 12,54 | 15,67 | 15.356,60 | 196,00 | 3.071,32 | 196,00 | 12.285,28 |
| 29.2 | 38.19.220 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DN 32 MM | m | 180,00 | 14,27 | 17,83 | 3.209,40 | 36,00 | 641,88 | 36,00 | 2.567,52 |
| | | | | | | | 18.566,00 | | 3.713,20 | | 14.852,80 |
| 30 | 39 | CONDUTOR E ENFIAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA | | | | | | | | | |
| 30.1 | 39.02.016 | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | m | 4.200,00 | 3,29 | 4,11 | 17.262,00 | - | | 0,00 | 17.262,00 |
| 30.2 | 39.02.020 | CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | m | 660,00 | 5,05 | 6,31 | 4.164,60 | - | | 0,00 | 4.164,60 |
| 30.3 | 39.02.030 | CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | m | 350,00 | 7,38 | 9,22 | 3.227,00 | - | | 0,00 | 3.227,00 |
| 30.4 | 39.02.040 | CABO DE COBRE DE 10 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | m | 200,00 | 11,16 | 13,95 | 2.790,00 | - | | 0,00 | 2.790,00 |
| 30.5 | 39.04.070 | CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM² | m | 10,00 | 28,39 | 35,48 | 354,80 | - | | 0,00 | 354,80 |
| 30.6 | 39.11.090 | FIO TELEFÔNICO TIPO FI-60, PARA LIGAÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS | m | 400,00 | 3,07 | 3,83 | 1.532,00 | - | | 0,00 | 1.532,00 |
| 30.7 | 39.21.060 | CABO DE COBRE FLEX. DE 16 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | m | 240,00 | 14,07 | 17,58 | 4.219,20 | - | | 0,00 | 4.219,20 |
| 30.8 | 39.21.070 | CABO DE COBRE FLEX. DE 25 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | m | 150,00 | 20,20 | 25,25 | 3.787,50 | - | | 0,00 | 3.787,50 |
| 30.9 | 39.21.080 | CABO DE COBRE FLEX. DE 35 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | m | 120,00 | 29,68 | 37,10 | 4.452,00 | - | | 0,00 | 4.452,00 |
| 30.10 | 39.21.090 | CABO DE COBRE FLEX. DE 50 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | m | 180,00 | 40,43 | 50,53 | 9.095,40 | - | | 0,00 | 9.095,40 |
| | | | | | | | 50.884,50 | | | | 50.884,50 |
| 31 | 40 | DISTRIBUICAO DE FORCA E COMANDO DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA | | | | | | | | | |
| 31.1 | 40.02.100 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAF., 400X400X150 MM | un | 6,00 | 135,72 | 169,65 | 1.017,90 | - | | 0,00 | 1.017,90 |
| 31.2 | 40.04.080 | TOMADA PARA TELEFONE 4P, PADRÃO TELEBRÁS, COM PLACA | cj | 6,00 | 22,60 | 28,25 | 169,50 | - | | 0,00 | 169,50 |
| 31.3 | 40.04.450 | TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA | cj | 90,00 | 18,30 | 22,87 | 2.058,30 | - | | 0,00 | 2.058,30 |
| 31.4 | 40.04.460 | TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA | cj | 20,00 | 21,59 | 26,98 | 539,60 | - | | 0,00 | 539,60 |
| 31.5 | 40.04.470 | CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO | cj | 6,00 | 28,12 | 35,15 | 210,90 | - | | 0,00 | 210,90 |
| 31.6 | 40.05.020 | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA | cj | 49,00 | 17,94 | 22,42 | 1.098,58 | - | | 0,00 | 1.098,58 |
| 31.7 | 40.05.040 | INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA | cj | 4,00 | 25,45 | 31,81 | 127,24 | - | | 0,00 | 127,24 |
| 31.8 | 40.10.106 | CONTATOR DE POTÊNCIA 38 A/40 A - 2NA+2NF | un | 2,00 | 646,33 | 807,91 | 1.615,82 | - | | 0,00 | 1.615,82 |
| | | | | | | | 6.837,84 | | | | 6.837,84 |
| 32 | 41 | ILUMINACAO | | | | | | | | | |
| 32.1 | 41.10.080 | CRUZETA REFORÇADA EM FERRO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE DUAS LUMINÁRIAS | un | 3,00 | 405,79 | 507,23 | 1.521,69 | - | | 0,00 | 1.521,69 |
| 32.2 | 41.10.430 | POSTE TELEFÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 6,00 M | un | 3,00 | 1.289,33 | 1.611,66 | 4.834,98 | - | | 0,00 | 4.834,98 |
| 32.3 | 41.11.703 | LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE, FLUXO LUMINOSO DE 14160 A 17475 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 118 LM/W - POTÊNCIA DE 80 W/120 W | un | 8,00 | 1.092,71 | 1.365,88 | 10.927,04 | - | | 0,00 | 10.927,04 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|---|----------------|--------|-----------|-----------|-----------|-------|----------|-----------|----------|
| 32.4 | 41.31.040 | LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPÓS COM DIFUSOR TRANSL., 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4890 LM, POTÊNCIA DE 38 W A 41 W | un | 23,00 | 273,88 | 342,35 | 7.874,05 | - | 0,00 | 7.874,05 | |
| 32.5 | 41.31.080 | LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 800 A 1060 LM, POTÊNCIA DE 9 W A 12 W | un | 68,00 | 128,42 | 160,52 | 10.915,36 | - | 0,00 | 10.915,36 | |
| 32.6 | 41.31.087 | LUMINÁRIA LED REDONDA DE SOBR. COM DIFUSOR RECUADO TRANSL. O, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1900 A 2000 LM, POTÊNCIA DE 17 W A 19 W | un | 60,00 | 214,05 | 267,56 | 16.053,60 | - | 0,00 | 16.053,60 | |
| | | | | | | | 52.126,72 | - | - | 52.126,72 | |
| 33 | 43 | APARELHOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E A GÁS | | | | | | | | | |
| 33.1 | 43.02.060 | CHUVEIRO ELÉTRICO DE 6.500W / 220V COM RESISTÊNCIA BLINDADA | un | 5,00 | 362,50 | 453,12 | 2.265,60 | - | 0,00 | 2.265,60 | |
| 33.2 | 43.04.020 | TORNEIRA ELÉTRICA | un | 2,00 | 182,07 | 227,58 | 455,16 | - | 0,00 | 455,16 | |
| 33.3 | 43.05.090 | EXAUSTOR ELÉTRICO EM PLÁSTICO, VAZÃO DE 160 A 190M ³ /H | un | 1,00 | 359,17 | 448,96 | 448,96 | - | 0,00 | 448,96 | |
| 33.4 | 43.07.300 | AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT CASSETE COM CAPACIDADE DE 18.000 BTU/H | cj | 3,00 | 6.169,05 | 7.698,81 | 23.096,43 | - | 0,00 | 23.096,43 | |
| 33.5 | 43.07.320 | AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT CASSETE COM CAPACIDADE DE 36.000 BTU/H | cj | 1,00 | 10.462,48 | 13.078,10 | 13.078,10 | - | 0,00 | 13.078,10 | |
| 33.6 | 43.07.330 | AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H | cj | 12,00 | 2.718,73 | 3.398,41 | 40.780,92 | - | 0,00 | 40.780,92 | |
| | | | | | | | 80.125,17 | - | - | 80.125,17 | |
| 34 | 44 | APARELHOS E SISTEMAS HIDRÁULICOS | | | | | | | | | |
| 34.1 | 44.01.050 | BACIA SIFONADA DE LOUÇA SEM TAMPA - 6 LITROS | un | 5,00 | 219,82 | 274,77 | 1.373,85 | - | 0,00 | 1.373,85 | |
| 34.2 | 44.01.110 | LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUMA | un | 8,00 | 216,41 | 270,51 | 2.164,08 | - | 0,00 | 2.164,08 | |
| 34.3 | 44.01.270 | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL | un | 6,00 | 99,71 | 124,63 | 747,78 | - | 0,00 | 747,78 | |
| 34.4 | 44.01.310 | TÂNQUE DE LOUÇA COM COLUMA DE 30 LITROS | un | 3,00 | 606,20 | 757,75 | 2.273,25 | - | 0,00 | 2.273,25 | |
| 34.5 | 44.02.062 | TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTEIRO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO | m ² | 13,92 | 590,74 | 738,42 | 10.278,80 | - | 0,00 | 10.278,80 | |
| 34.6 | 44.03.050 | DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR | un | 10,00 | 69,91 | 87,38 | 873,80 | - | 0,00 | 873,80 | |
| 34.7 | 44.03.180 | DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS | un | 18,00 | 56,21 | 70,26 | 1.124,16 | - | 0,00 | 1.124,16 | |
| 34.8 | 44.03.440 | TORNEIRA CURTA SEM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN= 3/4" | un | 4,00 | 34,59 | 43,23 | 172,92 | - | 0,00 | 172,92 | |
| 34.9 | 44.03.590 | TORNEIRA DE MESA PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR EM LATÃO FUNDIDO CROMADO | un | 8,00 | 159,82 | 199,77 | 1.198,62 | - | 0,00 | 1.198,62 | |
| 34.10 | 44.03.645 | TORNEIRA DE MESA AUTOMÁTICA, AÇIONAMENTO HIDROMECÂNICO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2" OU 3/4" | un | 13,00 | 115,34 | 144,17 | 1.874,21 | - | 0,00 | 1.874,21 | |
| 34.11 | 44.06.300 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 400X340X140MM | un | 6,00 | 201,68 | 252,10 | 1.512,60 | - | 0,00 | 1.512,60 | |
| | | | | | | | 23.594,07 | - | - | 23.594,07 | |
| 35 | 46 | TUBULAÇÃO E CONDUTORES PARA LÍQUIDOS E GASES | | | | | | | | | |
| 35.1 | 46.01.020 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 180,00 | 22,26 | 27,82 | 5.007,60 | 54,00 | 1.502,28 | 54,00 | 3.505,32 |
| 35.2 | 46.01.050 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 150,00 | 40,12 | 50,15 | 7.522,50 | 75,00 | 3.761,25 | 75,00 | 3.761,25 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|---|----|--------|----------|------------------|-----------|------------------|----------|-------------|------------------|
| 35.3 | 46.02.010 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 12,00 | 26,52 | 33,15 | 397,80 | 6,00 | 198,90 | 6,00 | 198,90 |
| 35.4 | 46.02.050 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 60,00 | 34,03 | 42,53 | 2.551,80 | 30,00 | 1.275,90 | 30,00 | 1.275,90 |
| 35.5 | 46.02.060 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 120,00 | 52,89 | 66,11 | 7.933,20 | 60,00 | 3.966,60 | 60,00 | 3.966,60 |
| 35.6 | 46.08.006 | TUBO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 1/2', INCLUSIVE CONEXÕES | m | 6,00 | 88,85 | 111,06 | 666,36 | - | - | 0,00 | 666,36 |
| 35.7 | 46.08.010 | TUBO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 3/4', INCLUSIVE CONEXÕES | m | 36,00 | 99,27 | 124,08 | 4.466,88 | - | - | 0,00 | 4.466,88 |
| 35.8 | 46.02.070 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 120,00 | 56,56 | 70,70 | 8.484,00 | - | - | 84,00 | 8.484,00 |
| | | | | | | 37.030,14 | | 10.704,93 | | | 26.325,21 |
| 36 | 47 | VALVULAS E APARELHOS DE MEDICAO E CONTROLE PARA LIQUIDOS E GASES | | | | | | | | | |
| 36.1 | 47.01.050 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 1 1/2' | un | 4,00 | 106,87 | 133,58 | 534,32 | - | - | 0,00 | 534,32 |
| 36.2 | 47.01.210 | VÁLVULA DE ESFERA MONOBLOCO EM LATÃO, PASSAGEM PLENA, ACIONAMENTO COM ALAVANCA, DN= 2' | un | 4,00 | 190,80 | 238,50 | 954,00 | - | - | 0,00 | 954,00 |
| 36.3 | 47.02.020 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4' - LINHA ESPECIAL | un | 16,00 | 80,13 | 100,16 | 1.602,56 | - | - | 0,00 | 1.602,56 |
| 36.4 | 47.02.110 | REGISTRO DE PRESSÃO EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4' - LINHA ESPECIAL | un | 6,00 | 76,61 | 95,76 | 574,56 | - | - | 0,00 | 574,56 |
| | | | | | | 3.665,44 | | - | | 0,00 | 3.665,44 |
| 37 | 48 | RESERVATORIO E TANQUE PARA LIQUIDOS E GASES | | | | | | | | | |
| 37.1 | 48.02.206 | RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS | un | 3,00 | 2.493,22 | 3.116,52 | 9.349,56 | - | - | 0,00 | 9.349,56 |
| 37.2 | 48.05.020 | TORNEIRA DE BOIA, DN= 1' | un | 3,00 | 95,12 | 118,90 | 356,70 | - | - | 0,00 | 356,70 |
| | | | | | | 9.706,26 | | - | | 0,00 | 9.706,26 |
| 38 | 49 | CAIXA, RALO, GRELHA E ACESSORIO HIDRAULICO | | | | | | | | | |
| 38.1 | 49.01.030 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA | un | 26,00 | 82,53 | 103,16 | 2.682,16 | 17,00 | 1.753,72 | 17,00 | 928,44 |
| 38.2 | 49.03.020 | CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 600 X 600 X 600 MM | un | 20,00 | 229,17 | 286,46 | 5.729,20 | 6,00 | 1.718,76 | 18,00 | 4.010,44 |
| 38.3 | 49.03.036 | CAIXA DE GORDURA EM PVC COM TAMPA REFORÇADA - CAPACIDADE 19 L | un | 2,00 | 354,29 | 442,86 | 885,72 | - | - | 0,00 | 885,72 |
| 38.4 | 49.06.010 | GRELHA HEMISFÉRICA EM FERRO FUNDIDO DE 4' | un | 10,00 | 12,94 | 16,17 | 161,70 | - | - | 0,00 | 161,70 |
| | | | | | | 9.458,78 | | 3.472,48 | | 0,00 | 5.986,30 |
| 39 | 54 | PAVIMENTACAO E PASSEIO | | | | | | | | | |
| 39.1 | 54.01.010 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL | m² | 511,00 | 3,08 | 3,85 | 1.967,35 | - | - | 0,00 | 1.967,35 |
| 39.2 | 54.01.210 | BASE DE BRITA GRADUADA | m² | 76,65 | 174,79 | 218,48 | 16.746,49 | - | - | 0,00 | 16.746,49 |
| 39.3 | 54.01.400 | ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO | m³ | 511,00 | 19,35 | 24,18 | 12.355,98 | - | - | 0,00 | 12.355,98 |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|----|---------------------|-------|--------|-----------|
| 39.4 | 54.04.350 | PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONC. 35 MPA, ESPESSURA 8 CM, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJ.E EM AREIA | m² | 511,00 | 83,50 | 104,37 | 53.333,07 |
| | | | | | | | 84.402,89 |
| TOTAL | | | | 2.326.081,38 | | | |

| | | | |
|--|--|------|-----------|
| | | 0,00 | 53.333,07 |
| | | - | 84.402,89 |

| | | |
|-------------------------------|--|-------------------|
| TOTAL GERAL 9ª MEDIÇÃO | | 154.343,51 |
|-------------------------------|--|-------------------|

| | | |
|-----------------|--|-----------|
| % MEDIDO | | 7% |
|-----------------|--|-----------|

| | | |
|------------------|--|-------------------|
| ACUMULADO | | 646.764,11 |
|------------------|--|-------------------|

| | | |
|---------------------------|--|-------------------------|
| SALDO REMANESCENTE | | R\$ 1.679.317,26 |
|---------------------------|--|-------------------------|

Monteiro Lobato, 11 de setembro de 2024



 Luis Gustavo de Barros
 Responsável Técnico
 CREA 5062695430

ADM FABRICAÇÃO E
 MONTAGEM DE ESTRUTURAS
 METÁLICAS - EIRELI
 14.563.488/0001-70


 LUIZ ROBERTO DE BARROS
 CREA SP 40711143/31
 SEC. MUNIC. DE OBRAS



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.
ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO
INÍCIO: 10/11/2023 **TERMINO:** 10/08/2024
DATA: 01/08/2024

| | | | | |
|----------------------|-------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| Observações: | | | | |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES | |
|---|---|
| 1 | ASSENTAMENTO DE BLOCO DE CIMENTO |
| 2 | RELOCAÇÃO DOS BLOCOS DE CIMENTO |
| 3 | AMARRAÇÃO DE PILAR |
| 4 | DESFORMA E IMPERMEABILIZAÇÃO DAS VIGAS BALDRAME E SAPATAS |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

| PESSOAL | | EQUIPAMENTOS | | OBSERVAÇÕES: |
|--------------|----------|----------------------|--------|--------------|
| FUNÇÃO | QUANT. | MODELO | QUANT. | |
| ENGENHEIRO | 0 | ANDAIME | | |
| ENCARREGADO | 0 | ROMPEDOR | | |
| PEDREIRO | 4 | BETONEIRA | | |
| AJUDANTE | 3 | COMPACTADOR | | |
| | | SERRA CIRCULAR | | |
| | | ESCORA METALICA | | |
| | | VIGA 1M | | |
| | | VIGA 2M | | |
| | | PLATAFORMA | | |
| | | ELEVATORIA 12M | | |
| | | SERRA MÁRMORE | | |
| | | ESMERILHADEIRA | | |
| | | FURADEIRA | | |
| | | FURADEIRA DE IMPACTO | | |
| | | | | |
| TOTAL | 7 | TOTAL | | |

Luís Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

LUÍZ RODOLFO WEIRELES GOMES
CREA SP 507119131
SEC. MUNIC. DE OBRAS
ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

| | | | |
|------------------|--|----------------|------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. | | |
| ENDEREÇO: | RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO | | |
| INÍCIO: | 10/11/2023 | TERMINO | 10/08/2024 |

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| DATA: | 02/08/2024 | | | |
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| Observações: | | | | |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES | |
|---|---|
| 1 | ASSENTAMENTO DE BLOCO DE CIMENTO |
| 2 | RELOCAÇÃO DOS BLOCOS DE CIMENTO |
| 3 | AMARRAÇÃO DE PILAR |
| 4 | DESFORMA E IMPERMEABILIZAÇÃO DAS VIGAS BALDRAME E SAPATAS |
| 5 | ESCAVAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO |
| 6 | CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

| PESSOAL | | EQUIPAMENTOS | | OBSERVAÇÕES: |
|--------------|----------|----------------------|----------|--------------|
| FUNÇÃO | QUANT. | MODELO | QUANT. | |
| ENGENHEIRO | 0 | ANDAIME | | |
| ENCARREGADO | 0 | ROMPEDOR | | |
| PEDREIRO | 4 | BETONEIRA | | |
| AJUDANTE | 3 | COMPACTADOR | | |
| | | SERRA CIRCULAR | | |
| | | ESCORA METALICA | | |
| | | VIGA 1M | | |
| | | VIGA 2M | | |
| | | PLATAFORMA | | |
| | | ELEVATORIA 12M | | |
| | | SERRA MÁRMORE | | |
| | | ESMERILHADEIRA | | |
| | | FURADEIRA | | |
| | | FURADEIRA DE IMPACTO | | |
| TOTAL | 7 | TOTAL | 0 | |

Luís Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

| | | | |
|-----------|--|---------|------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. | | |
| ENDEREÇO: | RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO | | |
| INÍCIO: | 10/11/2023 | TERMINO | 10/08/2024 |
| DATA: | 05/08/2024 | | |

| | | | | |
|----------------------|-------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| Observações: | | | | |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES | |
|---|--|
| 1 | ASSENTAMENTO DE BLOCO DE CIMENTO |
| 2 | RELOCAÇÃO DOS BLOCOS DE CIMENTO |
| 3 | ESCAVAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO E TUBULAÇÃO |
| 4 | CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

| PESSOAL | | EQUIPAMENTOS | | OBSERVAÇÕES: |
|-------------|--------|----------------------|--------|--------------|
| FUNÇÃO | QUANT. | MODELO | QUANT. | |
| ENGENHEIRO | 0 | ANDAIME | | |
| ENCARREGADO | 0 | ROMPEDOR | | |
| PEDREIRO | 5 | BETONEIRA | | |
| AJUDANTE | 5 | COMPACTADOR | | |
| | | SERRA CIRCULAR | | |
| | | ESCORA METALICA | | |
| | | VIGA 1M | | |
| | | VIGA 2M | | |
| | | PLATAFORMA | | |
| | | ELEVATORIA 12M | | |
| | | SERRA MÁRMORE | | |
| | | ESMERILHADEIRA | | |
| | | FURADEIRA | | |
| | | FURADEIRA DE IMPACTO | | |
| TOTAL | 10 | TOTAL | 0 | |

Luis Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

| | | | |
|------------------|--|----------------|------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. | | |
| ENDEREÇO: | RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO | | |
| INÍCIO: | 10/11/2023 | TERMINO | 10/08/2024 |
| DATA: | 06/08/2024 | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| Observações: | | | | |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES | |
|---|--|
| 1 | ASSENTAMENTO DE BLOCO DE CIMENTO |
| 2 | RELOCAÇÃO DOS BLOCOS DE CIMENTO |
| 3 | ESCAVAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO E TUBULAÇÃO |
| 4 | CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

| PESSOAL | | EQUIPAMENTOS | | OBSERVAÇÕES: |
|--------------|-----------|------------------------|----------|--------------|
| FUNÇÃO | QUANT. | MODELO | QUANT. | |
| ENGENHEIRO | 0 | ANDAIME | | |
| ENCARREGADO | 0 | ROMPEDOR | | |
| PEDREIRO | 5 | BETONEIRA | | |
| AJUDANTE | 5 | COMPACTADOR | | |
| | | SERRA CIRCULAR | | |
| | | ESCORRIMENTAL METALICA | | |
| | | VIGA 1M | | |
| | | VIGA 2M | | |
| | | PLATAFORMA | | |
| | | ELEVATORIA 12M | | |
| | | SERRA MÁRMORE | | |
| | | ESMERILHADA | | |
| | | FURADEIRA | | |
| | | FURADEIRA DE IMPACTO | | |
| TOTAL | 10 | TOTAL | 0 | |

Luís Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

| | | | |
|------------------|--|----------------|------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. | | |
| ENDEREÇO: | RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO | | |
| INÍCIO: | 10/11/2023 | TERMINO | 10/08/2024 |
| DATA: | 07/08/2024 | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| Observações: | | | | |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|--|
| 1 | REMOÇÃO DE TERRA COM PÁ CARREGADEIRA |
| 2 | ASSENTAMENTO DE BLOCO DE CIMENTO |
| 3 | RELOCAÇÃO DOS BLOCOS DE CIMENTO |
| 4 | ESCAVAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO E TUBULAÇÃO |
| 5 | CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

| PESSOAL | | EQUIPAMENTOS | | OBSERVAÇÕES: |
|--------------|----------|----------------------|----------|--------------|
| FUNÇÃO | QUANT. | MODELO | QUANT. | |
| ENGENHEIRO | 0 | ANDAIME | | |
| ENCARREGADO | 0 | ROMPEDOR | | |
| PEDREIRO | 4 | BETONEIRA | | |
| AJUDANTE | 5 | COMPACTADOR | | |
| | | SERRA CIRCULAR | | |
| | | ESCORA METALICA | | |
| | | VIGA 1M | | |
| | | VIGA 2M | | |
| | | PLATAFORMA | | |
| | | ELEVATORIA 12M | | |
| | | SERRA MÁRMORE | | |
| | | ESMERILHADEIRA | | |
| | | FURADEIRA | | |
| | | FURADEIRA DE IMPACTO | | |
| TOTAL | 9 | TOTAL | 0 | |

Luís Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

INÍCIO: 10/11/2023 **TERMINO:** 10/08/2024

DATA: 08/08/2024

| | | | | |
|----------------------|-------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |

Observações:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|--|
| 1 | REMOÇÃO DE TERRA COM PÁ CARREGADEIRA |
| 2 | ASSENTAMENTO DE BLOCO DE CIMENTO |
| 3 | RELOCAÇÃO DOS BLOCOS DE CIMENTO |
| 4 | ESCAVAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO E TUBULAÇÃO |
| 5 | CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

| PESSOAL | | EQUIPAMENTOS | | OBSERVAÇÕES: |
|--------------|----------|----------------------|----------|--------------|
| FUNÇÃO | QUANT. | MODELO | QUANT. | |
| ENGENHEIRO | 0 | ANDAIME | | |
| ENCARREGADO | 0 | ROMPEDOR | | |
| PEDREIRO | 4 | BETONEIRA | | |
| AJUDANTE | 4 | COMPACTADOR | | |
| | | SERRA CIRCULAR | | |
| | | ESCORA METALICA | | |
| | | VIGA 1M | | |
| | | VIGA 2M | | |
| | | PLATAFORMA | | |
| | | ELEVATORIA 12M | | |
| | | SERRA MÁRMORE | | |
| | | ESMERILHADEIRA | | |
| | | FURADEIRA | | |
| | | FURADEIRA DE IMPACTO | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | 8 | TOTAL | 0 | |

Luís Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

| | | | | |
|----------------------|--|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. | | | |
| ENDEREÇO: | RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO | | | |
| INÍCIO: | 10/11/2023 | TERMINO | 10/08/2024 | |
| DATA: | 09/08/2024 | | | |
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| Observações: | | | | |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|--|
| 1 | ASSENTAMENTO DE BLOCO DE CIMENTO |
| 2 | RELOCAÇÃO DOS BLOCOS DE CIMENTO |
| 3 | ESCAVAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO E TUBULAÇÃO |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

| PESSOAL | | EQUIPAMENTOS | | OBSERVAÇÕES: |
|-------------|--------|----------------------|--------|--------------|
| FUNÇÃO | QUANT. | MODELO | QUANT. | |
| ENGENHEIRO | 0 | ANDAIME | | |
| ENCARREGADO | 0 | ROMPEDOR | | |
| PEDREIRO | 4 | BETONEIRA | | |
| AJUDANTE | 4 | COMPACTADOR | | |
| | | SERRA CIRCULAR | | |
| | | ESCORA METALICA | | |
| | | VIGA 1M | | |
| | | VIGA 2M | | |
| | | PLATAFORMA | | |
| | | ELEVATORIA 12M | | |
| | | SERRA MÁRMORE | | |
| | | ESMERILHADEIRA | | |
| | | FURADEIRA | | |
| | | FURADEIRA DE IMPACTO | | |
| TOTAL | 8 | TOTAL | 0 | |

Luís Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

| | | | | |
|-----------------------------|--|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. | | | |
| ENDEREÇO: | RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO | | | |
| INÍCIO: | 10/11/2023 | TERMINO | 10/08/2024 | |
| DATA: | 12/08/2024 | | | |
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| Observações: | | | | |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|--|
| 1 | ASSENTAMENTO DE BLOCO DE CIMENTO |
| 2 | RELOCAÇÃO DOS BLOCOS DE CIMENTO |
| 3 | ESCAVAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO E TUBULAÇÃO |
| 4 | FECHAMENTO DE CAIXARIA DOS PILARES |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

| PESSOAL | | EQUIPAMENTOS | | OBSERVAÇÕES: |
|--------------|----------|---------------------------|----------|--------------|
| FUNÇÃO | QUANT. | MODELO | QUANT. | |
| ENGENHEIRO | 0 | ANDAIME | | |
| ENCARREGADO | 0 | ROMPEDOR | | |
| PEDREIRO | 4 | BETONEIRA | | |
| AJUDANTE | 3 | COMPACTADOR | | |
| | | SERRA CIRCULAR | | |
| | | ESCORRA METALICA | | |
| | | VIGA 1M | | |
| | | VIGA 2M | | |
| | | PLATAFORMA ELEVATORIA 12M | | |
| | | SERRA MÁRMORE | | |
| | | ESMERILHADEIRA | | |
| | | FURADEIRA | | |
| | | FURADEIRA DE IMPACTO | | |
| TOTAL | 7 | TOTAL | 0 | |

Luís Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

| | | | |
|------------------|--|----------------|------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. | | |
| ENDEREÇO: | RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO | | |
| INÍCIO: | 10/11/2023 | TERMINO | 10/08/2024 |
| DATA: | 13/08/2024 | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| Observações: | | | | |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES | |
|---|--|
| 1 | ASSENTAMENTO DE BLOCO DE CIMENTO |
| 2 | RELOCAÇÃO DOS BLOCOS DE CIMENTO |
| 3 | ESCAVAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO E TUBULAÇÃO |
| 4 | FECHAMENTO DE CAIXARIA DOS PILARES |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

| PESSOAL | | EQUIPAMENTOS | | OBSERVAÇÕES: |
|--------------|----------|----------------------|----------|--------------|
| FUNÇÃO | QUANT. | MODELO | QUANT. | |
| ENGENHEIRO | 0 | ANDAIME | | |
| ENCARREGADO | 0 | ROMPEDOR | | |
| PEDREIRO | 4 | BETONEIRA | | |
| AJUDANTE | 4 | COMPACTADOR | | |
| | | SERRA CIRCULAR | | |
| | | ESCORA METALICA | | |
| | | VIGA 1M | | |
| | | VIGA 2M | | |
| | | PLATAFORMA | | |
| | | ELEVATORIA 12M | | |
| | | SERRA MÁRMORE | | |
| | | ESMERILHADEIRA | | |
| | | FURADEIRA | | |
| | | FURADEIRA DE IMPACTO | | |
| TOTAL | 8 | TOTAL | 0 | |

Luís Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

| | | | | |
|----------------------|--|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. | | | |
| ENDEREÇO: | RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO | | | |
| INÍCIO: | 10/11/2023 | TERMINO | 10/08/2024 | |
| DATA: | 14/08/2024 | | | |
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| Observações: | | | | |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|--|
| 1 | ASSENTAMENTO DE BLOCO DE CIMENTO |
| 2 | ESCAVAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO E TUBULAÇÃO |
| 3 | FECHAMENTO DE CAIXARIA DOS PILARES |
| 4 | CONCRETAGEM DA PRIMEIRA ETAPA DOS PILARES E VERGA E CONTRA VERGA |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

| PESSOAL | | EQUIPAMENTOS | | OBSERVAÇÕES: |
|--------------|----------|---------------------------|----------|--------------|
| FUNÇÃO | QUANT. | MODELO | QUANT. | |
| ENGENHEIRO | 0 | ANDAIME | | |
| ENCARREGADO | 0 | ROMPEDOR | | |
| PEDREIRO | 4 | BETONEIRA | | |
| AJUDANTE | 4 | COMPACTADOR | | |
| | | SERRA CIRCULAR | | |
| | | ESCORA METALICA | | |
| | | VIGA 1M | | |
| | | VIGA 2M | | |
| | | PLATAFORMA ELEVATORIA 12M | | |
| | | SERRA MÁRMORE | | |
| | | ESMERILHADEIRA | | |
| | | FURADEIRA | | |
| | | FURADEIRA DE IMPACTO | | |
| TOTAL | 8 | TOTAL | 0 | |

Luís Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

| | | | | |
|-----------------------------|--|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. | | | |
| ENDEREÇO: | RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO | | | |
| INÍCIO: | 10/11/2023 | TERMINO | 10/08/2024 | |
| DATA: | 15/08/2024 | | | |
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| Observações: | SÁBADO - REPOSIÇÃO DA EMENDA DO FERIADO DO DIA 08/07/24 | | | |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|--|
| 1 | ASSENTAMENTO DE BLOCO DE CIMENTO |
| 2 | ESCAVAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO E TUBULAÇÃO |
| 3 | FECHAMENTO DE CAIXARIA DOS PILARES |
| 4 | CONCRETAGEM DA PRIMEIRA ETAPA DOS PILARES E VERGA E CONTRA VERGA |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

| PESSOAL | | EQUIPAMENTOS | | OBSERVAÇÕES: |
|--------------|----------|----------------------|----------|--------------|
| FUNÇÃO | QUANT. | MODELO | QUANT. | |
| ENGENHEIRO | 0 | ANDAIME | | |
| ENCARREGADO | 0 | ROMPEDOR | | |
| PEDREIRO | 4 | BETONEIRA | | |
| AJUDANTE | 4 | COMPACTADOR | | |
| | | SERRA CIRCULAR | | |
| | | ESCORA METALICA | | |
| | | VIGA 1M | | |
| | | VIGA 2M | | |
| | | PLATAFORMA | | |
| | | ELEVATORIA 12M | | |
| | | SERRA MÁRMORE | | |
| | | ESMERILHADEIRA | | |
| | | FURADEIRA | | |
| | | FURADEIRA DE IMPACTO | | |
| TOTAL | 8 | TOTAL | 0 | |

Luís Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

| | | | |
|------------------|--|----------------|------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. | | |
| ENDEREÇO: | RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO | | |
| INÍCIO: | 10/11/2023 | TERMINO | 10/08/2024 |
| DATA: | 16/08/2024 | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| Observações: | | | | |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES | |
|---|--|
| 1 | ASSENTAMENTO DE BLOCO DE CIMENTO |
| 2 | ESCAVAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO E TUBULAÇÃO |
| 3 | FECHAMENTO DE CAIXARIA DOS PILARES |
| 4 | CONCRETAGEM DA PRIMEIRA ETAPA DOS PILARES E VERGA E CONTRA VERGA |
| 5 | NIVELAMENTO DE ATERRO PARA CONTRAPISO |
| 6 | COLOCAÇÃO DE BERÇO DE BRITA |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

| PESSOAL | | EQUIPAMENTOS | | OBSERVAÇÕES: |
|--------------|----------|----------------------|----------|--------------|
| FUNÇÃO | QUANT. | MODELO | QUANT. | |
| ENGENHEIRO | 0 | ANDAIME | | |
| ENCARREGADO | 0 | ROMPEDOR | | |
| PEDREIRO | 4 | BETONEIRA | | |
| AJUDANTE | 3 | COMPACTADOR | | |
| | | SERRA CIRCULAR | | |
| | | ESCORA METALICA | | |
| | | VIGA 1M | | |
| | | VIGA 2M | | |
| | | PLATAFORMA | | |
| | | ELEVATORIA 12M | | |
| | | SERRA MÁRMORE | | |
| | | ESMERILHADEIRA | | |
| | | FURADEIRA | | |
| | | FURADEIRA DE IMPACTO | | |
| TOTAL | 7 | TOTAL | 0 | |

Luís Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

| | | | |
|------------------|--|----------------|------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. | | |
| ENDEREÇO: | RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO | | |
| INÍCIO: | 10/11/2023 | TERMINO | 10/08/2024 |
| DATA: | 19/08/2024 | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| Observações: | | | | |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|--|
| 1 | ESCAVAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO E TUBULAÇÃO |
| 2 | CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO |
| 3 | FECHAMENTO DE CAIXARIA DOS PILARES |
| 4 | CONCRETAGEM DA PRIMEIRA ETAPA DOS PILARES E VERGA E CONTRA VERGA |
| 5 | NIVELAMENTO DE ATERRO PARA CONTRAPISO |
| 6 | COLOCAÇÃO DE BERÇO DE BRITA |
| 7 | ENCANAMENTO INTERNO DE ESGOTO |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

| PESSOAL | | EQUIPAMENTOS | | OBSERVAÇÕES: |
|--------------|----------|---------------------------|----------|--------------|
| FUNÇÃO | QUANT. | MODELO | QUANT. | |
| ENGENHEIRA | 0 | ANDAIME | | |
| ENCARREGADO | 0 | ROMPEDOR | | |
| PEDREIRO | 3 | BETONEIRA | | |
| AJUDANTE | 4 | COMPACTADOR | | |
| | | SERRA CIRCULAR | | |
| | | ESCORA METALICA | | |
| | | VIGA 1M | | |
| | | VIGA 2M | | |
| | | PLATAFORMA ELEVATORIA 12M | | |
| | | SERRA MÁRMORE | | |
| | | ESMERILHADEIRA | | |
| | | FURADEIRA | | |
| | | FURADEIRA DE IMPACTO | | |
| TOTAL | 7 | TOTAL | 0 | |

Luís Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

| | | | |
|-----------------------------|--|---|------------------------------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. | | |
| ENDEREÇO: | RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO | | |
| INÍCIO: | 10/11/2023 | TERMINO | 10/08/2024 |
| DATA: | 20/08/2024 | | |
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva |
| Observações: | <input type="checkbox"/> Improdutivo | | |
| | <input type="checkbox"/> Improdutivo | | |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|--|
| 1 | ESCAVAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO E TUBULAÇÃO |
| 2 | CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO |
| 3 | FECHAMENTO DE CAIXARIA DOS PILARES |
| 4 | CONCRETAGEM DA PRIMEIRA ETAPA DOS PILARES E VERGA E CONTRA VERGA |
| 5 | NIVELAMENTO DE ATERRO PARA CONTRAPISO |
| 6 | COLOCAÇÃO DE BERÇO DE BRITA |
| 7 | ENCANAMENTO INTERNO DE ESGOTO |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

| PESSOAL | | EQUIPAMENTOS | | OBSERVAÇÕES: |
|--------------|----------|----------------------|----------|--------------|
| FUNÇÃO | QUANT. | MODELO | QUANT. | |
| ENGENHEIRA | 0 | ANDAIME | | |
| ENCARREGADO | 0 | ROMPEDOR | | |
| PEDREIRO | 3 | BETONEIRA | | |
| AJUDANTE | 4 | COMPACTADOR | | |
| | | SERRA CIRCULAR | | |
| | | ESCORA METALICA | | |
| | | VIGA 1M | | |
| | | VIGA 2M | | |
| | | PLATAFORMA | | |
| | | ELEVATORIA 12M | | |
| | | SERRA MÁRMORE | | |
| | | ESMERILHADEIRA | | |
| | | FURADEIRA | | |
| | | FURADEIRA DE IMPACTO | | |
| TOTAL | 7 | TOTAL | 0 | |

Luís Gustavo de Barros - Eng. Civil
 CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

| | | | |
|------------------|--|----------------|------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. | | |
| ENDEREÇO: | RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO | | |
| INÍCIO: | 10/11/2023 | TERMINO | 10/08/2024 |
| DATA: | 21/08/2024 | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| Observações: | | | | |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES | |
|---|--|
| 1 | ESCAVAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO E TUBULAÇÃO |
| 2 | CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO |
| 3 | FECHAMENTO DE CAIXARIA DOS PILARES |
| 4 | CONCRETAGEM DA PRIMEIRA ETAPA DOS PILARES E VERGA E CONTRA VERGA |
| 5 | NIVELAMENTO DE ATERRO PARA CONTRAPISO |
| 6 | COLOCAÇÃO DE BERÇO DE BRITA |
| 7 | ENCANAMENTO INTERNO DE ESGOTO |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

| PESSOAL | | EQUIPAMENTOS | | OBSERVAÇÕES: |
|--------------|----------|----------------------|----------|--------------|
| FUNÇÃO | QUANT. | MODELO | QUANT. | |
| ENGENHEIRA | 0 | ANDAIME | | |
| ENCARREGADO | 0 | ROMPEDOR | | |
| PEDREIRO | 3 | BETONEIRA | | |
| AJUDANTE | 3 | COMPACTADOR | | |
| | | SERRA CIRCULAR | | |
| | | ESCORA METALICA | | |
| | | VIGA 1M | | |
| | | VIGA 2M | | |
| | | PLATAFORMA | | |
| | | ELEVATORIA 12M | | |
| | | SERRA MÁRMORE | | |
| | | ESMERILHADEIRA | | |
| | | FURADEIRA | | |
| | | FURADEIRA DE IMPACTO | | |
| TOTAL | 6 | TOTAL | 0 | |

Luís Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

| | | | | |
|-----------------------------|--|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. | | | |
| ENDEREÇO: | RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO | | | |
| INÍCIO: | 10/11/2023 | TERMINO | 10/08/2024 | |
| DATA: | 22/08/2024 | | | |
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| Observações: | | | | |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|--|
| 1 | ESCAVAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO E TUBULAÇÃO |
| 2 | CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO |
| 3 | FECHAMENTO DE CAIXARIA DOS PILARES |
| 4 | CONCRETAGEM DA PRIMEIRA ETAPA DOS PILARES E VERGA E CONTRA VERGA |
| 5 | NIVELAMENTO DE ATERRO PARA CONTRAPISO |
| 6 | COLOCAÇÃO DE BERÇO DE BRITA |
| 7 | ENCANAMENTO INTERNO DE ESGOTO |
| 8 | CONCRETAGEM DO CONTRAPISO INTERNO |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

| PESSOAL | | EQUIPAMENTOS | | OBSERVAÇÕES: |
|--------------|----------|----------------------|----------|--------------|
| FUNÇÃO | QUANT. | MODELO | QUANT. | |
| ENGENHEIRA | 0 | ANDAIME | | |
| ENCARREGADO | 0 | ROMPEDOR | | |
| PEDREIRO | 3 | BETONEIRA | | |
| AJUDANTE | 4 | COMPACTADOR | | |
| | | SERRA CIRCULAR | | |
| | | ESCORA METALICA | | |
| | | VIGA 1M | | |
| | | VIGA 2M | | |
| | | PLATAFORMA | | |
| | | ELEVATORIA 12M | | |
| | | SERRA MÁRMORE | | |
| | | ESMERILHADEIRA | | |
| | | FURADEIRA | | |
| | | FURADEIRA DE IMPACTO | | |
| TOTAL | 7 | TOTAL | 0 | |

Luis Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

| | | | |
|-----------|--|---------|------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. | | |
| ENDEREÇO: | RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO | | |
| INÍCIO: | 10/11/2023 | TERMINO | 10/08/2024 |
| DATA: | 23/08/2024 | | |

| | | | | |
|----------------------|-------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| Observações: | | | | |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|---|
| 1 | REATERRO DAS TUBULAÇÕES DE ESGOTO |
| 2 | FECHAMENTO DE CAIXARIA DOS PILARES |
| 3 | NIVELAMENTO DE ATERRO PARA CONTRAPISO |
| 4 | COLOCAÇÃO DE BERÇO DE BRITA |
| 5 | ENCANAMENTO INTERNO DE ESGOTO |
| 6 | RECEBIMENTO DAS VIGAS DE RESPALDO DA LAJE |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

| PESSOAL | | EQUIPAMENTOS | | OBSERVAÇÕES: |
|-------------|--------|----------------------|--------|--------------|
| FUNÇÃO | QUANT. | MODELO | QUANT. | |
| ENGENHEIRA | 0 | ANDAIME | | |
| ENCARREGADO | 0 | ROMPEDOR | | |
| PEDREIRO | 3 | BETONEIRA | | |
| AJUDANTE | 3 | COMPACTADOR | | |
| | | SERRA CIRCULAR | | |
| | | ESCORA METALICA | | |
| | | VIGA 1M | | |
| | | VIGA 2M | | |
| | | PLATAFORMA | | |
| | | ELEVATORIA 12M | | |
| | | SERRA MÁRMORE | | |
| | | ESMERILHADEIRA | | |
| | | FURADEIRA | | |
| | | FURADEIRA DE IMPACTO | | |
| TOTAL | 6 | TOTAL | 0 | |

Luís Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

| | | | |
|------------------|--|----------------|------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. | | |
| ENDEREÇO: | RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO | | |
| INÍCIO: | 10/11/2023 | TERMINO | 10/08/2024 |

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| DATA: | 26/08/2024 | | | |
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| Observações: | | | | |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES | |
|---|---|
| 1 | DESFORMA DOS PILARES DO MURO DE ARRIMO |
| 2 | FECHAMENTO DE CAIXARIA DOS PILARES |
| 3 | CONCRETAGEM DA PRIMEIRA ETAPA DOS PILARES |
| 4 | CONCRETAGEM DO CONTRA PISO INTERNO |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

| PESSOAL | | EQUIPAMENTOS | | OBSERVAÇÕES: |
|--------------|----------|---------------------------|----------|--------------|
| FUNÇÃO | QUANT. | MODELO | QUANT. | |
| ENGENHEIRA | 0 | ANDAIME | | |
| ENCARREGADO | 0 | ROMPEDOR | | |
| PEDREIRO | 3 | BETONEIRA | | |
| AJUDANTE | 4 | COMPACTADOR | | |
| | | SERRA CIRCULAR | | |
| | | ESCORA METALICA | | |
| | | VIGA 1M | | |
| | | VIGA 2M | | |
| | | PLATAFORMA ELEVATORIA 12M | | |
| | | SERRA MÁRMORE | | |
| | | ESMERILHADEIRA | | |
| | | FURADEIRA | | |
| | | FURADEIRA DE IMPACTO | | |
| TOTAL | 7 | TOTAL | 0 | |

Luís Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

| | | | |
|-----------|--|---------|------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. | | |
| ENDEREÇO: | RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO | | |
| INÍCIO: | 10/11/2023 | TERMINO | 10/08/2024 |
| DATA: | 27/08/2024 | | |

| | | | | |
|----------------------|-------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| Observações: | | | | |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES | |
|---|--|
| 1 | ESCAVAÇÃO PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO |
| 2 | FECHAMENTO DE CAIXARIA DOS PILARES |
| 3 | CONCRETAGEM DA PRIMEIRA ETAPA DOS PILARES |
| 4 | DESFORMA DAS CAIXARIAS DO MURO DE ARRIMO |
| 5 | ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CIMENTO |
| 6 | COLOCAÇÃO DE VIGA DE RESPALDO DA LAJE |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

| PESSOAL | | EQUIPAMENTOS | | OBSERVAÇÕES: |
|-------------|--------|----------------------|--------|--------------|
| FUNÇÃO | QUANT. | MODELO | QUANT. | |
| ENGENHEIRA | 0 | ANDAIME | | |
| ENCARREGADO | 0 | ROMPEDOR | | |
| PEDREIRO | 3 | BETONEIRA | | |
| AJUDANTE | 5 | COMPACTADOR | | |
| | | SERRA CIRCULAR | | |
| | | ESCORA METALICA | | |
| | | VIGA 1M | | |
| | | VIGA 2M | | |
| | | PLATAFORMA | | |
| | | ELEVATORIA 12M | | |
| | | SERRA MÁRMORE | | |
| | | ESMERILHADEIRA | | |
| | | FURADEIRA | | |
| | | FURADEIRA DE IMPACTO | | |
| TOTAL | 8 | TOTAL | 0 | |

Luís Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

| | | | |
|-----------------------------|--|--|--------------------------------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. | | |
| ENDEREÇO: | RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO | | |
| INÍCIO: | 10/11/2023 | TERMINO | 10/08/2024 |
| DATA: | 28/08/2024 | | |
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| Observações: | | | |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|--|
| 1 | ESCAVAÇÃO PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO |
| 2 | FECHAMENTO DE CAIXARIA DOS PILARES |
| 3 | CONCRETAGEM DA PRIMEIRA ETAPA DOS PILARES |
| 4 | REGULARIZAÇÃO DO CORREDOR EXTERNO |
| 5 | ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CIMENTO |
| 6 | CONCRETAGEM DE VERGA E CONTRA VERGA |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

| PESSOAL | | EQUIPAMENTOS | | OBSERVAÇÕES: |
|--------------|----------|----------------------|----------|--------------|
| FUNÇÃO | QUANT. | MODELO | QUANT. | |
| ENGENHEIRA | 0 | ANDAIME | | |
| ENCARREGADO | 0 | ROMPEDOR | | |
| PEDREIRO | 3 | BETONEIRA | | |
| AJUDANTE | 6 | COMPACTADOR | | |
| | | SERRA CIRCULAR | | |
| | | ESCORRA METALICA | | |
| | | VIGA 1M | | |
| | | VIGA 2M | | |
| | | PLATAFORMA | | |
| | | ELEVATORIA 12M | | |
| | | SERRA MÁRMORE | | |
| | | ESMERILHADEIRA | | |
| | | FURADEIRA | | |
| | | FURADEIRA DE IMPACTO | | |
| TOTAL | 9 | TOTAL | 0 | |

Luís Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

| | | | |
|------------------|--|----------------|------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. | | |
| ENDEREÇO: | RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO | | |
| INÍCIO: | 10/11/2023 | TERMINO | 10/08/2024 |
| DATA: | 29/08/2024 | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| Observações: | | | | |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES | |
|---|-------------------------------------|
| 1 | PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO |
| 2 | FECHAMENTO DE CAIXARIA DOS PILARES |
| 3 | CONCRETAGEM DOS PILARES |
| 4 | REGULARIZAÇÃO DO CORREDOR EXTERNO |
| 5 | ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CIMENTO |
| 6 | CONCRETAGEM DE VERGA E CONTRA VERGA |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

| PESSOAL | | EQUIPAMENTOS | | OBSERVAÇÕES: |
|--------------|-----------|---------------------------|----------|--------------|
| FUNÇÃO | QUANT. | MODELO | QUANT. | |
| ENGENHEIRA | 0 | ANDAIME | | |
| ENCARREGADO | 0 | ROMPEDOR | | |
| PEDREIRO | 4 | BETONEIRA | | |
| AJUDANTE | 6 | COMPACTADOR | | |
| | | SERRA CIRCULAR | | |
| | | ESCORA METALICA | | |
| | | VIGA 1M | | |
| | | VIGA 2M | | |
| | | PLATAFORMA ELEVATORIA 12M | | |
| | | SERRA MÁRMORE | | |
| | | ESMERILHADEIRA | | |
| | | FURADEIRA | | |
| | | FURADEIRA DE IMPACTO | | |
| TOTAL | 10 | TOTAL | 0 | |

Luís Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

| | | | |
|------------------|--|----------------|------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. | | |
| ENDEREÇO: | RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO | | |
| INÍCIO: | 10/11/2023 | TERMINO | 10/08/2024 |
| DATA: | 30/08/2024 | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS | MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| | TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva | <input type="checkbox"/> Com chuva | <input type="checkbox"/> Improdutivo |
| Observações: | | | | |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

| | |
|----|-------------------------------------|
| 1 | FECHAMENTO DE CAIXARIA DOS PILARES |
| 2 | CONCRETAGEM DOS PILARES |
| 3 | REGULARIZAÇÃO DO CORREDOR EXTERNO |
| 4 | ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CIMENTO |
| 5 | CONCRETAGEM DE VERGA E CONTRA VERGA |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

| PESSOAL | | EQUIPAMENTOS | | OBSERVAÇÕES: |
|--------------|-----------|----------------------|----------|--------------|
| FUNÇÃO | QUANT. | MODELO | QUANT. | |
| ENGENHEIRA | 0 | ANDAIME | | |
| ENCARREGADO | 0 | ROMPEDOR | | |
| PEDREIRO | 4 | BETONEIRA | | |
| AJUDANTE | 6 | COMPACTADOR | | |
| | | SERRA CIRCULAR | | |
| | | ESCORA METALICA | | |
| | | VIGA 1M | | |
| | | VIGA 2M | | |
| | | PLATAFORMA | | |
| | | ELEVATORIA 12M | | |
| | | SERRA MÁRMORE | | |
| | | ESMERILHADEIRA | | |
| | | FURADEIRA | | |
| | | FURADEIRA DE IMPACTO | | |
| TOTAL | 10 | TOTAL | 0 | |


Luís Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430


ENGENHEIRO FISCAL



ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE
ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI

CNPJ.: nº 14.563.488/0001-70 -I.E. nº 332.225.640.110

Rua Milton José Nunes Fernandes, 2217,
Bairro Polo Industrial II, Guaratinguetá - SP



PREFEITURA DE
**MONTEIRO
LOBATO**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE
SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

DATA: 02/09/2024

RELATÓRIO Nº:
09/2023

CONFERIDO:


Fiscal do contrato

CONTRATO: 097/2023

AUTOR:

Lúis Gustavo de Barros – Eng. Civil

CREA: SP-5062695430



| | | |
|-----------------------------|---|--|
| <p>DATA: 05/09/2024</p> | <p align="center">CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL</p> <p align="center">RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 9ª MEDIÇÃO</p> | <p align="center">FOLHA: 2 / 14</p> |
|-----------------------------|---|--|

1. INTRODUÇÃO

1.1. OBJETIVO

Realizar a construção de um novo centro de saúde Dr. João Auricchio, afim de conferir serviços realizados nas áreas de intervenção para realização de medição.

1.2. LOCALIZAÇÃO

A obra está localizada Rua Antônio Alves Magalhães, 20, Centro, CEP 12250-000, Monteiro Lobato – SP

2. FOTOS




Foto 1: Fechamento e travamento das fôrmas dos pilares

| | |
|---|---|
| <p>Autor:</p> <p align="center">  Luís Gustavo de Barros CREA: 5062695430 </p> | <p>Conferido:</p> <p align="center">  FISCAL DO CONTRATO </p> |
|---|---|

LUIZ RODOLFO MEIRELLES GOMES
 CREA-SP 50711913
 SEU. MUNIC. DE CENAS

| | | |
|---------------------|--|----------------------|
| DATA: 05/09/2024 | CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 9ª MEDIÇÃO | FOLHA: 3 / 14 |
|---------------------|--|----------------------|



Foto 2: Fechamento e travamento das fôrmas dos pilares


| | |
|--|---|
| Autor: Luis Gustavo de Barros CREA: 5062695430 | Conferido: FISCAL DO CONTRATO |
|--|---|

| | | |
|-----------------------------|---|----------------------|
| <p>DATA: 05/09/2024</p> | <p align="center">CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL</p> <p align="center">RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 9ª MEDIÇÃO</p> | <p>FOLHA: 4 / 14</p> |
|-----------------------------|---|----------------------|



Foto 3 e 4: Concretagem dos pilares

| | |
|---|--|
| <p>Autor:</p> <p align="center">  Luís Gustavo de Barros CREA: 5062695430 </p> | <p>Conferido:</p> <p align="center">  FISCAL DO CONTRATO </p> |
|---|--|



| | | |
|---------------------|--|---------------|
| DATA: 05/09/2024 | CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 9ª MEDIÇÃO | FOLHA: 5 / 14 |
|---------------------|--|---------------|



Foto 5 e 6: Finalização das alvenarias das caixas de esgoto


| | |
|--|---|
| Autor: Luís Gustavo de Barros CREA: 5062695430 | Conferido: FISCAL DO CONTRATO |
|--|---|

| | | |
|---------------------|--|---------------|
| DATA: 05/09/2024 | CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 9ª MEDIÇÃO | FOLHA: 6 / 14 |
|---------------------|--|---------------|



Foto 7 e 8: Escavação para colocação das caixas sifonadas e tubulação de esgoto

| | |
|---|--------------------------------------|
| Autor: Luis Gustavo de Barros CREA: 5062695430 | Conferido: FISCAL DO CONTRATO |
|---|--------------------------------------|




| | | |
|---------------------|--|----------------------|
| DATA: 05/09/2024 | CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 9ª MEDIÇÃO | FOLHA: 7 / 14 |
|---------------------|--|----------------------|



Foto 9: Escavação para colocação das caixas sifonadas e tubulação de esgoto

| | |
|--|---|
| Autor: Luís Gustavo de Barros CREA: 5062695430 | Conferido: FISCAL DO CONTRATO |
|--|---|




| | | |
|---------------------|--|---------------|
| DATA: 05/09/2024 | CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 9ª MEDIÇÃO | FOLHA: 8 / 14 |
|---------------------|--|---------------|



Foto 10: Escavação para colocação das caixas sifonadas e tubulação de esgoto

| | |
|--|---|
| Autor: Luis Gustavo de Barros CREA: 5062695430 | Conferido: FISCAL DO CONTRATO |
|--|---|



| | | |
|-----------------------------|---|----------------------|
| <p>DATA: 05/09/2024</p> | <p align="center">CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL</p> <p align="center">RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 9ª MEDIÇÃO</p> | <p>FOLHA: 9 / 14</p> |
|-----------------------------|---|----------------------|



Foto 11: Preparação do solo com brita para a concretagem



Foto 12: Preparação do solo com brita para a concretagem


| | |
|---|---|
| <p>Autor:</p> <p align="center"> Luís Gustavo de Barros CREA: 5062695430</p> | <p>Conferido:</p> <p align="center">FISCAL DO CONTRATO </p> |
|---|---|

| | | |
|---------------------|--|-----------------------|
| DATA: 05/09/2024 | CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 9ª MEDIÇÃO | FOLHA: 10 / 14 |
|---------------------|--|-----------------------|



Foto 13: Concretagem do piso

| | |
|---|---|
| Autor:  Luís Gustavo de Barros CREA: 5062695430 | Conferido:  FISCAL DO CONTRATO |
|---|---|



| | | |
|---------------------|--|----------------|
| DATA: 05/09/2024 | CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 9ª MEDIÇÃO | FOLHA: 11 / 14 |
|---------------------|--|----------------|



Foto 14 e 15: Preparação do terreno e concretagem do piso

| | |
|--|---|
| Autor: Luís Gustavo de Barros CREA: 5062695430 | Conferido: FISCAL DO CONTRATO |
|--|---|

DATA:
05/09/2024

CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA: 12 / 14

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 9ª MEDIÇÃO



Foto 16: Preparação do terreno para concretagem do piso




Foto 17: Concretagem do piso

Autor:


Luís Gustavo de Barros
CREA: 5062695430

Conferido:


FISCAL DO CONTRATO



DATA:
05/09/2024

**CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL**

FOLHA: 13 / 14

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 9ª MEDIÇÃO



Foto 18: Colocação das vigas sobre as paredes



Foto 19: Vigotas treliçadas para montagem da laje

Autor:


Luis Gustavo de Barros
CREA: 5062695430

Conferido:


FISCAL DO CONTRATO


| | | |
|-----------------------------|---|-----------------------|
| <p>DATA: 05/09/2024</p> | <p align="center">CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL</p> <p align="center">RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 9ª MEDIÇÃO</p> | <p>FOLHA: 14 / 14</p> |
|-----------------------------|---|-----------------------|



Foto 20: Separação do EPS para montagem da laje.



Foto 21: Montagem da laje do 1º pavimento.

| | |
|---|--|
| <p>Autor:</p> <p align="center"> Luís Gustavo de Barros CREA: 5062695430</p> | <p>Conferido:</p> <p align="center"> FISCAL DO CONTRATO</p> |
|---|--|





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.563.488 Nome Empregador: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS Qtd. Trabalhadores FGTS: 30 Origem: Gestão de Gu
 Nascimento da Guia: 20/09/2024 Total Parcelado: 0.00 Total da Guia (FGTS): 5.486
 Número da Guia: 0124090927281940-8 Data Emissão: 09/09/2024 12:06:22 (Brasília) Emitida por: 50.638.273/0001-34 - VERTICE - SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: 14.563.488/0001-70 | | Tomador: 90.017.2587773 | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| CPF | Nome | CPF | CPF | Classificação | Período | Valor FGTS |
| CPF | Nome | CPF | CPF | Classificação | Período | Total | na Guia | Parcela | Parcela | Parcela | Parcela | Parcela | Parcela |
| 2024 | ADRIANO CLSAR SALES TEIXEIRA | 506 | 434.767.068-25 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.591,86 | 207,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 |
| 2024 | ALEX DE ALMEIDA FERNANDES | 535 | 427.523.948-29 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.572,17 | 205,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 |
| 2024 | FILISFU DE MORAES | 513 | 056.507.028-00 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.561,86 | 207,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 |
| 2024 | LUIZ FERNANDO DOS SANTOS PACHECO | 536 | 404.237.058-65 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.113,08 | 169,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 |
| | | | Total do Tomador | | 90.017.2587773 | | 9.868,98 | 789,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784 |
| | | | Total do Estabelecimento | | 14.563.488/0001-70 | | 68.585,00 | 5.486,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.484 |
| | | | | | | | Total FGTS | 68.585,00 | 5.486,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.484 |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA
CNPJ: 14.563.488/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:58:20 do dia 28/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/12/2024.

Código de controle da certidão: **AA69.6E47.D16D.C087**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Serviço de Dívida Ativa

Rua Aluísio José de Castro, nº 147 - Chácaras Selles – Guaratinguetá - SP - 12.505-470

Certidão Fiscal NEGATIVA de débitos de Qualquer Natureza

Certidão nº 931/2024

Processo nº 144.190//2024

A Fazenda do Município de Guaratinguetá, através de seu órgão competente, “**C E R T I F I C A**” a pedido da pessoa interessada, que de acordo com os assentamentos existentes nas seções de Cadastro Imobiliário, Cadastro Fiscal, Fiscalização Tributária e Dívida Ativa, **não consta débitos** referente a IPTU, Contribuição de Melhoria e referidas taxas, bem como Taxa de Licença de Funcionamento e I.S.S.Q.N., em nome de **ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA**, situada (o) Rua Milton José Nunes Fernandes, nº 2217 - Polo Industrial II - Guaratinguetá (SP), inscrito no CNPJ **14.563.488/0001-70**, com inscrição municipal **13-5546/01/ISS**. Sendo que não consta imóvel cadastrado no município em nome da firma acima citada

CERTIFICA-SE ainda que “**NADA DEVE**”, ficando ressalvado o direito da Fazenda Municipal de Guaratinguetá cobrar qualquer importância que lhe for devida, posteriormente verificada.

É o que consta nos registros e livros existentes e, por ser verdade, firmamos a presente.

Certidão válida pelo período de **90 dias**.

| | |
|----------------|----------------------------|
| MARIA DO CARMO | Assinado de forma digital |
| PONTES XAVIER | por MARIA DO CARMO |
| GONCALVES:0809 | PONTES XAVIER |
| 5615811 | GONCALVES:08095615811 |
| | Dados: 2024.09.09 16:44:14 |
| | -03'00' |

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.563.488/0001-70
Razão Social: A DE M MENDES MANUTENCAO EIRELI
Endereço: ROD ARISTEU VIEIRA VILELA 18 / ATERRADO / LORENA / SP / 12610-490

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/08/2024 a 22/09/2024

Certificação Número: 2024082401471877731557

Informação obtida em 05/09/2024 14:02:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



05/09/2024

0079390851

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 4565806

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 04/09/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

ADM FABRICAÇÃO, CNPJ: 14.563.488/0001-70, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 5 de setembro de 2024.

PEDIDO Nº:





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS
LTDA

CNPJ: 14.563.488/0001-70

CERTIDÃO EMITIDA em 05/09/2024, às 13:53:55

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em 02/09/2024, **DESOBRIGADO** a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar> com o código de verificação **7EOLRkP1hErucWE**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em 02/09/2024. Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após 02/09/2024 podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
6. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
7. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 86 da Instrução Normativa 02 de 8 de novembro de 2021. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez). O resultado fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez).



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL
Abrangência - Tribunal Regional Federal da 3ª Região
N. 2024/000006477250

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes **CÍVEIS** em tramitação contra: **ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA** ou CNPJ nº 14.563.488/0001-70.

Certidão emitida em: 05/09/2024, às 11:29:10 (data e hora de Brasília).

Observações:

- a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, endereço <https://web.trf3.jus.br/certidao-regional/CertidaoCivelEleitoralCriminal/VerificarAutenticidade>, com base no código de segurança **8D0F38766FA4D8B9**.
- b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010, Resolução CJF n. 680/2020 e Resolução PRES n. 529/2022;
- e) Certidão emitida em consulta ao SIAPRO – Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 2º Grau e no PJE – Sistema Processual Eletrônico;
- f) A pesquisa abrange registros desde 30/03/1989 até a presente data, no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (2º Grau), com sede em São Paulo/capital e jurisdição nos estados de São Paulo e de Mato Grosso do Sul.

Tribunal Regional Federal da 3ª Região / Secretaria Judiciária
seju@trf3.jus.br - Av. Paulista, n. 1842, Torre Sul, 14º andar, São Paulo/SP





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA
Abrangência - Tribunal Regional Federal da 3ª Região
N. 2024/000006477672

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes **CRIMINAIS** contra: **ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA** ou CNPJ nº 14.563.488/0001-70.

Certidão emitida em: 05/09/2024, às 11:35:09 (data e hora de Brasília).

Observações:

- a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, endereço <https://web.trf3.jus.br/certidao-regional/CertidaoCivelEleitoralCriminal/VerificarAutenticidade>, com base no código de segurança **6B4F0BC27F6C9AA8**.
- b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta sera de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010, Resolução CJF n. 680/2020 e Resolução PRES n. 529/2022;
- e) Certidão emitida em consulta ao SIAPRO – Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 2º Grau e no PJE – Sistema Processual Eletrônico;
- f) A pesquisa abrange registros desde 30/03/1989 até a presente data, no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (2º Grau), com sede em São Paulo/capital e jurisdição nos estados de São Paulo e de Mato Grosso do Sul.
- g) Foram pesquisados processos de Execução Criminal - SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificado.

Tribunal Regional Federal da 3ª Região / Secretaria Judiciária
seju@trf3.jus.br - Av. Paulista, n. 1842, Torre Sul, 14º andar, São Paulo/SP





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.563.488/0001-70

Certidão n°: 60993550/2024

Expedição: 05/09/2024, às 11:23:04

Validade: 04/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **14.563.488/0001-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 14.563.488/0001-70

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 24090212630-87
Data e hora da emissão 05/09/2024 11:14:13
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 14.563.488

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 60380607

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 05/09/2024 11:19:21

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



1 8 5 9 5 6 8 6 1 0 0 w 2 f j A 1 m

CERTIDÃO DE AÇÃO TRABALHISTA EM TRAMITAÇÃO PROCESSOS FÍSICOS

Dados Pesquisados:

CNPJ: 14.563.488/0001-70

Nome: ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS

Certidão n° 630839 / 2024

CERTIFICA-SE que em pesquisa aos registros eletrônicos armazenados nos Sistemas de Acompanhamento e Informações Processuais de Processos Físicos do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, até 04/09/2024, **NÃO CONSTA** ação trabalhista em tramitação em face da pessoa natural ou jurídica identificada acima, de acordo com os dados fornecidos pelo solicitante.

Certifica-se, ainda, que esta pesquisa abrange apenas os processos físicos, não alcançando eventuais registros nos cadastros processuais eletrônicos (PJe).

IMPORTANTE

- a. A validade da presente certidão está condicionada à conferência do nome e do CPF/CNPJ indicado, bem como à verificação de sua autenticidade pelo recebedor em <https://www.trtsp.jus.br/valida-certidao> em até 90 (noventa) dias após a sua expedição;
- b. A informação do n° do CPF/CNPJ e do nome indicado acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão;



1 8 5 9 5 6 8 6 1 0 0 w 2 f j A 1 m

- c. Estão compreendidos nesta certidão, no caso de pessoa jurídica, todos os seus estabelecimentos, agência ou filiais vinculados à raiz do CNPJ;
- d. Certidão emitida gratuitamente.



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA

Informações da obra

Número de inscrição da obra 90.017.25877/73 **Nome da obra** ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA

Data do cadastramento 04/12/2023 14:35 **Origem do cadastramento** e-CAC

Tipo Zona Zona Urbana **ART** **RRT** **CIB** **Cadastro Imobiliário** 35878

Data do início da obra 10/11/2023 **CNAE** 4120400 Construção de edifícios

Situação da obra

Situação Ativa **Data** 10/11/2023

Endereço

País BRASIL **Município** MONTEIRO LOBATO **UF** SP **CEP** 12.250-000

Bairro Centro **Logradouro** RUA Antonio Alves Magalhães **Número** 20

Responsável

Nome ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA **CPF/CNPJ** 14.563.488/0001-70 **Vínculo** Dono da obra

Data de início da responsabilidade 10/11/2023 **Data de término da responsabilidade**

Áreas Principais

| Categoria | Destinação | Tipo de Obra | Área |
|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|
| Obra Nova | Comercial salas e lojas | Mista | 831,73 m ² |

Áreas Complementares

| Categoria | Destinação | Tipo de Obra | Tipo de Área | Área Coberta | Área Descoberta | Área Total |
|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| Obra Nova | Comercial salas e lojas | Mista | Estacionamento Térreo | 0,00 m ² | 502,00 m ² | 502,00 m ² |

Área Resultante

Área Resultante da Obra
1.333,73 m²

PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATO

PÇ DEP. A. S. CUNHA BUENO, 180
46643482/0001-07 Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05269

DATA: 13/09/2024 VENCÍ 16/09/2024 PAGTO: 13/09/2024

Credor.: ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE EST. CNPJ: 14.563.488/0001-70 Cod: 10786

Endereço: R MILTON JOSE NUNES FERNANDES

Cidade.: GUARATINGUETA CEP:

Discriminação...:

PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRA NO CENTRO DE SAÚDE.

Valor **154.343,51**

(cento e cinquenta e quatro mil, trezentos e quarenta e três reais e cinquenta e u
m centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 154.343,51**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|-----------------|-----------|---------------|-----------------|
| 340 | / 4 | GL 010401 | 10.301.0012.1009.0000 | 4.4.90.51.00 | RR\$ 154.343,51 | RR\$ 0,00 | RR\$ 7.717,18 | RR\$ 146.626,33 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 154.343,51 | RR\$ 0,00 | RR\$ 7.717,18 | RR\$ 146.626,33 |

Despesa Líquida: **RR\$ 146.626,33**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

EDMAR JOSÉ DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|----------------|-------|--------|-----------------|
| 001 | 40681 | | RR\$ 146.626,33 |
| TOTAL. | | | RR\$ 146.626,33 |


Despesa paga em 13/09/2024 Com os recursos acima discriminados

AMAURY DONIZETE DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: RECIBO DOCTO ANEXO

Nome: _____
CGC/CPF: _____

| | | | | | |
|--|--|---|---|---------------------------|---|
| PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATO | | | | NOTA DE LIQUIDAÇÃO | |
| PÇ DEP. A. S. CUNHA BUENO, 180 46643482/0001-07 | | | | 340 / 4 | |
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 4 | | FICHA: 307 | DATA: 12/09/2024 | | REQUISIÇÃO Nº: |
| LICITAÇÃO: OBRA TOMADA | | 230852/23 | DOCUMENTO: | | VENCIMENTO: 16/09/2024 |
| NOME: ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS | | 14.563.488/0001-70 | | CÓDIGO: 10786 | |
| ENDEREÇO: R MILTON JOSE NUNES FERNANDES | | GUARATINGUETA | | | |
| FONTE DE RECURSO | | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | VALOR TOTAL |
| 0 Recursos não Destinados a Contrapartida | | PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRA NO CENTRO DE SAÚDE. | | | Liquido 146.626,33 Desconto 7.717,18 |
| 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | |
| 00 Recursos Ordinários | | | | | |
| 800 TRANSF. UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL IND | | | | | |
| 000 TRANSF. UNIÃO DEC. EMENDA PARL IND-Convên | | | | | |
| GL | | | | SOMA | 154.343,51 |
| CÓDIGO | | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | | |
| 01 04 4.4.90.51.91 10.301.0012.1009.0000 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OBRAS E INSTALAÇÕES Investimentos na Saúde | | | |
| VALOR DO EMPENHO | | LIQUIDADADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | | SALDO A LIQUIDAR |
| 1.268.122,04 | | 381.018,89 | 154.343,51 | | 887.103,15 |
| VALOR A SER PAGO R\$ | | 154.343,51 | | | |
| cento e cinquenta e quatro mil, trezentos e quarenta e três reais e cinquenta e um centavos ***** | | | | | |
| DESCONTOS | | | | | |
| 8 1114.51.1.1.00.00 ISSQN - PRINCIPAL | | 7.717,18 | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | 7.717,18 |
| LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM | | 12/09/2024 |  | | |
| A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. | | | | | |
| DATA | | Amaury Donizete da Silva- Secretária Municipal de Finanças | | | |
| EMITIDO EM | | | ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE: | | |
| DATA Marcela Oliveira de Carvalho - Contadora | | | DATA Edmar José de Araujo - Prefeito Mun. | | |
| DESPESA PAGA EM | | | RECIBO | | |
| BANCO | | | RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO | | |
| CONTA | | | NOME | | |
| CHEQUE | | | CNPJ/CPF: | | |
| VALOR | | | | | |



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.30
6739306739 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-3531704
AGENCIA: 6739-3 CONTA: 4.068-1

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : TRANSF ESPECIAIS-3531704
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7983-9 - GUARATINGUETA,AV JOAO PESSOA
CONTA: 12.005-1

FAVORECIDO: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUT
CPF/CNPJ: 14.563.488/0001-70
VALOR: R\$ 146.626,33
DEBITO EM: 13/09/2024

=====

DOCUMENTO: 091301
AUTENTICACAO SISBB: 1.356.374.185.549.248

13/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:48:00
673906739 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-3531704
AGENCIA: 6739-3 CONTA: 4.068-1

DATA DA TRANSFERENCIA 13/09/2024
NR. DOCUMENTO 556.739.000.358.973
VALOR TOTAL 7.717,18

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF NUM M LOBATO *FUNDO
AGENCIA: 6739-3 CONTA: 358.973-0
NR. DOCUMENTO 556.739.000.004.068

NR. AUTENTICACAO 5.E9F.1D7.33D.19C.961

Transação efetuada com sucesso por: JE668467 AMAURY DONIZETE DA SILVA.

G3331311420023791
13/09/2024 11:48:31

| | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|--|---|----------------------------------|---------------------------------------|
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E | | Número da Nota 566 |  | | |
| | | | Data e Hora de Emissão 24/10/2024 15:09:27 | | | |
| | | | Código de Verificação * 5V7R-WQC1 | | | |
| | | | Série NE | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | | |
| CPF/CNPJ: 14.563.488/0001-70 Inscrição Municipal: 13554601 Nome/Razão Social: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS - EIRELI Endereço: RUA MILTON JOSÉ NUNES FERNANDES 2217 - **** - CHÁCARAS SANTA MARIA I - CEP: 12522450 Município: GUARATINGUETA UF: SP E-mail: fiscal@admequipamentos.com.br | | | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | | |
| Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO CPF/CNPJ: 46.643.482/0001-07 Inscrição Municipal: Endereço: Outros Praça Deputado A.S.Cunha Bueno 180 - - CENTRO - CEP: 12250000 Município: MONTEIRO LOBATO UF: SP E-mail: turismo@monteirolobato.sp.gov.br | | | | | | |
| ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO | | | | | | |
| 711200001 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | | | | | |
| LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003 | | | | | | |
| 07.19 - Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo. | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 24/10/2024, EM MONTEIRO LOBATO - SP | | | | | | |
| Nº LICITAÇÃO: 059/2023 CONTRATO Nº 230852/2023 Nº TOMADA DE PREÇO: 008/2023 OBJETO: Contratação de Empresa para execução da unidade de pronto atendimento no centro de saúde DR. JOÃO AURICCHIO 10ª Medição Período: 01/09/2024 a 21/10/2024 Valor: R\$ 84.786,14 Retenção de INSS (Inciso III do artigo 7º da IN RFB nº 2.021/2021), não se aplica à retenção previdenciária conforme previsto no artigo 114, inciso II, da IN RFB nº 2.110/2022. 341 - BANCO ITAÚ - AG: 7983 - C/C: 12005-1 | | | | | | |
| Valor do Serviço R\$ 84.786,14 | | Deduções R\$ 0,00 | Desconto Incond. R\$ 0,00 | Base de Cálculo R\$ 84.786,14 | Alíquota (%) 5,00 | Valor do ISS (R\$) 4.239,31 |
| Desconto Cond. R\$ 0,00 | Retenção INSS R\$ 0,00 | Retenção PIS R\$ 0,00 | Retenção COFINS R\$ 0,00 | Retenção CSLL R\$ 0,00 | Retenção IRRF R\$ 0,00 | Outras Retenções R\$ 0,00 |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 84.786,14 | | | | | | |
| VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 80.546,83 | | | | | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | | |
| - Retenção no Município de MONTEIRO LOBATO - SP pelo Tomador: MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO | | | | | | |

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

LUIZ RODOLFO MEIRELLES GOMES
CREA SP 07/119131
SEC. MUNIC. DE OBRAS

25.10.24



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE OBRAS

MEMORANDO 24187/2024

A/C: Secretaria de Finanças
De: Secretaria de Obras

Ref.: 10º Medição – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO.

Prezados,

A Secretaria de Obras, vem por meio solicitar o pagamento da 10º Medição, Contratação De Empresa Para Execução Da Unidade De Pronto Atendimento No Centro De Saúde Dr. João Auricchio, do referido processo Nº 230852/2023, Tomada de Preço Nº008/2023, no valor total de R\$84.786,14 referente a seguinte nota fiscal, nº566. Segue em anexo, Planilha Orçamentária da Medição, Relatório Fotográfico, Diário de Obras e demais documentos fiscais.

Sem mais, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Monteiro Lobato, 25 de outubro de 2024.

LUIZ RODOLFO MEIRELLES GOMES
CREA-SP 5071119131
SEC. MUNIC. DE OBRAS

Luiz Rodolfo Meirelles Gomes
Secretário de Obras



ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE
ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI

CNPJ.: nº 14.563.488/0001-70 -I.E. nº 332.225.640.110

Rua Milton José Nunes Fernandes, 2217,
Bairro Polo Industrial II, Guaratinguetá – SP



PREFEITURA DE
**MONTEIRO
LOBATO**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE
SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

DATA: 21/10/2024

RELATÓRIO Nº:
10/2023

CONFERIDO:
Fiscal do contrato

CONTRATO: 097/2023

AUTOR:
Luís Gustavo de Barros – Eng. Civil

CREA: SP-5062695430

| | | |
|-----------------------------|--|---|
| <p>DATA: 21/10/2024</p> | <p align="center">CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL</p> <p align="center">RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 10ª MEDIÇÃO</p> | <p align="center">FOLHA: 2 / 6</p> |
|-----------------------------|--|---|

1. INTRODUÇÃO

1.1. OBJETIVO

Realizar a construção de um novo centro de saúde Dr. João Auricchio, afim de conferir serviços realizados nas áreas de intervenção para realização de medição.

1.2. LOCALIZAÇÃO

A obra está localizada Rua Antônio Alves Magalhães, 20, Centro, CEP 12250-000, Monteiro Lobato – SP

2. FOTOS



Foto 1: Marcação da alvenaria do 2º Pavimento

| | |
|---|--|
| <p>Autor:</p> <p align="center">  Luís Gustavo de Barros CREA: 5062695430 </p> | <p>Conferido:</p> <p align="center">  FISCAL DO CONTRATO </p> |
|---|--|

DATA:
21/10/2024

CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA: 3 / 6

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 10ª MEDIÇÃO



Foto 2: Elevação da alvenaria do 2º Pavimento




Foto 3: Elevação da alvenaria do 2º Pavimento

Autor:


Luís Gustavo de Barros
CREA: 5062695430

Conferido:


FISCAL DO CONTRATO

DATA:
21/10/2024

CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA: 4 / 6

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 10ª MEDIÇÃO




Foto 4 e 5: Chapisco da alvenaria do 1º Pavimento



Foto 6: Colocação das ferragens dos pilares do 2º Pavimento

Autor:


Luís Gustavo de Barros
CREA: 5062695430

Conferido:


FISCAL DO CONTRATO

DATA:
21/10/2024

CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA: 5 / 6

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 10ª MEDIÇÃO



Foto 7: Ferragem das vigas do 2º Pavimento




Foto 9: Ferragem das vigas do 2º Pavimento

Autor:


Luís Gustavo de Barros
CREA: 5062695430

Conferido:


FISCAL DO CONTRATO

| | | |
|---------------------|---|---------------------|
| DATA: 21/10/2024 | CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 10ª MEDIÇÃO | FOLHA: 6 / 6 |
|---------------------|---|---------------------|



Foto 10: Montagem de andaimes

| | |
|---|--|
| Autor:  Luís Gustavo de Barros CREA: 5062695430 | Conferido:  FISCAL DO CONTRATO |
|---|--|



ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI

CNPJ.: nº 14.563.488/0001-70 -I.E. nº 332.225.640.110

Rua Milton José Nunes Fernandes, 2217, Bairro Polo Industrial II, Guaratinguetá – SP

PLANILHA DE MEDIÇÃO

BDI = 25%

DATA BASE: CDHU 187 AGOSTO/2022 - DESONERADA

| OBJETO | | | | | | | |
|---|-----------|---|-------------------|------------|----------------------|----------|-------------------|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, NO MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO-SP | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO (R\$) | | PREÇO TOTAL (R\$) |
| | | | | | S/ BDI | C/ BDI | |
| 1 | 01 | SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO | | | | | |
| 1.1 | 01.02.071 | PARECER TÉCNICO DE FUNDAÇÕES, CONTENÇÕES E RECOMENDAÇÕES GERAIS, PARA EMPREENDIMENTOS COM ÁREA CONSTRUÍDA ATÉ 1.000 M² | un | 1,00 | 4.203,32 | 5.254,15 | 5.254,15 |
| 1.2 | 01.06.021 | ELABORAÇÃO DE PROJ. DE ADEQUAÇÃO DE ENTRADA DE E. ELÉTRICA JUNTO A CONCESSIONÁRIA, COM MEDIÇÃO EM BT E DEMANDA ATÉ 75 KVA | un | 1,00 | 5.368,58 | 6.710,72 | 6.710,72 |
| 1.3 | 01.17.031 | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA EM FORMATO A1 | un | 6,00 | 2.114,85 | 2.643,56 | 15.861,36 |
| 1.4 | 01.17.051 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A1 | un | 10,00 | 1.551,02 | 1.938,77 | 19.387,70 |
| 1.5 | 01.17.071 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM FORMATO A1 | un | 12,00 | 665,86 | 832,32 | 9.987,84 |
| 1.6 | 01.17.111 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A1 | un | 6,00 | 739,39 | 924,23 | 5.545,38 |
| 1.7 | 01.21.010 | TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SONDAAGEM | bx | 1,00 | 942,15 | 1.177,68 | 1.177,68 |
| 1.8 | 01.21.110 | SONDAAGEM DO TERRENO À PERCUSSÃO (MÍNIMO DE 30 M) | m | 90,00 | 75,15 | 93,93 | 8.453,70 |
| | | | | | | | 72.378,53 |
| 2 | 02 | INICIO, APOIO E ADMINISTRACAO DA OBRA | | | | | |
| 2.1 | 02.01.180 | BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB | un.mês | 9,00 | 627,19 | 783,98 | 7.055,82 |
| 2.2 | 02.02.130 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | un.mês | 9,00 | 923,12 | 1.153,90 | 10.385,10 |
| 2.3 | 02.02.150 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | un.mês | 9,00 | 575,88 | 719,85 | 6.478,65 |
| 2.4 | 02.03.120 | TAPUME FIXO PARA FECHAMENTO DE ÁREAS, COM PORTÃO | m² | 80,00 | 77,05 | 96,31 | 7.704,80 |
| 2.5 | 02.05.202 | ANDAIME TORRE METÁLICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METÁLICO | m.mês | 40,50 | 19,29 | 24,11 | 976,46 |
| 2.6 | 02.08.020 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA | m² | 6,00 | 678,00 | 847,50 | 5.085,00 |
| 2.7 | 02.09.030 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 5 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ 1 KM | m² | 260,00 | 5,34 | 6,67 | 1.734,20 |
| 2.8 | 02.10.020 | LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO | m² | 428,00 | 12,06 | 15,07 | 6.449,96 |

10ª MEDIÇÃO - 21/10/2024

| QUANT. MEDIDA | VALOR MEDIDO | ACUMULADO MEDIDO | SALDO REMANESCENTE |
|---------------|--------------|------------------|--------------------|
| - | - | 1,00 | - |
| - | - | 1,00 | - |
| - | - | 6,00 | - |
| - | - | 10,00 | - |
| - | - | 12,00 | - |
| - | - | 6,00 | - |
| - | - | 1,00 | - |
| - | - | 90,00 | - |
| - | - | - | - |
| - | - | 9,00 | 0,00 |
| - | - | 9,00 | - |
| 1,00 | 719,85 | 2,00 | 5.038,95 |
| - | - | 80,00 | - |
| - | - | 0,00 | 976,46 |
| - | - | 6,00 | - |
| - | - | 260,00 | - |
| - | - | 428,00 | - |

Handwritten signature or mark.

| | | | | | | | | |
|----------|-----------|--|--------|-----------|----------|----------|------------|--|
| | | | | | | | 45.869,99 | |
| 3 | 06 | SERVICO EM SOLO E ROCHA, MANUAL | | | | | | |
| 3.1 | 06.02.020 | ESCAV. MANUAL EM SOLO DE 1º/2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M | m³ | 10,00 | 39,47 | 49,33 | 493,30 | |
| 3.2 | 06.11.040 | REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO | m³ | 10,00 | 12,27 | 15,33 | 153,30 | |
| | | | | | | | 646,60 | |
| 4 | 08 | ESCORAMENTO, CONTENCAO E DRENAGEM | | | | | | |
| 4.1 | 08.02.050 | CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO | m³.mês | 1.566,00 | 5,86 | 7,32 | 11.463,12 | |
| 4.2 | 08.02.060 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO | m³ | 783,00 | 10,01 | 12,51 | 9.795,33 | |
| 4.3 | 08.05.100 | DRENO COM PEDRA BRITADA | m³ | 16,20 | 102,53 | 128,16 | 2.076,19 | |
| 4.4 | 08.05.180 | MANTA GEOTÉXTEL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRANSVERSAL DE 9KN/M | m² | 81,00 | 12,93 | 16,16 | 1.308,96 | |
| 4.5 | 08.06.040 | BARBACÁ EM TUBO DE PVC COM DIÂMETRO 50 MM | m | 10,00 | 21,02 | 26,27 | 262,70 | |
| | | | | | | | 24.906,30 | |
| 5 | 09 | FORMA | | | | | | |
| 5.1 | 09.02.020 | FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL | m² | 480,74 | 141,41 | 176,76 | 84.975,60 | |
| | | | | | | | 84.975,60 | |
| 6 | 10 | ARMADURA E CORDOALHA ESTRUTURAL | | | | | | |
| 6.1 | 10.01.040 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | kg | 13.824,00 | 9,34 | 11,67 | 161.326,08 | |
| 6.2 | 10.01.060 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | kg | 2.073,60 | 11,02 | 13,77 | 28.553,47 | |
| 6.3 | 10.02.020 | ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO | kg | 5.016,00 | 12,07 | 15,08 | 75.641,28 | |
| | | | | | | | 265.520,83 | |
| 7 | 11 | CONCRETO, MASSA E LASTRO | | | | | | |
| 7.1 | 11.01.260 | CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA - PARA BOMBEAMENTO | m³ | 62,70 | 374,13 | 467,66 | 29.322,28 | |
| 7.2 | 11.01.290 | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA BOMBEAMENTO | m³ | 138,24 | 388,49 | 485,61 | 67.130,73 | |
| 7.3 | 11.16.080 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMB | m³ | 200,94 | 80,77 | 100,96 | 20.286,90 | |
| 7.4 | 11.18.040 | LASTRO DE PEDRA BRITADA | m³ | 39,19 | 125,27 | 156,58 | 6.136,37 | |
| | | | | | | | 122.876,28 | |
| 8 | 12 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | | | | | | |
| 8.1 | 12.05.010 | TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA ESCAVADA | tx | 1,00 | 1.515,51 | 1.894,38 | 1.894,38 | |
| 8.2 | 12.05.030 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 30 CM ATÉ 30 T | m | 450,00 | 54,03 | 67,53 | 30.388,50 | |
| | | | | | | | 32.282,88 | |
| 9 | 13 | LAJE E PAINEL DE FECHAMENTO PRE-FABRICADOS | | | | | | |
| 9.1 | 13.01.170 | LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 20 (16+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA | m² | 355,52 | 152,65 | 190,81 | 67.836,77 | |
| 9.2 | 13.01.190 | LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 24 (20+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA | m² | 476,21 | 167,30 | 209,12 | 99.585,04 | |
| | | | | | | | 167.421,81 | |

| | | | | |
|----------|-----------|--------|-----------|------------|
| | | 719,85 | | 6.015,41 |
| - | - | | 10,00 | 0,00 |
| - | - | | 10,00 | - |
| | | | | 0,00 |
| - | - | | 896,69 | 4.899,35 |
| - | - | | 446,31 | 4.211,99 |
| | | | 16,20 | - |
| | | | - | - |
| | | | 81,00 | - |
| | | | 10,00 | - |
| | | | - | 9.111,34 |
| 47,49 | 8.394,33 | | 480,74 | - |
| - | 8.394,33 | | | - |
| 1.345,00 | 15.696,15 | | 11.852,66 | 23.005,54 |
| 417,16 | 5.744,29 | | 1.289,92 | 10.791,27 |
| - | - | | 476,21 | 68.460,03 |
| | 21.440,44 | | | 102.256,84 |
| | | | - | 18.603,51 |
| 8,28 | 4.020,85 | | 138,24 | - |
| 60,00 | 6.057,60 | | 180,20 | 2.093,91 |
| | - | | 19,60 | 3.067,40 |
| | 10.078,45 | | | |
| | | | - | 1,00 |
| | | | 42,00 | 27.552,24 |
| | | | - | |
| | | | - | 67.836,77 |
| | | | 476,21 | - |
| - | - | | | |

| 10 | 14 | ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR | | | | | | | | | |
|------|-----------|--|----|----------|--------|----------|------------|----------|-----------|----------|-----------|
| 10.1 | 14.11.221 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM - CL B | m² | 800,50 | 66,27 | 82,83 | 66.305,41 | 200,13 | 16.576,77 | 600,38 | 16.575,93 |
| 10.2 | 14.11.231 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM - CL B | m² | 812,00 | 80,93 | 101,16 | 82.141,92 | 203,00 | 20.535,48 | 644,12 | 16.982,74 |
| 10.3 | 14.30.070 | DIVISÓRIA SANITÁRIA EM PAINEL LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL COM PERFIS EM ALUMÍNIO, INCL. FERRAGEM COMPLETA PARA VÃO DE PORTA | m² | 21,42 | 485,87 | 607,33 | 13.009,00 | | - | - | 13.009,00 |
| 10.4 | 14.30.310 | DIVISÓRIA EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTÊNCIA AO FOGO 30 MINUTOS, ESPESSURA 100/70MM - 1ST / 1ST | m² | 87,70 | 91,54 | 114,42 | 10.034,63 | | - | - | 10.034,63 |
| | | | | | | | 171.490,96 | | 37.112,25 | | |
| 11 | 15 | ESTRUTURA EM MADEIRA, FERRO, ALUMÍNIO E CONCRETO | | | | | | | | | |
| 11.1 | 15.01.140 | ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA PERFIL ONDULADO - VÃOS 13,01 A 18,00 M | m² | 355,52 | 103,81 | 129,76 | 46.132,27 | | - | - | 46.132,27 |
| | | | | | | | 46.132,27 | | - | - | |
| 12 | 16 | TELHAMENTO | | | | | | | | | |
| 12.1 | 16.03.010 | TELHAMENTO EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDULADO DE 6 MM | m² | 460,00 | 46,86 | 58,57 | 26.942,20 | | - | - | 26.942,20 |
| 12.2 | 16.30.020 | DOMO DE ACRÍLICO FIXADO EM PERFIS DE ALUMÍNIO | m² | 17,50 | 587,08 | 733,85 | 12.842,37 | | - | - | 12.842,37 |
| 12.3 | 16.32.120 | COBERTURA PLANA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 10 MM | m² | 36,90 | 243,57 | 304,46 | 11.234,57 | | - | - | 11.234,57 |
| 12.4 | 16.33.052 | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M | m | 112,22 | 109,73 | 137,16 | 15.392,09 | | - | - | 15.392,09 |
| | | | | | | | 66.411,23 | | - | - | |
| 13 | 17 | REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL | | | | | | | | | |
| 13.1 | 17.01.010 | ARGAMASSA DE PROTEÇÃO COM ARGILA EXPANDIDA | m³ | 2,50 | 943,04 | 1.178,80 | 2.947,00 | | - | - | 2.947,00 |
| 13.2 | 17.01.040 | LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO | m³ | 18,40 | 508,35 | 635,43 | 11.691,91 | | - | - | 11.691,91 |
| 13.3 | 17.02.020 | CHAPISCO | m² | 3.225,00 | 4,90 | 6,12 | 19.737,00 | 1.150,46 | 7.040,82 | 1.150,46 | 12.696,18 |
| 13.4 | 17.02.120 | EMBOÇO COMUM | m² | 3.225,00 | 15,52 | 19,40 | 62.565,00 | | - | - | 62.565,00 |
| 13.5 | 17.02.220 | REBOCO | m² | 2.288,62 | 8,76 | 10,95 | 25.060,38 | | - | - | 25.060,38 |
| | | | | | | | 122.001,29 | | 7.040,82 | | |
| 14 | 18 | REVESTIMENTO CERÂMICO | | | | | | | | | |
| 14.1 | 18.06.142 | PLACA CERÂMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE PEI-5 PARA ÁREA INTERNA COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BLLA, RESISTÊNCIA QUÍMICA A, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE | m² | 537,86 | 117,77 | 147,21 | 79.178,37 | | - | - | 79.178,37 |
| 14.2 | 18.06.182 | RODAPÉ EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA RÚSTICA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BLLB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE | m | 300,06 | 4,63 | 5,78 | 1.734,34 | | - | - | 1.734,34 |
| 14.3 | 18.07.020 | PLACA CERÂMICA NÃO ESMALTADA EXTRUDADA DE ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA, ESPESSURA DE 9MM, USO NÃO INDUSTRIAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIAL | m² | 74,20 | 143,31 | 179,13 | 13.291,44 | | - | - | 13.291,44 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|--|----|--------|----------|----------|------------|---|---|-----------|
| 14.4 | 18.11.042 | REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA 20X20 CM, TIPO MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | m² | 936,38 | 55,06 | 68,82 | 64.441,67 | - | - | 64.441,67 |
| | | | | | | | 158.645,82 | | | |
| 15 | 19 | REVESTIMENTO EM PEDRA | | | | | | | | |
| 15.1 | 19.01.062 | PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO | m | 146,10 | 118,12 | 147,65 | 21.571,66 | - | - | 21.571,66 |
| | | | | | | | 21.571,66 | | | 21.571,66 |
| 16 | 21 | REVESTIMENTO SINTÉTICO E METÁLICO | | | | | | | | |
| 16.1 | 21.02.060 | REVESTIMENTO VINÍLICO, ESPESSURA DE 3,2 MM, PARA TRÁFEGO INTENSO, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO | m² | 153,03 | 178,62 | 223,27 | 34.167,00 | - | - | 34.167,00 |
| 16.2 | 21.10.061 | RODAPÉ PARA PISO VINÍLICO EM PVC, ESPESSURA DE 2 MM E ALTURA DE 5 CM, CURVO/PLANO, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO | m | 143,15 | 27,58 | 34,47 | 4.934,38 | - | - | 4.934,38 |
| 16.3 | 21.20.302 | FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE FOSFORECENTE, ALTO TRÁFEGO, LARGURA DE 5CM | m | 34,50 | 19,15 | 23,93 | 825,58 | - | - | 825,58 |
| | | | | | | | 39.926,96 | | | 39.926,96 |
| 17 | 22 | FORRO, BRISE E FACHADA | | | | | | | | |
| 17.1 | 22.02.030 | FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA DE 12,5MM, FIXO | m² | 718,00 | 68,94 | 86,17 | 61.870,06 | - | - | 61.870,06 |
| | | | | | | | 61.870,06 | | | 61.870,06 |
| 18 | 23 | ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA | | | | | | | | |
| 18.1 | 23.04.580 | PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 60 X 160 CM | un | 6,00 | 1.236,19 | 1.545,23 | 9.271,38 | - | - | 9.271,38 |
| 18.2 | 23.04.600 | PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 80 X 210 CM | un | 6,00 | 1.386,73 | 1.733,41 | 10.400,46 | - | - | 10.400,46 |
| 18.3 | 23.04.610 | PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 90 X 210 CM | un | 17,00 | 1.399,77 | 1.749,71 | 29.745,07 | - | - | 29.745,07 |
| 18.4 | 23.08.030 | FAIXA/BATEDOR DE PROTEÇÃO EM MADEIRA DE 20 X 5 CM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO | m | 30,00 | 133,79 | 167,23 | 5.016,90 | - | - | 5.016,90 |
| 18.5 | 23.08.040 | ARMÁRIO/ GABINETE EMBUTIDO EM MDF SOB MEDIDA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM PORTAS E PRATELEIRAS | m² | 0,90 | 133,79 | 167,23 | 150,50 | - | - | 150,50 |
| 18.6 | 23.08.242 | PORTA LISA DE CORRER SUSPensa EM MADEIRA COM BATENTE | m² | 3,78 | 390,60 | 488,25 | 1.845,58 | - | - | 1.845,58 |
| 18.7 | 23.09.550 | PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO - 80 X 210 CM | un | 4,00 | 742,80 | 928,50 | 3.714,00 | - | - | 3.714,00 |
| 18.8 | 23.09.560 | PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO - 90 X 210 CM | un | 6,00 | 773,84 | 967,30 | 5.803,80 | - | - | 5.803,80 |
| 18.9 | 23.09.590 | PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO -160 X 210 CM | un | 12,00 | 1.019,96 | 1.274,95 | 15.299,40 | - | - | 15.299,40 |
| 18.10 | 23.20.100 | BATENTE DE MADEIRA PARA PORTA | un | 16,90 | 44,29 | 55,36 | 935,58 | - | - | 935,58 |
| 18.11 | 23.20.120 | GUARNIÇÃO DE MADEIRA | m | 16,90 | 6,82 | 8,52 | 143,98 | - | - | 143,98 |
| | | | | | | | 82.326,65 | | | 82.326,65 |
| 19 | 24 | ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM FERRO | | | | | | | | |
| 19.1 | 24.03.040 | GUARDA-CORPO TUBULAR COM TELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1 1/2" | m | 29,75 | 707,62 | 884,52 | 26.314,47 | - | - | 26.314,47 |
| 19.2 | 24.03.100 | ALÇAPÃO/TAMPA EM CHAPA DE FERRO COM PORTA CADEADO | m² | 1,00 | 1.075,16 | 1.343,95 | 1.343,95 | - | - | 1.343,95 |

| | | | | | | | 27.658,42 | | | | | 27.658,42 | |
|-----------|-----------|---|----|--------|----------|----------|-----------|---|---|---|---|-----------|--|
| 20 | 25 | ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM ALUMINIO | | | | | | | | | | | |
| 20.1 | 25.01.050 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR COM VIDRO, LINHA COMERCIAL | m² | 41,10 | 666,45 | 833,06 | 34.238,76 | - | - | - | - | 34.238,76 | |
| 20.2 | 25.01.060 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR, SOB MEDIDA | m² | 29,55 | 706,32 | 882,90 | 26.089,69 | - | - | - | - | 26.089,69 | |
| 20.3 | 25.01.090 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM VIDRO, LINHA COMERCIAL | m² | 4,10 | 549,15 | 686,43 | 2.814,36 | - | - | - | - | 2.814,36 | |
| 20.4 | 25.02.020 | PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA | m² | 19,11 | 870,40 | 1.088,00 | 20.791,68 | - | - | - | - | 20.791,68 | |
| 20.5 | 25.02.042 | PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO TIPO LAMBRI BRANCO, SOB MEDIDA | m² | 16,80 | 596,96 | 746,20 | 12.536,16 | - | - | - | - | 12.536,16 | |
| | | | | | | | 96.470,65 | | | | | 96.470,65 | |
| 21 | 26 | ESQUADRIA E ELEMENTO EM VIDRO | | | | | | | | | | | |
| 21. | 26.01.142 | VIDRO LISO LAMINADO COLORIDO DE 8 MM | m² | 1,50 | 420,84 | 526,05 | 789,07 | - | - | - | - | 789,07 | |
| 21.2 | 26.04.030 | ESPELHO COMUM DE 3 MM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO | m² | 3,00 | 529,47 | 661,83 | 1.985,49 | - | - | - | - | 1.985,49 | |
| | | | | | | | 2.774,56 | | | | | 2.774,56 | |
| 22 | 27 | ESQUADRIA E ELEMENTO EM MATERIAL ESPECIAL | | | | | | | | | | | |
| 22.1 | 27.04.070 | BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE EM PVC, COM AMORTECIMENTO À IMPACTO, ALTURA DE 200 MM | m | 126,00 | 124,82 | 156,02 | 19.658,52 | - | - | - | - | 19.658,52 | |
| | | | | | | | 19.658,52 | | | | | 19.658,52 | |
| 23 | 28 | FERRAGEM COMPLEMENTAR PARA ESQUADRIAS | | | | | | | | | | | |
| 23.1 | 28.01.171 | MOLA AÉREA PARA PORTA, COM ESFORÇO ACIMA DE 60 KG ATÉ 80 KG | un | 4,00 | 246,27 | 307,83 | 1.231,32 | - | - | - | - | 1.231,32 | |
| | | | | | | | 1.231,32 | | | | | 1.231,32 | |
| 24 | 30 | ACESSIBILIDADE | | | | | | | | | | | |
| 24.1 | 30.01.010 | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" | m | 7,00 | 149,33 | 186,66 | 1.306,62 | - | - | - | - | 1.306,62 | |
| 24.2 | 30.01.020 | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 500 MM | un | 7,00 | 95,90 | 119,87 | 839,09 | - | - | - | - | 839,09 | |
| 24.3 | 30.01.030 | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 800 MM | un | 14,00 | 125,90 | 157,37 | 2.203,18 | - | - | - | - | 2.203,18 | |
| 24.4 | 30.01.050 | BARRA DE APOIO EM ÂNGULO DE 90°, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 800 X 800 MM | un | 7,00 | 282,51 | 353,13 | 2.471,91 | - | - | - | - | 2.471,91 | |
| 24.5 | 30.04.020 | REVESTIMENTO EM BORRACHA SINTÉTICA COLORIDA DE 5 MM, PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA / DIRECIONAL - COLADO | m² | 11,50 | 150,96 | 188,70 | 2.170,05 | - | - | - | - | 2.170,05 | |
| 24.6 | 30.04.060 | REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM | m | 14,00 | 389,47 | 486,83 | 6.815,62 | - | - | - | - | 6.815,62 | |
| 24.7 | 30.06.100 | SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO | un | 2,00 | 170,78 | 213,47 | 426,94 | - | - | - | - | 426,94 | |
| 24.8 | 30.08.030 | ASSENTO ARTICULADO PARA BANHO, EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI DE 700 X 450 MM | un | 5,00 | 766,33 | 957,91 | 4.789,55 | - | - | - | - | 4.789,55 | |
| 24.9 | 30.08.040 | LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA | un | 5,00 | 1.192,55 | 1.490,68 | 7.453,40 | - | - | - | - | 7.453,40 | |
| 24.10 | 30.08.060 | BACIA SIFONADA DE LOUÇA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - CAPACIDADE DE 6 LITROS | un | 5,00 | 848,78 | 1.060,97 | 5.304,85 | - | - | - | - | 5.304,85 | |
| | | | | | | | 33.781,21 | | | | | 33.781,21 | |

| 25 | 32 | IMPERMEABILIZAÇÃO, PROTEÇÃO E JUNTA | | | | | |
|------|-----------|---|----|----------|----------|----------|------------|
| 25.1 | 32.15.040 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA COM ARMADURA, TIPO III-B, ESPESSURA DE 4 MM | m² | 113,30 | 63,64 | 79,55 | 9.013,01 |
| 25.2 | 32.16.010 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA | m² | 116,80 | 13,79 | 17,23 | 2.012,46 |
| | | | | | | | 11.025,47 |
| 26 | 33 | PINTURA | | | | | |
| 26.1 | 33.02.080 | MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA | m² | 1.462,97 | 11,66 | 14,57 | 21.315,47 |
| 26.2 | 33.10.030 | TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | m² | 1.989,72 | 21,90 | 27,37 | 54.458,63 |
| 26.3 | 33.10.060 | EPÓXI EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | m² | 279,20 | 80,21 | 100,26 | 27.992,09 |
| 26.4 | 33.12.011 | ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO | m² | 64,62 | 32,49 | 40,61 | 2.624,21 |
| | | | | | | | 106.390,40 |
| 27 | 34 | PAISAGISMO E FECHAMENTOS | | | | | |
| 27.1 | 34.01.010 | TERRA VEGETAL ORGÂNICA COMUM | m³ | 4,55 | 149,63 | 187,03 | 850,98 |
| 27.2 | 34.01.020 | LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PARA AJARDINAMENTO | m² | 42,26 | 1,31 | 1,63 | 68,88 |
| 27.3 | 34.02.100 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) | m² | 68,70 | 10,88 | 13,60 | 934,32 |
| 27.4 | 34.03.020 | ARBUSTO AZALÉA - H= 0,60 A 0,80 M | un | 27,00 | 40,13 | 50,16 | 1.354,32 |
| 27.5 | 34.03.120 | ARBUSTO MORÉIA - H= 0,50 M | un | 15,00 | 29,53 | 36,91 | 553,65 |
| 27.6 | 34.03.130 | ARBUSTO ALAMANDA - H= 0,60 A 0,80 M | un | 2,00 | 29,95 | 37,43 | 74,86 |
| 27.7 | 34.04.130 | ÁRVORE ORNAMENTAL TIPO IPÊ AMARELO - H= 2,00 M | un | 2,00 | 89,11 | 111,38 | 222,76 |
| 27.8 | 34.03.150 | ARBUSTO CURCÚLIGO - H= 0,60 A 0,80 M | un | 13,00 | 41,88 | 52,35 | 680,55 |
| 27.9 | 34.05.290 | PORTÃO DE ABRIR EM GRADE DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA, MALHA 65 X 132 MM, E PINTURA ELETROSTÁTICA | m² | 12,00 | 1.774,24 | 2.217,80 | 26.613,60 |
| | | | | | | | 31.353,92 |
| 28 | 37 | QUADRO E PAINEL PARA ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA | | | | | |
| 28.1 | 37.01.160 | QUADRO TELEBRÁS DE EMBUTIR DE 800 X 800 X 120 MM | un | 1,00 | 500,24 | 625,30 | 625,30 |
| 28.2 | 37.03.240 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 56 DIN / 40 BOLT-ON - 225 A - SEM COMPONENTES | un | 4,00 | 1.011,14 | 1.263,92 | 5.055,68 |
| 28.3 | 37.10.010 | BARRAMENTO DE COBRE NU | kg | 10,00 | 93,80 | 117,25 | 1.172,50 |
| 28.4 | 37.13.630 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A | un | 24,00 | 95,87 | 119,83 | 2.875,92 |
| 28.5 | 37.13.640 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A | un | 8,00 | 129,47 | 161,83 | 1.294,64 |
| 28.6 | 37.13.650 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A | un | 24,00 | 129,52 | 161,90 | 3.885,60 |
| 28.7 | 37.13.660 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A | un | 6,00 | 148,28 | 185,35 | 1.112,10 |
| 28.8 | 37.14.440 | CHAVE SECCIONADORA SOB CARGA, TRIPOLAR, ACIONAMENTO ROTATIVO, COM PROLONGADOR E PORTA-FUSÍVEL ATÉ NH-2-400 A - SEM FUSÍVEIS | un | 2,00 | 3.487,94 | 4.359,92 | 8.719,84 |
| 28.9 | 37.17.070 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 2 POLOS | un | 20,00 | 181,67 | 227,08 | 4.541,60 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|------------|
| | | | | | | | 9.013,01 |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | 9.013,01 |
| | | | | | | | 21.315,47 |
| | | | | | | | 54.458,63 |
| | | | | | | | 27.992,09 |
| | | | | | | | 2.624,21 |
| | | | | | | | 106.390,40 |
| | | | | | | | 850,98 |
| | | | | | | | 68,88 |
| | | | | | | | 934,32 |
| | | | | | | | 1.354,32 |
| | | | | | | | 553,65 |
| | | | | | | | 74,86 |
| | | | | | | | 222,76 |
| | | | | | | | 680,55 |
| | | | | | | | 26.613,60 |
| | | | | | | | 31.353,92 |
| | | | | | | | 625,30 |
| | | | | | | | 5.055,68 |
| | | | | | | | 1.172,50 |
| | | | | | | | 2.875,92 |
| | | | | | | | 1.294,64 |
| | | | | | | | 3.885,60 |
| | | | | | | | 1.112,10 |
| | | | | | | | 8.719,84 |
| | | | | | | | 4.541,60 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|--|----|----------|----------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|
| 28.10 | 37.24.042 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE <= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1 | un | 4,00 | 560,04 | 700,05 | 2.800,20 | - | - | 2.800,20 | |
| | | | | | | | | 32.083,38 | - | - | 32.083,38 |
| 29 | 38 | TUBULAÇÃO E CONDUTOR PARA ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA BASICA | | | | | | | | | |
| 29.1 | 38.19.210 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DN 25 MM | m | 980,00 | 12,54 | 15,67 | 15.356,60 | - | 196,00 | 12.285,28 | |
| 29.2 | 38.19.220 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DN 32 MM | m | 180,00 | 14,27 | 17,83 | 3.209,40 | - | 36,00 | 2.567,52 | |
| | | | | | | | | 18.566,00 | - | - | 14.852,80 |
| 30 | 39 | CONDUTOR E ENFIAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA | | | | | | | | | |
| 30.1 | 39.02.016 | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | m | 4.200,00 | 3,29 | 4,11 | 17.262,00 | - | - | 17.262,00 | |
| 30.2 | 39.02.020 | CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | m | 660,00 | 5,05 | 6,31 | 4.164,60 | - | - | 4.164,60 | |
| 30.3 | 39.02.030 | CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | m | 350,00 | 7,38 | 9,22 | 3.227,00 | - | - | 3.227,00 | |
| 30.4 | 39.02.040 | CABO DE COBRE DE 10 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | m | 200,00 | 11,16 | 13,95 | 2.790,00 | - | - | 2.790,00 | |
| 30.5 | 39.04.070 | CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM² | m | 10,00 | 28,39 | 35,48 | 354,80 | - | - | 354,80 | |
| 30.6 | 39.11.090 | FIO TELEFÔNICO TIPO FI-60, PARA LIGAÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS | m | 400,00 | 3,07 | 3,83 | 1.532,00 | - | - | 1.532,00 | |
| 30.7 | 39.21.060 | CABO DE COBRE FLEX. DE 16 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | m | 240,00 | 14,07 | 17,58 | 4.219,20 | - | - | 4.219,20 | |
| 30.8 | 39.21.070 | CABO DE COBRE FLEX. DE 25 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | m | 150,00 | 20,20 | 25,25 | 3.787,50 | - | - | 3.787,50 | |
| 30.9 | 39.21.080 | CABO DE COBRE FLEX. DE 35 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | m | 120,00 | 29,68 | 37,10 | 4.452,00 | - | - | 4.452,00 | |
| 30.10 | 39.21.090 | CABO DE COBRE FLEX. DE 50 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | m | 180,00 | 40,43 | 50,53 | 9.095,40 | - | - | 9.095,40 | |
| | | | | | | | | 50.884,50 | - | - | 50.884,50 |
| 31 | 40 | DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E COMANDO DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA | | | | | | | | | |
| 31.1 | 40.02.100 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAF., 400X400X150 MM | un | 6,00 | 135,72 | 169,65 | 1.017,90 | - | - | 1.017,90 | |
| 31.2 | 40.04.080 | TOMADA PARA TELEFONE 4P, PADRÃO TELEBRÁS, COM PLACA | cj | 6,00 | 22,60 | 28,25 | 169,50 | - | - | 169,50 | |
| 31.3 | 40.04.450 | TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA | cj | 90,00 | 18,30 | 22,87 | 2.058,30 | - | - | 2.058,30 | |
| 31.4 | 40.04.460 | TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA | cj | 20,00 | 21,59 | 26,98 | 539,60 | - | - | 539,60 | |
| 31.5 | 40.04.470 | CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO | cj | 6,00 | 28,12 | 35,15 | 210,90 | - | - | 210,90 | |
| 31.6 | 40.05.020 | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA | cj | 49,00 | 17,94 | 22,42 | 1.098,58 | - | - | 1.098,58 | |
| 31.7 | 40.05.040 | INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA | cj | 4,00 | 25,45 | 31,81 | 127,24 | - | - | 127,24 | |
| 31.8 | 40.10.106 | CONTATOR DE POTÊNCIA 38 A/40 A - 2NA+2NF | un | 2,00 | 646,33 | 807,91 | 1.615,82 | - | - | 1.615,82 | |
| | | | | | | | | 6.837,84 | - | - | 6.837,84 |
| 32 | 41 | ILUMINAÇÃO | | | | | | | | | |
| 32.1 | 41.10.080 | CRUZETA REFORÇADA EM FERRO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE DUAS LUMINÁRIAS | un | 3,00 | 405,79 | 507,23 | 1.521,69 | - | - | 1.521,69 | |
| 32.2 | 41.10.430 | POSTE TELEFÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 6,00 M | un | 3,00 | 1.289,33 | 1.611,66 | 4.834,98 | - | - | 4.834,98 | |
| 32.3 | 41.11.703 | LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE, FLUXO LUMINOSO DE 14160 A 17475 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 118 LM/W - POTÊNCIA DE 80 W/120 W | un | 8,00 | 1.092,71 | 1.365,68 | 10.927,04 | - | - | 10.927,04 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|--|----------------|--------|-----------|-----------|-----------|---|-------|-----------|
| 32.4 | 41.31.040 | LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSL., 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 38 W A 41 W | un | 23,00 | 273,88 | 342,35 | 7.874,05 | - | - | 7.874,05 |
| 32.5 | 41.31.080 | LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 800 A 1060 LM, POTÊNCIA DE 9 W A 12 W | un | 68,00 | 128,42 | 160,52 | 10.915,36 | - | - | 10.915,36 |
| 32.6 | 41.31.087 | LUMINÁRIA LED REDONDA DE SOBR. COM DIFUSOR RECUADO TRANSL.O, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1900 A 2000 LM, POTÊNCIA DE 17 W A 19 W | un | 60,00 | 214,05 | 267,56 | 16.053,60 | - | - | 16.053,60 |
| | | | | | | 52.126,72 | | - | - | 52.126,72 |
| 33 | 43 | APARELHOS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E A GAS. | | | | | | | | |
| 33.1 | 43.02.080 | CHUVEIRO ELÉTRICO DE 6.500W / 220V COM RESISTÊNCIA BLINDADA | un | 5,00 | 362,50 | 453,12 | 2.265,60 | - | - | 2.265,60 |
| 33.2 | 43.04.020 | TORNEIRA ELÉTRICA | un | 2,00 | 182,07 | 227,58 | 455,16 | - | - | 455,16 |
| 33.3 | 43.05.030 | EXAUSTOR ELÉTRICO EM PLÁSTICO, VAZÃO DE 150 A 190M ³ /H | un | 1,00 | 359,17 | 448,96 | 448,96 | - | - | 448,96 |
| 33.4 | 43.07.300 | AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT CASSETE COM CAPACIDADE DE 18.000 BTU/H | cj | 3,00 | 6.159,05 | 7.698,81 | 23.096,43 | - | - | 23.096,43 |
| 33.5 | 43.07.320 | AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT CASSETE COM CAPACIDADE DE 36.000 BTU/H | cj | 1,00 | 10.462,48 | 13.078,10 | 13.078,10 | - | - | 13.078,10 |
| 33.6 | 43.07.330 | AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H | cj | 12,00 | 2.718,73 | 3.398,41 | 40.780,92 | - | - | 40.780,92 |
| | | | | | | 80.125,17 | | - | - | 80.125,17 |
| 34 | 44 | APARELHOS E METAIS HIDRAULICOS | | | | | | | | |
| 34.1 | 44.01.050 | BACIA SIFONADA DE LOUÇA SEM TAMPA - 6 LITROS | un | 5,00 | 219,82 | 274,77 | 1.373,85 | - | - | 1.373,85 |
| 34.2 | 44.01.110 | LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA | un | 8,00 | 216,41 | 270,51 | 2.164,08 | - | - | 2.164,08 |
| 34.3 | 44.01.270 | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL | un | 6,00 | 99,71 | 124,63 | 747,78 | - | - | 747,78 |
| 34.4 | 44.01.310 | TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA DE 30 LITROS | un | 3,00 | 606,20 | 757,75 | 2.273,25 | - | - | 2.273,25 |
| 34.5 | 44.02.062 | TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO | m ² | 13,92 | 590,74 | 738,42 | 10.278,80 | - | - | 10.278,80 |
| 34.6 | 44.03.050 | DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR | un | 10,00 | 69,91 | 87,38 | 873,80 | - | - | 873,80 |
| 34.7 | 44.03.180 | DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS | un | 16,00 | 56,21 | 70,26 | 1.124,16 | - | - | 1.124,16 |
| 34.8 | 44.03.440 | TORNEIRA CURTA SEM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN= 3/4" | un | 4,00 | 34,59 | 43,23 | 172,92 | - | - | 172,92 |
| 34.9 | 44.03.590 | TORNEIRA DE MESA PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR EM LATÃO FUNDIDO CROMADO | un | 6,00 | 159,82 | 199,77 | 1.198,62 | - | - | 1.198,62 |
| 34.10 | 44.03.645 | TORNEIRA DE MESA AUTOMÁTICA, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2 OU 3/4" | un | 13,00 | 115,34 | 144,17 | 1.874,21 | - | - | 1.874,21 |
| 34.11 | 44.06.300 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 400X340X140MM | un | 6,00 | 201,68 | 252,10 | 1.512,60 | - | - | 1.512,60 |
| | | | | | | 23.594,07 | | - | - | 23.594,07 |
| 35 | 46 | TUBULAÇÃO E CONDUTORES PARA LIQUIDOS E GASES. | | | | | | | | |
| 35.1 | 46.01.020 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 180,00 | 22,26 | 27,82 | 5.007,60 | - | 54,00 | 3.505,32 |
| 35.2 | 46.01.050 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 150,00 | 40,12 | 50,15 | 7.522,50 | - | 75,00 | 3.761,25 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|--|----|--------|----------|----------|------------------|---|-------|------------------|
| 35.3 | 46.02.010 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 12,00 | 26,52 | 33,15 | 397,80 | - | 6,00 | 198,90 |
| 35.4 | 46.02.050 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 60,00 | 34,03 | 42,53 | 2.551,80 | - | 30,00 | 1.275,90 |
| 35.5 | 46.02.060 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 120,00 | 52,89 | 66,11 | 7.933,20 | - | 60,00 | 3.966,60 |
| 35.6 | 46.08.006 | TUBO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES | m | 6,00 | 88,85 | 111,06 | 666,36 | - | - | 666,36 |
| 35.7 | 46.08.010 | TUBO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES | m | 36,00 | 99,27 | 124,08 | 4.466,88 | - | - | 4.466,88 |
| 35.8 | 46.02.070 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 120,00 | 56,56 | 70,70 | 8.484,00 | - | 84,00 | 2.545,20 |
| | | | | | | | 37.030,14 | | | 20.386,41 |
| 36 | 47 | VALVULAS E APARELHOS DE MEDICAO E CONTROLE PARA LIQUIDOS E GASES | | | | | | | | |
| 36.1 | 47.01.050 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 1 1/2" | un | 4,00 | 106,87 | 133,58 | 534,32 | - | - | 534,32 |
| 36.2 | 47.01.210 | VÁLVULA DE ESFERA MONOBLOCO EM LATÃO, PASSAGEM PLENA, ACIONAMENTO COM ALAVANCA, DN= 2" | un | 4,00 | 190,80 | 238,50 | 954,00 | - | - | 954,00 |
| 36.3 | 47.02.020 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4" - LINHA ESPECIAL | un | 16,00 | 80,13 | 100,16 | 1.602,56 | - | - | 1.602,56 |
| 36.4 | 47.02.110 | REGISTRO DE PRESSÃO EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4" - LINHA ESPECIAL | un | 6,00 | 76,81 | 95,76 | 574,56 | - | - | 574,56 |
| | | | | | | | 3.665,44 | | | 3.665,44 |
| 37 | 48 | RESERVATORIO E TANQUE PARA LIQUIDOS E GASES | | | | | | | | |
| 37.1 | 48.02.206 | RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS | un | 3,00 | 2.493,22 | 3.116,52 | 9.349,56 | - | - | 9.349,56 |
| 37.2 | 48.05.020 | TORNEIRA DE BOIA, DN= 1" | un | 3,00 | 95,12 | 118,90 | 356,70 | - | - | 356,70 |
| | | | | | | | 9.706,26 | | | 9.706,26 |
| 38 | 49 | CAIXA, RALO, GRELHA E ACESSORIO HIDRAULICO | | | | | | | | |
| 38.1 | 49.01.030 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA | un | 26,00 | 82,53 | 103,16 | 2.682,16 | - | 17,00 | 928,44 |
| 38.2 | 49.03.020 | CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 600 X 600 X 600 MM | un | 20,00 | 229,17 | 286,46 | 5.729,20 | - | 18,00 | 572,92 |
| 38.3 | 49.03.036 | CAIXA DE GORDURA EM PVC COM TAMPA REFORÇADA - CAPACIDADE 19 L | un | 2,00 | 354,29 | 442,86 | 885,72 | - | - | 885,72 |
| 38.4 | 49.06.010 | GRELHA HEMISFÉRICA EM FERRO FUNDIDO DE 4" | un | 10,00 | 12,94 | 16,17 | 161,70 | - | - | 161,70 |
| | | | | | | | 9.458,78 | | | 2.548,78 |
| 39 | 54 | PAVIMENTAÇÃO E PASSEIO | | | | | | | | |
| 39.1 | 54.01.010 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL | m² | 511,00 | 3,08 | 3,85 | 1.967,35 | - | - | 1.967,35 |
| 39.2 | 54.01.210 | BASE DE BRITA GRADUADA | m³ | 76,65 | 174,79 | 218,48 | 16.746,49 | - | - | 16.746,49 |
| 39.3 | 54.01.400 | ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO | m² | 511,00 | 19,35 | 24,18 | 12.355,98 | - | - | 12.355,98 |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|----|--------|-------|--------|---------------------|
| 39.4 | 54.04.350 | PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONC. 35 MPA, ESPESSURA 8 CM, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJ.E EM AREIA | m² | 511,00 | 83,50 | 104,37 | 53.333,07 |
| | | | | | | | 84.402,89 |
| TOTAL | | | | | | | 2.326.081,38 |

| | | | |
|--|--|--|-----------|
| | | | 53.333,07 |
| | | | 84.402,89 |

| | | |
|-------------------------------|------------|---------------------|
| TOTAL GERAL 9ª MEDIÇÃO | | 84.786,14 |
| % MEDIDO | | 3,65% |
| ACUMULADO | | 731.550,25 |
| SALDO REMANESCENTE | R\$ | 1.594.531,12 |

Monteiro Lobato, 21 de outubro de 2024


 Luís Gustavo de Barros
 Responsável Técnico
 CREA 5062695430


 LUIZ RODOLFO WEIRUELLES GOMES
 CREA SP 407419/31
 SEC. MUNIC. DE OBRAS

PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATO

PÇ DEP. A. S. CUNHA BUENO, 180
46643482/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

340 / 5

| | | | |
|--------------------------------|------------|------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 5 | FICHA: 307 | DATA: 25/10/2024 | REQUISIÇÃO Nº: |
|--------------------------------|------------|------------------|----------------|

| | | | |
|------------------------|-----------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OBRA TOMADA | 230852/23 | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 29/10/2024 |
|------------------------|-----------|------------|------------------------|

| | | |
|---|--------------------|---------------|
| NOME: ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS | 14.563.488/0001-70 | CÓDIGO: 10786 |
| ENDEREÇO: R MILTON JOSE NUNES FERNANDES | GUARATINGUETA | |


| FUNTE DE RECURSO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|---|--|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 800 TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND 000 TRANSF.UNIÃO DEC. EMENDA PARL.IND-Convên | PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRA NO CENTRO DE SAÚDE. | Liquido 80.546,83 Desconto 4.239,31 |
| GL | SOMA | 84.786,14 |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 01 04 4.4.90.51.91 10.301.0012.1009.0000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OBRAS E INSTALAÇÕES Investimentos na Saúde |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.268.122,04 | 465.805,03 | 84.786,14 | 802.317,01 |

| | |
|---|------------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 84.786,14 |
| oitenta e quatro mil, setecentos e oitenta e seis reais e quatorze centavos ***** | |
| DESCONTOS | |

| | | |
|---------------------------------------|----------|-----------------|
| 8 1114.51.1.1.00.00 ISSQN - PRINCIPAL | 4.239,31 | |
| TOTAL DE DESCONTOS | | 4.239,31 |

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25/10/2024 

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA _____ Amaury Donizete da Silva- Secretária Municipal de Finanças

| | |
|---|---|
| EMITIDO EM | ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: |
| DATA _____ Marcela Oliveira de Carvalho - Contadora | DATA _____ Edmar José de Araujo - Prefeito Mun. |

| | | | | |
|--------------------------------|-------|--------|-------|--|
| DESPESA PAGA EM | | | | RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO |
| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| NOME: _____ CNPJ/CPF: _____ | | | | |



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.39
6739306739 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-3531704
AGENCIA: 6739-3 CONTA: 4.068-1

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : TRANSF ESPECIAIS-3531704
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7983-9 - GUARATINGUETA, AV JOAO PESSOA
CONTA: 12.005-1

FAVORECIDO: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUT
CPF/CNPJ: 14.563.488/0001-70
VALOR: R\$ 80.546,83
DEBITO EM: 31/10/2024

=====

DOCUMENTO: 103101
AUTENTICACAO SISBB: 9.87C.531.6D1.017.9D1

31/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:56:09
673906739 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-3531704
AGENCIA: 6739-3 CONTA: 4.068-1

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 31/10/2024 |
| NR. DOCUMENTO | 556.739.000.358.973 |
| VALOR TOTAL | 4.239,31 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREF MUN M LOBATO *FUNDO
AGENCIA: 6739-3 CONTA: 358.973-0
NR. DOCUMENTO 556.739.000.004.068


=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 9.EF0.8FE.2F7.624.59E |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JE668467 AMAURY DONIZETE DA S

| | | | | | | |
|---|--|---------------------------------|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E | | Número da Nota 569 |  | | |
| | | | Data e Hora de Emissão 21/11/2024 11:02:28 | | | |
| | | | Código de Verificação * 5U4S-YF8V | | | |
| | | | Série NE | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | | |
| CPF/CNPJ: 14.563.488/0001-70 Inscrição Municipal: 13554601 Nome/Razão Social: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS - EIRELI Endereço: RUA MILTON JOSÉ NUNES FERNANDES 2217 - **** - CHÁCARAS SANTA MARIA I - CEP: 12522450 Município: GUARATINGUETA UF: SP E-mail: fiscal@admequipamentos.com.br | | | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | | |
| Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO CPF/CNPJ: 46.643.482/0001-07 Inscrição Municipal: Endereço: Outros Praça Deputado A.S.Cunha Bueno 180 -- CENTRO - CEP: 12250000 Município: MONTEIRO LOBATO UF: SP E-mail: turismo@monteirolobato.sp.gov.br | | | | | | |
| ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO | | | | | | |
| 711200001 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | | | | | |
| LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003 | | | | | | |
| 07.19 - Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo. | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 21/11/2024, EM MONTEIRO LOBATO - SP | | | | | | |
| Nº LICITAÇÃO: 059/2023 CONTRATO Nº 230852/2023 Nº TOMADA DE PREÇO: 008/2023 OBJETO: Contratação de Empresa para execução da unidade de pronto atendimento no centro de saúde DR. JOÃO AURICCHIO 11ª Medição Período: 01/11/2024 a 18/11/2024 Valor: R\$ 185.956,27 Retenção de INSS (Inciso III do artigo 7º da IN RFB nº 2.021/2021), não se aplica à retenção previdenciária conforme previsto no artigo 114. inciso II. da IN RFB nº 2.110/2022. 341 - BANCO ITAÚ - AG: 7983 - C/C: 12005-1 | | | | | | |
| Valor do Serviço R\$ 185.956,27 | | Deduções R\$ 0,00 | Desconto Incond. R\$ 0,00 | Base de Cálculo R\$ 185.956,27 | Alíquota (%) 5,00 | Valor do ISS (R\$) 9.297,81 |
| Desconto Cond. R\$ 0,00 | Retenção INSS R\$ 0,00 | Retenção PIS R\$ 0,00 | Retenção COFINS R\$ 0,00 | Retenção CSLL R\$ 0,00 | Retenção IRRF R\$ 0,00 | Outras Retenções R\$ 0,00 |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 185.956,27 | | | | | | |
| VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 176.658,46 | | | | | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | | |
| - Retenção no Município de MONTEIRO LOBATO - SP pelo Tomador: MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO | | | | | | |

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RUA... Nº...
MARABÁ - PA
CEP: 06000-000



LUIZ RODOLFO MEIRELLES GOMES
CRESP 37110117
SEC. MUNIC. DE OBRAS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE OBRAS

MEMORANDO 24195/2024

A/C: Secretaria de Finanças
De: Secretaria de Obras

Ref.: 11º Medição – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO.

Prezados,

A Secretaria de Obras, vem por meio solicitar o pagamento da 11º Medição, Contratação De Empresa Para Execução Da Unidade De Pronto Atendimento No Centro De Saúde Dr. João Auricchio, do referido processo Nº 230852/2023, Tomada de Preço Nº008/2023, no valor total de R\$185.956,27 referente a seguinte nota fiscal, nº569.

Segue em anexo, Planilha Orçamentária da Medição, Relatório Fotográfico, Diário de Obras e demais documentos fiscais.

Sem mais, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Monteiro Lobato, 22 de novembro de 2024.

LUIZ RODOLFO MEIRELLES GOMES
CREA-SP 5071119131
SEC. MUNIC. DE OBRAS

Luiz Rodolfo Meirelles Gomes
Secretário de Obras



ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI

CNPJ.: nº 14.563.488/0001-70 -I.E. nº 332.225.640.110

Rua Milton José Nunes Fernandes, 2217,
Bairro Polo Industrial II, Guaratinguetá - SP



PREFEITURA DE MONTEIRO LOBATO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE
SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

DATA: 18/11/2024

RELATÓRIO N°:
11/2023

CONFERIDO:
Fiscal do contrato

CONTRATO: 097/2023

AUTOR:
Luís Gustavo de Barros – Eng. Civil

CREA: SP-5062695430

LUÍZ RODOLFO MEIRELLES GOMES
CREA-SP 507110431
SEC. MUNIC. DE OBRAS

| | | |
|--|---|---------------|
| DATA: 18/11/2024 | CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | FOLHA: 2 / 10 |
| RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 11ª MEDIÇÃO | | |

1. INTRODUÇÃO

1.1. OBJETIVO

Realizar a construção de um novo centro de saúde Dr. João Auricchio, afim de conferir serviços realizados nas áreas de intervenção para realização de medição.

1.2. LOCALIZAÇÃO

A obra está localizada Rua Antônio Alves Magalhães, 20, Centro, CEP 12250-000, Monteiro Lobato – SP

2. FOTOS



Foto 1: Alvenaria do 2º Pavimento

| | |
|---|--|
| Autor:  Luís Gustavo de Barros CREA: 5062695430 | Conferido:  FISCAL DO CONTRATO |
|---|--|

| | | |
|---------------------|--|---------------|
| DATA: 18/11/2024 | CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 11ª MEDIÇÃO | FOLHA: 3 / 10 |
|---------------------|--|---------------|



Foto 2: Alvenaria do 2º Pavimento

| | |
|---|---|
| Autor: Luís Gustavo de Barros CREA: 5062695430 | Conferido: FISCAL DO CONTRATO |
|---|---|

DATA:
18/11/2024

CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA: 4 / 10

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 11ª MEDIÇÃO



Foto 3: Passagem de corrugados para tomadas e interruptores do 1º Pavimento

Autor:


Luís Gustavo de Barros
CREA: 5062695430

Conferido:


FISCAL DO CONTRATO

DATA:
18/11/2024

CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA: 5 / 10

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 11ª MEDIÇÃO



Foto 4: Emboço do 1º Pavimento área interna

Autor:


Luís Gustavo de Barros
CREA: 5062695430

Conferido:


FISCAL DO CONTRATO

| | | |
|---------------------|---|----------------------|
| DATA: 18/11/2024 | CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 11ª MEDIÇÃO | FOLHA: 6 / 10 |
|---------------------|---|----------------------|



Foto 5: Reboco do 1º Pavimento área interna

| | |
|---|---|
| Autor: Luís Gustavo de Barros CREA: 5062695430 | Conferido: FISCAL DO CONTRATO |
|---|---|

DATA:
18/11/2024

CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA: 7 / 10

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 11ª MEDIÇÃO




Foto 6: Lastro de concreto impermeabilizado 1º Pavimento

Autor:


Luís Gustavo de Barros
CREA: 5062695430

Conferido:


FISCAL DO CONTRATO

DATA:
18/11/2024

**CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL**

FOLHA: 8 / 10

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 11ª MEDIÇÃO



Foto 7 e 8: Regularização do terreno e concretagem da calçada

Autor:


Luís Gustavo de Barros
CREA: 5062695430

Conferido:


FISCAL DO CONTRATO

DATA:
18/11/2024

CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA: 9 / 10

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 11ª MEDIÇÃO



Foto 9: Colocação e fechamento das fôrmas das ferragens das vigas



Foto 10: Colocação dos EPS e escoramento da laje

Autor:


Luís Gustavo de Barros
CREA: 5062695430

Conferido:


FISCAL DO CONTRATO

DATA:
18/11/2024

**CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL**

FOLHA: 10 / 10

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 11ª MEDIÇÃO




Foto 11: Colocação da malha pop e passagem de corrugados da laje

Autor:


Luís Gustavo de Barros
CREA: 5062695430

Conferido:


FISCAL DO CONTRATO



ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI

CNPJ.: nº 14.563.488/0001-70 -I.E. nº 332.225.640.110

Rua Milton José Nunes Fernandes, 2217, Bairro Polo Industrial II, Guaratinguetá – SP

PLANILHA DE MEDIÇÃO

BDI = 25%

DATA BASE: CDHU 187 AGOSTO/2022 - DESONERADA

| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, NO MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO-SP | | | | | | | | |
|---|-----------|---|------|-------------------|------------|----------------------|----------|-------------------|
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO (R\$) | | PREÇO TOTAL (R\$) |
| | | | | | | S/ BDI | C/ BDI | |
| 1 01 SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO | | | | | | | | |
| 1.1 | 01.02.071 | PARECER TÉCNICO DE FUNDAÇÕES, CONTENÇÕES E RECOMENDAÇÕES GERAIS, PARA EMPREENDIMENTOS COM ÁREA CONSTRUÍDA ATÉ 1.000 M² | 100% | un | 1,00 | 4.203,32 | 5.254,15 | 5.254,15 |
| 1.2 | 01.06.021 | ELABORAÇÃO DE PROJ. DE ADEQUAÇÃO DE ENTRADA DE E. ELÉTRICA JUNTO A CONCESSIONÁRIA, COM MEDIÇÃO EM BT E DEMANDA ATÉ 75 KVA | 100% | un | 1,00 | 5.368,58 | 6.710,72 | 6.710,72 |
| 1.3 | 01.17.031 | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA EM FORMATO A1 | 100% | un | 6,00 | 2.114,85 | 2.643,56 | 15.861,36 |
| 1.4 | 01.17.051 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A1 | 100% | un | 10,00 | 1.551,02 | 1.938,77 | 19.387,70 |
| 1.5 | 01.17.071 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM FORMATO A1 | 100% | un | 12,00 | 665,86 | 832,32 | 9.987,84 |
| 1.6 | 01.17.111 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A1 | 100% | un | 6,00 | 739,39 | 924,23 | 5.545,38 |
| 1.7 | 01.21.010 | TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SONDAJEM | 100% | tx | 1,00 | 942,15 | 1.177,68 | 1.177,68 |
| 1.8 | 01.21.110 | SONDAJEM DO TERRENO À PERCUSSÃO (MÍNIMO DE 30 M) | 100% | m | 90,00 | 75,15 | 93,93 | 8.453,70 |
| | | | | | | | | 72.378,53 |
| 2 02 INICIO, APOIO E ADMINISTRACAO DA OBRA | | | | | | | | |
| 2.1 | 02.01.180 | BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB | 100% | un.mês | 9,00 | 627,19 | 783,98 | 7.055,82 |
| 2.2 | 02.02.130 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | 100% | un.mês | 9,00 | 923,12 | 1.153,90 | 10.385,10 |
| 2.3 | 02.02.150 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | 33% | un.mês | 9,00 | 575,88 | 719,85 | 6.478,65 |
| 2.4 | 02.03.120 | TAPUME FIXO PARA FECHAMENTO DE ÁREAS, COM PORTÃO | 100% | m² | 80,00 | 77,05 | 96,31 | 7.704,80 |
| 2.5 | 02.05.202 | ANDAIME TORRE METÁLICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METÁLICO | 100% | m.mês | 40,50 | 19,29 | 24,11 | 976,46 |
| 2.6 | 02.08.020 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA | 100% | m² | 6,00 | 678,00 | 847,50 | 5.085,00 |
| 2.7 | 02.09.030 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 5 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ 1 KM | 100% | m² | 260,00 | 5,34 | 6,67 | 1.734,20 |
| 2.8 | 02.10.020 | LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO | 100% | m² | 428,00 | 12,06 | 15,07 | 6.449,96 |
| | | | | | | | | 45.869,99 |
| 3 06 SERVIÇO EM SOLO E ROCHA, MANUAL | | | | | | | | |
| 3.1 | 06.02.020 | ESCAV. MANUAL EM SOLO DE 1º/2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M | 100% | m³ | 10,00 | 39,47 | 49,33 | 493,30 |
| 3.2 | 06.11.040 | REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO | 100% | m³ | 10,00 | 12,27 | 15,33 | 153,30 |
| | | | | | | | | 646,60 |
| 4 06 ESCORAMENTO, CONTENCAO E DRENAGEM | | | | | | | | |
| 4.1 | 08.02.050 | CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO | 100% | m³.mês | 1.566,00 | 5,86 | 7,32 | 11.463,12 |

11ª MEDIÇÃO - 18/11/2024

| QUANT. MEDIDA | VALOR MEDIDO | ACUMULADO MEDIDO | SALDO REMANESCENTE |
|---------------|-----------------|------------------|--------------------|
| | - | 1,00 | - |
| | - | 1,00 | - |
| | - | 6,00 | - |
| | - | 10,00 | - |
| | - | 12,00 | - |
| | - | 6,00 | - |
| | - | 1,00 | - |
| | - | 90,00 | - |
| | - | - | - |
| | - | 9,00 | - |
| | - | 9,00 | - |
| 1,00 | 719,85 | 3,00 | 4.319,10 |
| | - | 80,00 | - |
| 40,50 | 976,46 | 40,50 | - |
| | - | 6,00 | - |
| | - | 260,00 | - |
| | - | 428,00 | - |
| | 1.696,31 | | 4.319,10 |
| | - | 10,00 | 0,00 |
| | - | 10,00 | - |
| | - | - | 0,00 |
| 669,31 | 4.899,35 | 1566,00 | - |

| | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|--|------|----|-----------|----------|----------|------------|
| 4.2 | 08.02.060 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO | 100% | m² | 783,00 | 10,01 | 12,51 | 9.795,33 |
| 4.3 | 08.05.100 | DRENO COM PEDRA BRITADA | 100% | m² | 16,20 | 102,53 | 128,16 | 2.076,19 |
| 4.4 | 08.05.180 | MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRANSVERSAL DE 9KN/M | 100% | m² | 81,00 | 12,93 | 16,16 | 1.308,96 |
| 4.5 | 08.06.040 | BARBACÃ EM TUBO DE PVC COM DIÂMETRO 50 MM | 100% | m | 10,00 | 21,02 | 26,27 | 262,70 |
| 24.906,30 | | | | | | | | |
| 5 | 09 | FORMA | | | | | | |
| 5.1 | 09.02.020 | FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL | 100% | m³ | 480,74 | 141,41 | 176,76 | 84.975,60 |
| 84.975,60 | | | | | | | | |
| 6 | 10 | ARMADURA E CORDALHA ESTRUTURAL | | | | | | |
| 6.1 | 10.01.040 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | 95% | kg | 13.824,00 | 9,34 | 11,67 | 161.326,08 |
| 6.2 | 10.01.060 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | 86% | kg | 2.073,60 | 11,02 | 13,77 | 28.553,47 |
| 6.3 | 10.02.020 | ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO | 17% | kg | 5.016,00 | 12,07 | 15,08 | 75.641,28 |
| 265.520,83 | | | | | | | | |
| 7 | 11 | CONCRETO, MASSA E LASTRO | | | | | | |
| 7.1 | 11.01.260 | CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA - PARA BOMBEAMENTO | 75% | m³ | 62,70 | 374,13 | 467,66 | 29.322,28 |
| 7.2 | 11.01.290 | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA BOMBEAMENTO | 100% | m³ | 138,24 | 388,49 | 485,61 | 67.130,73 |
| 7.3 | 11.16.080 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMB. | 100% | m³ | 200,94 | 80,77 | 100,96 | 20.286,90 |
| 7.4 | 11.16.040 | LASTRO DE PEDRA BRITADA | 50% | m² | 39,19 | 125,27 | 156,58 | 6.136,37 |
| 122.876,28 | | | | | | | | |
| 8 | 12 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | | | | | | |
| 8.1 | 12.05.010 | TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA ESCAVADA | 100% | tx | 1,00 | 1.515,51 | 1.894,38 | 1.894,38 |
| 8.2 | 12.05.030 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 30 CM ATÉ 30 T | 9% | m | 450,00 | 54,03 | 67,53 | 30.388,50 |
| 32.282,88 | | | | | | | | |
| 9 | 13 | LAJE E PAINEL DE FECHAMENTO PRE-FABRICADOS | | | | | | |
| 9.1 | 13.01.170 | LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 20 (16+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA | 100% | m² | 355,52 | 152,85 | 190,81 | 67.836,77 |
| 9.2 | 13.01.190 | LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 24 (20+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA | 100% | m² | 476,21 | 167,30 | 209,12 | 99.585,04 |
| 167.421,81 | | | | | | | | |
| 10 | 14 | ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR | | | | | | |
| 10.1 | 14.11.221 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM - CL B | 85% | m² | 800,50 | 66,27 | 82,83 | 66.305,41 |
| 10.2 | 14.11.231 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM - CL B | 85% | m² | 812,00 | 80,93 | 101,16 | 82.141,92 |
| 10.3 | 14.30.070 | DIVISÓRIA SANITÁRIA EM PAINEL LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL COM PERFIS EM ALUMÍNIO, INCL. FERRAGEM COMPLETA PARA VÃO DE PORTA | 0% | m² | 21,42 | 485,87 | 607,33 | 13.009,00 |
| 10.4 | 14.30.310 | DIVISÓRIA EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTÊNCIA AO FOGO 30 MINUTOS, ESPESSURA 100/70MM - 1ST / 1ST | 0% | m² | 87,70 | 91,54 | 114,42 | 10.034,63 |
| 171.490,96 | | | | | | | | |
| 11 | 15 | ESTRUTURA EM MADEIRA, FERRO, ALUMÍNIO E CONCRETO | | | | | | |
| 11.1 | 15.01.140 | ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA PERFIL ONDULADO - VÃOS 13,01 A 18,00 M | 0% | m² | 355,52 | 103,81 | 129,76 | 46.132,27 |
| 46.132,27 | | | | | | | | |
| 12 | 16 | TELHAMENTO | | | | | | |

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 336,69 | 4.211,99 | 783,00 | - |
| - | - | 16,20 | - |
| - | - | 81,00 | - |
| - | - | 10,00 | - |
| 9.111,34 | - | - | - |
| - | - | 480,74 | 0,00 |
| - | - | - | - |
| 1.291,04 | 15.066,44 | 13.143,70 | 7.939,10 |
| 499,03 | 6.871,64 | 1.788,95 | 3.919,63 |
| 355,52 | 5.361,24 | 831,73 | 63.098,79 |
| - | 27.299,32 | - | 74.957,52 |
| 24,00 | 11.223,84 | 46,92 | 7.379,67 |
| - | - | 138,24 | - |
| 19,80 | 1.999,01 | 200,00 | 94,90 |
| - | - | 19,60 | 3.067,40 |
| 13.222,85 | - | - | 10.541,98 |
| - | - | 1,00 | - |
| - | - | 42,00 | 27.552,24 |
| - | - | - | 27.552,24 |
| 355,52 | 67.836,77 | 355,52 | - |
| - | - | 476,21 | - |
| - | 67.836,77 | - | - |
| 84,00 | 6.957,72 | 684,38 | - |
| 50,00 | 5.058,00 | 694,12 | 11.924,74 |
| - | - | 0,00 | 13.009,00 |
| - | - | 0,00 | 10.034,63 |
| - | 12.015,72 | - | 34.968,37 |
| - | - | 0,00 | 46.132,27 |
| - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|--|-----|----|----------|----------|----------|-------------------|
| 12.1 | 16.03.010 | TELHAMENTO EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDULADO DE 8 MM | 0% | m² | 460,00 | 46,86 | 58,57 | 26.942,20 |
| 12.2 | 16.30.020 | DOMO DE ACRÍLICO FIXADO EM PERFIS DE ALUMÍNIO | 0% | m² | 17,50 | 587,08 | 733,85 | 12.842,37 |
| 12.3 | 16.32.120 | COBERTURA PLANA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 10 MM | 0% | m² | 36,90 | 243,57 | 304,46 | 11.234,57 |
| 12.4 | 16.33.052 | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M | 0% | m | 112,22 | 109,73 | 137,16 | 15.392,09 |
| | | | | | | | | 66.411,23 |
| 13 | 17 | REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL | | | | | | |
| 13.1 | 17.01.010 | ARGAMASSA DE PROTEÇÃO COM ARGILA EXPANDIDA | 0% | m³ | 2,50 | 943,04 | 1.178,80 | 2.947,00 |
| 13.2 | 17.01.040 | LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO | 85% | m³ | 18,40 | 508,35 | 635,43 | 11.691,91 |
| 13.3 | 17.02.020 | CHAPISCO | 48% | m² | 3.225,00 | 4,90 | 6,12 | 19.737,00 |
| 13.4 | 17.02.120 | EMBOÇO COMUM | 48% | m² | 3.225,00 | 15,52 | 19,40 | 62.565,00 |
| 13.5 | 17.02.220 | REBOCO | 55% | m³ | 2.288,62 | 8,76 | 10,95 | 25.060,38 |
| | | | | | | | | 122.001,29 |
| 14 | 18 | REVESTIMENTO CERÂMICO | | | | | | |
| 14.1 | 18.06.142 | PLACA CERÂMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE PEI-5 PARA ÁREA INTERNA COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BLLA, RESISTÊNCIA QUÍMICA A, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE | 0% | m² | 537,86 | 117,77 | 147,21 | 79.178,37 |
| 14.2 | 18.06.182 | RODAPÉ EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA RÚSTICA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BLLB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE | 0% | m | 300,06 | 4,63 | 5,78 | 1.734,34 |
| 14.3 | 18.07.020 | PLACA CERÂMICA NÃO ESMALTADA EXTRUDADA DE ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA, ESPESURA DE 9MM, USO NÃO INDUSTRIAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIAL | 0% | m² | 74,20 | 143,31 | 179,13 | 13.291,44 |
| 14.4 | 18.11.042 | REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA 20X20 CM, TIPO MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | 0% | m² | 936,38 | 55,06 | 68,82 | 64.441,67 |
| | | | | | | | | 158.645,82 |
| 15 | 19 | REVESTIMENTO EM PEDRA | | | | | | |
| 15.1 | 19.01.062 | PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO | 0% | m | 146,10 | 118,12 | 147,65 | 21.571,66 |
| | | | | | | | | 21.571,66 |
| 16 | 21 | REVESTIMENTO SINTÉTICO E METÁLICO | | | | | | |
| 16.1 | 21.02.060 | REVESTIMENTO VINÍLICO, ESPESURA DE 3,2 MM, PARA TRÁFEGO INTENSO, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO | 0% | m² | 153,03 | 178,62 | 223,27 | 34.167,00 |
| 16.2 | 21.10.061 | RODAPÉ PARA PISO VINÍLICO EM PVC, ESPESURA DE 2 MM E ALTURA DE 5 CM, CURVO/PLANO, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO | 0% | m | 143,15 | 27,58 | 34,47 | 4.934,38 |
| 16.3 | 21.20.302 | FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE FOSFORECENTE, ALTO TRÁFEGO, LARGURA DE 5CM | 0% | m | 34,50 | 19,15 | 23,93 | 825,58 |
| | | | | | | | | 39.926,96 |
| 17 | 22 | FORRO, BRISE E FACHADA | | | | | | |
| 17.1 | 22.02.030 | FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ESPESURA DE 12,5MM, FIXO | 0% | m² | 718,00 | 88,94 | 86,17 | 61.870,06 |
| | | | | | | | | 61.870,06 |
| 18 | 23 | ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA | | | | | | |
| 18.1 | 23.04.580 | PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 60 X 160 CM | 0% | un | 6,00 | 1.236,19 | 1.545,23 | 9.271,38 |
| 18.2 | 23.04.600 | PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 80 X 210 CM | 0% | un | 6,00 | 1.386,73 | 1.733,41 | 10.400,46 |

| | | | | |
|----------|------------------|---------|------|-------------------|
| | | | 0,00 | 26.942,20 |
| | | | 0,00 | 12.842,37 |
| | | | 0,00 | 11.234,57 |
| | | | 0,00 | 15.392,09 |
| | | | | 66.411,23 |
| | | | 0,00 | 2.947,00 |
| 15,64 | 9.938,13 | 15,64 | | - |
| | | 1550,46 | | 10.248,18 |
| 1.066,71 | 20.694,17 | 1550,46 | | 32.486,08 |
| 922,30 | 10.099,19 | 1265,59 | | 11.202,17 |
| | 40.731,48 | | | 56.883,43 |
| | | | 0,00 | 79.178,37 |
| | | | 0,00 | 1.734,34 |
| | | | 0,00 | 13.291,44 |
| | | | 0,00 | 64.441,67 |
| | | | | 158.645,82 |
| | | | 0,00 | 21.571,66 |
| | | | | 21.571,66 |
| | | | 0,00 | 34.167,00 |
| | | | 0,00 | 4.934,38 |
| | | | 0,00 | 825,58 |
| | | | | 39.926,96 |
| | | | 0,00 | 61.870,06 |
| | | | | 61.870,06 |
| | | | 0,00 | 9.271,38 |
| | | | 0,00 | 10.400,46 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|---|----|----|--------|------------------|----------|-----------|
| 18.3 | 23.04.610 | PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 90 X 210 CM | 0% | un | 17,00 | 1.399,77 | 1.749,71 | 29.745,07 |
| 18.4 | 23.08.030 | FAIXA/BATEDOR DE PROTEÇÃO EM MADEIRA DE 20 X 5 CM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO | 0% | m | 30,00 | 133,79 | 167,23 | 5.016,90 |
| 18.5 | 23.08.040 | ARMÁRIO/ GABINETE EMBUTIDO EM MDF SOB MEDIDA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM PORTAS E PRATELEIRAS | 0% | m² | 0,90 | 133,79 | 167,23 | 150,50 |
| 18.6 | 23.08.242 | PORTA LISA DE CORRER SUSPensa EM MADEIRA COM BATENTE | 0% | m² | 3,78 | 390,60 | 488,25 | 1.845,58 |
| 18.7 | 23.09.550 | PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO - 80 X 210 CM | 0% | un | 4,00 | 742,80 | 928,50 | 3.714,00 |
| 18.8 | 23.09.560 | PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO - 90 X 210 CM | 0% | un | 6,00 | 773,84 | 967,30 | 5.803,80 |
| 18.9 | 23.09.590 | PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO - 160 X 210 CM | 0% | un | 12,00 | 1.019,96 | 1.274,95 | 15.299,40 |
| 18.10 | 23.20.100 | BATENTE DE MADEIRA PARA PORTA | 0% | un | 16,90 | 44,29 | 55,36 | 935,58 |
| 18.11 | 23.20.120 | GUARNIÇÃO DE MADEIRA | 0% | m | 16,90 | 6,82 | 8,52 | 143,98 |
| | | | | | | 82.326,65 | | |
| 19 | 24 | ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM FERRO | | | | | | |
| 19.1 | 24.03.040 | GUARDA-CORPO TUBULAR COM TELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1 1/2" | 0% | m | 29,75 | 707,62 | 884,52 | 26.314,47 |
| 19.2 | 24.03.100 | ALÇAPÃO/TAMPA EM CHAPA DE FERRO COM PORTA CADEADO | 0% | m² | 1,00 | 1.075,16 | 1.343,95 | 1.343,95 |
| | | | | | | 27.658,42 | | |
| 20 | 25 | ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM ALUMÍNIO | | | | | | |
| 20.1 | 25.01.050 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR COM VIDRO, LINHA COMERCIAL | 0% | m² | 41,10 | 666,45 | 833,06 | 34.238,76 |
| 20.2 | 25.01.060 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR, SOB MEDIDA | 0% | m² | 29,55 | 706,32 | 882,90 | 26.089,69 |
| 20.3 | 25.01.090 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM VIDRO, LINHA COMERCIAL | 0% | m² | 4,10 | 549,15 | 686,43 | 2.814,36 |
| 20.4 | 25.02.020 | PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA | 0% | m² | 19,11 | 870,40 | 1.088,00 | 20.791,68 |
| 20.5 | 25.02.042 | PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO TIPO LAMBRI BRANCO, SOB MEDIDA | 0% | m² | 16,80 | 596,96 | 746,20 | 12.536,16 |
| | | | | | | 96.470,65 | | |
| 21 | 26 | ESQUADRIA E ELEMENTO EM VIDRO | | | | | | |
| 21.1 | 26.01.142 | VIDRO LISO LAMINADO COLORIDO DE 8 MM | 0% | m² | 1,50 | 420,84 | 526,05 | 789,07 |
| 21.2 | 26.04.030 | ESPELHO COMUM DE 3 MM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO | 0% | m² | 3,00 | 529,47 | 661,83 | 1.985,49 |
| | | | | | | 2.774,56 | | |
| 22 | 27 | ESQUADRIA E ELEMENTO EM MATERIAL ESPECIAL | | | | | | |
| 22.1 | 27.04.070 | BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE EM PVC, COM AMORTECIMENTO À IMPACTO, ALTURA DE 200 MM | 0% | m | 126,00 | 124,82 | 156,02 | 19.658,52 |
| | | | | | | 19.658,52 | | |
| 23 | 28 | FERRAGEM COMPLEMENTAR PARA ESQUADRIAS | | | | | | |
| 23.1 | 28.01.171 | MOLA AÉREA PARA PORTA, COM ESFORÇO ACIMA DE 80 KG ATÉ 80 KG | 0% | un | 4,00 | 246,27 | 307,83 | 1.231,32 |
| | | | | | | 1.231,32 | | |
| 24 | 30 | ACESSIBILIDADE | | | | | | |
| 24.1 | 30.01.010 | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" | 0% | m | 7,00 | 149,33 | 186,66 | 1.306,62 |
| 24.2 | 30.01.020 | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 500 MM | 0% | un | 7,00 | 95,90 | 119,87 | 839,09 |
| 24.3 | 30.01.030 | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 800 MM | 0% | un | 14,00 | 125,90 | 157,37 | 2.203,18 |
| 24.4 | 30.01.050 | BARRA DE APOIO EM ÂNGULO DE 90°, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 800 X 800 MM | 0% | un | 7,00 | 282,51 | 353,13 | 2.471,91 |
| 24.5 | 30.04.020 | REVESTIMENTO EM BORRACHA SINTÉTICA COLORIDA DE 5 MM, PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA / DIRECIONAL - COLADO | 0% | m² | 11,50 | 150,96 | 188,70 | 2.170,05 |
| 24.6 | 30.04.060 | REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM | 0% | m | 14,00 | 389,47 | 486,83 | 6.815,62 |

| | | | | |
|--|--|---|------|------------------|
| | | - | 0,00 | 29.745,07 |
| | | - | 0,00 | 5.016,90 |
| | | - | 0,00 | 150,50 |
| | | - | 0,00 | 1.845,58 |
| | | - | 0,00 | 3.714,00 |
| | | - | 0,00 | 5.803,80 |
| | | - | 0,00 | 15.299,40 |
| | | - | 0,00 | 935,58 |
| | | - | 0,00 | 143,98 |
| | | - | 0,00 | 82.326,65 |
| | | - | 0,00 | 26.314,47 |
| | | - | 0,00 | 1.343,95 |
| | | - | 0,00 | 27.658,42 |
| | | - | 0,00 | 34.238,76 |
| | | - | 0,00 | 26.089,69 |
| | | - | 0,00 | 2.814,36 |
| | | - | 0,00 | 20.791,68 |
| | | - | 0,00 | 12.536,16 |
| | | - | 0,00 | 96.470,65 |
| | | - | 0,00 | 789,07 |
| | | - | 0,00 | 1.985,49 |
| | | - | 0,00 | 2.774,56 |
| | | - | 0,00 | 19.658,52 |
| | | - | 0,00 | 19.658,52 |
| | | - | 0,00 | 1.231,32 |
| | | - | 0,00 | 1.231,32 |
| | | - | 0,00 | 1.306,62 |
| | | - | 0,00 | 839,09 |
| | | - | 0,00 | 2.203,18 |
| | | - | 0,00 | 2.471,91 |
| | | - | 0,00 | 2.170,05 |
| | | - | 0,00 | 6.815,62 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|--|------|----|----------|----------|----------|------------|
| 24.7 | 30.06.100 | SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO | 0% | un | 2,00 | 170,78 | 213,47 | 426,94 |
| 24.8 | 30.08.030 | ASSENTO ARTICULADO PARA BANHO, EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI DE 700 X 450 MM | 0% | un | 5,00 | 766,33 | 957,91 | 4.789,55 |
| 24.9 | 30.08.040 | LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA | 0% | un | 5,00 | 1.192,55 | 1.490,68 | 7.453,40 |
| 24.10 | 30.08.060 | BACIA SIFONADA DE LOUÇA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - CAPACIDADE DE 6 LITROS | 0% | un | 5,00 | 848,78 | 1.060,97 | 5.304,85 |
| | | | | | | | | 33.781,21 |
| 25 | 32 | IMPERMEABILIZAÇÃO, PROTEÇÃO E JUNTA | | | | | | |
| 25.1 | 32.15.040 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA COM ARMADURA, TIPO III-B, ESPESSURA DE 4 MM | 0% | m² | 113,30 | 63,64 | 79,55 | 9.013,01 |
| 25.2 | 32.16.010 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA | 100% | m³ | 116,80 | 13,79 | 17,23 | 2.012,46 |
| | | | | | | | | 11.025,47 |
| 26 | 33 | PINTURA | | | | | | |
| 26.1 | 33.02.080 | MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA | 0% | m² | 1.462,97 | 11,66 | 14,57 | 21.315,47 |
| 26.2 | 33.10.030 | TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | 0% | m² | 1.989,72 | 21,90 | 27,37 | 54.458,63 |
| 26.3 | 33.10.060 | EPOXI EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | 0% | m² | 279,20 | 80,21 | 100,26 | 27.992,09 |
| 26.4 | 33.12.011 | ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO | 0% | m² | 64,62 | 32,49 | 40,61 | 2.624,21 |
| | | | | | | | | 106.390,40 |
| 27 | 34 | PAISAGISMO E FECHAMENTOS | | | | | | |
| 27.1 | 34.01.010 | TERRA VEGETAL ORGÂNICA COMUM | 0% | m³ | 4,55 | 149,63 | 187,03 | 850,98 |
| 27.2 | 34.01.020 | LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PARA AJARDINAMENTO | 0% | m² | 42,26 | 1,31 | 1,63 | 68,88 |
| 27.3 | 34.02.100 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) | 0% | m² | 68,70 | 10,88 | 13,60 | 934,32 |
| 27.4 | 34.03.020 | ARBUSTO AZALÉA - H= 0,60 A 0,80 M | 0% | un | 27,00 | 40,13 | 50,16 | 1.354,32 |
| 27.5 | 34.03.120 | ARBUSTO MORÉIA - H= 0,50 M | 0% | un | 15,00 | 29,53 | 36,91 | 553,65 |
| 27.6 | 34.03.130 | ARBUSTO ALAMANDA - H= 0,60 A 0,80 M | 0% | un | 2,00 | 29,95 | 37,43 | 74,86 |
| 27.7 | 34.04.130 | ÁRVORE ORNAMENTAL TIPO IPÊ AMARELO - H= 2,00 M | 0% | un | 2,00 | 89,11 | 111,38 | 222,76 |
| 27.8 | 34.03.150 | ARBUSTO CURCÚLIGO - H= 0,60 A 0,80 M | 0% | un | 13,00 | 41,88 | 52,35 | 680,55 |
| 27.9 | 34.05.290 | PORTÃO DE ABRIR EM GRADE DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA, MALHA 65 X 132 MM, E PINTURA ELETROSTÁTICA | 0% | m² | 12,00 | 1.774,24 | 2.217,80 | 26.613,60 |
| | | | | | | | | 31.353,92 |
| 28 | 37 | QUADRO E PAINEL PARA ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA | | | | | | |
| 28.1 | 37.01.160 | QUADRO TELEBRÁS DE EMBUTIR DE 800 X 800 X 120 MM | 100% | un | 1,00 | 500,24 | 625,30 | 625,30 |
| 28.2 | 37.03.240 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 56 DIN / 40 BOLT-ON - 225 A - SEM COMPONENTES | 100% | un | 4,00 | 1.011,14 | 1.263,92 | 5.055,68 |
| 28.3 | 37.10.010 | BARRAMENTO DE COBRE NU | 0% | kg | 10,00 | 93,80 | 117,25 | 1.172,50 |
| 28.4 | 37.13.630 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A | 0% | un | 24,00 | 95,87 | 119,83 | 2.875,92 |
| 28.5 | 37.13.640 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A | 0% | un | 8,00 | 129,47 | 161,83 | 1.294,64 |
| 28.6 | 37.13.650 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A | 0% | un | 24,00 | 129,52 | 161,90 | 3.885,60 |
| 28.7 | 37.13.660 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A | 0% | un | 6,00 | 148,28 | 185,35 | 1.112,10 |
| 28.8 | 37.14.440 | CHAVE SECCIONADORA SOB CARGA, TRIPOLAR, ACIONAMENTO ROTATIVO, COM PROLONGADOR E PORTA-FUSÍVEL ATÉ NH-2-400 A - SEM FUSÍVEIS | 0% | un | 2,00 | 3.487,94 | 4.359,92 | 8.719,84 |
| 28.9 | 37.17.070 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 2 POLOS | 0% | un | 20,00 | 181,67 | 227,08 | 4.541,60 |
| 28.10 | 37.24.042 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE <= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1 | 0% | un | 4,00 | 560,04 | 700,05 | 2.800,20 |
| | | | | | | | | 32.083,38 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|------------|
| | | | | | | | | 0,00 | 426,94 |
| | | | | | | | | 0,00 | 4.789,55 |
| | | | | | | | | 0,00 | 7.453,40 |
| | | | | | | | | 0,00 | 5.304,85 |
| | | | | | | | | | 33.781,21 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0,00 | 9.013,01 |
| | | | | | | | | 116,80 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 9.013,01 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0,00 | 21.315,47 |
| | | | | | | | | 0,00 | 54.458,63 |
| | | | | | | | | 0,00 | 27.992,09 |
| | | | | | | | | 0,00 | 2.624,21 |
| | | | | | | | | | 106.390,40 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0,00 | 850,98 |
| | | | | | | | | 0,00 | 68,88 |
| | | | | | | | | 0,00 | 934,32 |
| | | | | | | | | 0,00 | 1.354,32 |
| | | | | | | | | 0,00 | 553,65 |
| | | | | | | | | 0,00 | 74,86 |
| | | | | | | | | 0,00 | 222,76 |
| | | | | | | | | 0,00 | 680,55 |
| | | | | | | | | 0,00 | 26.613,60 |
| | | | | | | | | | 31.353,92 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1,00 | 625,30 |
| | | | | | | | | 4,00 | 5.055,68 |
| | | | | | | | | 0,00 | 1.172,50 |
| | | | | | | | | 0,00 | 2.875,92 |
| | | | | | | | | 0,00 | 1.294,64 |
| | | | | | | | | 0,00 | 3.885,60 |
| | | | | | | | | 0,00 | 1.112,10 |
| | | | | | | | | 0,00 | 8.719,84 |
| | | | | | | | | 0,00 | 4.541,60 |
| | | | | | | | | 0,00 | 2.800,20 |
| | | | | | | | | | 32.083,38 |
| | | | | | | | | 5.680,98 | 26.402,40 |

| 29 38 TUBULAÇÃO E CONDUTOR PARA ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA BASICA | | | | | | | | |
|---|-----------|---|-----|----|----------|----------|------------------|-----------|
| 29.1 | 38.19.210 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DN 25 MM | 50% | m | 980,00 | 12,54 | 15,67 | 15.356,60 |
| 29.2 | 38.19.220 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DN 32 MM | 53% | m | 180,00 | 14,27 | 17,83 | 3.209,40 |
| | | | | | | | 18.566,00 | |
| 30 39 CONDUTOR E ENFIAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA | | | | | | | | |
| 30.1 | 39.02.016 | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | 0% | m | 4.200,00 | 3,29 | 4,11 | 17.262,00 |
| 30.2 | 39.02.020 | CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | 0% | m | 660,00 | 5,05 | 6,31 | 4.164,60 |
| 30.3 | 39.02.030 | CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | 0% | m | 350,00 | 7,38 | 9,22 | 3.227,00 |
| 30.4 | 39.02.040 | CABO DE COBRE DE 10 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | 0% | m | 200,00 | 11,16 | 13,95 | 2.790,00 |
| 30.5 | 39.04.070 | CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM² | 0% | m | 10,00 | 28,39 | 35,48 | 354,80 |
| 30.6 | 39.11.090 | FIO TELEFÔNICO TIPO FI-60, PARA LIGAÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS | 0% | m | 400,00 | 3,07 | 3,83 | 1.532,00 |
| 30.7 | 39.21.060 | CABO DE COBRE FLEX. DE 16 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | 0% | m | 240,00 | 14,07 | 17,58 | 4.219,20 |
| 30.8 | 39.21.070 | CABO DE COBRE FLEX. DE 25 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | 0% | m | 150,00 | 20,20 | 25,25 | 3.787,50 |
| 30.9 | 39.21.080 | CABO DE COBRE FLEX. DE 35 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | 0% | m | 120,00 | 29,68 | 37,10 | 4.452,00 |
| 30.10 | 39.21.090 | CABO DE COBRE FLEX. DE 50 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | 0% | m | 180,00 | 40,43 | 50,53 | 9.095,40 |
| | | | | | | | 50.884,50 | |
| 31 40 DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E COMANDO DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA | | | | | | | | |
| 31.1 | 40.02.100 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAF., 400X400X150 MM | 0% | un | 6,00 | 135,72 | 169,65 | 1.017,90 |
| 31.2 | 40.04.080 | TOMADA PARA TELEFONE 4P, PADRÃO TELEBRÁS, COM PLACA | 0% | cj | 6,00 | 22,80 | 28,25 | 169,50 |
| 31.3 | 40.04.450 | TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA | 0% | cj | 90,00 | 18,30 | 22,87 | 2.058,30 |
| 31.4 | 40.04.460 | TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA | 0% | cj | 20,00 | 21,59 | 26,98 | 539,60 |
| 31.5 | 40.04.470 | CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO | 0% | cj | 6,00 | 28,12 | 35,15 | 210,90 |
| 31.6 | 40.05.020 | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA | 0% | cj | 49,00 | 17,94 | 22,42 | 1.098,58 |
| 31.7 | 40.05.040 | INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA | 0% | cj | 4,00 | 25,45 | 31,81 | 127,24 |
| 31.8 | 40.10.106 | CONTATOR DE POTÊNCIA 38 A/40 A - 2NA+2NF | 0% | un | 2,00 | 646,33 | 807,91 | 1.615,82 |
| | | | | | | | 6.837,84 | |
| 32 41 ILUMINAÇÃO | | | | | | | | |
| 32.1 | 41.10.080 | CRUZETA REFORÇADA EM FERRO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE DUAS LUMINÁRIAS | 0% | un | 3,00 | 405,79 | 507,23 | 1.521,69 |
| 32.2 | 41.10.430 | POSTE TELEFÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 6,00 M | 0% | un | 3,00 | 1.289,33 | 1.611,66 | 4.834,98 |
| 32.3 | 41.11.703 | LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE, FLUXO LUMINOSO DE 14160 A 17475 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 118 LM/W - POTÊNCIA DE 80 W/120 W | 0% | un | 8,00 | 1.092,71 | 1.365,88 | 10.927,04 |
| 32.4 | 41.31.040 | LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSL., 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 38 W A 41 W | 0% | un | 23,00 | 273,88 | 342,35 | 7.874,05 |
| 32.5 | 41.31.080 | LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 800 A 1060 LM, POTÊNCIA DE 9 W A 12 W | 0% | un | 68,00 | 128,42 | 160,52 | 10.915,36 |
| 32.6 | 41.31.087 | LUMINÁRIA LED REDONDA DE SOBR. COM DIFUSOR RECUADO TRANSL. O, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1900 A 2000 LM, POTÊNCIA DE 17 W A 19 W | 0% | un | 60,00 | 214,05 | 267,56 | 16.053,60 |
| | | | | | | | 52.126,72 | |
| 33 43 APARELHOS ELETRICOS, HIDRAULICOS E A GAS. | | | | | | | | |

| | | | |
|--------|-----------------|--------|------------------|
| 294,00 | 4.606,98 | 490,00 | 7.678,30 |
| 60,00 | 1.069,80 | 96,00 | 1.497,72 |
| | 5.676,78 | | 9.176,02 |
| | - | 0,00 | 17.262,00 |
| | - | 0,00 | 4.164,60 |
| | - | 0,00 | 3.227,00 |
| | - | 0,00 | 2.790,00 |
| | - | 0,00 | 354,80 |
| | - | 0,00 | 1.532,00 |
| | - | 0,00 | 4.219,20 |
| | - | 0,00 | 3.787,50 |
| | - | 0,00 | 4.452,00 |
| | - | 0,00 | 9.095,40 |
| | - | | 50.884,50 |
| | - | 0,00 | 1.017,90 |
| | - | 0,00 | 169,50 |
| | - | 0,00 | 2.058,30 |
| | - | 0,00 | 539,60 |
| | - | 0,00 | 210,90 |
| | - | 0,00 | 1.098,58 |
| | - | 0,00 | 127,24 |
| | - | 0,00 | 1.615,82 |
| | - | | 6.837,84 |
| | - | 0,00 | 1.521,69 |
| | - | 0,00 | 4.834,98 |
| | - | 0,00 | 10.927,04 |
| | - | 0,00 | 7.874,05 |
| | - | 0,00 | 10.915,36 |
| | - | 0,00 | 16.053,60 |
| | - | | 52.126,72 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|--|-----|----|--------|------------------|-----------|-----------|
| 33.1 | 43.02.080 | CHUVEIRO ELÉTRICO DE 6.500W / 220V COM RESISTÊNCIA BLINDADA | 0% | un | 5,00 | 362,50 | 453,12 | 2.265,60 |
| 33.2 | 43.04.020 | TORNEIRA ELÉTRICA | 0% | un | 2,00 | 182,07 | 227,58 | 455,16 |
| 33.3 | 43.05.030 | EXAUSTOR ELÉTRICO EM PLÁSTICO, VAZÃO DE 150 A 190M³/H | 0% | un | 1,00 | 359,17 | 448,96 | 448,96 |
| 33.4 | 43.07.300 | AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT CASSETTE COM CAPACIDADE DE 18.000 BTU/H | 0% | cj | 3,00 | 6.159,05 | 7.698,81 | 23.096,43 |
| 33.5 | 43.07.320 | AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT CASSETTE COM CAPACIDADE DE 36.000 BTU/H | 0% | cj | 1,00 | 10.462,48 | 13.078,10 | 13.078,10 |
| 33.6 | 43.07.330 | AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H | 0% | cj | 12,00 | 2.718,73 | 3.398,41 | 40.780,92 |
| | | | | | | 80.125,17 | | |
| 34 | 44 | APARELHOS E METAIS HIDRAULICOS | | | | | | |
| 34.1 | 44.01.050 | BACIA SIFONADA DE LOUÇA SEM TAMPÁ - 6 LITROS | 0% | un | 5,00 | 219,82 | 274,77 | 1.373,85 |
| 34.2 | 44.01.110 | LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA | 0% | un | 8,00 | 216,41 | 270,51 | 2.164,08 |
| 34.3 | 44.01.270 | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL | 0% | un | 6,00 | 99,71 | 124,63 | 747,78 |
| 34.4 | 44.01.310 | TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA DE 30 LITROS | 0% | un | 3,00 | 606,20 | 757,75 | 2.273,25 |
| 34.5 | 44.02.062 | TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO | 0% | m² | 13,92 | 590,74 | 738,42 | 10.278,80 |
| 34.6 | 44.03.050 | DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR | 0% | un | 10,00 | 69,91 | 87,38 | 873,80 |
| 34.7 | 44.03.180 | DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS | 0% | un | 16,00 | 56,21 | 70,26 | 1.124,16 |
| 34.8 | 44.03.440 | TORNEIRA CURTA SEM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN= 3/4" | 0% | un | 4,00 | 34,59 | 43,23 | 172,92 |
| 34.9 | 44.03.590 | TORNEIRA DE MESA PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR EM LATÃO FUNDIDO CROMADO | 0% | un | 6,00 | 159,82 | 199,77 | 1.198,62 |
| 34.10 | 44.03.645 | TORNEIRA DE MESA AUTOMÁTICA, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2" OU 3/4" | 0% | un | 13,00 | 115,34 | 144,17 | 1.874,21 |
| 34.11 | 44.06.300 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 400X340X140MM | 0% | un | 6,00 | 201,68 | 252,10 | 1.512,60 |
| | | | | | | 23.594,07 | | |
| 35 | 46 | TUBULACAO E CONDUTORES PARA LIQUIDOS E GASES. | | | | | | |
| 35.1 | 46.01.020 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES | 50% | m | 180,00 | 22,26 | 27,82 | 5.007,60 |
| 35.2 | 46.01.050 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | 50% | m | 150,00 | 40,12 | 50,15 | 7.522,50 |
| 35.3 | 46.02.010 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | 50% | m | 12,00 | 26,52 | 33,15 | 397,80 |
| 35.4 | 46.02.050 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | 50% | m | 60,00 | 34,03 | 42,53 | 2.551,80 |
| 35.5 | 46.02.060 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | 50% | m | 120,00 | 52,89 | 66,11 | 7.933,20 |
| 35.6 | 46.08.006 | TUBO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES | 0% | m | 6,00 | 88,85 | 111,06 | 666,36 |
| 35.7 | 46.08.010 | TUBO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES | 0% | m | 36,00 | 99,27 | 124,06 | 4.466,68 |
| 35.8 | 46.02.070 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | 70% | m | 120,00 | 56,56 | 70,70 | 8.484,00 |
| | | | | | | 37.030,14 | | |
| 36 | 47 | VALVULAS E APARELHOS DE MEDICAO E CONTROLE PARA LIQUIDOS E GASES | | | | | | |
| 36.1 | 47.01.050 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 1 1/2" | 0% | un | 4,00 | 106,87 | 133,58 | 534,32 |
| 36.2 | 47.01.210 | VÁLVULA DE ESFERA MONOBLOCO EM LATÃO, PASSAGEM PLENA, ACIONAMENTO COM ALAVANCA, DN= 2" | 0% | un | 4,00 | 190,80 | 238,50 | 954,00 |

| | | | | | |
|--|--|-------|----------|------------------|------------------|
| | | | 0,00 | 2.265,60 | |
| | | | 0,00 | 455,16 | |
| | | | 0,00 | 448,96 | |
| | | | 0,00 | 23.096,43 | |
| | | | 0,00 | 13.078,10 | |
| | | | 0,00 | 40.780,92 | |
| | | | | 80.125,17 | |
| | | | | | |
| | | | 0,00 | 1.373,85 | |
| | | | 0,00 | 2.164,08 | |
| | | | 0,00 | 747,78 | |
| | | | 0,00 | 2.273,25 | |
| | | | 0,00 | 10.278,80 | |
| | | | 0,00 | 873,80 | |
| | | | 0,00 | 1.124,16 | |
| | | | 0,00 | 172,92 | |
| | | | 0,00 | 1.198,62 | |
| | | | 0,00 | 1.874,21 | |
| | | | 0,00 | 1.512,60 | |
| | | | | 23.594,07 | |
| | | | | | |
| | | 36,00 | 1.001,52 | 90,00 | 2.503,80 |
| | | | | 75,00 | 3.761,25 |
| | | | | 6,00 | 198,90 |
| | | | | 30,00 | 1.275,90 |
| | | | | 60,00 | 3.966,60 |
| | | | | 0,00 | 666,36 |
| | | | | 0,00 | 4.466,68 |
| | | | | 84,00 | 2.545,20 |
| | | | 1.001,52 | | 19.384,89 |
| | | | | 0,00 | 534,32 |
| | | | | 0,00 | 954,00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|-----|----|--------|---------------------|----------|------------------|
| 36.3 | 47.02.020 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4" - LINHA ESPECIAL | 0% | un | 16,00 | 80,13 | 100,16 | 1.602,56 |
| 36.4 | 47.02.110 | REGISTRO DE PRESSÃO EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4" - LINHA ESPECIAL | 0% | un | 6,00 | 78,81 | 95,76 | 574,56 |
| | | | | | | | | 3.665,44 |
| 37 | 48 | RESERVATORIO E TANQUE PARA LIQUIDOS E GASES | | | | | | |
| 37.1 | 48.02.206 | RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS | 0% | un | 3,00 | 2.493,22 | 3.116,52 | 9.349,56 |
| 37.2 | 48.05.020 | TORNEIRA DE BOIA, DN= 1" | 0% | un | 3,00 | 95,12 | 118,90 | 356,70 |
| | | | | | | | | 9.706,26 |
| 38 | 49 | CAIXA, RALO, GRELHA E ACESSORIO HIDRAULICO | | | | | | |
| 38.1 | 49.01.030 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA | 65% | un | 26,00 | 82,53 | 103,16 | 2.682,16 |
| 38.2 | 49.03.020 | CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 600 X 600 X 600 MM | 90% | un | 20,00 | 229,17 | 286,46 | 5.729,20 |
| 38.3 | 49.03.036 | CAIXA DE GORDURA EM PVC COM TAMPA REFORÇADA - CAPACIDADE 19 L | 0% | un | 2,00 | 354,29 | 442,86 | 885,72 |
| 38.4 | 49.06.010 | GRELHA HEMISFÉRICA EM FERRO FUNDIDO DE 4" | 0% | un | 10,00 | 12,94 | 16,17 | 161,70 |
| | | | | | | | | 9.458,78 |
| 39 | 54 | PAVIMENTAÇÃO E PASSEIO | | | | | | |
| 39.1 | 54.01.010 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL | 22% | m² | 511,00 | 3,08 | 3,85 | 1.967,35 |
| 39.2 | 54.01.210 | BASE DE BRITA GRADUADA | 7% | m² | 76,65 | 174,79 | 218,48 | 16.746,49 |
| 39.3 | 54.01.400 | ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO | 0% | m² | 511,00 | 19,35 | 24,18 | 12.355,98 |
| 39.4 | 54.04.350 | PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONC. 35 MPA, ESPESSURA 8 CM, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJE EM AREIA | 0% | m² | 511,00 | 83,50 | 104,37 | 53.333,07 |
| | | | | | | | | 84.402,89 |
| TOTAL | | | | | | 2.115.308,84 | | |

| | | | | |
|--|--|-----------------|----------|------------------|
| | | - | 0,00 | 1.602,56 |
| | | - | 0,00 | 574,56 |
| | | - | | 3.665,44 |
| | | - | 0,00 | 9.349,56 |
| | | - | 0,00 | 356,70 |
| | | - | | 9.706,26 |
| | | - | 17,00 | 928,44 |
| | | - | 18,00 | 572,92 |
| | | - | 0,00 | 885,72 |
| | | - | 0,00 | 161,70 |
| | | - | | 2.548,78 |
| | | 113,93 | 438,63 | 113,93 |
| | | 5,70 | 1.244,57 | 5,70 |
| | | - | 0,00 | 12.355,98 |
| | | - | 0,00 | 53.333,07 |
| | | 1.683,20 | | 82.719,69 |

| | | |
|--------------------------------|------------|---------------------|
| TOTAL GERAL 11ª MEDIÇÃO | | 185.956,27 |
| % MEDIDO | | 9% |
| ACUMULADO | | 933.097,89 |
| SALDO REMANESCENTE | R\$ | 1.182.210,95 |

Monteiro Lobato, 18 de novembro de 2024


Luís Gustavo de Barros
Responsável Técnico
CREA 5062695430


LUIZ RODOLFO MENDES GOMES
CREA-SP 507119131
SEC. MUNIC. DE OBRAS

PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATOPÇ DEP. A. S. CUNHA BUENO, 180
46643482/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

340 / 6

| | | | | |
|-----------------------|----------|------------|------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº | 6 | FICHA: 307 | DATA: 22/11/2024 | REQUISIÇÃO Nº: |
|-----------------------|----------|------------|------------------|----------------|

| | | | |
|------------------------|-----------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OBRA TOMADA | 230852/23 | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 23/12/2024 |
|------------------------|-----------|------------|------------------------|

| | | |
|---|--------------------|---------------|
| NOME: ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS | 14.563.488/0001-70 | CÓDIGO: 10786 |
| ENDEREÇO: R MILTON JOSE NUNES FERNANDES | GUARATINGUETA | |

| FUNTE DE RECURSO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida | PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRA NO CENTRO DE SAÚDE. | Liquido 176.658,46 Desconto 9.297,81 |
| 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | |
| 800 TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND | | |
| 000 TRANSF.UNIÃO DEC. EMENDA PARL.IND-Convên | | |

| | | |
|----|-------------|-------------------|
| GL | SOMA | 185.956,27 |
|----|-------------|-------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 01 04 4.4.90.51.91 10.301.0012.1009.0000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OBRAS E INSTALAÇÕES Investimentos na Saúde |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.268.122,04 | 651.761,30 | 185.956,27 | 616.360,74 |

| | |
|--|-------------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 185.956,27 |
| cento e oitenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e seis reais e vinte e sete centavos ***** | |

| DESCONTOS | | TOTAL DE DESCONTOS |
|-----------|-------------------------------------|--------------------|
| 8 | 1114.51.1.1.00.00 ISSQN - PRINCIPAL | 9.297,81 |
| | | 9.297,81 |

| | | |
|--------------------------|------------|-----------------------|
| LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM | 22/11/2024 | <i>Lucia Ferreira</i> |
|--------------------------|------------|-----------------------|

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA _____ Amaury Donizete da Silva- Secretária Municipal de Finanças

| | |
|---|---|
| EMITIDO EM | ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: |
| DATA _____ Marcela Oliveira de Carvalho - Contadora | DATA _____ Edmar José de Araujo - Prefeito Mun. |

| DESPESA PAGA EM | | | | RECIBO |
|-----------------|-------|--------|-------|---|
| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR | |
| | | | | RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO |
| | | | | |
| | | | | NOME: _____ |
| | | | | CNPJ/CPF: _____ |

PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATO

PÇ DEP. A. S. CUNHA BUENO, 180
46643482/0001-07 Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06573

DATA: 22/11/2024 **VENCI 23/12/2024** PAGTO: 22/11/2024

Credor...: ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE EST. CNPJ: 14.563.488/0001-70 Cod: 10786
Endereço: R MILTON JOSE NUNES FERNANDES
Cidade...: GUARATINGUETA CEP:

Discriminação...:

PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRA NO CENTRO DE SAÚDE.

Valor **185.956,27**

(cento e oitenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e seis reais e vinte e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 185.956,27**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|-----------------|-----------|---------------|-----------------|
| 340 | / 6 | GL 010401 | 10.301.0012.1009.0000 | 4.4.90.51.00 | RR\$ 185.956,27 | RR\$ 0,00 | RR\$ 9.297,81 | RR\$ 176.658,46 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 185.956,27 | RR\$ 0,00 | RR\$ 9.297,81 | RR\$ 176.658,46 |

Despesa Líquida: **RR\$ 176.658,46**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

EDMAR JOSÉ DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|-------|--------|-----------------|
| 001 | 40681 | | RR\$ 176.658,46 |
| TOTAL. . . | | | RR\$ 176.658,46 |

Despesa paga em 22/11/2024 Com os recursos acima discriminados

AMAURY DONIZETE DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: RECIBO DOCTO ANEXO

Nome: _____
CGC/CPF: _____

**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.07
6739306739 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-3531704
AGENCIA: 6739-3 CONTA: 4.068-1

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : TRANSF ESPECIAIS-3531704
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7983-9 - GUARATINGUETA, AV JOAO PESSOA
CONTA: 12.005-1

FAVORECIDO: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUT
CPF/CNPJ: 14.563.488/0001-70
VALOR: R\$ 176.658,46
DEBITO EM: 22/11/2024

=====

DOCUMENTO: 112201
AUTENTICACAO SISBB: 5.C18.9BE.73C.228.FE8



Extrato de Conta Corrente

G3381709464372231
17/10/2024 10:35:22

Cliente - Conta atual

Agência 6739-3
Conta corrente 4068-1TRANSF ESPECIAIS-3531704
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 19/12/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668467 AMAURY DONIZETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381709464372231
17/10/2024 10:38:29

Cliente

Agência 6739-3
Conta 4068-1 TRANSF ESPECIAIS-3531704
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.541.090,96 | | | 1.260.243,454522 | | |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL | 1.552.474,83 | | | 1.260.243,454522 | | 1.260.243,454522 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.541.090,96 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11.383,87 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 11.383,87 |
| SALDO ATUAL = | 1.552.474,83 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/12/2023 | 1,222851789 |
| 31/01/2024 | 1,231884860 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7386 |
| No ano | 0,7386 |
| Últimos 12 meses | 10,0050 |

Transação efetuada com sucesso por: JE668467 AMAURY DONIZETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381709464372231
17/10/2024 10:35:28

Cliente - Conta atual

Agência 6739-3
Conta corrente 4068-1TRANSF ESPECIAIS-3531704
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 19/12/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 19/02/2024 | 19/02/2024 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.739.000.000.087 | 1.796,93 D | |
| 19/02/2024 | 19/02/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.901 | 34.141,60 D | |
| 19/02/2024 | 19/02/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 35.938,53 C | 0,00 C |
| 29/02/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668467 AMAURY DONIZETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381709464372231
17/10/2024 10:38:39

Cliente

Agência 6739-3
Conta 4068-1 TRANSF ESPECIAIS-3531704
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 31/01/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.552.474,83 | | | | 1.260.243,454522 | | |
| 19/02/2024 | RESGATE | 35.938,53 | | | | 29.071,272826 | 1,236221414 | 1.231.172,181696 |
| | Aplicação 03/10/2023 | 35.938,53 | | | | 29.071,272826 | | |
| 29/02/2024 | SALDO ATUAL | 1.525.871,94 | | | | 1.231.172,181696 | | 1.231.172,181696 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.552.474,83 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 35.938,53 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9.335,64 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 9.335,64 |
| SALDO ATUAL = | 1.525.871,94 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2024 | 1,231884860 |
| 29/02/2024 | 1,239365186 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6072 |
| No ano | 1,3504 |
| Últimos 12 meses | 9,8721 |

Transação efetuada com sucesso por: JE668467 AMAURY DONIZETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381709464372231
17/10/2024 10:35:32

Cliente - Conta atual

Agência 6739-3
Conta corrente 4068-1TRANSF ESPECIAIS-3531704
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------|---------------------|------------|--------|
| 19/02/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 26/03/2024 | 26/03/2024 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.739.000.000.087 | 196,79 D | |
| 26/03/2024 | 26/03/2024 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.739.000.000.931 | 3.681,97 D | |
| 26/03/2024 | 26/03/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.878,76 C | 0,00 C |
| 31/03/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668467 AMAURY DONIZETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381709464372231
17/10/2024 10:38:47

Cliente

Agência 6739-3
Conta 4068-1 TRANSF ESPECIAIS-3531704
Mês/ano referência MARCO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 29/02/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.525.871,94 | | | | 1.231.172,181696 | | |
| 26/03/2024 | RESGATE | 3.878,76 | | | | 3.112,043033 | 1,246370940 | 1.228.060,138663 |
| | Aplicação 03/10/2023 | 3.878,76 | | | | 3.112,043033 | | |
| 28/03/2024 | SALDO ATUAL | 1.531.535,37 | | | | 1.228.060,138663 | | 1.228.060,138663 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.525.871,94 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 3.878,76 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9.542,19 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 9.542,19 |
| SALDO ATUAL = | 1.531.535,37 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/02/2024 | 1,239365186 |
| 28/03/2024 | 1,247117567 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6255 |
| No ano | 1,9843 |
| Últimos 12 meses | 9,5358 |

Transação efetuada com sucesso por: JE668467 AMAURY DONIZETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381709464372231
17/10/2024 10:35:41

Cliente - Conta atual

Agência 6739-3
Conta corrente 4068-1TRANSF ESPECIAIS-3531704
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 26/03/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/04/2024 | | 6739 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.739.000.000.087 | 891,34 D | |
| | | | | 30/04 15:14 PREF.MUNIC.MLOBATO - CON | | | |
| 30/04/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 43.001 | 16.935,50 D | |
| | | | | 341 7983 014563488000170 ADM FABRICACA | | | |
| 30/04/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 17.826,84 C | |
| 30/04/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668467 AMAURY DONIZETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381709464372231
17/10/2024 10:38:57

Cliente

Agência 6739-3
Conta 4068-1 TRANSF ESPECIAIS-3531704
Mês/ano referência ABRIL/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 28/03/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.531.535,37 | | | | 1.228.060,138663 | | |
| 30/04/2024 | RESGATE | 17.826,84 | | | | 14.200,609132 | 1,255357417 | 1.213.859,529531 |
| | Aplicação 03/10/2023 | 17.826,84 | | | | 14.200,609132 | | |
| 30/04/2024 | SALDO ATUAL | 1.523.827,56 | | | | 1.213.859,529531 | | 1.213.859,529531 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.531.535,37 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 17.826,84 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10.119,03 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 10.119,03 |
| SALDO ATUAL = | 1.523.827,56 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/03/2024 | 1,247117567 |
| 30/04/2024 | 1,255357417 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6607 |
| No ano | 2,6581 |
| Últimos 12 meses | 9,4591 |

Transação efetuada com sucesso por: JE668467 AMAURY DONIZETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381709464372231
17/10/2024 10:35:51

Cliente - Conta atual

Agência 6739-3
Conta corrente 4068-1TRANSF ESPECIAIS-3531704
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|--|---------------------|--------------|--------|
| 30/04/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 15/05/2024 | | 0000 | 14397 821 | Pix - Recebido | 151.608.556.360.122 | 3,00 C | |
| | | | | 15/05 16:08 14563488000170 ADM FABRICA | | | |
| 15/05/2024 | | 6739 | 99015 470 | Transferência enviada | 556.739.000.358.973 | 8.628,15 D | |
| | | | | 15/05 14:04 PREF MUN M LOBATO *FUNDO | | | |
| 15/05/2024 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.501 | 163.937,81 D | |
| | | | | 341 7983 014563488000170 ADM FABRICACA | | | |
| 15/05/2024 | | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 172.562,96 C | 0,00 C |
| 31/05/2024 | | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668467 AMAURY DONIZETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381709464372231
17/10/2024 10:39:06

Cliente

Agência 6739-3
Conta 4068-1 TRANSF ESPECIAIS-3531704
Mês/ano referência MAIO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 30/04/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.523.827,56 | | | | 1.213.859,529531 | | |
| 15/05/2024 | RESGATE | 172.562,96 | | | | 137.055,944777 | 1,259069501 | 1.076.803,584754 |
| | Aplicação 03/10/2023 | 172.562,96 | | | | 137.055,944777 | | |
| 31/05/2024 | SALDO ATUAL | 1.360.105,68 | | | | 1.076.803,584754 | | 1.076.803,584754 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.523.827,56 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 172.562,96 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8.841,08 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 8.841,08 |
| SALDO ATUAL = | 1.360.105,68 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/04/2024 | 1,255357417 |
| 31/05/2024 | 1,263095428 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6163 |
| No ano | 3,2909 |
| Últimos 12 meses | 9,1546 |

Transação efetuada com sucesso por: JE668467 AMAURY DONIZETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381709464372231
17/10/2024 10:35:58

Cliente - Conta atual

Agência 6739-3
Conta corrente 4068-1TRANSF ESPECIAIS-3531704
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 15/05/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 11/06/2024 | | 6739 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.739.000.000.087 | 398,66 D | |
| | | | | 11/06 14:27 PREF.MUNIC.MLOBATO - CON | | | |
| 11/06/2024 | | 6739 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.739.000.000.087 | 2.406,35 D | |
| | | | | 11/06 14:27 PREF.MUNIC.MLOBATO - CON | | | |
| 11/06/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.101 | 7.574,45 D | |
| | | | | 341 7983 014563488000170 ADM FABRICACA | | | |
| 11/06/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.102 | 45.720,70 D | |
| | | | | 341 7983 014563488000170 ADM FABRICACA | | | |
| 11/06/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 56.100,16 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/06/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668467 AMAURY DONIZETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381709464372231
17/10/2024 10:40:27

Cliente

Agência 6739-3
Conta 4068-1 TRANSF ESPECIAIS-3531704
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 31/05/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.360.105,68 | | | | 1.076.803,584754 | | |
| 11/06/2024 | RESGATE | 56.100,16 | | | | 44.324,410035 | 1,265671894 | 1.032.479,174719 |
| | Aplicação 03/10/2023 | 56.100,16 | | | | 44.324,410035 | | |
| 28/06/2024 | SALDO ATUAL | 1.311.733,96 | | | | 1.032.479,174719 | | 1.032.479,174719 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.360.105,68 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 56.100,16 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7.728,44 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 7.728,44 |
| SALDO ATUAL = | 1.311.733,96 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/05/2024 | 1,263095428 |
| 28/06/2024 | 1,270470135 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,5838 |
| No ano | 3,8940 |
| Últimos 12 meses | 8,8632 |

Transação efetuada com sucesso por: JE668467 AMAURY DONIZETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381709464372231
17/10/2024 10:36:04

Cliente - Conta atual

Agência 6739-3
Conta corrente 4068-1TRANSF ESPECIAIS-3531704
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 11/06/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 15/07/2024 | | 6739 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.739.000.000.087 | 4.551,48 D | |
| | | | | 15/07 14:08 PREF.MUNIC.MLOBATO - CON | | | |
| 15/07/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.501 | 86.478,11 D | |
| | | | | 341 7983 014563488000170 ADM FABRICACA | | | |
| 15/07/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 91.029,59 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/07/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668467 AMAURY DONIZETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381709464372231
17/10/2024 10:40:38

Cliente

Agência 6739-3
Conta 4068-1 TRANSF ESPECIAIS-3531704
Mês/ano referência JULHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 28/06/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.311.733,96 | | | 1.032.479,174719 | | |
| 15/07/2024 | RESGATE | 91.029,59 | | | 71.422,788960 | 1,274517438 | 961.056,385759 |
| | Aplicação 03/10/2023 | 91.029,59 | | | 71.422,788960 | | |
| 31/07/2024 | SALDO ATUAL | 1.229.160,47 | | | 961.056,385759 | | 961.056,385759 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.311.733,96 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 91.029,59 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8.456,10 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 8.456,10 |
| SALDO ATUAL = | 1.229.160,47 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/06/2024 | 1,270470135 |
| 31/07/2024 | 1,278968112 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6688 |
| No ano | 4,5889 |
| Últimos 12 meses | 8,6698 |

Transação efetuada com sucesso por: JE668467 AMAURY DONIZETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381709464372231
17/10/2024 10:36:11

Cliente - Conta atual

Agência 6739-3
Conta corrente 4068-1TRANSF ESPECIAIS-3531704
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 15/07/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 13/08/2024 | | 6739 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.739.000.358.973 | 4.375,94 D | |
| | | | | 13/08 14:48 PREF MUN M LOBATO *FUNDO | | | |
| 13/08/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.301 | 83.142,80 D | |
| | | | | 341 7983 014563488000170 ADM FABRICACA | | | |
| 13/08/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 87.518,74 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/08/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668467 AMAURY DONIZETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381709464372231
17/10/2024 10:42:45

Cliente

Agência 6739-3
Conta 4068-1 TRANSF ESPECIAIS-3531704
Mês/ano referência AGOSTO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/07/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.229.160,47 | | | 961.056,385759 | | |
| 13/08/2024 | RESGATE | 87.518,74 | | | 68.250,250567 | 1,282321153 | 892.806,135192 |
| | Aplicação 03/10/2023 | 87.518,74 | | | 68.250,250567 | | |
| 30/08/2024 | SALDO ATUAL | 1.149.200,33 | | | 892.806,135192 | | 892.806,135192 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.229.160,47 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 87.518,74 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7.558,60 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 7.558,60 |
| SALDO ATUAL = | 1.149.200,33 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/07/2024 | 1,278968112 |
| 30/08/2024 | 1,287177903 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6419 |
| No ano | 5,2603 |
| Últimos 12 meses | 8,3916 |

Transação efetuada com sucesso por: JE668467 AMAURY DONIZETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381709464372231
17/10/2024 10:36:19

Cliente - Conta atual

Agência 6739-3
Conta corrente 4068-1TRANSF ESPECIAIS-3531704
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 13/08/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 13/09/2024 | | 6739 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.739.000.358.973 | 7.717,18 D | |
| | | | | 13/09 11:48 PREF MUN M LOBATO *FUNDO | | | |
| 13/09/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.301 | 146.626,33 D | |
| | | | | 341 7983 014563488000170 ADM FABRICACA | | | |
| 13/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 154.343,51 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/09/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668467 AMAURY DONIZETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381709464372231
17/10/2024 10:42:56

Cliente

Agência 6739-3
Conta 4068-1 TRANSF ESPECIAIS-3531704
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/08/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.149.200,33 | | | 892.806,135192 | | |
| 13/09/2024 | RESGATE | 154.343,51 | | | 119.562,722325 | 1,290899931 | 773.243,412867 |
| | Aplicação 03/10/2023 | 154.343,51 | | | 119.562,722325 | | |
| 30/09/2024 | SALDO ATUAL | 1.001.428,89 | | | 773.243,412867 | | 773.243,412867 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.149.200,33 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 154.343,51 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6.572,07 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6.572,07 |
| SALDO ATUAL = | 1.001.428,89 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/08/2024 | 1,287177903 |
| 30/09/2024 | 1,295101735 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6155 |
| No ano | 5,9083 |
| Últimos 12 meses | 8,2299 |

Transação efetuada com sucesso por: JE668467 AMAURY DONIZETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360811471219451
08/11/2024 11:53:56

Cliente - Conta atual

Agência 6739-3
Conta corrente 4068-1TRANSF ESPECIAIS-3531704
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 13/09/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/10/2024 | | 6739 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.739.000.358.973 | 4.239,31 D | |
| | | | | 31/10 14:56 PREF MUN M LOBATO *FUNDO | | | |
| 31/10/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 103.101 | 80.546,83 D | |
| | | | | 341 7983 014563488000170 ADM FABRICACA | | | |
| 31/10/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 84.786,14 C | |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/10/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668467 AMAURY DONIZETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360811471219451
08/11/2024 11:55:08

Cliente

Agência 6739-3
Conta 4068-1 TRANSF ESPECIAIS-3531704
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/09/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.001.428,89 | | | | 773.243,412867 | | |
| 31/10/2024 | RESGATE | 84.786,14 | | | | 65.017,774927 | 1,304045549 | 708.225,637940 |
| | Aplicação 03/10/2023 | 84.786,14 | | | | 65.017,774927 | | |
| 31/10/2024 | SALDO ATUAL | 923.558,49 | | | | 708.225,637940 | | 708.225,637940 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.001.428,89 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 84.786,14 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6.915,74 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6.915,74 |
| SALDO ATUAL = | 923.558,49 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/09/2024 | 1,295101735 |
| 31/10/2024 | 1,304045549 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6905 |
| No ano | 6,6397 |
| Últimos 12 meses | 8,1344 |

Transação efetuada com sucesso por: JE668467 AMAURY DONIZETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310813031006651
08/04/2025 13:10:58

Cliente - Conta atual

Agência 6739-3
Conta corrente 4068-1TRANSF ESPECIAIS-3531704
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 31/10/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 22/11/2024 | | 6739 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.739.000.358.973 | 9.297,81 D | |
| | | | | 22/11 10:21 PREF MUN M LOBATO *FUNDO | | | |
| 22/11/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.201 | 176.658,46 D | |
| | | | | 341 7983 014563488000170 ADM FABRICACA | | | |
| 22/11/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 185.956,27 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/11/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI599313 CAROLINA DE SOUSA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310813031006651
08/04/2025 13:19:06

Cliente

Agência 6739-3
Conta 4068-1 TRANSF ESPECIAIS-3531704
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/10/2024 | SALDO ANTERIOR | 923.558,49 | | | 708.225,637940 | | |
| 22/11/2024 | RESGATE | 185.956,27 | | | 141.980,043144 | 1,309735269 | 566.245,594796 |
| | Aplicação 03/10/2023 | 185.956,27 | | | 141.980,043144 | | |
| 29/11/2024 | SALDO ATUAL | 742.807,60 | | | 566.245,594796 | | 566.245,594796 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 923.558,49 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 185.956,27 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5.205,38 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5.205,38 |
| SALDO ATUAL = | 742.807,60 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/10/2024 | 1,304045549 |
| 29/11/2024 | 1,311811714 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,5955 |
| No ano | 7,2747 |
| Últimos 12 meses | 8,0107 |

Transação efetuada com sucesso por: JI599313 CAROLINA DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310813031006651
08/04/2025 13:11:09

Cliente - Conta atual

Agência 6739-3
Conta corrente 4068-1TRANSF ESPECIAIS-3531704
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 22/11/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI599313 CAROLINA DE SOUSA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310813031006651
08/04/2025 13:19:16

Cliente

Agência 6739-3
Conta 4068-1 TRANSF ESPECIAIS-3531704
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 742.807,60 | | | 566.245,594796 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 747.885,63 | | | 566.245,594796 | | 566.245,594796 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 742.807,60 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5.078,03 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5.078,03 |
| SALDO ATUAL = | 747.885,63 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JI599313 CAROLINA DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088